Заказчик ГУ Кызылжарский районный отдел образования
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Бескольской средней школы № 2 в а. Бесколь Кызылжарского района СКО.

С П Р А В К А

Стоимости выполненных работ за 2014 года.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно-пра - вовая форма.	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименов.	код	номер	дата
		358	09.06.2014г.				

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начало года по отч.месяц включи-тельно с НДС	В отчет. месяце за 2014г. **без НДС**	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1					налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчётн. месяце базовом уровне цен	по монтажу оборудов.		на приобре-тение мат-ов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13037335		4713170						1396856	
За отчётный месяц		4919644		1991940					590357	**5510001**

Заказчик

Подрядчик:
Директор ТОО "Ассени" Калиничев А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания Бескольской средней школы № 2 в а.Бесколь Кызылжарского района СКО
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Бескольская средняя школа № 2
ПОДРЯДЧИК :ТОО «Ассени»
ЗАКАЗЧИК :ГУ «Кызылжарский отдел образования»

ФОРМА 2

А К Т № 3

Выполненные работы за июль 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		ОКНА												
1	Е0146-44-1	-Разборка деревянных оконных проемов с подоконными досками м2	84	270,9	247,12	23,78	22756	20758	1998	21512	1,65	139	0,04	4
2	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч.	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	84	379,3	196,66	23,6	31862	16520	1982	18587	1,18	99	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
3	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	84	6433 - -	- - -	540372 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м2 5,85	27,2 25,09	0,47 0,09	159 147	3 1	159 108	0,16 -	1 -
5	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м 9,225	2860 -	- -	26384 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0126-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Теплоизоляция подоконников изделиями из пенополистирола толщиной 20 мм на цементно-латексном расворе	м 0,04	1440,31 1236,83	194,49 73,12	58 49	8 3	47 90	8,18 0,35	- -
7	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	м3 0,04	4032 -	- -	161 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0107-57-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство герметизации коробок окон	м3 191,4	78,09 29,5	48,59 18,36	14945 5646	9300 3515	11542 126	0,18 0,09	34 17
9	С11011-2158 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	м 13	126,98 -	- -	1651 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0161-24-1	-Ремонт штукатурки наружных откосов сухой растворной смесью	шт 31,3	347,3 112,55	15,63 11,95	10870 3523	489 374	3683 94,5	0,58 0,06	18 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0162-17-3 к=2	-Окрашивание водоэмульсионными составами наружных откосов , окрашенных ранее краской изв.или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	31,3	341,06 / 89,2	0,22 / 0,1	10675 / 2792	7 / 3	2641 / 94,5	0,55 / -	17 / -
12	Е0158-25-1	-Смена отливов шириной 200 мм, из оцинкованной стали м2	47	194,46 / 60,01	0,77 / 0,11	9140 / 2820	36 / 5	3026 / 107,1	0,41 / -	19 / -
		ЛЕСТНИЦЫ И ПЕРЕГОРОДКИ м								
13	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	8	1938,94 / 321,75	13,9 / 5,24	15512 / 2574	111 / 42	3139 / 120	1,92 / 0,03	15 / -
14	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,77	634,99 / 190,8	31,85 / 12,04	1124 / 338	56 / 21	431 / 120	1,15 / 0,06	2 / -
15	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	1,77	4250 / -	- / -	7523 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
16	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание м2	1	1960 / -	- / -	1960 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	Е0162-10-6	-Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов комплект	36,528	193,99 / 133,79	0,14 / 0,03	7086 / 4887	5 / 1	4619 / 94,5	0,84 / -	31 / -
18	Е0107-60-4 прим.	-Установка дополнительного перила хромированного м2	15	77,67 / 71,78	5,89 / 2,23	1165 / 1077	88 / 33	1554 / 140	0,42 / 0,01	6 / -
19	СПрайс-лист	-Стоимость дополнительного перила хроми м	15	3556,48 / -	- / -	53347 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м	60	1496,02	37,95	89761	2277	10767	0,92	55
		м2		152,78	9,32	9167	559	110,7	0,05	3
21	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов керамогранитных м	50	960,82	1,62	48041	81	2504	0,26	13
				44,4	0,84	2220	42	110,7	-	-
		РЕМОНТ ФАСАДОВ								
22	С2004-27	-Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м маш-ч	44,34	743,7	743,7	32976	32976	1233	-	-
				-	231,8	-	10278	12	1,34	60
23	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек м	7	334,21	0,69	2339	5	587	0,44	3
				78,19	0,11	547	1	107,1	-	-
24	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,01778	49326,74	16388,64	877	291	69	161	3
				28980	3478,9	515	62	12	13,02	-
25	Е0107-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Ремонт швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором м	1206	112,02	1,81	135095	2186	69440	0,27	329
				45,02	0,68	54297	814	126	-	4
26	Е0162-17-3 к=2	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 % за 2 раза	1190	341,06	0,22	405859	262	100422	0,55	655
				89,2	0,1	106148	119	94,5	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										8070
		м2								
		ЦОКОЛЬ И КРЫЛЬЦА								
2	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки цоколя по по камню и бетону с земли и лесов	178	560,49	15,7	99767	2795	51309	1,74	310
		цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм		302,6	2,43	53863	433	94,5	0,01	
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1582219	21445		1697
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	279177	7316		36
Материалы -	Тенге	1582219	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	429873	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	286493	-	-
Местные материалы -	Тенге	701901	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	149824	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	296969	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	44545	-	148
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	112751	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1991940	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	-	331038	-	1882
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1991940	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
Итого по акту прямые затраты в ценах 2001г	Тенге	-	331038	-	1882
Итого по акту в текущих ценах	Тенге	1991940			-
НДС	Тенге	4919644			
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**	590357			
		5510001			

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ТЕХНАДЗОР :