Заказчик ГУ Кызылжарский районный отдел образования
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Бескольской средней школы № 2 в а. Бесколь Кызылжарского района СКО.

С П Р А В К А

Стоимости выполненных работ за август 2014 года.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно-пра - вовая форма.	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименов.	код	номер	дата
		358	09.06.2014г.				

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отч.месяц включи-тельно с НДС	В отчет. месяце за 2014г. август **без НДС**	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчётн. месяце базовом уровне цен	по монтажу оборудов.		на приобре-тение мат-ов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	19560072,73		7071228						2095721	
За отчётный месяц		5308846		2149526					637062	**5945907,73**

Заказчик:

Подрядчик:
Директор ТОО "Ассени": Калиничев А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт Бескольской средней школы № 2 в а.Бесколь,Кызылжарского района,СКО

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Бескольская средняя школа № 2
ПОДРЯДЧИК :ТОО «Ассени»
ЗАКАЗЧИК : ГУ «Кызылжарский районный отдел образования»

А К Т № 5

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0161-24-1	-Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	92,14	347,3	15,63	32000	1440	10841	0,58	53				
		м2		112,55	11,95	10370	1101	94,5	0,06	6				
2	Е0162-17-3 к=2	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	92,14	341,06	0,22	31425	20	7776	0,55	51				
		м2		89,2	0,1	8219	9	94,5	-	-				
3	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников пвх	462,75	12,44	0,32	5757	148	6608	0,08	36				
		м		11,79	0,11	5456	51	120	-	-				
4	СПрайс-лис	-Стоимость пластиковых наличников	462,75	197,38	-	91340	-	-	-	-				
		м		-	-	-	-	-	-	-				
5	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-20	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	6	1496,02	37,95	8976	228	1077	0,92	6				
		м2		152,78	9,32	917	56	110,7	0,05	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
6	Е0159-6-1	-Разборка деревянных поручней с прямой частью	18,7	12,93	0,26	242	5	257	0,09	2
				12,67	0,05	237	1	108	-	-
		м								
7	Е0159-9-1	-Установка деревянного поручня	18,7	192,33	2,66	3597	50	2175	0,69	13
				107,37	0,32	2008	6	108	0,01	-
		1м								
8	Е0115-165-3	-Окраска поручня	1,87	167,96	1,88	314	4	155	0,47	1
				78,3	0,72	146	1	105	-	-
		м2								
9	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,156	18000	-	2808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0159-5-2	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м свыше 60 кг	22	116,85	9,97	2571	219	1933	0,69	15
				106,88	1,58	2351	35	81	0,01	-
		м								
11	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка хромированных ограждений бех поручня	22	97,17	7,36	2138	162	2365	0,48	10
				82,55	2,79	1816	61	126	0,01	-
		м								
12	СПрайс-лист	-Стоимость хромированного ограждения	22	12003,14	-	264069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		РЕМОНТ ФАСАДОВ								
13	Е0107-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	312,5	112,02	1,81	35006	566	17993	0,27	85
				45,02	0,68	14070	211	126	-	1
		м								
14	Е0162-17-3 к=2	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	932	341,06	0,22	317866	205	78650	0,55	513
				89,2	0,1	83134	93	94,5	-	-
		м2								
15	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с	2	560,49	15,7	1121	31	577	1,74	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм (гавного крыльца и колонн)		302,6	2,43	605	5	94,5	0,01	-
16	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами главного крыльца и колонн м2	58,7	306,5	2,1	17992	123	4057	0,39	23
				65,03	0,79	3817	46	105	-	-
17	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2	2343	125,15	0,62	293229	1453	171889	0,43	1017
				68,85	0,23	161316	539	106,2	-	3
18	Е0158-12-1	-Ремонт водосточных труб с земли или подмостей м2	105	87,75	-	9214	-	8881	0,55	57
				87,75	-	9214	-	96,39	-	-
19	Е0162-28-8	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей водосточных труб с земли и лесов м	33	85,21	0,05	2812	2	1474	0,33	11
				52,49	0,02	1732	1	85,05	-	-
20	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек м2	7	334,21	0,69	2339	5	528	0,44	3
				78,19	0,11	547	1	96,39	-	-
21	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах м	0,01778	49326,74	16388,64	877	291	467	161	3
				28980	3478,9	515	62	81	13,02	-
		т								
		КОЗЫРЕК								
22	Е0106-19-1	-Устройство площадки и ступеней крыльца из бетона кл.В12,5	1,31	14400,72	316,01	18865	414	1841	8,25	11
				1368	119,39	1792	156	94,5	0,58	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,11	50600	-	5566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	Е0111-15-3 прим.	-Покрытие и перетирка бетонного основания	27	303,65	9,95	8199	269	1295	0,27	7
				39,6	3,74	1069	101	110,7	0,02	-
		м2								
25	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	27	55,56	0,23	1500	6	1311	0,29	8
				51,3	0,09	1385	2	94,5	-	-
		м2								
26	Е0169-13-1	-Установка деревянной разгрузочной стойки при ремонте конструкций	68,25	284,1	3,2	19389	218	6442	0,7	48
				104,36	0,52	7123	35	90	0,01	-
		м								
27	Е0106-22-7	-Устройство козырька из бетона кл.В12,5	0,81	17035,58	383,89	13799	311	1868	14,2	12
				2295	145,01	1859	117	94,5	0,71	1
		м3								
28	Е0169-13-1	-Разборка разгрузочных стоек	68,25	86,05	2,56	5873	175	5154	0,56	38
				83,49	0,42	5698	28	90	0,01	-
		м								
29	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	11,58	148,35	1,42	1718	16	786	0,45	5
				71,33	0,54	826	6	94,5	-	-
		м2								
30	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	11,58	325,41	2,33	3768	27	899	0,49	6
				81,23	0,88	941	10	94,5	-	-
		м2								
31	Е0115-172-3	-Масляная окраска стоек козырька	16	100,7	0,07	1611	1	912	0,37	6
				60,3	0,02	965	-	94,5	-	-
		м2								
32	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 швеллеров уголков	6,525	20,36	0,02	133	-	22	0,02	-
				4,16	-	27	-	81	-	-
		м2								
		ЦОКОЛЬ ОТМОСТКА ПРОЧЕЕ								
33	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких	105,5	560,49	15,7	59132	1656	27370	1,74	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм и крылец		302,6	2,43	31924	256	85,05	0,01	1
34	Е0162-24-1 к=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска силикатными красками за два раза фасадов простых по штукатурке с лесов и земли м2	249,5	176,46	0,5	44027	125	30915	0,92	231
				145,64	0,05	36336	12	85,05	-	-
35	Е0101-164-2	-Устройство корыта под отмостку м2	45,44	218,93	-	9948	-	10117	1,54	70
				218,93	-	9948	-	101,7	-	-
36	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м3	284	362,11	12,52	102838	3556	14421	0,24	69
				38,03	4,39	10801	1247	119,7	0,02	5
37	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщ.4см м2	284	474,38	-	134723	-	8414	0,14	41
				24,75	-	7029	-	119,7	-	-
38	Е0127-55-2 ко=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	568	75,01	-	42604	-	2706	0,02	13
				3,98	-	2261	-	119,7	-	-
39	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках м2	17,001	27,1	27,1	461	461	290	-	-
				-	18,97	-	323	90	0,4	7
40	Е010333-А10-1	-Отвозка мусора на расстояние 10км т	17,001	76,6	76,6	1302	1302	234	-	-
				-	15,32	-	260	90	0,32	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1649666	13578			2656
			Тенге			427531	4870			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1648789	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			448547	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	431823	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			411135	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			348805	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			433787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65068	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124955	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2207531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2903
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	496891	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			877	-	-		-
		Материалы -	Тенге			70	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	577	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			467	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	647	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2149526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2906
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	497539	-		-
		Итого по акту прямые затраты в ценах 2001г.	Тенге			2149526				
		Итого по акту в текущих ценах	Тенге			5308845				
		НДС	Тенге			637062				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**			**5945907,73**				

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ТЕХНАДЗОР :