Заказчик ГУ Кызылжарский районный отдел образования
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Бескольской средней школы № 2 в а. Бесколь Кызылжарского района СКО.

С П Р А В К А

Стоимости выполненных работ за июль 2014 года.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно-пра - вовая форма.	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименов.	код	номер	дата
		358	09.06.2014г.				

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен- ную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отч.месяц включи- тельно с НДС	В отчет. месяце за 2014г. июль **без НДС**	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчётн. месяце базовом уровне цен	по монтажу оборудов.		на приобре- тение мат-ов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13614165		4921702						1458659	
За отчётный месяц		515027		208532					61803	**576830**

Заказчик:

Подрядчик:
Директор ТОО "Ассени" Калиничев А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания Бескольской средней школы № 2 в а.Бесколь Кызылжарского района СКО

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Бескольская средняя школа № 2
Подрядчик -ТОО «Ассени»
Заказчик -ГУ «Кызылжарский районный отдел образования»

А К Т № 4
Выполненные работы за июль 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Окна											
1	Е0161-24-1	-Ремонт штукатурки наружных откосов сухой растворной смесью	14,7	347,3	15,63	5105	230	1729	0,58	8			
		м2		112,55	11,95	1654	176	94,5	0,06	1			
2	Е0162-17-3 к=2	-Окрашивание водоэмульсионными составами откосов, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	14,7	341,06	0,22	5014	3	1241	0,55	8			
		м2		89,2	0,1	1311	1	94,5	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		10119	233			17			
				Тенге		2966	177			1			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10119	-	-		-			
		Материалы -		Тенге		3848	-	-		-			
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3143	-		-			
		Местные материалы -		Тенге		3072	-	-		-			
		Накладные расходы -		Тенге		2970	-	-		-			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	446	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			785	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3588	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3588	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Лестницы								
3	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	30	1496,02	37,95	44880	1138	5383	0,92	28
					152,78	9,32	4583	280	110,7	0,05	1
4	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов керамогранитных	м	46	960,82	1,62	44198	75	2304	0,26	12
					44,4	0,84	2042	39	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			89078	1213			40
			Тенге			6626	318			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89078	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69473	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6944	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11767	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1153	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5806	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8097	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			102571	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8097	-		-
		РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТ ФАСАДОВ								
5	С2004-27	-Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м	10	743,7	743,7	7437	7437	278	-	-
				-	231,8	-	2318	12	1,34	13
		маш-ч								
		ЦОКОЛЬ								
6	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	60	560,49	15,7	33629	942	17295	1,74	104
				302,6	2,43	18156	146	94,5	0,01	1
		м2								
7	Е0162-24-1 к=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска силикатными красками за два раза фасадов простых по штукатурке с лесов и земли	94	176,46	0,5	16587	47	11647	0,92	87
				145,64	0,05	13690	5	85,05	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			57654	8426			191
			Тенге			31846	2468			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57654	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3126	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34314	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14256	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4383	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5212	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38697	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			92087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38697	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			156851	9872			248
			Тенге			41437	2964			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156851	-	-		-
		Материалы -	Тенге			76447	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44401	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29095	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5982	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50383	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			208532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50383	-		-
		Итого по акту прямые затраты в ценах 2001г.	Тенге			208532				
		Итого по акту в текущих ценах	Тенге			515027				
		НДС	Тенге			61803				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**			**576830**				

Заказчик :

Подрядчик:

Технадзор: