Заказчик — ГУ Кызылжарский районный отдел образования
Подрядчик: — ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт здания Бескольской средней школы № 2 в а. Бесколь Кызылжарского района СКО.

# СПРАВКА

Стоимости выполненных работ за 2014 года.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчик | Код подрядчик | Договор номер | Договор дата | источник финансирования наименов. | источник финансирования код | организационно-пра - вовая форма. номер | организационно-пра - вовая форма. дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 358 | 09.06.2014г. | | | | |

## СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начало года по отч.месяц включи-тельно с НДС | В отчет. месяце за 2014г. без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из графы 1: из них в отчётн. месяце базовом уровне цен | из графы 1: из них по монтажу оборудов. | стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты: на приобре-тение мат-ов | дополнительные затраты: другие доп. затраты | налог на добавлен-ную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 6572771 | | 2376143 | | | | | | 704225 | |
| За отчётный месяц | | 5868546 | | 2376143 | | | | | 704225 | **6572771** |

Заказчик:

Подрядчик:
Директор ТОО "Ассени": Калиничев А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания Бескольской средней школы № 2 в а.Бесколь Кызылжарского района СКО

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Бескольская средняя школа № 2
ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Ассени»
ЗАКАЗЧИК: - ГУ Кызылжарский районный отдел образования

**АКТ № 1**

Выполненные работы за 2014 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге, % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Окна | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0146-44-1 | -Разборка деревянных оконных проемов с подоконными досками | 186 | 270,9 | 23,78 | | 50387 | 4423 | | 47635 | 1,65 | 308 | | |
| | | м2 | | 247,12 | 8,98 | | 45964 | 1670 | | 100 | 0,04 | 8 | | |
| 2 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 186 | 379,3 | 23,6 | | 70550 | 4389 | | 41156 | 1,18 | 219 | | |
| | | м2 | | 196,66 | 8,22 | | 36579 | 1528 | | 108 | 0,04 | 7 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К=1,15 и К=1,25 | | | | | | | | |
| 3 | С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | 186 | 6433 | - | 1196538 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Е0156-10-1 | -Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м2 | 142,55 | 27,2 | 0,47 | 3877 | 47 | 3877 | 0,16 | 16 |
| | | | | 25,09 | 0,09 | 3577 | 9 | 108 | - | - |
| 5 | С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м | 142,55 | 2860 | - | 407693 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Е0126-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Теплоизоляция подоконников изделиями из пенополистирола толщиной 20 мм на цементно-латексном растворе м3 | 0,9 | 1440,31 | 194,49 | 1296 | 175 | 1061 | 8,18 | 7 |
| | | | | 1236,83 | 73,12 | 1113 | 66 | 90 | 0,35 | - |
| 7 | С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 | 0,9 | 4032 | - | 3629 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Е0134-56-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см м3 | 115 | 767,35 | 5,59 | 88245 | 643 | 45315 | 2,45 | 282 |
| | | | | 395,89 | 2,14 | 45527 | 246 | 99 | 0,01 | 1 |
| 9 | Е0134-60-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Облицовка откосов шириной 400 мм плитами пластиковыми облицовочными м2 | 115 | 1429,47 | 1,5 | 164389 | 173 | 39244 | 2,13 | 245 |
| | | | | 344,14 | 0,56 | 39576 | 65 | 99 | - | - |
| 10 | Е0134-57-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Заполнение каркасов стен пенопластом полистирольным толщиной заполнения 20 мм м2 | 115 | 64,6 | 1,46 | 7429 | 168 | 7252 | 0,4 | 46 |
| | | | | 63,14 | 0,56 | 7261 | 65 | 99 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 м2 | 2,3 | 4032 | - | 9274 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Е0107-57-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство герметизации коробок окон м3 | 362,3 | 78,09 | 48,59 | 28290 | 17603 | 21848 | 0,18 | 64 |
| | | | | 29,5 | 18,36 | 10687 | 6653 | 126 | 0,09 | 32 |
| 13 | С11011-2158 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 | Герметик силиконовый /картридж 310 мл/ м | 21 | 126,98 | - | 2667 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2035414 | 27620 | | | 1185 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 189216 | 10301 | | | 50 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2035414 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 196471 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 199517 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1622107 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 206230 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 103 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 30935 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 134499 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2376143 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1339 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 230452 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2376143 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1339 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 230452 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2035414 | 27620 | | | 1185 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 189216 | 10301 | | | 50 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2035414 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 196471 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 199517 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1622107 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 206230 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 103 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 30935 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 134499 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2376143 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1339 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 230452 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2376143 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1339 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 230452 | - | | - |
| | | ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2001г | Тенге | | | 2376143 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | Тенге | | | 5868546 | | | | |
| | | НДС | Тенге | | | 704225 | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ С НДС** | **Тенге** | | | **6572771** | | | | |

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: