Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"

ДОГОВОР №175 от 20.07.2020г

Наименование стройки: "Капитальный ремонт по замене оконных блоков, входной группы, пола и дверей здания КГУ "Благовещенская ОШ" по ул.Мира 7 в с.Благовещенка Жамбылского района СКО"

С П Р А В К А №4 от 04.09.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентября 2020 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
			175	20.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	38 970 848,71	-		-	-	-	-	-	4 175 448	
За отчетный период	**1 803 571,71**	**1 610 331,88**							**193 239,83**	**1 803 571,71**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

_____ **Шумеков Э.С.**

Авторский надзор:

_____ **Расценки в акте проверены, смете соответствуют**

Подрядчик:
Директор "Компания "АрАй-НС"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:

_____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №175 от 20.07.2020г
Наименование стройки: "Капитальный ремонт по замене оконных блоков, входной группы, пола и дверей здания КГУ "Благовещенская ОШ" по ул.Мира 7 в с.Благовещенка Жамбылского района СКО"

Акт выполненных работ №4 от 04.09.2020г.
за сентябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01										
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ОКНА										
37	**1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	**м2**	**52**		**-2686,80** **-1234,40**	**-213,60** **-103,23**	**-139714** **-64189**	**-11107** **-5368**	**-64418**	**-50081** **-15184**	**-204978**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,05	54,49	-1178,00		-64189,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	4,28							
1.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	1,963		2193,00		4305,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	1,963		-1134,00		-2226,04			

1.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,19075	9,919		16,00		159,00			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	2,3205		2751,00		6384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	2,3205		-1354,00		-3141,96			
1.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,293875	15,2815		17,00		260,00			
1.7	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	52	--				--		
1.8	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	39,52	1630,00				64418,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**-139714**	**-11107**	**-64418**	**-50081**	**-204978**
								-64189	**-5368**	**--**	**-15184**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-139714**				
	Материалы		Тенге					**-64418**				
	Всего заработная плата		Тенге						**-69557**			
		Накладные расходы	Тенге					**-50081**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-15184**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**-204978**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-59**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-69557**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**-204978**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-59**
		Сметная заработная плата	Тенге						**-69557**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**-204978**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**-64189**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**-11107**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**-5368**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**-64418**		
		- Накладные расходы	Тенге								**-50081**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**-15184**	

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-1-1. Капитальный ремонт.

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**		**427,632**	**110,94**	**2,85**	**47442**	**1219**	**--**	**33735**	**87671**
						108,09	**1,47**	**46223**	**630**		**6494**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	48,71	949,00		46223,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,5559							
1.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,555922		2193,00		1219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,555922		1134,00		630,42			
1.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	2,00987	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**47442**	**1219**	**--**	**33735**	**87671**

	Стоимость общестроительных работ		Тенге					46223	630	--	6494	
	Всего заработная плата		Тенге					47442				
		Накладные расходы	Тенге						46854			
		Сметная прибыль	Тенге					33735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					87671				
		Сметная заработная плата	Тенге						46854			49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					87671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						46854			49
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ПОЛЫ										
2	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	**м2 покрытия**	427,632		**3204,68** **472,69**	**26,79** **13,42**	**1370426** **202136**	**11455** **5740**	**1156835**	**149671** **121608**	**1641705**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	187,86	1076,00		202136,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	4,54							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	1,87089		2193,00		4103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,004375	1,87089		1134,00		2121,59			
2.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	2,6727		2751,00		7353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00625	2,6727		1354,00		3618,84			
2.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	213,816	334,00				71415,00		
2.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,13816	90,00				192,00		
2.7	2206-0101-0105	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	436,18464	2488,00				1085227,00		
3	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами	**м плинтусов**	392		**274,91** **100,41**	**2,80** **1,10**	**107764** **39361**	**1097** **432**	**67306**	**28651** **10913**	**147328**

		5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0766	30,02	1311,02		39361,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,343							
3.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,016625	6,517		12,00		78,00			
3.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000375	0,147		2193,00		322,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000375	0,147		1134,00		166,70			
3.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,025125	9,849		16,00		158,00			
3.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,196		2751,00		539,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	0,196		1354,00		265,38			
3.7	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	103,096	--				--		
3.8	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	395,92	170,00				67306,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1478190**	**12553**	**1224141**	**178322**	**1789033**
								241497	**6173**	**--**	**132521**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1478190**				
Материалы			Тенге					**1224141**				
Всего заработная плата			Тенге						**247669**			
		Накладные расходы	Тенге					**178322**				
		Сметная прибыль	Тенге					**132521**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1789033**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**223**
		Сметная заработная плата	Тенге						**247669**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1789033**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**223**
		Сметная заработная плата	Тенге						**247669**			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
4	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,8980272**	**97,00**	**--**	**87**	**--**		**--**	**94**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**		
5	**4101-0202-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км (МУСОР)**	**тенге за 1 тонну**	**0,8980272**	**414,70**	**--**	**372**	**--**		**--**	**402**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**460**	**--**	**--**	**--**	**496**	
							--	**--**	**--**	**37**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**460**					
Транспортные расходы			Тенге				**460**					

		Сметная прибыль	Тенге				37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				496				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1877198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				287720				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13772			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6803			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1224141		
		- Перевозка грузов	Тенге				459				
		- Накладные расходы	Тенге							212057	
		- Сметная прибыль	Тенге							139052	

		Итого по акту									1 672 220
		Оборудование									-
		Зимние 2,42%									40 468
		Всего									**1 712 688**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									34 254
		Итого в текущих ценах по акту									**1 746 941**
		Всего по акту с пониж коэффициентом									1 610 331,88
		Налог на добавленную стоимость (12 %)									193 239,83
		Всего по акту									**1 803 571,71**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области"
_____ Шумеков Э.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:
_____ Расценки в акте проверены, смете соответствуют

Технический надзор:
_____