Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000,
БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №43 от 20 апреля 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги Аягоз-Караул-Р-23 Семей-Кайнар, км 144-154 Абайского района

СПРАВКА от 29 мая 2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	281 411 090	131 578 947
	Итого	281 411 090	131 578 947
	НДС 12%	33 769 331	15 789 474
	Итого	**315 180 421**	**147 368 421**
	Удержание 5%	15 759 021	7 368 421
	Всего к оплате	**299 421 400**	**140 000 000**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н. Жумадилов**

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол" _____ **Ж. Казанов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №43 от 20 апреля 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги Аягоз-Караул-Р-23 Семей-Кайнар, км 144-154 Абайского района

Акт №2 от 29.05.2020г.
приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Ремонт а/д Семей-кайнар км 144-154									
1	1	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	1647,74892	17872,84	2168,85	29449948	3573718	25220851	1734845	33679576
						397,74	577,13	655379	950959	–	2494783	
2	2	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	23,5204	146290,41	2839,24	3440809	66780	3374029	39095	3758296
						–	1539,05	–	36199	–	278392	

3	3 4107-0301-1020	Перевозка автоцистернами битума по автомагистралям. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	26,492	1147		30386		–	–	32817
					–		–		–	2431	
4	4 4107-0301-1991	Перевозка автоцистернами по автомагистралям. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 520 км (550км-30км)	т·км	13775,84	35		482154		–	–	520726
					–		–		–	38572	
5	5 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	3273,30844	17872,84	2168,85	58503311	7099310	50102068	3446329	66905611
					397,74	577,13	1301933	1889112	–	4955971	
6	6 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6см НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 покрытия обочин	2934	412,21	242,76	1209435	712258	357334	376389	1712690
					47,66	71,12	139843	208665	–	126866	
7	7 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 спланированной площади	9000	10,21	10,21	91856	91856	–	19504	120269
					–	3,01	–	27089	–	8909	

Раздел 2 Устройство освещения протяженностью 3,2 км

8	8 1217-0101-0403	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж НР = 72 %	м	2000	142,17	–	284345	–	–	204728	528199
					142,17	–	284345	–	–	39126	
9	9 1133-0303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	63	4864,62	3252,51	306471	204908	–	147873	490692
					1612,11	1321,87	101563	83278	–	36348	

10	10 4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	9,45	567		5358		–	–	5787
					–		–		–	429	
11	11 4101-0205-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км	т	9,45	322		3043		–	–	3286
					–		–		–	243	
12	12 4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	9,45	567		5358		–	–	5787
					–		–		–	429	
13	13 1133-0303-0211	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	80	4669,61	3563,31	373569	285065	–	190935	609664
					1106,3	1877,06	88504	150165	–	45160	
14	14 1133-0301-0402	Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	80	39948,49	14746,89	3195879	1179751	130312	1895023	5498174
					23572,7	6037,04	1885816	482963	–	407272	
15	15 2910-1000-1000 (пл)	Опоры металлические уличного освещения двухрожковые	шт	80	94714		7577120		7577120	–	8183290
					–		–		–	606170	
16	16 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	99	1472,33	60,6	146425	6027	594	102590	268936
					1405,76	26,97	139804	2682	–	19921	
17	17 2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	96	39243		3767328		3767328	–	4068714
					–		–		–	301386	

18	18 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	3,2	45808,13	18906,56	146586	60501	4027	86674	251921
					25643,13	8214,06	82058	26285	–	18661	
19	19 1133-0204-0401	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0101 НР = 80 %	опора	16	859,38	326,13	13750	5218	174	8581	24117
					522,38	148	8358	2368	–	1786	
20	20 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	3,2	310401		993283		993283	–	1072746
					–		–		–	79463	
21	21 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	800	370,53	159,36	296421	127484	38697	124829	454950
					162,8	53,92	130240	43134	–	33700	
22	22 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8	180029		144023		144023	–	155545
					–		–		–	11522	
23	23 2404-0207-3210	Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	4196		8392		8392	–	9063
					–		–		–	671	
24	24 2404-0202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	78	2450		191100		191100	–	206388
					–		–		–	15288	
25	25 2404-0207-5000	Зажимы прокалывающие ОАЗ-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	164	2093,6		343350		343350	–	370818
					–		–		–	27468	
26	26 1133-0302-0701	Оттяжки одинарные. Установка к опорам НР = 80 %	опора	1	23626	8116	23626	8116	3028	11923	38393
					12482	2422	12482	2422	–	2844	

27	27 2113-0814-3001	Трос д-16мм	м	15	1000		15000		15000	–	16200
					–		–		–	1200	
28	28 1133-0104-0501	Оттяжки опор. Антикоррозионное покрытие НР = 80 %	м оттяжек	15	325,33	242,2	4880	3633	581	965	6313
					44,4	36	666	540	–	468	

Всего	**128 998 968**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 830 991
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 424 625
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 905 861
- материалы, изделия и конструкции, тенге	92 271 291
- перевозка грузов, тенге	526 299
- накладные расходы, тенге	8 390 283
в т.ч. зарплата, тенге	755 126
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 555 479
Всего	**128 998 968**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 579 979**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**131 578 947**
НДС (12 %)	15 789 474
Итого	**147 368 421**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н. Жумадилов**

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол" _____ **Ж. Казанов**

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги Аягоз-Караул-Р-23 Семей-Кайнар, км 144-154 Абайского района

Сводная ресурсная ведомость по акту №2

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3455		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				**4830991**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,891875	5054,00	39886
				2115,00	16691
2 3101-0101-0701	Бульдозеры на базе трактора при сооружении линий электропередач, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,0375	6699,00	251
				2115,00	79
3 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	21,44934	10571,00	226741
				2115,00	45365
4 3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	2,0125	7769,00	15635
				2115,00	4256
5 3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	71	4015,00	285065
				2115,00	150165
6 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	40,1208825	5204,00	208790

				2115,00	84856
7 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,12	5570,00	17378
				2115,00	6599
8 3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	197	4625,00	911125
				1769,00	348493
9 3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,9125	6597,00	6020
				1769,00	1614
10 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	25,76	15,00	386
				0,00	0
11 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	25,76	3911,00	100747
				1239,00	31917
12 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	34,5001725	4692,00	161875
				1480,00	51060
13 3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	5,92	3390,00	20069
				1480,00	8762
14 3105-0601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м	маш.-ч	0,21375	16959,00	3625
				2527,00	540
15 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	332,4815327	5230,00	1738878
				1769,00	588159
16 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	878,4087388	6933,00	6090008
				2115,00	1857835
17 3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	3,7958625	8204,00	31141
				2115,00	8028
18 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	10,231374	6527,00	66780
				3538,00	36199
19 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	219,2331054	13734,00	3010948

				2115,00	463678
20 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	30,41174849	5842,00	177665
				1480,00	45009
21 3204-0203-0701	Аппараты смазочные тросовые	маш.-ч	0,21375	38,00	8
				0,00	0
22 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	96,0508825	2876,00	276242
				1480,00	142156
23 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,25	3833,00	958
				1480,00	370
24 3302-0103-0101	Прицепы автомобильные до 5т	маш.-ч	0,25	572,00	143
				0,00	0
25 3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9,48	3614,00	34261
				1480,00	14030
	Итого по машинам и механизмам				**13424625**
					3905861

Материалы

1 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	218,2896	1635,00	356903
2 2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	4970,267934	15050,00	74802532
3 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	326257,00	2610
4 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08	276682,00	22135
5 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,32	343,00	110
6 2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0016	544443,00	871
7 2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0064	1812368,00	11599

8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,16	31325,00	130312
9	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0122	35776,00	436
10	2107-0302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0422	61410,00	2592
11	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	27,86759445	139273,00	3881203
12	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,0144002	450,00	456
13	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,65	1492,00	969
14	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,246052868	53700,00	13213
15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	20,538	21,00	431
16	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,064	90,00	6
17	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,3082981	448,00	138
18	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,0768	1755,00	135
19	2113-0814-3001	Трос д-16мм	м	15	1000,00	15000
20	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,328	1092,00	358
21	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,48	1420,00	682
22	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000064	56923,00	4
23	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000198	447361,00	89
24	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,002	521573,00	1043
25	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8	180029,00	144023
26	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	3,2	310401,00	993283
27	2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	96	39243,00	3767328
28	2404-0202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	78	2450,00	191100
29	2404-0207-3210	Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	4196,00	8392
30	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,06656	380,00	25
31	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,72	423,00	2843
32	2404-0207-5000	Зажимы прокалывающие ОА3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	164	2093,60	343350
33	2910-1000-1000 (пл)	Опоры металлические уличного освещения двухрожковые	шт	80	94714,00	7577120
		Итого по материалам				**92271291**

Перевозка грузов

1	4101-0205-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км	т	9,45	322,00	3043
2	4107-0301-1020	Перевозка автоцистернами битума по автомагистралям. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	26,492	1147,00	30386
3	4107-0301-1991	Перевозка автоцистернами по автомагистралям. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 520 км (550км-30км)	т·км	13775,84	35,00	482154
4	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	9,45	567,00	5358
5	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	9,45	567,00	5358
		Итого по перевозке грузов				**526299**