Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №43 от 20 апреля 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги Аягоз-Караул-Р-23 Семей-Кайнар, км 144-154 Абайского района

СПРАВКА от 26 мая 2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	149 832 143	149 832 143
	Итого	149 832 143	149 832 143
	НДС 12%	17 979 857	17 979 857
	Итого	**167 812 000**	**167 812 000**
	Удержание 5%	8 390 600	8 390 600
	Всего к оплате	**159 421 400**	**159 421 400**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н. Жакадилов**

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол" _____ **Ж. Казанов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №43 от 20 апреля 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги Аягоз-Караул-Р-23 Семей-Кайнар, км 144-154 Абайского района

Акт №1 от 26.05.2020г.
приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуат а-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2	1892,4931	3594,62	292,37	6802795	553303	3573862	2083026	9596687
						1413,81	114,91	2675630	217461	–	710866	

2	2 1218-0101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР = 72 %	м2	1900	3060,73	292,37	5815395	555499	3588038	1360930	7750431
					879,93	114,91	1671858	218323	–	574106	
3	3 1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм(просадки) НР =	м2 покрытия	3700	142,84	138,46	528507	512295	60	81495	658802
					4,37	16,03	16152	59306	–	48800	
4	4 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 материала основания в плотном теле	185	3868,42	1654,25	715657	306036	369292	123406	906188
					217,99	399,65	40329	73936	–	67125	

5	5 1127-0301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;								
			т смеси	435,20792	18277,29	1855,89	7954421	807699	6661400	798643	9453309
					1115,15	584	485322	254162	–	700245	
6	6 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;								
			т	35,60581	146290,45	2839,26	5208790	101094	5107696	59182	5689410
					–	1539,02	–	54798	–	421438	
7	7 4107-0301-1020	Перевозка автоцистернами битума по автомагистралям. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км								
			т	43,32	1147		49688		–	–	53663
					–		–		–	3975	

8	8 4107-0301-1991	Перевозка автоцистернами по автомагистралям. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 520 км (550км-30км)								
			т·км	22526,4	35		788424		–	–	851498
					–		–		–	63074	
9	9 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;								
			т смеси	4960,35493	17872,84	2168,85	88655619	10758258	75924418	5222548	101388420
					397,74	577,13	1972943	2862750	–	7510253	
10	10 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6см НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;								
			м2 покрытия обочин	18066	412,21	242,76	7447064	4385707	2200277	2317612	10545850
					47,66	71,12	861080	1284857	–	781174	

Всего	**146 894 258**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 723 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 979 891
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 025 593
- материалы, изделия и конструкции, тенге	97 425 043
- перевозка грузов, тенге	838 112
- накладные расходы, тенге	12 046 842
в т.ч. зарплата, тенге	1 084 216
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 881 056
Всего	**146 894 258**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 937 885**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**149 832 143**
НДС (12 %)	17 979 857
Итого	**167 812 000**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"

_____ **Н. Жумадилов**

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ **Ж. Казанов**

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги Аягоз-Караул-Р-23 Семей-Кайнар, км 144-154 Абайского района

Сводная ресурсная ведомость по акту № 1

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6136		
	Средневзвешенный разряд работы		3,1		
	Итого ФОТ				**7723314**
	Машины и механизмы				
1 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	106,10316	10571,00	1121617
				2115,00	224408
2 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	225,6425775	4692,00	1058715
				1480,00	333951
3 3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	134,2542557	2961,00	397527
				1480,00	198696

4	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	155,6439168	4176,00 1480,00	649969 230353
5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	701,0580425	5230,00 1769,00	3666534 1240171
6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	963,1079687	6933,00 2115,00	6677227 2036973
7	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	23,3728875	8204,00 2115,00	191751 49434
8	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	19,647	9357,00 2115,00	183837 41553
9	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	45,5099172	735,00 0,00	33450 0
10	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	15,48852735	6527,00 3538,00	101094 54798
11	3201-0205-0301	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш.-ч	14,985	30365,00 2527,00	455020 37867
12	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	220,9838121	13734,00 2115,00	3034992 467381
13	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	55,84887564	5842,00	326269

				1480,00	82655
14 3301-0101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	11,655	4636,00	54033
				1769,00	20618
15 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,55099172	2876,00	13088
				1480,00	6735
16 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	268,5085115	55,00	14768
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**17979891**
					5025593
	Материалы				
1 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1569,810	1635,00	2566641
2 2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	5900,825	15050,00	88807419
3 2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	43,321	139273,00	6033507
4 2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,270	53700,00	14488
5 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	142,261	21,00	2988
	Итого по материалам				**97425043**
	Перевозка грузов				

1 4107-0301-1020	Перевозка автоцистернами битума по автомагистралям. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	43,32	1147,00	49688
2 4107-0301-1991	Перевозка автоцистернами по автомагистралям. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 520 км (550км-30км)	т·км	22526,40	35,00	788424
	Итого по перевозке грузов				**838112**