Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" сентября 2020 года

Заказчик: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 59/1, телефон 8/7232/701-696, БИН 050340003330 ГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области», в лице руководителя Жумадилов Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 24 сентября 2020 года ТОО «ОблШығысЖол» РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Шоссейная, 26/2 в лице директора Казанова Ж.Б.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24 сентября 2020 года ТОО «T.A.S.BuildGroup», Тойкенов С.Е., №KZ74VJE00021563 от 21.12.2016 года, KZ77VJE00021800 от 30.12.2016 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
отсутствует

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Средний ремонт автомобильной дороги «Аягоз-Караул»-«Р-23 Семей-Кайнар», км 144-154» в Абайском районе,** II (нормальный) уровень ответственности, не относящиеся к технически сложным

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **Восточно-Казахстанская область, Абайского района**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____**нет**_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **сметная документация заказ №11**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ « Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» № 24 от 12 марта 2020 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2020 года;
месяц, год
окончание работ июнь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц: **2 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, 5производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Раздел 1 Ремонт а/д Семей-кайнар км 144-154					
Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	1892,4931		1892,4931	
Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2	м2	1900		1900	
Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм(просадки)	м2 покрытия	3700		3700	

Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.	м3 материала основания в плотном теле	185		185	
Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	435,20792		435,20792	
Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	44300		44300	
Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала (где отсутствует ч/щ покрытие) НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 площади основания	44300		44300	
Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	59,12621		59,12621	
Перевозка автоцистернами битума по автомагистралям. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	69,812		69,812	
Перевозка автоцистернами по автомагистралям. Класс груза 1. За	т·км	36302,24		36302,24	

каждый следующий км свыше 20 км до 520км (550км-30км)					
Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	8233,66337		8233,66337	
Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 6см НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 покрытия обочин	21000		21000	
Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 спланированной площади	9000		9000	
Раздел 2 Устройство освещения протяженностью 3,2 км					
Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж НР = 72 %	м	2000		2000	
Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	63		63	
Конструкции металлические. Погрузка	т	9,45		9,45	
Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.	т	9,45		9,45	

Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 5 км					
Конструкции металлические. Разгрузка	т	9,45		9,45	
Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %	опора	80		80	
Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	80		80	
Опоры металлические уличного освещения двухрожковые	шт	80		80	
Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	160		160	
Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	160		160	
Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	3,2		3,2	
Провода ВЛ 0,38	опора	16		16	

кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0101 НР = 80 %					
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	3,2		3,2	
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	800		800	
Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8		0,8	
Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2		2	
Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	78		78	
Зажимы прокалывающие ОАЗ-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	164		164	
Оттяжки одинарные. Установка к опорам НР = 80 %	опора	1		1	
Трос д-16мм	м	15		15	
Оттяжки опор. Антикоррозионное покрытие НР = 80 %	м оттяжек	15		15	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период -нет;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели: - **нет**

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – **нет**.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями **-нет**.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего подрядных работ **318 842,707** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **284 680,988** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - **нет.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **318 842,707** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **284 680,988** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – **нет**.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Средний ремонт автомобильной дороги «Аягоз-Караул»-«Р-23 Семей-Кайнар, км 144-154» Абайский район принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Жумадилов Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (далее – М.П.)

Технический надзор:

Тойкенов С.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик:

Казанов Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.