**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** ТОО "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №49 от 04 мая 2020г

**Наименование объекта:** Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 38-53 Катон-Карагайского района

**СПРАВКА от 29 мая 2020г**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за май месяц 2020 года**

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

| № п/п | Наименование работ, затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге |
|---|---|---|---|
| | | Всего | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Акт №1 | 178 571 429 | 178 571 429 |
| | **Итого** | 178 571 429 | 178 571 429 |
| | НДС 12% | 21 428 571 | 21 428 571 |
| | **Итого** | **200 000 000** | **200 000 000** |
| | Удержание 5% | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | **Всего к оплате** | **190 000 000** | **190 000 000** |

**Работу принял Заказчик:**
**Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"** _____ **Н. Жумадилов**

**Работу сдал Подрядчик:**
**Директор ТОО "ОблШығысЖол"** _____ **Ж. Казанов**

**Заказчик:** ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** ТОО "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 49 от 04 мая 2020г

**Наименование объекта:** Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум", км 38-53 Катон-Карагайского района

**Акт №1 от 29.05.2020г.**
**приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.**

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; | м3 материала основания в плотном теле | 7000 | 3868,41 | 1654,24 | 27078850 | 11579689 | 13973190 | 4669484 | 34288201 |
| | | | | | | 218 | 399,66 | 1525971 | 2797625 | – | 2539867 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 1127-0801-0111 | Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; | м2 покрытия обочин | 30000 | 493,31 | 242,76 | 14799310 | 7282809 | 6086610 | 3848577 | 20139718 |
| | | | | | 47,66 | 71,12 | 1429891 | 2133606 | – | 1491831 | |
| 3 | 3 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; | т | 16,18785 | 146290,4 | 2839,23 | 2368127 | 45961 | 2322166 | 26907 | 2586637 |
| | | | | | – | 1539,06 | – | 24914 | – | 191603 | |
| 4 | 4 1127-0301-0401 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; | т смеси | 5183,00018 | 17872,84 | 2168,85 | 92634920 | 11241142 | 79332280 | 5456962 | 105939233 |
| | | | | | 397,74 | 577,13 | 2061498 | 2991245 | – | 7847351 | |
| 5 | 5 4102-0103-1021 | Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км (51км-30км) | т | 19616 | 383 | | 7512928 | | – | – | 8113962 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 601034 | |
| 6 | 6 4102-0103-1041 | Перевозка а/б смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 41 км (51км-10км) | | | | | | | |
| | | | т | 5234,83 | 679 | 3554450 | – | – | 3838806 |
| | | | | | – | – | – | 284356 | |
| 7 | 7 4105-0202-1020 | Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | | | | | | | |
| | | | т | 20,508 | 849 | 17411 | – | – | 18804 |
| | | | | | – | – | – | 1393 | |
| 8 | 8 4105-0202-1991 | Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 311 км (321км-10км) | | | | | | | |
| | | | т·км | 6378,61 | 21 | 133951 | – | – | 144667 |
| | | | | | – | – | – | 10716 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **175 070 028** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 5 017 360 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 30 149 601 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 7 947 390 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 101 714 246 |
| - перевозка грузов, тенге | 11 218 740 |
| - накладные расходы, тенге | 14 001 930 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 1 260 174 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 12 968 151 |
| **Всего** | **175 070 028** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **3 501 401** |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.** | **178 571 429** |
| НДС (12 %) | 21 428 571 |
| **Итого** | **200 000 000** |

**Работу принял Заказчик:**
**Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"**

_____ **Н. Жумадилов**

**Работу сдал Подрядчик:**
**Директор ТОО "ОблШығысЖол"**

_____ **Ж. Казанов**

**Наименование объекта:** Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум", км 38-53 Катон-Карагайского района

**Сводная ресурсная ведомость по акту № 1**

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

| Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш. | Стоимость всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Трудовые ресурсы** | | | | |
| | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4015 | | |
| | Средневзвешенный разряд работы | | 3 | | |
| | **Итого ФОТ** | | | | **5017360** |
| | **Машины и механизмы** | | | | |
| 1 3101-0103-0201 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 331,8 | 10571,00 | 3507458 |
| | | | | 2115,00 | 701757 |
| 2 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 852,5625 | 4692,00 | 4000224 |
| | | | | 1480,00 | 1261793 |
| 3 3201-0101-0102 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 914,9491599 | 5230,00 | 4785184 |
| | | | | 1769,00 | 1618545 |
| 4 3201-0101-0104 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 925,1655321 | 6933,00 | 6414173 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2115,00 | 1956725 |
| 5 3201-0101-0201 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 38,8125 | 8204,00 | 318418 |
| | | | | 2115,00 | 82088 |
| 6 3201-0101-0202 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 743,4 | 9357,00 | 6955994 |
| | | | | 2115,00 | 1572291 |
| 7 3201-0202-0101 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 7,04171475 | 6527,00 | 45961 |
| | | | | 3538,00 | 24914 |
| 8 3201-0209-0101 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 230,902658 | 13734,00 | 3171217 |
| | | | | 2115,00 | 488359 |
| 9 3201-0211-0201 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 162,781951 | 5842,00 | 950972 |
| | | | | 1480,00 | 240918 |
| | **Итого по машинам и механизмам** | | | | **30149601** |
| | | | | | **7947390** |
| | **Материалы** | | | | |
| 1 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 12260 | 1635,00 | 20045100 |
| 2 2102-0502-0102 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 5234,830182 | 15050,00 | 78784194 |
| 3 2113-0104-0503 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 | т | 20,50890563 | 139273,00 | 2856336 |
| 4 2113-0703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,259150009 | 53700,00 | 13916 |
| 5 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 700 | 21,00 | 14700 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по материалам** | | | | **101714246** |
| | **Перевозка грузов** | | | | |
| 1 4102-0103-1021 | Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км (51км-30км) | т | 19616 | 383,00 | 7512928 |
| 2 4102-0103-1041 | Перевозка а/б смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 41 км (51км-10км) | т | 5234,83 | 679,00 | 3554450 |
| 3 4105-0202-1020 | Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | т | 20,508 | 849,00 | 17411 |
| 4 4105-0202-1991 | Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 311 км (321км-10км) | т·км | 6378,61 | 21,00 | 133951 |
| | **Итого по перевозке грузов** | | | | **11218740** |