РБ – 101694,0
МБ – 43949,842

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках в сфере строительства №49 от 04 мая 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 38-53 Катон-Карагайского района

СПРАВКА от 09.06.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года.

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	315 454 739	136 883 310
	Итого	315 454 739	136 883 310
	НДС 12%	37 854 569	16 425 997
	Итого	353 309 307	153 309 307
	Удержание 5%	17 665 465	7 665 465
	Всего к оплате	335 643 842	145 643 842

Работу сдал Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
Эксперт "T.A.S.Build Group"
С.Тойкенов

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"
Н. Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 7[illegible]364, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFK[illegible],БИН 050340003330, РГУ "Комитет

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках в сфере строительства №49 от 04 мая 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 38-53 Катон-Карагайского района

Акт №2 от 09 июня 2020г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0206-0304	Грунт группы 4. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора НР = 72 % т.ч. п.3.192: ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	28000	1018,52	1018,52	28518445	28518445	–	5589894	36837006
						–	277,28	–	7763742	–	2728667	
2	2	1101-0104-0304	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	28000	161,17	161,17	4512637	4512637	–	784547	5720959
						–	38,92	–	1089648	–	423775	

3	3 1101-0102-0304	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	28000	388,2	368,96	10869691	10330895	–	2398334	14329467
					19,24	99,72	538796	2792223	–	1061442	
4	4 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	53747,70884	122		6557220		–	–	7081798
					–		–		–	524578	
5	5 1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	28000	34,01	29,03	952164	812791	–	345273	1401232
					4,98	12,15	139373	340173	–	103795	
6	6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 материала основания в плотном теле	3500	3868,41	1654,24	13539425	5789845	6986595	2334742	17144100
					218	399,66	762985	1398813	–	1269933	
7	7 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см НР = 108 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 покрытия обочин	15000	493,31	242,76	7399655	3641404	3043305	1924287	10069857
					47,66	71,12	714946	1066801	–	745915	

8	8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; какс1=1,2;	т	5,40291	146290,42	2839,21	790394	15340	775054	8980	863324
					–	1538,99	–	8315	–	63950	
9	9 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; какс1=1,2;	т смеси	1729,90099	17872,84	2168,85	30918240	3751893	26478292	1821340	35358746
					397,74	577,13	688055	998371	–	2619166	
10	10 4102-0103-1021	Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км (51км-30км)	т	9808	383		3756464		–	–	4056981
					–		–		–	300517	
11	11 4102-0103-1041	Перевозка а/б смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 41 км (51км-10км)	т	1747,2	679		1186349		–	–	1281257
					–		–		–	94908	
12	12 4105-0202-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	6,85	849		5816		–	–	6281
					–		–		–	465	

13	13 4105-0202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 311 км (321км-10км)	т·км	2130,35	21	44737	–	–	48316
					–	–	–	3579	

Всего	**134 199 324**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 844 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 373 250
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 458 086
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 283 246
- перевозка грузов, тенге	11 550 586
- накладные расходы, тенге	15 207 397
в т.ч. зарплата, тенге	1 368 666
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 940 690
Всего	**134 199 324**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 683 986**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**136 883 310**
НДС (12 %)	16 425 997
Итого	**153 309 307**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н. Жумадилов**

Тех.надзор:
Эксперт "T.A.S.Build Group" _____ **С.Тойкенов**

Работу сдал Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" _____ **Ж.Казанов**

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Заказ 143

Наименование стройки: Средний ремонт а/д Большенарым-Курчум км 38-53 основ ПГС 10см хол а/б см Н-7см изм 28.11.2019г акт июнь 20г

Сводная ресурсная ведомость по акту № 2

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2333		
	Средневзвешенный разряд работы		2,9		
	Итого ФОТ				**2844155**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	488,635	5054,00	2469562
				2115,00	1033463
2 3101-0101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	515,2	8759,00	4512637
				2115,00	1089648
3 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	165,9	10571,00	1753729
				2115,00	350878
4 3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	3670,8	7769,00	28518445
				2115,00	7763742
5 3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	990,15	8749,00	8662822
				2115,00	2094167
6 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	426,28125	4692,00	2000112

				1480,00	630896
7 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	410,0435495	5230,00	2144527
				1769,00	725367
8 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	308,7873267	6933,00	2140823
				2115,00	653085
9 3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	19,40625	8204,00	159209
				2115,00	41044
10 3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	371,7	9357,00	3477997
				2115,00	786146
11 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	2,35026585	6527,00	15340
				3538,00	8315
12 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	77,06708911	13734,00	1058439
				2115,00	162997
13 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	76,73834035	5842,00	448306
				1480,00	113572
14 3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	3,22	3510,00	11302
				1480,00	4766
	Итого по машинам и механизмам				**57373250**
					15458086

Материалы

1 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6130	1635,00	10022550
2 2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1747,2	15050,00	26295360
3 2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	6,845124033	139273,00	953341
4 2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,08649505	53700,00	4645

5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	350	21,00	7350
		Итого по материалам				**37283246**
		Перевозка грузов				
1	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	53747,70884	122,00	6557220
2	4102-0103-1021	Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км (51км-30км)	т	9808	383,00	3756464
3	4102-0103-1041	Перевозка а/б смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 41 км (51км-10км)	т	1747,2	679,00	1186349
4	4105-0202-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	6,85	849,00	5816
5	4105-0202-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 311 км (321км-10км)	т·км	2130,35	21,00	44737
		Итого по перевозке грузов				**11550586**