**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

" 29 " октября 2020 года

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 59/1 в лице руководителя Жумадилова Нуржана Сайлаубековича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 28.10.2020 года ТОО «ОблШыгысЖол» РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра, 97/2 в лице директора Казанова Жанболата Байрахметовича**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 28.10.2020 года ТОО «T.A.S. BuildGroup», в лице эксперта Тойкенов С.Е. №KZ74VJE00021563 от 21.12.2016 года, №KZ77VJE00021800 от 30.12.2016 года, действующего на основании договора № 66 от 28.05.2020 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **авторский надзор отсутствует.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 38-53 Катон-Карагайского района**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____**нет**_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **сметная документация**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» № 24 от 12 марта 2020 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;
месяц, год
окончание работ июль 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц: 3 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, 5производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность | км | 15 | | 15 | |
| Грунт группы 4. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора НР = 72 % | м3 грунта | 28000 | | 28000 | |
| Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 28000 | | 28000 | |
| Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 28000 | | 28000 | |
| Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 53747,70884 | | 53747,70884 | |
| Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 28000 | | 28000 | |
| Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. | м3 материала основания в плотном теле | 10500 | | 10500 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Устройство НР = 108 % | | | | | |
| Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см НР = 108 % | м2 покрытия обочин | 45000 | | 45000 | |
| Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % | т | 54,02913 | | 54,02913 | |
| Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % | т смеси | 17299,0099 | | 17299,0099 | |
| Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 7см НР = 108 % | м2 покрытия обочин | 45000 | | 45000 | |
| Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км (51км-30км) | т | 35673,6 | | 35673,6 | |
| Перевозка а/б смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 41 км (51км-10км) | т | 17472 | | 17472 | |
| Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | т | 68,45 | | 68,45 | |
| Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 311 км (321км-10км) | т·км | 21287,95 | | 21287,95 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период -нет;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели: - **нет**

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – **нет**.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями **-нет**.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего подрядных работ **645 000** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **575 892,857**
тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - **нет.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **645 000** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **575 892,857**тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – **нет**.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ:**

**Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 38-53 Катон-Карагайского района** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

**Заказчик:**

**Жумадилов Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (далее – М.П.)

**Технический надзор:**

**С.Е. Тойкенов**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (далее – М.П.)

**Подрядчик:**

**Казанов Ж.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.