Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках в сфере строительства №51 от 12 мая 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 53-65 Курчумского района

СПРАВКА от 04.08.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020 года.

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	217 463 911	129 372 365
	Итого	217 463 911	129 372 365
	НДС 12%	26 095 669	15 524 684
	Итого	**243 559 581**	**144 897 049**
	Удержание 30%	**73 067 874**	**43 469 115**
	Всего к оплате	**170 491 707**	**101 427 934**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Д.А.Новохатский

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"
Н. Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 702-364, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A,БИН 050340003330, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШыгысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках в сфере строительства №51 от 12 мая 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Большенарым-Курчум" км 53-65 Курчумского района

Акт №2 от 04 августа 2020г

приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0206-0304	Грунт группы 4. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора НР = 72 % т.ч. п.3.192: ктрм1=1,2; кзкс1=1,2;	м3 грунта	435	1018,51	1018,51	443054	443054	-	86843	572289
						-	277,28	-	120615	-	42392	

2	2 1101-0104-0304	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	435	161,17	161,17	70107	70107	–	12188	88879
					–	38,91	–	16928	–	6584	
3	3 1101-0102-0304	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	435	388,2	368,96	168869	160498	–	37260	222619
					19,24	99,72	8371	43379	–	16490	
4	4 4102-0103-1009	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	870	201		174870		–	–	188860
					–		–		–	13990	
5	5 1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	435	34,01	29,03	14793	12628	–	5364	21770
					4,98	12,15	2165	5285	–	1613	
6	8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % К=0,400; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	29,68544	146290,44	2839,24	4342696	84284	4258412	49342	4743401
					–	1539,04	–	45687	–	351363	
7	9 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % К=0,400; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	5535,683	17769,78	2168,85	98367848	12006058	84160015	5828288	112531827
					397,74	577,13	2201775	3194788	–	8335691	

8	12 4102-0103-1087	Перевозка а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 87 км (97 км-10км)	т	5591,04	1360	7603814	–	–	8212119
					–	–	–	608305	
9	13 4105-0202-1020	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	30,58	849	25962	–	–	28039
					–	–	–	2077	
10	14 4105-0202-1991	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 326 км (336км-10км)	т·км	9969,08	21	209351	–	–	226099
					–	–	–	16748	

Всего **126 835 902**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 212 311
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 776 629
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 426 682
- материалы, изделия и конструкции, тенге	88 418 427
- перевозка грузов, тенге	8 013 997
- накладные расходы, тенге	6 019 285
в т.ч. зарплата, тенге	541 736
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 395 253

Всего **126 835 902**

Всего К-0,9999980307692 **126835652,2**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 536 713**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**129 372 365**
НДС (12 %)	15 524 684
Итого	**144 897 049**

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ **Н. Жумадилов**

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Д.А.Новохатский**

Директор ТОО "ОблШыгысЖол" _____ **Ж.Казанов**

"SANA-2015" Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Заказ 14О

Наименование стройки: Средний ремонт а/д Большенарым-Курчум км 53-65 основ ПГС 11 см хол а/б см Н-7см

Сводная ресурсная ведомость по акту № 2

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1468		
	Средневзвешенный разряд работы		4,1		
	Итого ФОТ				**2212311**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,59129375	5054,00	38367
				2115,00	16056
2 3101-0101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	8,004	8759,00	70107
				2115,00	16928
3 3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	57,0285	7769,00	443054
				2115,00	120615
4 3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	15,3826875	8749,00	134583
				2115,00	32534
5 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	304,7393585	5230,00	1593787
				1769,00	539084
6 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	988,1194458	6933,00	6850632
				2115,00	2089873
7 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	12,9131664	6527,00	84284

				3538,00	45687
8 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	246,6146852	13734,00	3387006
				2115,00	521590
9 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	29,89268912	5842,00	174633
				1480,00	44241
10 3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,050025	3510,00	176
				1480,00	74
	Итого по машинам и механизмам				**12776629**
					3426682
	Материалы				
1 2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	5591,04	15050,00	84145152
2 2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	30,58	139273,00	4258412
3 2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,28	53700,00	14863
	Итого по материалам				**88418427**
	Перевозка грузов				
1 4102-0103-1009	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	870	201,00	174870
2 4102-0103-1087	Перевозка а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 87 км (97 км-10км)	т	5591,04	1360,00	7603814
3 4105-0202-1020	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	30,58	849,00	25962
4 4105-0202-1991	Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км до 326 км (336км-10км)	т·км	9969,08	21,00	209351
	Итого по перевозке грузов				**8013997**