Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 13
БИН 980640001626, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070106KSN1803040, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №28 от 24 апреля 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Джамбула в поселке Глубокое Глубоковского района ВКО

СПРАВКА от 27.05.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года.

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	15 819 987	15 819 987
	Итого	15 819 986,7	15 819 986,7
	НДС 12%	1 898 398,4	1 898 398,4
	Итого	17 718 385,1	17 718 385,1
	Удержание аванса		
	Всего к оплате	17 718 385,1	17 718 385,1

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
Руководитель ИП "ARRIVE"
А. Есемканова

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области"
М.Амантай

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 13
БИН 980640001626, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070106KSN1803040, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №28 от 24 апреля 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Джамбула в поселке Глубокое Глубоковского района ВКО

Акт №1 от 27 мая 2020г
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 площади основания	5000	310,88	160,07	1554422	800364	539550	474718	2191471
						42,9	45,01	214508	225046	–	162331	

2	2 1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %									
			т битума	4	143706	1300,25	574824	5201	568234	2871	623911
					347,25	317,25	1389	1269	–	46216	
3	3 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;									
			т	4	2271,5	2271,5	9086	9086	–	5319	15557
					–	1231,25	–	4925	–	1152	
4	4 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;									
			т смеси	598	20777,72	1735,08	12425075	1037577	11180672	521556	13982361
					345,86	461,7	206826	276096	–	1035730	
5	5 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
			т	4,08	1121		4574		–	–	4940
					–		–		–	366	
6	6 4102-0101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
			т	603,98	636		384131		–	–	414861

–	–	–	30730

Всего	**17 233 101**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	422 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 852 228
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	507 336
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 288 456
- перевозка грузов, тенге	388 705
- накладные расходы, тенге	1 004 464
в т.ч. зарплата, тенге	90 402
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 276 525
Всего К-0,9	**15 509 791**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**310 196**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**15 819 986,70**
НДС (12 %)	1 898 398,40
Итого	**17 718 385,10**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области"

М.Амантай

Тех.надзор

Руководитель ИП "ARRIVE" **А. Есемканова**

Заказ 48Д

Наименование стройки: Средний ремонт улицы Джамбула п.Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по акту № 1

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	324		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**422723**
	Машины и механизмы				
1 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	22,2	10571,00	234676
				2115,00	46953
2 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	26,16	4692,00	122743
				1480,00	38717
3 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	59,93592	5230,00	313465
				1769,00	106026
4 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	109,9344	6933,00	762175
				2115,00	232511
5 3201-0201-0201	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,6	8668,00	5201
				2115,00	1269
6 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,392	6527,00	9086

					3538,00	4925
7	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	21,31272	13734,00	292709
					2115,00	45076
8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	14,28336	5842,00	83443
					1480,00	21139
9	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,06	4741,00	28730
					1769,00	10720
		Итого по машинам и механизмам				**1852228**
						507336
		Материалы				
1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	330	1635,00	539550
2	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	603,98	18509,00	11179066
3	2113-0104-0603	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	4,08	139273,00	568234
4	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0299	53700,00	1606
		Итого по материалам				**12288456**
		Перевозка грузов				
1	4102-0101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	603,98	636,00	384131
2	4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	4,08	1121,00	4574
		Итого по перевозке грузов				**388705**