Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 13
БИН 980640001626, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070106KSN1803040, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №27 от 24 апреля 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Калинина в поселке Глубокое Глубоковского района ВКО

СПРАВКА от 27.05.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года.

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	23 708 948	23 708 948
	Итого	23 708 948,40	23 708 948,40
	НДС 12%	2 845 073,81	2 845 073,81
	Итого	26 554 022,21	26 554 022,21
	Удержание аванса		
	Всего к оплате	26 554 022,21	26 554 022,21

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
Руководитель ИП "ARRIVE"
А. Есемканова

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области"
М.Амантай

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 13
БИН 980640001626, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070106KSN1803040, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №27 от 24 апреля 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Калинина в поселке Глубокое Глубоковского района ВКО

Акт №1 от 27 мая 2020г
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 площади основания	5617	310,88	160,07	1746238	899130	606130	533299	2461900
						42,9	45,01	240978	252817	–	182363	
2	2	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2	129	3924,47	280,18	506256	36143	295330	136072	693714
						1354,91	110,12	174783	14206	–	51386	

3	3 1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %									
			т битума	6,0256	143705,69	1300,12	865913	7834	855987	4324	939856
					347,19	317,31	2092	1912	–	69619	
4	4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;									
			т	6,0256	2271,48	2271,48	13687	13687	–	8013	23436
					–	1231,25	–	7419	–	1736	
5	5 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;									
			т смеси	900,9	20777,72	1735,08	18718645	1563132	16843925	785738	21064734
					345,86	461,7	311588	415947	–	1560351	
6	6 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
			т	6,2361	1121		6991		–	–	7550
					–		–		–	559	
7	7 4102-0101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
			т	925,26	636		588465		–	–	635542
					–		–		–	47077	

Всего **25 826 732**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 729 441

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 519 926
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	692 301
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 601 372
- перевозка грузов, тенге	595 456
- накладные расходы, тенге	1 467 446
в т.ч. зарплата, тенге	132 070
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 913 091
Всего К-0,9	**23 244 067**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**464 881**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**23 708 948,40**
НДС (12 %)	2 845 073,81
Итого	**26 554 022,21**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области" **М.Амантай**

Тех.надзор

Руководитель ИП "ARRIVE" **А. Есемканова**

Заказ 46Д

Наименование стройки: Средний ремонт улицы Калинина в поселке Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по акту № 1

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	565		
	Средневзвешенный разряд работы		3,2		
	Итого ФОТ				**729441**
	Машины и механизмы				
1 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	24,93948	10571,00	263635
				2115,00	52747
2 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	29,388144	4692,00	137889
				1480,00	43494
3 3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	4,376325	2961,00	12958
				1480,00	6477
4 3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	5,07357	4176,00	21187
				1480,00	7509
5 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	77,421876	5230,00	404917
				1769,00	136959
6 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	156,216756	6933,00	1083051
				2115,00	330399

7 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,4835	735,00	1090
				0,00	0
8 3201-0201-0201	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,90384	8668,00	7834
				2115,00	1912
9 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	2,0969088	6527,00	13687
				3538,00	7419
10 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	32,108076	13734,00	440972
				2115,00	67909
11 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	17,035668	5842,00	99522
				1480,00	25213
12 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14835	2876,00	427
				1480,00	220
13 3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,807804	4741,00	32276
				1769,00	12043
14 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,75265	55,00	481
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**2519926**
					692301
	Материалы				
1 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	370,722	1635,00	606130
2 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	925,26	18509,00	17125638
3 2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0903	124005,00	11198
4 2113-0104-0603	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	6,146112	139273,00	855987

5 2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,045045	53700,00	2419
	Итого по материалам				**18601372**
	Перевозка грузов				
1 4102-0101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	925,26	636,00	588465
2 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	6,2361	1121,00	6991
	Итого по перевозке грузов				**595456**