Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 30 » ноября 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ОблШығысЖол»РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2
наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «ОблШығысЖол»Казанова Ж.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство парка"Абай жолы" в с.Караул Абайского района ВКО»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ " Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области" ВКО, Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая,14, в лице руководителя Рахымжанова Сырыма Амангазыевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Терезе»
наименование организации

3.Проект(проектно-сметная документация)
Сметный расчет заказ № 17-9, проект заказ № И N. 055.02.2020 ТОО «Инсон» ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 85
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ " Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области" приказ № 205 от 19.11.2020 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется

Площадь участка в ограждении, в т.ч-15 га, площадь покрытий проездов, тротуаров, обочины- 4,6281 га, площадь озеленения-10,3719 га, забалансовая площадь покрытия подьезда-0,4880 га, забалансовая площадь покрытия обочины, площадок перед воротами-0,1131 га, забалансовая площадь покрытия парковок-7,8455 га, забалансовая площадь покрытия по КТПН-0,0060, длина ограждения-1700 м.п., длина проездов вдоль ограждения-1668 м, длина проезда посередине парка-600 м, длина тротуаров орнамента примерно -3700 м, длина домбры- 181 м, ширина домбры-70,72 м, диаметр юрты-26,00 м.

Благоустройство территории-парковая пространство решено следующим образом: центральная часть выполнена в виде музыкального инструмента, с устройством пьедестала, высотой 1,20 м, где устанавливается памятник и юрты №1,2 которая плавно переходит в сцену №1 на 500 посадочных мест. По обе стороны центральной части устраиваются тротуары шириной от 1,50 до 2,00 метров в виде орнамента, в разные стороны от центральной части горизонтально устроены проезды шириной 6,00 м, который заканчиваются сценами № 2,3 на 250 посадочных мест каждая. Вдоль ограждения предусмотрен проезд для обслуживания шириной 7,00 метров, с одной стороны предусмотрена обочина, с другой бортовой камень. Для питания гостей предусмотрены пункты питания, пункты питания ресторан. Фонтаны-4 шт. Мачта освещения-4 шт. Для отдыха людей установлены беседки, лавочки. По двум сторонам парка расположены площадки для мусорозборных металлических контейнеров с крышками. Также размещены в 4 местах парка санузлы- 24 шт. Предусмотрены пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных и детских колясок. Детская площадка изолирована от транзитного пешеходного движения, гостевых стоянок и площадок для мусоросборных контейнеров зелеными насаждениями.

Основным элементам комплексного благоустройства относятся: резиновое покрытие-1039 м2 покрытия, беседка уличная-12 шт, спортивная площадка ВАРКАУТ, игровой комплекс «Кораблик», игровой комплекс Варкаут, игровой комплекс, флагшток (высота 25 м)-1 шт, площадка в виде домбры-5042 м2, камни бортовые бетонные класса В 30-12772 м, скамьи-125 шт., урны-172 шт., опора освещения-72 шт, опора флянцевая граненая Ангел 3- 140 шт, КТПН 630 кВА-1 шт, площадка под КТПН-60 м2, декоративный щебень-6580 м2,автомобильная парковка (гравийная)-9578,1 м2, покрытия из холодных а/б смеси типа БХ - 70552,4082 м2,противотаранные ограждения-186 шт.

В проекте озеленения использованы следующие виды посадок: Газоны партерные, мавританские и обыкновенные-95223 м2, цветники многолетние-5625 м2 из них петуния-46875 шт, бархатцы (тагетис)-46875 шт, портулак-74550 шт. Деревья: ель-134 шт, тополь пирамидальный-1014 шт. Кустарник: вяз мелколистный-3000 шт.

следующими данными краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 8 месяца
по норме или по проекту организации строительства,
фактически: 7 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); Согласно проекта

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Существующие _____
_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); Не предусмотрена

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: Не предусмотрена

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : «Строительство парка"Абай жолы" в с.Караул Абайского района ВКО»
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор ТОО «ОблШығысЖол» Казанов Ж.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)