Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области"

ВКО, Абайский район, с.Карааул,ул.Кунанбая,14, телефон 8722 529 18 77, ИИК KZ 980 701 03KSN181 9000, БИК KKMFKZ2A,БИН 050 240 008 249, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Исполнитель: ТОО "ОблШығысЖол"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Банк"Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ № 46 от 30 апреля 2020г.

Наименование объекта: Работы по строительству парка "Абай жолы" в с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА от 13 мая 2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	384 498 087	384 498 087
	Итого	384 498 087	384 498 087
	НДС 12%	46 139 770	46 139 770
	Итого	430 637 857	430 637 857
	Удержание аванса	129 191 357	129 191 357
	Всего к оплате	301 446 500	301 446 500

Руководитель _____ С.Рахымжанов

ГУ "Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области"

Тех.надзор: Эксперт ТОО "Арт Строй Инжиниринг" _____ С.Тойкенов

Директор ТОО "ОблШығысЖол" _____ Ж.Казанов

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области"
ВКО, Абайский район, с.Карааул,ул.Кунанбая,14, телефон 8722 529 18 77, ИИК KZ 980 701 03KSN181 9000, БИК KKMFKZ2A,БИН 050 240 008 249, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Исполнитель: ТОО "ОблШығысЖол"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Банк"Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ № 46 от 30 апреля 2020г.

Наименование объекта: Работы по строительству парка "Абай жолы" в с.Караул Абайского района ВКО

Акт №1 от 13.05.2020г
приемки выполненных работ за май месяц 2020г

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2 Благоустройство									
		Раздел 1 Тип 1									
1	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	612	925,16	32,9	566197	20132	26619	569920	1227006
					848,77	13,49	519446	8258	–	90889	
2	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	27,54	53064		1461383		1461383	–	1578294
					–		–		–	116911	
		Итого по разделу 1					**2 805 300**				
		в том числе					519 446				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 132				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 258				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 488 002				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					569 920				
		- накладные расходы, тенге									

	в т.ч. зарплата, тенге				51 293			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				207 800			
Раздел 2 Тип 2								
3 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	104,01	53064 / –	5519187 / –	5519187 / –	– / 441535	5960722
	Итого по разделу 2				**5 960 722**			
	в том числе				5 519 187			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				441 535			
	- сметная прибыль (8 %), тенге							
	Итого по смете				**8 766 022**			
	в том числе				519 446			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				20 132			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 258			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 007 189			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				569 920			
	- накладные расходы, тенге				51 293			
	в т.ч. зарплата, тенге				649 335			
	- сметная прибыль (8 %), тенге							
Локальная смета № 2-1-3 МАФ								
1 2911-0000-0000 (пп)	Беседка уличная	шт	12	1892857 / –	22714284 / –	22714284 / –	– / 1817143	24531427
2 2912-0000-0000 (пп)	Спортивная площадка ВАРКАУТ	к-т	1	5000000 / –	5000000 / –	5000000 / –	– / 400000	5400000
3 2913-0000-0000 (пп)	Игровой комплекс "Кораблик" 17200*12000*9800	к-т	1	14285714 / –	14285714 / –	14285714 / –	– / 1142857	15428571
4 2914-0000-0000 (пп)	Игровой комплекс Варкаут 12600*9935*4700	к-т	1	10446429 / –	10446429 / –	10446429 / –	– / 835714	11282143
5 2915-0000-0000 (пп)	Игровой комплекс 11600*10600*4700	к-т	1	14464286 / –	14464286 / –	14464286 / –	– / 1157143	15621429

6	2916-0000-0000 (пл)	Флагшток -высота 25 метров	шт	1	3500000 / –	3500000 / –	3500000 / –	– / 280000	3780000
7	2917-0000-0000 (пл)	Мобильное здание санкабины	шт	12	2827381 / –	33928572 / –	33928572 / –	– / 2714286	36642858
		Итого по смете				**112 686 428**			
		в том числе				104 339 285			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 347 143			
		- сметная прибыль (8 %), тенге							

Локальная смета № 4-1-1 Сети электроснабжения 0,4 кВ

Раздел 1 Элетрооборудование

1	2307-0201-0947	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП УХЛ2 IP54 ГОСТ 32397-2013	шт.	40	141008 / –	5640320 / –	5640320 / –	– / 451226	6091546
2	2307-0201-0922	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	106739 / –	106739 / –	106739 / –	– / 8539	115278
3	2307-0201-0921	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	100426 / –	401704 / –	401704 / –	– / 32136	433840
4	2306-1703-2802	Муфты концевые типа POLT-01/5X35-70-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	26	25260 / –	656760 / –	656760 / –	– / 52541	709301
5	2306-1703-2806	Муфты концевые типа POLT-01/5X35-70-L12-CEE01 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	98	27774 / –	2721852 / –	2721852 / –	– / 217748	2939600

6	2306-1703-4510	Муфты соединительные типа POLJ-01/5X25-70-T для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	19	25442		483398		483398	–	522070
					–		–		–	38672	
7	2306-1703-4506	Муфты соединительные типа POLJ-01/5X150-240 для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	14	35859		502026		502026	–	542188
					–		–		–	40162	
		Итого по разделу 1					**11 353 823**				
		в том числе					10 512 799				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					841 024				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция									
8	2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1734	619899		107490		107490	–	116089
					–		–		–	8599	
9	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1836	713889		131070		131070	–	141556
					–		–		–	10486	
10	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1785	1030539		183951		183951	–	198667
					–		–		–	14716	
11	1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	1575	235,93	100,07	371587	157617	74110	140624	553188
					88,8	35,21	139860	55451	–	40977	
12	2306-0133-0805	Кабели силовые ВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,8823	1236539		1090998		1090998	–	1178278
					–		–		–	87280	
13	2306-0133-1014	Кабели силовые ВБбШв 5х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,306	892144		272996		272996	–	294836

				–	–	–	21840	
14	2306-0133-1015	Кабели силовые ВБбШв 5х6,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,4182	1130127 / –	472619 / –	472619 / –	– / 37810	510429
15	2306-0133-1018	Кабели силовые ВБбШв 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,4692	4694720 / –	2202763 / –	2202763 / –	– / 176221	2378984
16	2306-0133-1019	Кабели силовые ВБбШв 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3366	6164026 / –	2074811 / –	2074811 / –	– / 165985	2240796
17	2306-0133-1020	Кабели силовые ВБбШв 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	4,1055	8736870 / –	35869220 / –	35869220 / –	– / 2869538	38738758
18	2306-0133-1021	Кабели силовые ВБбШв 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,5865	12567907 / –	7371077 / –	7371077 / –	– / 589686	7960763
19	2306-0133-1023	Кабели силовые ВБбШв 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,4947	22272933 / –	11018420 / –	11018420 / –	– / 881474	11899894
		Итого по разделу 2				**66 212 238**			
		в том числе				139 860			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				157 617			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				55 451			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				60 869 525			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				140 624			
		- накладные расходы, тенге				12 656			
		в т.ч. зарплата, тенге				4 904 612			
		- сметная прибыль (8 %), тенге							
	Раздел 3 Материалы , земляные работы								
20	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,040;	м	364	139 / –	50596 / –	50596 / –	– / 4048	54644
21	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,040;	м	182	153	27846	27846	–	30074

				–	–	–	2228		
22	2301-0501-0902	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 75x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,001;	м	758,758	420	318678	318678	–	344172
					–	–	–	25494	
23	2404-0207-4403	Лента стальная RF1004 ГОСТ Р 51177-2017 К=1,020;	м	2621,4	174	456124	456124	–	492614
					–	–	–	36490	
24	2404-0207-4404	Лента стальная RF1007 ГОСТ Р 51177-2017	м	1095	268	293460	293460	–	316937
					–	–	–	23477	
25	2404-0207-4405	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017 К=1,020;	м	994,5	326	324207	324207	–	350144
					–	–	–	25937	
		Итого по разделу 3				**1 588 585**			
		в том числе				1 470 911			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				117 674			
		- сметная прибыль (8 %), тенге							
		Итого по смете				**79 154 646**			
		в том числе				139 860			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				157 617			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				55 451			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				72 853 235			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				140 624			
		- накладные расходы, тенге				12 656			
		в т.ч. зарплата, тенге				5 863 310			
		- сметная прибыль (8 %), тенге							

Локальная смета № 4-1-2 Наружное электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование

1	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	577	479	276383	276383	–	298494
					–	–	–	22111	
2	2404-0206-0104	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-35-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1503	399	599697	599697	–	647673
					–	–	–	47976	
		Итого по разделу 1				**946 167**			

	в том числе - материалы, изделия и конструкции, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге				876 080 70 087			
	Раздел 2 Электроосвещение							
	2.1 Земляные работы							
3 2301-0501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,001;	м	5399,394	343 –	1851992 –	1851992 –	– 148159	2000151
	2.2 Монтажные работы							
4 2911-1000-0000 (пл)	Мачта с мобильной короной ПМО-25(6-8)-300-111.	шт	4	2800000 –	11200000 –	11200000 –	– 896000	12096000
5 2911-2000-0000 (пл)	Прожектор светодиодный Эверест 500 Ватт	шт	32	45000 –	1440000 –	1440000 –	– 115200	1555200
6 2911-3000-0000 (пл)	Опора фланцевая граненая ,покрытие методо горячего цинкования СТВ-12,0	шт	35	120754 –	4226390 –	4226390 –	– 338111	4564501
7 2911-4000-0000 (пл)	Закладной фундамент для СТВ-12 ЗФ-3 шт	шт	35	14760 –	516600 –	516600 –	– 41328	557928
8 2307-0106-0509	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-72, мощность 89 Вт, световой поток 12450 лм	шт.	37	81821 –	3027377 –	3027377 –	– 242190	3269567
9 2911-5000-0000 (пл)	Опора фланцевая граненая ,покрытие методо горячего цинкования СТВ-10,0	шт	16	47456 –	759296 –	759296 –	– 60744	820040
10 2911-4000-0000 (пл)	Закладной фундамент для СТВ-12-10 ЗФ-3 шт	шт	16	14760 –	236160 –	236160 –	– 18893	255053
11 2307-0106-0508	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	16	65299	1044784	1044784	–	1128367

				–	–	–	83583		
12	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	53	3667 / –	194351 / –	194351 / –	– / 15548	209899
13	2404-0207-3943	Накладка кронштейна КФД КС-081 (Н-2) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1530 / –	3060 / –	3060 / –	– / 245	3305
14	2911-6000-0000 (пл)	Опора фланцевая граненая ,покрытие методом горячего цинкования Ангел-3)Алатау) с кронштейнами на три светильника	шт	140	72096 / –	10093440 / –	10093440 / –	– / 807475	10900915
15	2911-7100-0000 (пл)	Закладной фундамент для опор Ангел-3, ЗФ-20/4/К 180-1,3-б шт	шт	140	11000 / –	1540000 / –	1540000 / –	– / 123200	1663200
16	2307-0103-1101	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	420	63524 / –	26680080 / –	26680080 / –	– / 2134406	28814486
17	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт	420	531 / –	223020 / –	223020 / –	– / 17842	240862
	Итого по разделу 2					**68 079 474**			
	в том числе					63 036 550			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 042 924			
	- сметная прибыль (8 %), тенге								
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция								
18	2306-0141-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,6936	215670 / –	149589 / –	149589 / –	– / 11967	161556
19	2306-0141-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,5249	325494 / –	496346 / –	496346 / –	– / 39708	536054

20	2306-0141-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	4,0953	474559 –		1943461 –		1943461 –	– 155477	2098938
21	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	6,834	177810 –		1215154 –		1215154 –	– 97212	1312366
22	2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,6375	541444 –		345171 –		345171 –	– 27614	372785
		Итого по разделу 3					**4 481 699**				
		в том числе					4 149 721				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					331 978				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Итого по смете					**73 507 340**				
		в том числе					68 062 351				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 444 989				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									

Локальная смета № 4-1-3 Сети электроснабжения 10 кВ

Раздел 1 Элетрооборудование 10 кВ

1	8113-0102-0101	Трансформаторные подстанции ТП-10/0,4кВ-2х630 кВа НР = 0	объект	1	39258588 5712906	7737064 –	39258588 5712906	7737064 –	10808008 15000610	– –	39258588
2	2306-1703-2605	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/70-120/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	53450 –		53450 –		53450 –	– 4276	57726
3	5108-0301-1104 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный) в комплекте с приводом	шт.	3	93908 –		281724 –		– 281724	– –	281724

4	2404-0207-4317	Ограничители перенапряжения тип RDA-12 на напряжение 10 кВ	комплект	3	125520	–	376560	–	376560	–	30125	406685
		Итого по разделу 1					**40 004 723**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 712 906					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 737 064					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 238 018					
		- оборудование, тенге					15 282 334					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					34 401					
		Раздел 2 Кабельно проводниковая продукция										
5	2306-0109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73 К=1,020;	км	0,4488	4159460	–	1866766	–	1866766	–	149341	2016107
6	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,01074	1023732	–	10995	–	10995	–	880	11875
		Итого по разделу 2					**2 027 982**					
		в том числе										
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 877 761					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					150 221					
		Раздел 3 Материалы ,земляные работы										
7	2301-0501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,001;	м	166,166	624	–	103688	–	103688	–	8295	111983
8	2301-0101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1503	–	9018	–	9018	–	721	9739
		Итого по разделу 3					**121 722**					
		в том числе										
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					112 706					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 016					

Раздел 5 Опоры ж/б-3 шт

9	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	53137 / –	318822 / –	318822 / –	– / 25506	344328
10	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	4409 / –	26454 / –	26454 / –	– / 2116	28570
		Итого по разделу 5				**372 898**			
		в том числе				345 276			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				27 622			
		- сметная прибыль (8 %), тенге							

Раздел 6 Монтажные изделия

11	2404-0207-1901	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	9266 / –	55596 / –	55596 / –	– / 4448	60044
12	2404-0207-2108	Детали механические стальные для крепления провода на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	кг	289,32	815 / –	235796 / –	235796 / –	– / 18864	254660
13	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	18	2381 / –	42858 / –	42858 / –	– / 3429	46287
14	2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	36	5364 / –	193104 / –	193104 / –	– / 15448	208552
15	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	18	47 / –	846 / –	846 / –	– / 68	914
16	2404-0207-2108	Детали механические стальные для крепления провода на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	кг	1,98	815 / –	1614 / –	1614 / –	– / 129	1743

17	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	417 / –	7506 / –	7506 / –	– / 600	8106
18	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	335 / –	12060 / –	12060 / –	– / 965	13025
19	2404-0206-0606	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	621 / –	5589 / –	5589 / –	– / 447	6036
20	2404-0206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	621 / –	11178 / –	11178 / –	– / 894	12072
21	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1301 / –	23418 / –	23418 / –	– / 1873	25291
22	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1806 / –	32508 / –	32508 / –	– / 2601	35109
23	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	531 / –	9558 / –	9558 / –	– / 765	10323
24	2306-1702-0605	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 2,5-7 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,06	160 / –	10 / –	10 / –	– / 1	11
25	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,00538	1023732 / –	5508 / –	5508 / –	– / 441	5949
26	2306-1002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	км	0,00306	383224 / –	1173 / –	1173 / –	– / 94	1267
27	2113-0201-0402	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00318	504917	1606	1606	–	1734

				–	–	–	128	
	Итого по разделу 6				**691 123**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				639 928			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				51 195			
	Итого по смете				**43 218 448**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 712 906			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 737 064			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				14 213 689			
	- оборудование, тенге				15 282 334			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				272 455			

Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети НВК

Раздел 1 Оборудование

1	5861-0000-0000 (пл) (об)	Насосная станция в комплекте с бактерицидной установкой, арматурой фильтрами, шкафом управления.	комплект	2	14883493	29766986	–	–	29766986
					–	–	29766986	–	
2	5862-0000-0000 (пл) (об)	Водонапорная башня емк. 50 м3 в комплекте с оборудованием, высота 18 м	к-т	2	7265491	14530982	–	–	14530982
					–	–	14530982	–	
		Итого по разделу 1				**44 297 968**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				44 297 968			

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод-В-1

3	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	11417	45668	45668	–	49321
					–	–	–	3653	
4	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26236	26236	26236	–	28335
					–	–	–	2099	

5	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1171,6	1646 / –		1928454 / –		1928454 / –	– / 154276	2082730
6	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	737,3	558 / –		411413 / –		411413 / –	– / 32913	444326
		Итого по разделу 2					**2 604 712**				
		в том числе					2 411 771				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					192 941				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 3 Поливочный водопровод										
7	2301-0501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	22,22	2023 / –		44951 / –		44951 / –	– / 3596	48547
8	2301-0501-1411	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	267,65	1339 / –		358383 / –		358383 / –	– / 28671	387054
9	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,175	340308,57 / 252211 43	86668,57 / 26422,86	59554 / 44137	15167 / 4624	250 / –	48273 / 8626	116453
10	2301-0501-1409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	176,75	665 / –		117539 / –		117539 / –	– / 9403	126942
11	2301-0501-1405	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3232	283 / –		914656 / –		914656 / –	– / 73172	987828
12	2301-0501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	6110,5	184 / –		1124332 / –		1124332 / –	– / 89947	1214279

13	2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	6443,8	124 / –	799031 / –	799031 / –	– / 63922	862953
		Итого по разделу 3				**3 744 056**			
		в том числе				44 137			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 167			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 624			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 359 142			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				48 273			
		- накладные расходы, тенге				4 345			
		в т.ч. зарплата, тенге				277 337			
		- сметная прибыль (8 %), тенге							
	Раздел 4 Канализация								
14	2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,050;	м	47,25	808 / –	38178 / –	38178 / –	– / 3054	41232
		Итого по разделу 4				**41 232**			
		в том числе				38 178			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 054			
		- сметная прибыль (8 %), тенге							
		Итого по смете				**50 687 968**			
		в том числе				44 137			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 167			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 624			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 809 091			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				44 297 968			
		- оборудование, тенге				48 273			
		- накладные расходы, тенге				4 345			
		в т.ч. зарплата, тенге				473 332			
		- сметная прибыль (8 %), тенге							
						368 020 852			
	Всего по акту:					**59 580 302**			
	в том числе					6552976			
	Оборудование, тенге					600			
	Сметная заработная плата, тенге								
	Нормативная трудоемкость, чел-ч								

Временные здания и сооружения (0,9%)	2 557 643
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	6 308 285
Затраты на временные здания и сооружения и зимнееудорожание для норм УПСС	905 550
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	341516
Итого	378 133 846
Непредвиденные работы и затраты (2%)	6364241
Итого в текущих и прогнозных ценах	384 498 087
НДС (12%)	46139770
Всего по акту с учетом НДС(12%)	430 637 857

Работу принял:
Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области" _____ **С.Рахымжанов**

Тех.надзор:
Эксперт ТОО "Арт Строй Инжиниринг" _____ **С.Тойкенов**

Работу сдал:
Исполнитель:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол" _____ **Ж.Казанов**

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Заказ 176А

Наименование стройки: "Строительство парка"Абай жолы" в с.Караул Абайского района ВКО"

Сводная ресурсная ведомость по акту № 1

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	553		
	Средневзвешенный разряд работы		5,2		
	Итого ФОТ				**6416349**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,7332	5204,00	19428
				2115,00	7896
2 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6,1425	5570,00	34214
				2115,00	12991
3 3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02625	4625,00	121
				1769,00	46
4 3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	26,9325	15,00	404
				0,00	0
5 3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	26,9325	3911,00	105333
				1239,00	33369
6 3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,16275	1816,00	296
				1480,00	241

7 3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3,465	4205,00	14570
				1239,00	4293
8 3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,4	67,00	94
				0,00	0
9 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,41705	2876,00	18456
				1480,00	9497
10 3988-8888-0202	Машины и механизмы УСН 8113	маш.-ч	1	7737064,00	7737064
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**7929980**
					68333
	Материалы				
1 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3672	20293,00	7452
2 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	53137,00	318822
3 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	4409,00	26454
4 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	131,55	53064,00	6980570
5 2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,63	343,00	216
6 2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0126	1812368,00	22836
7 2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0404	16505,00	17172
8 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0385	226,00	9
9 2113-0201-0402	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00318	504917,00	1606
10 2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	6,12	326,00	1995

11	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,4	172,00	241
12	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	1,512	1755,00	2654
13	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,63	1092,00	688
14	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	53	3667,00	194351
15	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,007875	5882369,00	46324
16	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,945	1420,00	1342
17	2301-0101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1503,00	9018
18	2301-0501-0902	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 75x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	758,758	420,00	318678
19	2301-0501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5399,394	343,00	1851992
20	2301-0501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	166,166	624,00	103688
21	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	364	139,00	50596
22	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	182	153,00	27846
23	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	737,3	558,00	411413
24	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1171,6	1646,00	1928454
25	2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6443,8	124,00	799031
26	2301-0501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6110,5	184,00	1124332
27	2301-0501-1405	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3232	283,00	914656
28	2301-0501-1409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	176,75	665,00	117539
29	2301-0501-1411	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	267,65	1339,00	358383
30	2301-0501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,22	2023,00	44951
31	2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	47,25	808,00	38178
32	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	11417,00	45668

33	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26236,00	26236
34	2306-0109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,4488	4159460,00	1866766
35	2306-0133-0805	Кабели силовые ВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,8823	1236539,00	1090998
36	2306-0133-1014	Кабели силовые ВБбШв 5х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,306	892144,00	272996
37	2306-0133-1015	Кабели силовые ВБбШв 5х6,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4182	1130127,00	472619
38	2306-0133-1018	Кабели силовые ВБбШв 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4692	4694720,00	2202763
39	2306-0133-1019	Кабели силовые ВБбШв 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3366	6164026,00	2074811
40	2306-0133-1020	Кабели силовые ВБбШв 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4,1055	8736870,00	35869220
41	2306-0133-1021	Кабели силовые ВБбШв 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,5865	12567907,00	7371077
42	2306-0133-1023	Кабели силовые ВБбШв 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4947	22272933,00	11018420
43	2306-0141-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6936	215670,00	149589
44	2306-0141-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5249	325494,00	496346
45	2306-0141-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,0953	474559,00	1943461
46	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,834	177810,00	1215154
47	2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1734	619899,00	107490
48	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	713889,00	131070
49	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1785	1030539,00	183951
50	2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,6375	541444,00	345171
51	2306-1002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00306	383224,00	1173
52	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,01612	1023732,00	16503
53	2306-1702-0605	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 2,5-7 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,06	160,00	10
54	2306-1703-2605	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/70-120/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	53450,00	53450

55 2306-1703-2802	Муфты концевые типа POLT-01/5X35-70-L12 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	26	25260,00	656760
56 2306-1703-2806	Муфты концевые типа POLT-01/5X35-70-L12-CEE01 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	98	27774,00	2721852
57 2306-1703-4506	Муфты соединительные типа POLJ-01/5X150-240 для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	14	35859,00	502026
58 2306-1703-4510	Муфты соединительные типа POLJ-01/5X25-70-T для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	19	25442,00	483398
59 2307-0103-1101	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	420	63524,00	26680080
60 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	420	531,00	223020
61 2307-0106-0508	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	16	65299,00	1044784
62 2307-0106-0509	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-72, мощность 89 Вт, световой поток 12450 лм	шт.	37	81821,00	3027377
63 2307-0201-0921	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	100426,00	401704
64 2307-0201-0922	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	106739,00	106739
65 2307-0201-0947	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП УХЛ2 IP54 ГОСТ 32397-2013	шт.	40	141008,00	5640320
66 2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	577	479,00	276383
67 2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	18	2381,00	42858
68 2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	36	5364,00	193104
69 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	18	47,00	846
70 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1301,00	23418
71 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	531,00	9558

72 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1806,00	32508
73 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	417,00	7506
74 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	335,00	12060
75 2404-0206-0104	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-35-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1503	399,00	599697
76 2404-0206-0606	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	621,00	5589
77 2404-0206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	621,00	11178
78 2404-0207-1901	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	9266,00	55596
79 2404-0207-2108	Детали механические стальные для крепления провода на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-2017	кг	291,3	815,00	237410
80 2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,13104	380,00	50
81 2404-0207-3943	Накладка кронштейна КФД КС-081 (Н-2) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1530,00	3060
82 2404-0207-4317	Ограничители перенапряжения тип RDA-12 на напряжение 10 кВ	комплект	3	125520,00	376560
83 2404-0207-4403	Лента стальная RF1004 ГОСТ Р 51177-2017	м	2621,4	174,00	456124
84 2404-0207-4404	Лента стальная RF1007 ГОСТ Р 51177-2017	м	1095	268,00	293460
85 2404-0207-4405	Лента стальная RF2005 ГОСТ Р 51177-2017	м	994,5	326,00	324207
86 2911-0000-0000 (пл)	Беседка уличная	шт	12	1892857,00	22714284
87 2911-1000-0000 (пл)	Мачта с мобильной короной ПМО-25(6-8)-300-111.	шт	4	2800000,00	11200000
88 2911-2000-0000 (пл)	Прожектор светодиодный Эверест 500 Ватт	шт	32	45000,00	1440000
89 2911-3000-0000 (пл)	Опора фланцевая граненая ,покрытие методо горячего цинкования СТВ-12,0	шт	35	120754,00	4226390
90 2911-4000-0000 (пл)	Закладной фундамент для СТВ-12 ЗФ-3 шт	шт	51	14760,00	752760
91 2911-5000-0000 (пл)	Опора фланцевая граненая ,покрытие методо горячего цинкования СТВ-10,0	шт	16	47456,00	759296
92 2911-6000-0000 (пл)	Опора фланцевая граненая ,покрытие методом горячего цинкования Ангел-3)Алатау) с кронштейнами на три светильника	шт	140	72096,00	10093440
93 2911-7100-0000 (пл)	Закладной фундамент для опор Ангел-3, ЗФ-20/4/К 180-1,3-б шт	шт	140	11000,00	1540000
94 2912-0000-0000 (пл)	Спортивная площадка ВАРКАУТ	к-т	1	5000000,00	5000000
95 2913-0000-0000 (пл)	Игровой комплекс "Кораблик" 17200*12000*9800	к-т	1	14285714,00	14285714
96 2914-0000-0000 (пл)	Игровой комплекс Варкаут 12600*9935*4700	к-т	1	10446429,00	10446429
97 2915-0000-0000 (пл)	Игровой комплекс 11600*10600*4700	к-т	1	14464286,00	14464286
98 2916-0000-0000 (пл)	Флагшток -высота 25 метров	шт	1	3500000,00	3500000
99 2917-0000-0000 (пл)	Мобильное здание санкабины	шт	12	2827381,00	33928572

100	2988-8888-0202	Материалы УСН 8113	шт.	1	10808008,00	10808008
		Итого по материалам				**272284840**
		Инженерное оборудование				
1	5108-0301-1104	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный) в комплекте с приводом	шт.	3	93908,00	281724
2	5188-8888-0202	Оборудование, мебель и инвентарь УСН 8113	шт.	1	15000610,00	15000610
3	5861-0000-0000 (пл)	Насосная станция в комплекте с бактерицидной установкой, арматурой.фильтрами, шкафом управления.	комплект	2	14883493,00	29766986
4	5862-0000-0000 (пл)	Водонапорная башня емк. 50 м3 в комплекте с оборудованием, высота 18 м	к-т	2	7265491,00	14530982
		Итого по инженерному оборудованию				**59580302**