Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а

БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №17 от 23 апреля 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Проезд через поселок Глубокое" км 0-4,683 Глубоковского района

СПРАВКА от 27.05.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года.

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	48 214 286	48 214 286
	Итого	48 214 285,72	48 214 285,72
	НДС 12%	5 785 714,29	5 785 714,29
	Итого	54 000 000,01	54 000 000,01
	Удержание аванса		
	Всего к оплате	54 000 000,01	54 000 000,01

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Д.А.Новохатский

Работу принял Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района"
Т.Қ.Мусабаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 11а

БИН 050340006958, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070103KSN1803000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №17 от 23 апреля 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги "Проезд через поселок Глубокое" км 0-4,683 Глубоковского района

Акт №1 от 27 мая 2020г
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	222,6265	3747,55	243,63	834303	54239	517771	204199	1121582
						1178,18	95,75	262293	21317	–	83080	
2	2	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	14,28	144396,36	1300,21	2061980	18567	2038456	10246	2238004
						347,13	317,23	4957	4530	–	165778	

3	3 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	14,28	2271,43	2271,43	32436	32436	–	18989	55539
					–	1231,23	–	17582	–	4114	
4	4 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	17850	2000,96	129,18	35717139	2305794	32523700	1616458	40320285
					49,73	34,12	887645	609075	–	2986688	
5	5 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	35700	227,72	–	8129679	–	8124924	5135	8785599
					0,13	–	4755	–	–	650785	

Всего	**52 521 009**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 159 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 411 036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	652 504
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 204 851
- накладные расходы, тенге	1 855 027
в т.ч. зарплата, тенге	166 952
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 890 445
Всего К - 0,9	**47 268 908**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**945 378**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**48 214 285,72**
НДС (12 %)	5 785 714,29
Итого	**54 000 000,01**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" **Т.Қ.Мұсабаев**

Тех.надзор
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами" **Д.А.Новохатский**

Заказ 16Д

Наименование стройки: Средний ремонт автомобильной дороги "Проезд через поселок Глубокое" км 0-4,683 Глубоковского района

Сводная ресурсная ведомость по акту № 1

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	830		
	Средневзвешенный разряд работы		3,7		
	Итого ФОТ				**1159650**
	Машины и механизмы				
1 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5355	5204,00	2787
				2115,00	1133
2 3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	6,56748175	2961,00	19446
				1480,00	9720
3 3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	7,6138263	4176,00	31795
				1480,00	11268
4 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	61,9395	5230,00	323944
				1769,00	109571
5 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	180,285	6933,00	1249916
				2115,00	381303
6 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,226265	735,00	1636
				0,00	0

7 3201-0201-0201	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	2,142	8668,00	18567
				2115,00	4530
8 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	4,96944	6527,00	32436
				3538,00	17582
9 3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	49,98	13734,00	686425
				2115,00	105708
10 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	6,9615	5842,00	40669
				1480,00	10303
11 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9366265	2876,00	2693
				1480,00	1386
12 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13,1349635	55,00	722
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**2411036**
					652504
	Материалы				
1 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2182,772554	18809,00	41055769
2 2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,11067	216144,00	23921
3 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,6775	25110,00	67232
4 2113-0104-0200	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,15583855	124955,00	19473
5 2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	14,5656	139950,00	2038456
	Итого по материалам				**43204851**