Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 13
БИН 980640001626, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070106KSN1803040, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №29 от 24 апреля 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Трактовая в поселке Глубокое Глубоковского района ВКО

СПРАВКА от 27.05.2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года.

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	16 452 343	16 452 343
	Итого	16 452 342,90	16 452 342,90
	НДС 12%	1 974 281,15	1 974 281,15
	Итого	18 426 624,05	18 426 624,05
	Удержание аванса		
	Всего к оплате	18 426 624,05	18 426 624,05

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"
Ж.Б.Казанов

Тех.надзор
Руководитель ИП "ARRIVE"
А. Есемканова

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области"
М.Амантай

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, 13
БИН 980640001626, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070106KSN1803040, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №29 от 24 апреля 2020г

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Трактовая в поселке Глубокое Глубоковского района ВКО

Акт №1 от 27 мая 2020г
приемки выполненных работ за май месяц 2020 года.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 площади основания	5200	310,88	160,07	1616598	832378	561132	493707	2279129
						42,9	45,01	223088	234048	–	168824	
2	2	1127-1001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР = 108 %	т битума	4,16	143705,77	1300,24	597816	5409	590963	2985	648865
						347,12	317,31	1444	1320	–	48064	

3	3 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	4,16	2271,39	2271,39	9449	9449	–	5532	16179
					–	1231,25	–	5122	–	1198	
4	4 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	621,9	20777,72	1735,08	12921662	1079045	11627525	542401	14541188
					345,86	461,7	215092	287131	–	1077125	
5	5 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	4,2432	1121		4757		–	–	5138
					–		–		–	381	
6	6 4102-0101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	628,119	636		399484		–	–	431443
					–		–		–	31959	

Всего	**17 921 942**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	439 624
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 926 281
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	527 621
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 779 620
- перевозка грузов, тенге	404 241
- накладные расходы, тенге	1 044 625

в т.ч. зарплата, тенге	94 016
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 327 551
Всего	**16 129 748**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**322 595**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**16 452 343**
НДС (12 %)	1 974 281
Итого	**18 426 624,05**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" _____ **Ж.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области" _____ **М.Амантай**

Тех.надзор

Руководитель ИП "ARRIVE" _____ **А. Есемканова**

Заказ 47Д

Наименование стройки: Средний ремонт улицы Трактовая в поселке Глубокое Глубоковского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по акту № 1

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	337		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				**439624**
	Машины и механизмы				
1 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	23,088	10571,00	244063
				2115,00	48831
2 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	27,2064	4692,00	127652
				1480,00	40265
3 3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	62,332476	5230,00	325999
				1769,00	110266
4 3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	114,32892	6933,00	792642
				2115,00	241805
5 3201-0201-0201	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,624	8668,00	5409
				2115,00	1320
6 3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,44768	6527,00	9449
				3538,00	5122

7	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	22,164516	13734,00	304407
					2115,00	46878
8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	14,854608	5842,00	86780
					1480,00	21985
9	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,3024	4741,00	29880
					1769,00	11149
		Итого по машинам и механизмам				**1926281**
						527621
		Материалы				
1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	343,2	1635,00	561132
2	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	628,119	18509,00	11625855
3	2113-0104-0603	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	4,2432	139273,00	590963
4	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,031095	53700,00	1670
		Итого по материалам				**12779620**
		Перевозка грузов				
1	4102-0101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	628,119	636,00	399484
2	4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	4,2432	1121,00	4757
		Итого по перевозке грузов				**404241**