Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

« » 2020 год

Технический надзор **ТОО «Білімпаз, директор Ысқақ Дана, Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Қабанбай Батыр, д. 58Б, к. 6, кв. 198**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице **Атшабарова Галымжана Елемесовича, № KZ52VJE00031077 04.10.2017 г., № KZ30VJE00043113 от 13.12.2018 г., № KZ09VJE00031075 от 04.10.2017 г. Жакипова Армана Нурлановича, № KZ83VJE00027512 от 13.06.2017 г., № KZ40VJE00034397 от 23.01.2018 г., № KZ67VJE00034396 от 23.01.2018 г., Аяхметова Куаныша Карибаевича, № KZ63VJE00045817 от 05.04.2019 г., № KZ09VJE00045819 от 05.04.2019 г., № KZ79VJE00045820 от 05.04.2019 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующих на основании **Договор №132 от 06.05.2020 года**
№ договора и дата
по объекту: **«Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)», Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал», Руководитель Милиус Светлана Юрьевна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «EMAAR» Лицензия №15009873 от 26.05.2015 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Руководителя Токушевой Жанны Кайратовны**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **-**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **-**;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 года**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4 (четыре) месяца**;
фактически **6 (шесть) месяцев**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Общая сметная стоимость строительства: **22 242,726 тысяч тенге**
в том числе:
СМР: **22 242,726 тысяч тенге**
Оборудование, инструмент и инвентарь: **0 тысяч тенге**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Общая сметная стоимость строительства: **22 041,866 тысяч тенге**

в том числе:
СМР: **22 041,866 тысяч тенге**
Оборудование, инструмент и инвентарь: **0 тысяч тенге**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «АльпинСтрой», Заключение № СП-0096/19 от 16.12.2019 г., Пояснительная записка № 014-2019-ПЗ, Генеральный план № 014-2019-ГП, Наружные сети водопровода и канализации № 014-2019-НВК, Тепловые сети № 014-2019-ТС, Наружные сети связи № 014-2019-НЭС, Сметная документация № 014-2019-СД, ОВОС, Расчет угла поворота УП, Проект организации строительства, Казахстанское содержание**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой)**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Білімпаз», директор Ысқақ Дана**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
_____ «__» _____ 2020 год.
подпись дата М.П.

Эксперт (ы) по техническому надзору
Атшабаров Галымжан Елемесович, № KZ52VJE00031077 04.10.2017 г., № KZ30VJE00043113 от 13.12.2018 г., № KZ09VJE00031075 от 04.10.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
_____ «__» _____ 2020 год.
подпись дата

Жакипов Арман Нурланович, № KZ83VJE00027512 от 13.06.2017 г., № KZ40VJE00034397 от 23.01.2018 г., № KZ67VJE00034396 от 23.01.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
_____ «11» декабря 2020 год.
подпись дата

Аяхметов Куаныш Карибаевич, № KZ79VJE00045820 от 05.04.2019 г., № KZ63VJE00045817 от 05.04.2019 г., № KZ09VJE00045819 от 05.04.2019 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
_____ «__» _____ 2020 год.
подпись дата

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

г. Каражал ***« » 2020 г.***

Авторский надзор ***ТОО «Архитектурное бюро «Диполь», г.Нур-Султан, ул. Иманбаевой 5А,оф.210***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице ***директора Кенжетаева Мансура Жумабаевича, KZ27VJE00039093 от 26.06.2018г***

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании ***договора № от 2020 года***

№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" руководителя Милиус Светланы Юрьевны**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «EMAAR», номер лицензии №15009873 от 12.10.2020 го-да***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***Токушевой Ж.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО "Status ICB Group"

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***4*** месяцев;

фактически ***6*** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО "АльпинСтрой" З А К Л ЮЧ Е Н И Е № СП-0096/19 от 06.12.2019 г., 014-2019-ПЗ Пояснительная записка, 014-2019-ГП Генеральный план, 014-2019-НВК Наружные сети водопровода и канализации, 014-2019-ТС Тепловые сети, 014-2019-НЭС**

Наружные сети связи, 014-2019-СД Сметная документация, ОВОС, Расчет угла поворота УП, Проект организации строительства, Казахстанское содержание

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобиль-ных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"***

наименование организации, утвердившей (перутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация ***ТОО «Архитектурное бюро «Диполь», Кенжетаев Мансур Жумабаевич.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору ***Кенжетаева Мансура Жумабаевича, KZ27VJE00039093 от 26.06.2018г***

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"11" декабря 2020 года

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1 Милиус Светлана Юрьевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «___»_____2020 года ТОО «EMAAR» Токушева Жанна Кайратовна, Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Пассажирская 15А каб.523,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «___»_____2020 года ТОО «Архитектурное бюро «Диполь»», Кенжетаев М.Ж. директор_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)_ «___»_____2020 года ТОО "Білімпаз" Д.Ыскак директор_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети), Уровень ответственности - II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, **реконструкция**, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Карагандинская обл., г.Каражал, ул.Абая, д.5,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: 1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "_____" _____20_____ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области" от 12.06.2020 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "АльпинСтрой" З А К Л ЮЧ Е Н И Е № СП-0096/19 от 06.12.2019 г., 014-2019-ПЗ Пояснительная записка, 014-2019-ГП Генеральный план, 014-2019-НВК Наружные сети водопровода и канализации, 014-2019-ТС Тепловые сети, 014-2019-НЭС Наружные сети связи, 014-2019-СД Сметная документация, ОВОС, Расчет угла поворота УП, Проект организации строительства, Казахстанское содержание

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал";

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 (четыре);

фактически, месяц: 6 (шесть);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	По проекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	12					
Однокоматных квартир	6					
Двухкомнатных квартир	5					
Трехкомнатных	1					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подготовительные работы, наружные сети водоснабжения и канализации, наружные тепловые сети, наружные сети связи, Малые архитектые формы и ограждение, покрытие и озеленение, электроснабжение

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 22 242,726 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 22 242,726 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 22 041,866 тысяч тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 22 041,866 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:_ **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Милиус Светлана Юрьевна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

Д.Ыскак / _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Кенжетаев М.Ж./ _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Токушева Жанна Кайратовна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"___" _____2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «EMAAR» Карагандинская обл., г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523

наименование организации, юридический адрес

в лице Токушевой Жанны Кайратовны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Милиус Светлана Юрьевна

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Status ICB Group"

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "АльпинСтрой" З А К Л Ю Ч Е Н И Е № СП-0096/19 от 06.12.2019 г., 014-2019-ПЗ Пояснительная записка, 014-2019-ГП Генеральный план, 014-2019-НВК Наружные сети водопровода и канализации, 014-2019-ТС Тепловые сети, 014-2019-НЭС Наружные сети связи, 014-2019-СД Сметная документация, ОВОС, Расчет угла поворота УП, Проект организации строительства, Казахстанское содержание

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал";

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	12					
Однокоматных квартир	6					
Двухкомнатных квартир	5					
Трехкомнатных	1					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подготовительные работы, наружные сети водоснабжения и канализации, наружные тепловые сети, наружные сети связи, Малые архитектые формы и ограждение, покрытие и озеленение, электроснабжение

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 (четыре);
фактически, месяц: 6 (шесть);
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Токушева Ж.К _____ от «___»_____2020 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан

Форма 3

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	1
Дата составления	27.07.2020 год

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

АКТ № 1

Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

№ п.п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора, в т.ч. на 2020 год: 20 018 452.61 тенге;	17 873 618.40	2 144 834,21	20 018 452.61
2	Ранее заактированные суммы	0	0	0
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику	0	0	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	0	0	0
5	Виды выполняемых работ	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	4 777 402,875	573 288,345	5 350 691,22
7	Сумма выполненных работ за июль месяц 2020 года, согласно Акта выполненных работ №1 от 27.07.2020 г. Ф2	4 777 402,875	573 288,345	5 350 691,22
8	Удержание аванса 30%			
9	Удержание резерва 5%	238 870,143	28 664,417	267 534,561
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных и удержание резерва 5%	4 538 532,65	544 623,918	5 083 156,569

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал»
Адрес: 100700, Карагандинская область, г.Каражал, ул.Сары Тока 1
БИН 150440013590
БИК KKMFZ2A
РГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов РК»
Тел 8(71032)26219

Руководитель
Милиус С.Ю. _____
Ф.И.О.и подпись
М.П.
«__27__» _____2020 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»
Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.321
Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.321
БИН: 141040024255
ИИК KZ769140522O3KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел.: 8(7212)49 69 19
Руководитель
Токушева Ж.К. _____
Ф.И.О.и подпись
М.П.
«__27__» _____2020 год

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 15044001359**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

Акт выполненных работ №1

за **июль 2020** (месяц, год) на **02-01-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	334,7068056	201,39	191,08	67407	63954	0	13505	87385	
						10,32	45,73	3453	15304		6473		
2	2	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,3517569	2347,38	0	24300	0	0	17496	45139	
						2347,38	0	24300	0		3344		
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	65,2132642	757,56	0	49403	0	0	35570	91771	
						757,56	0	49403	0		6798		
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	260,8530569	15,07	15,07	3931	3931	0	1092	5425	
						0	5,82	0	1517		402		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	260,8530569	154,84	73,74	40392	19234	0	21549	66896	
						81,11	33,63	21157	8772		4955		
6	6	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18,9922414	49,12	49,12	933	933	0	241	1267	
						0	17,61	0	334		94		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									297883	
			Раздел: 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА										
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,5447	2642,45	155,89	14652	864	8228	5750	22034	
						1002,66	44,84	5559	249		1632		
8	8	Е11-220501-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0174	36462,57	2394	634	42	14	593	1326	
						33290,4	1152,9	579	20		98		
9	9	Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,06181	51932,24	5054	3210	312	69	2949	6651	
						45756	2433,9	2828	150		493		
10	10	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 273 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3	1576,85	10,88	4731	33	1212	3461	8847	
						1161,87	3,46	3486	10		655		
11	11	С123-010603-0603	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 16 PP ГОСТ Р 54475-2011 (двухслойные Кордис-протект)	м	62	2827		175274		175274		189296	Казахстан
											14022		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сроки проведения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С123-010603-0401	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 16 PP ГОСТ Р 54475-2011 (двухслойные Кордис-протект)	м	18	843		15174		15174	1214	16388	Казахстан
13	13	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,003	15771856,91 763776	533645,17 169190,61	47316 2291	1601 508	43423	2771 4007	54093	
14	14	С123-021103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	14	528		7392		7392	591	7983	Казахстан
15	15	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	0,1413	312,24 16,6	2,87 0,51	44 2	0 0	41	2 4	49	
			Итого по разделу: 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА									306667	
			Раздел: 3. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.1500-3ШТ										
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,176625	17200,58 1210,95	1091,68 232,25	3038 214	193 41	2631	232 262	3532	
17	17	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,91	29273,5 11363,94	6985,82 2801,39	114459 44433	27315 10953	42712	54833 13543	182835	
18	18	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14962		59848		59848	4788	64636	Казахстан
19	19	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20267		40534		40534	3243	43777	Казахстан
20	20	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4976		24880		24880	1990	26870	Казахстан
21	21	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23188		69564		69564	5565	75129	Казахстан
22	22	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18556		55668		55668	4453	60121	Казахстан
23	23	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	21329		63987		63987	5119	69106	Казахстан
24	24	С121-060208-0501	МН-1	т	0,0272	544430		14808		14808	1185	15993	Казахстан
			Итого по разделу: 3. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.1500-3ШТ									541999	
			Раздел: 4. КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАМ.1000-1ШТ										
25	25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0785	17200,58 1210,95	1091,68 232,25	1350 95	86 18	1169	103 116	1570	
26	26	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,66	35875,92 16323,81	10536,48 4085,97	23678 10774	6954 2697	5950	13336 2961	39975	
27	27	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10852		21704		21704	1736	23440	
28	28	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14870		14870		14870	1190	16060	
29	29	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10479		10479		10479	838	11317	Казахстан
30	30	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные длянколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4976		14928		14928	1194	16122	
31	31	С123-021103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	14	528		7392		7392	591	7983	Казахстан
32	32	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21329		21329		21329	1706	23035	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудования, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С121-060208-0501	МН-1	т	0,008	544430		4355		4355		4704	Казахстан
			Итого по разделу: 4. КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОНЫЙ ДИАМ.1000-1ШТ								348		
												144206	
			ИТОГО:					1021664	125450	727635	173483	1290755	
								168574	40573		95610		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		12908					
			Итого с временными									1303665	
			Зимние удорожания			2,2 %		28681					
			Итого с зимними удорожаниями									1332346	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26647					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1358993	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1426808	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									1 284 127,20	
			НДС			12 %		154 095,26					
			Итого с НДС									1 438 222,46	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Токушева Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архитектурное бюро «Диполь» Кенжетаев М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Білімпаз" Атбашаров Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 15044001359

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040034188

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

Акт выполненных работ №2

за июль 2020 (месяц, год) на 02-02-01 НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ПОДЗЕМНЫЕ СЕТИ Т1,Т2										
1	1	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6,1165719	151,65	143,69	928	879	0	191	1208	
						7,97	35,3	49	216		89		
2	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,6796191	1912,68	0	1300	0	0	936	2415	
						1912,68	0	1300	0		179		
3	3	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,574095	202,05	193,11	3147	3008	2	684	4137	
						8,83	52,18	137	813		306		
4	4	С341-010103-1002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	15,574095	290		4516				4878	
5	5	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	15,574095	20,46	17,37	319	271	2	361		
						2,98	6,71	46	104		109	461	
6	6	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	47,1490335	34,42	34,42	1623	1623	0	34		
						0	12,34	0	582		419	2205	
7	7	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,2387815	832,03	0	4359	0	0	163		
						832,03	0	4359	0		3138	8097	
8	8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,387815	154,84	73,74	8112	3863	0	600		
						81,11	33,63	4249	1762		4328	13435	
9	9	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	6191,57	1691,22	3715	1015	2199	995		
						835,55	711,74	501	427		863	4945	
10	10	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,445	10788,04	2755,83	37165	9494	13928	366		
						3989,34	838,09	13743	2887		19624	61332	
11	11	С121-040303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,9	73537		139720		139720	4543		
											11178	150898	
12	12	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92\0,065.5\	м3	1,675	56846		95217		95217		102834	
13	13	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,0016	449041		718		718	7617	776	Казахстан
14	14	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,021	449041		9430		9430	57	10184	Казахстан
											754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С 131-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 511-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01128	281994		3181		3181	364	3418	Казахстан
16	16	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1721,38	57,63	17214	576	4814	14450	34197	
17	17	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	10	1212,31	12,3	12123	123		2833		
18	18	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	744		7440		7440		8035	
19	19	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,15	11760		1176		1176	595	1270	Казахстан
20	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки под опоры	м3	0,84	39607		5941		5941	94	6416	Казахстан
21	21	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб ДО 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,039	19617,06 4144,88	987,91 348,46	16478 3482	830 293	12167	475 3435 1593	21506	
22	22	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	38	1005535,95 553320	442213,52 117918,21	39216 21579	17246 4599	390	25917 5211	70343	
23	23	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1160		44080		44080	3526	47606	Казахстан
24	24	С123-040904-2709	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	321		321		321	26	347	Казахстан
25	25	С123-040904-2703	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	6	15692		31384		31384	2511	33895	Казахстан
26	26	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	6,8	4495		26970		26970	2158	29128	Казахстан
27	27	Е11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляции матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,8	312,24 16,6	2,87 0,51	2123 113	20 3	1991	80 176	2380	
28	28	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,8	135545,45 122931	2202,62 1050,42	108436 98345	1762 840	8329	75381 14705	198522	
29	29	С121-110203-0802	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	10 м2	1,8	4864		3891		3891	311	4202	Казахстан
30	30	Е11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	3356		6041		6041	483	6524	
31	31	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,35	6809,09 2704,44	3265,97 1003,58	13618 5409	6532 2007	1677	7342 1677	22637	
32	32	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21664,35 9870,04	9032,79 3608,46	50911 23195	21227 8480	6490	31358 6582	88850	
33	33	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29602		59204		59204	4736	63940	Казахстан
34	34	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4976		4976		4976	398	5374	Казахстан
					1	5426		5426		5426	434	5860	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,7	22368,24 1918,88	1676,12 374,04	15658 1343	1173 262	13141	1401 1369	18499	
36	36	E11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,46	36754,51 8809,58	1817,19 404,44	16907 4052	836 186	12019	3857 1661	22435	
37	37	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09921	220428		21869		21869		23618	Казахстан
38	38	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20696	212656		44011		44011	1749	47532	Казахстан
39	39	C123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21329		21329		21329	3521	23035	Казахстан
40	40	C121-060208-0501	Стремянки	т	0,0203	544430		11052		11052	1706	11936	
41	41	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,1	21664,35 9870,04	9032,79 3608,46	45495 20727	18969 7578	5799	884 28022 5881	79398	
42	42	C121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14962		29924		29924		32318	Казахстан
43	43	C121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20267		40534		40534	2394	43777	
44	44	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4976		4976		4976	3243	5374	Казахстан
45	45	C121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5426		5426		5426	398	5860	Казахстан
46	46	C121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23188		23188		23188	434	25043	Казахстан
47	47	C121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18556		18556		18556	1855	20040	Казахстан
48	48	C123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21329		21329		21329	1484	23035	Казахстан
49	49	C121-060208-0501	Стремянки	т	0,04606	544430		25076		25076	1706	27083	
50	50	E11-090701-0123 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,0061349	364136,38	119969,84	2234	736	60	2006 1066	3564	
51	51	C121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0061349	234360 589484	17458	1438 3616	107	3616	264 289	3906	Казахстан
52	52	C121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759 .0-87	кг	0,208	187		39		39	3	42	
			Итого по разделу: 3. ПОДЗЕМНЫЕ СЕТИ Т1,Т2									1438746	
			Раздел: 4. НАДЗЕМНЫЕ СЕТИ Т1,Т2										
53	53	E11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	906709,02 540270	355803 107445,37	3627 2161	1423 430	43	2565 495	6687	
54	54	C123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1160		4640		4640		5011	Казахстан
55	55	E11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	0,72	312,24 16,6	2,87 0,51	225 12	2 0	211	371 8 19	252	
56	56	E11-260101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,15	135545,45 122931	2202,62 1050,42	20332 18440	330 158	1562	14134 2757	37223	

№ п/п	№ по порядку по смете	Шифр, код или ссылка	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, набор, поставка	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,15	4864		730		730	58	788	Казахстан
58	58	С121-110203-0802	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	10м2	0,23	3356		772		772	62	834	
			Итого по разделу: 4. НАДЗЕМНЫЕ СЕТИ Т1,Т2									50795	
			ИТОГО:					1139841	91815	806707	239368	1489541	
			В том числе :					236803	31857		110329		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		14895				1504439	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		33098				1537537	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30751				1568288	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1646547	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									1 481 892,30	
			НДС			12 %		177 827,08					
			Итого с НДС									1 659 719,38	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, ее идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Токушева Ж.К.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440018590
(наименование организации, ее идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мишуе С.Ю.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Архитектурное бюро «Диполь» Кенжетаев М.Ж.
(должность, фамилия, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, №)

ТОО "Білімпаз" Мошаров Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 15044001359

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024288

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

Акт выполненных работ №3

за июль 2020 (месяц, год) на 02-03-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. НАДЗЕМНЫЕ СЕТИ Т1,Т2										
1	1	Ц13-080206-0903	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка в коробах	м	335	82,05	9,73	27486	3259	3457	15780	46727	
2	2	Ц13-080206-0902	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах	м	100	62	3,42	20770	1146		3461		
3	3	Ц13-080206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(в существующей канализации)	м	10	62,12	2,65	6212	265	987	3638	10639	
						49,6	0,93	4960	93		788		
4	4	Ц13-100105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м	30	202,27	12,38	2023	124	287	1192	3472	
						161,2	4,35	1612	44		257		
5	5	С123-060401-0543	Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	м кабели	0,3417	618,52	77,5	18555	2325	2813	8593	29320	
						447,26	22,29	13418	669		2172		
6	6	С123-060401-0541	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,102	693999		237139		237139	18971	256111	
						249353		25434		25434	2035	27469	
7	7	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км	0,025	512417,68	0	12810	0	9313	2658	16706	
				канало-километр трубопровода		139916	0	3498	0		1238		
8	8	С123-061703-0118	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-20/27 (ССД 3МРП 0,5"прим.")	шт.	1	786		786		786	63	849	Казахстан
9	9	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	3924,55	1000,62	11774	3002	1086	6475	19708	
						2562	435,54	7686	1307		1460		
10	10	С123-061707-0102	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20/(КРТМ 2/20"прим.")	шт.	3	4255		12765		12765		13786	
11	11	С121-130816-3012	Трубка полиэтиленовая диаметром 12 мм	10 м	5	206		1030		1030	1021	1112	Казахстан
			Итого по разделу: 4. НАДЗЕМНЫЕ СЕТИ Т1,Т2								82		
			ИТОГО:									425899	
			В том числе :					356014	8975	295097	38336	425899	
			Стоимость оборудования, всего					51944	3259		31548		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1 %		4259					
			Зимние удорожания									430158	
			Итого с зимними удорожаниями			2,2 %		9463					
			Непредвиденные работы и затраты									439621	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		8792					
												448413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									470789	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									423 710,10	
			НДС			**12 %**		**50 845,21**					
			Итого с НДС									**474 555,31**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Токушева Ж.К.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013459
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архитектурное бюро «Диюль» Кенжетаев М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, №

ТОО "Білімпаз" Абишаров
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, №

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 150440013**59

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

Акт выполненных работ №4

за **июль 2020** (месяц, год) на **02-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата механизаторов	зарплата рабочих-строителей	зарплата механизаторов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	284,9200279	201,39	191,08	57380	54441	0	11496	74387	
						10,32	45,73	2939	13028		5510		
2	2	E11-010205-0102 и ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kстр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,8119596	2347,38	0	20685	0	0	14893	38424	
						2347,38	0	20685	0		2846		
3	3	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	58,0377108	757,56	0	43967	0	0	31656	81673	
						757,56	0	43967	0		6050		
4	4	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	232,1508432	15,07	15,07	3499	3499	0	972	4828	
						0	5,82	0	1350		358		
5	5	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	232,1508432	154,84	73,74	35947	17118	0	19178	59535	
						81,11	33,63	18829	7806		4410		
6	6	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,5434335	49,12	49,12	174	174	0	45	236	
						0	17,61	0	62		18		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									259083	
			Раздел: 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ										
7	7	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,4468	2642,45	155,89	9108	537	5115	3574	13697	
						1002,66	44,84	3456	155		1015		
8	8	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1198,49	26,6	2397	53	346	2003	4752	
						998,8	12,81	1998	26		352		
9	9	C123-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4530		4530		4530		4892	Казахстан
											362		
10	10	C123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1737		1737		1737		1876	
											139		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С123-020301-0309	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	192		192		192		207	Казахстан
12	12	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,006	15771856,91	533645,17	94631	3202	86847	15		
						763776	169190,61	4583	1015		5542	108187	
13	13	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50 -65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04924	58481,04	0	2880	0	161	8014		
						55208	0	2718	0		2691	6017	
14	14	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0003	5248743,75	226794,71	1575	68	1320	446		
						620568	73920,95	186	22		206	1923	
15	15	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	0,1413	312,24	2,87	44	0	41	142		
						16,6	0,51	2	0		2	49	
16	16	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 16	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	1	1673,21	0	1673	0	879	4		
						794,22	0	794	0		572	2425	
			Итого по разделу: 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								180		
												144025	
			Раздел: 3. Включаемые работы										
17	17	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,04924	302844,09	82513,15	14912	4063	105	11751	28796	
18	18	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	218201	22864,35	10744	1126		2133		
						1242,2	7,39	7453	44	922	6435	14999	
19	19	С123-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	1081,16	2,18	6487	13		1111		
						808		40400		40400		43632	Казахстан
20	20	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	921		921		921	3232		
												995	Казахстан
21	21	С123-020302-1207	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	846		1692		1692	74		
												1827	Казахстан
22	22	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1171		1171		1171	135		
												1265	Казахстан
23	23	С123-020302-5104	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1439		1439		1439	94		
												1554	Казахстан
24	24	С123-020301-0320	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	663		1326		1326	115		
												1432	Казахстан
25	25	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	289,3176563	201,39	191,08	58266	55281	0	106		
						10,32	45,73	2984	13229		11674	75535	
26	26	Е11-010205-0102 ФГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,9479688	2347,38	0	21004	0	0	5595		
						2347,38	0	21004	0		15123	39018	
27	27	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и я мы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	58,9335	757,56	0	44646	0	0	2890		
						757,56	0	44646	0		32145	82934	
28	28	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	235,734	15,07	15,07	3553	3553	0	6143		
						0	5,82	0	1371		987	4903	
											363		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	235,734	154,84	73,74	36502	17382	0	19474	60454	
30	30	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,598125	81,11	33,63	19120	7927		4478		
31	31	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,5	49,12	49,12	177	177	0	46	240	
32	32	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	0	17,61	0	63		18		
33	33	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	2642,45	155,89	9249	546	5194	3630	13908	
34	34	C123-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51	1002,66	44,84	3509	157		1030		
35	35	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	302844,09	82513,15	15142	4126	106	11933	29241	
36	36	C123-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	218201	22864,35	10910	1143		2166		
37	37	C123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1242,2	7,39	7453	44	922	6435	14999	
38	38	C123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1081,16	2,18	6487	13		1111		
39	39	C123-020302-1207	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	808		41208		41208	3297	44505	Казахстан
40	40	C123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1198,49	26,6	2397	53	346	2003	4752	
41	41	C123-020302-5104	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	998,8	12,81	1998	26		352		
42	42	C123-020301-0320	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4530		4530		4530	362	4892	Казахстан
43	43	C123-020301-0309	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1737		1737		1737	139	1876	
44	44	E11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,006	921		921		921	74	995	Казахстан
45	45	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50 -65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04924	846		1692		1692	135	1827	Казахстан
46	46	E11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,0003	1171		1171		1171	94	1265	Казахстан
47	47	E11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	0,1413	1439		1439		1439	115	1554	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Включаемые работы			663		1326		1326	106	1432	Казахстан
			Раздел: 4. Канализация дополнительные работы			192		192		192	15	207	Казахстан
						15771856,91	533645,17	94631	3202	86847	5542	108187	
						763776	169190,61	4583	1015		8014		
						58481,84	0	2880	0	161	2691	6017	
						55208	0	2718	0		446		
						5248743,75	226794,71	1575	68	1320	206	1923	
						620568	73920,95	186	22		142		
						312,24	2,87	44	0	41	2	49	
						16,6	0,51	2	0		4		
												595213	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 7ФГЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,18	101110,2	9416,47	18200	1695	457	11302	31862	
						89157,6	1841,73	16048	332		2360		
49	49	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,18	167120,36	13452,1	30082	2421	913	18782	52773	
						148596	2631,04	26747	474		3909		
50	50	Е11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	0,6	1165,2	721,19	699	433	0	415	1203	
						444,02	196,25	266	118		89		
51	51	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	13	727,88	0	9462	0	0	10219	21257	
						727,88	0	9462	0		1575		
52	52	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Демонтаж	м2 тротуара	12	477,43	27,22	5729	327	0	5956	12620	
						450,21	9,39	5403	113		935		
53	53	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,756	2786,86	1208,96	2107	914	0	1701	4112	
						1577,9	505,25	1193	382		305		
54	54	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,39	5248,57	1691,22	2047	660	1062	561	2817	
						835,55	711,74	326	278		209		
55	55	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	13	1711,87	30,78	22254	400	12308	10473	35346	
						734,3	11,67	9546	152		2618		
56	56	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона/бордюр	м3	0,215	47625		10239		10239		11059	Казахстан
57	57	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона/поребриков	м3	0,128	47625		6096		6096	819	6584	Казахстан
58	58	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,89	1310,37	1023,88	2477	1935	283	488	3463	
						136,66	221,12	258	418		730		
59	59	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	12,6	807,23	226,57	10171	2855	6908	257	12552	
						32,44	74,2	409	935		1451		
60	60	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжа свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	12,6	223,94	58	2822	731	2091	930	3333	
						0	19,4	0	244		264		
61	61	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0108864	1746,38	1746,38	19	19	0	247	32	
						0	887,98	0	10		10		
62	62	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0108864	121281		1320		1320	2	1426	Казахстан
63	63	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12,6	141,89	97,51	1788	1229	17	106	2996	
						43,04	29,42	542	371		986		
64	64	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	12,6	0,54	0,08	7	1	0	222	14	
						0,46	0	6	0		6		
65	65	С121-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 (марки III прим.)	т	1,79046	16563		29655		29655	1	32028	Казахстан
											2372		
66	66	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00021	121281		25		25		28	Казахстан
											2		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12,6	145,93	97,74	1839	1231	65	987	3052	
						43,04	29,51	542	372		226		
68	68	C121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (марки IIIприм.)	т	1,21716	15822		19258		19258		20799	Казахстан
69	69	C121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001361	121281		17		17	1541	18	Казахстан
70	70	E11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотно м теле	1,2	1310,37	1023,88	1572	1229	180	1	2199	
						136,66	221,12	164	265		464		
71	71	E11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	12	807,23	226,57	9687	2719	6579	163	11954	
						32,44	74,2	389	890		1382		
72	72	E11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	12	223,94	58	-2687	-696	-1991	886	-3174	
						0	19,4	0	-233		-251		
73	73	E11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,6	1310,37	1023,88	786	614	90	-235	1100	
						136,66	221,12	82	133		232		
74	74	E11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	12	1228,46	126,05	14742	1513	78	81	29713	
						1095,89	36,25	13151	435		12771		
75	75	C121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	12	1917		23004		23004	2201	24844	Казахстан
											1840		
76	76	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	147,8946875	201,39	191,08	29785	28259	0	5967	38612	
						10,32	45,73	1526	6762		2860		
77	77	E11-010205-0102 ИГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,5740625	2347,38	0	10737	0	0	7731	19945	
						2347,38	0	10737	0		1477		
78	78	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	27,3142417	757,56	0	20692	0	0	14898	38438	
						757,56	0	20692	0		2847		
79	79	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	109,2569669	15,07	15,07	1647	1647	0	458	2272	
						0	5,82	0	635		168		
80	80	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	109,2569669	154,84	73,74	16918	8056	0	9026	28019	
						81,11	33,63	8862	3674		2075		
81	81	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15,8975414	49,12	49,12	781	781	0	202	1061	
						0	17,61	0	280		79		
82	82	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,45	2642,45	155,89	6474	382	3636	2541	9736	
						1002,66	44,84	2457	110		721		
83	83	E11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	51932,24	5054	1558	152	34	1431	3228	
						45756	2433,9	1373	73		239		
84	84	E11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 273 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,7	1576,85	10,88	12142	84	3112	8883	22707	
						1161,87	3,46	8946	27		1682		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	30	1608		48240		48240		52099	Казахстан
											3859		
86	86	ЕТЦ 220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0030736	15771856,91	533645,17	48476	1640	44489	2839	55420	
			Итого по разделу: 4. Канализация дополнительные работы			763776	169190,61	2348	520		4105		
												597547	
			ИТОГО:					1122335	228859	516462	355324	1595871	
								377010	67339		118212		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		15 958,71					
			Итого с временными									1 611 829,90	
			Зимние удорожания			2,2 %		35 460,26					
			Итого с зимними удорожаниями									1 647 290,16	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32 945,80					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 680 235,96	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 764 081,40	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									1 587 673,26	
			НДС			12 %		190 520,79					
			Итого с НДС									1 778 194,05	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

БИН/ИИН 141040024255

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Токушева Ж.К.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Караганды"

БИН 130940013591

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архитектурное бюро «Диполь»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Кенжетаев М.Ж.

ТОО "БилМпаз"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Акбашаров Г.Е.

Форма 3

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	2
Дата составления	26.08.2020 год

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

АКТ № 2

Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

№ п.п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора, в т.ч. на 2020 год: 20 018 452.61 тенге;	17 873 618.40	2 144 834,21	20 018 452.61
2	Ранее зааактированные суммы	0	0	0
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику	0	0	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	4 538 532,65	544 623,918	5 083 156,569
5	Виды выполняемых работ	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	1 468 997,63	176 279,72	1 645 277,35
7	Сумма выполненных работ за август месяц 2020 года, согласно Акта выполненных работ №5,6,7,8 от 26.08.2020 г.	1 468 997,63	176 279,72	1 645 277,35
8	Удержание аванса 30%			
9	Удержание резерва 5%	73 449,88	8 813,97	82 263,86
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных и удержание резерва 5%	1 395 547,75	167 465,73	1 563 013,49

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал»
Адрес: 100700, Карагандинская область, г.Каражал, ул.Сары Тока 1
БИН 150440013590
БИК KKMFZ2A
РГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов РК»
Тел 8(71032)26219

Руководитель

Милиус С.Ю. _____
Ф.И.О.и подпись

М.П.

«___» _____2020 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»
Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523
Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская 15А каб.523
БИН: 141040024255
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел.: 8(7212)49 69 19
Зам.директора

Вакалишев Д.А. _____
Ф.И.О.и подпись

М.П.

«___» _____2020 год

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 15044001359**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

Акт выполненных работ №5

за **август 2020** (месяц, год) на **02-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Канализации дополнительные работы										
1	1	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0046264	15771856,91	533645,17	72967	2469	66965	4273	83419	
						763776	169190,61	3534	783		6179		
2	2	С123-021103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	14	528		7392		7392		7983	Казахстан
3	3	Е12-150101-1001	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	250	440,24	0,27	110059	67	30861	591		
						316,53	0,13	79132	32		56998	180421	
4	4	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,4	21664,35	9032,79	8666	3613	1105	13365		
						9870,04	3608,46	3948	1443		5337	15123	
5	5	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14962		14962		14962	1120		
											1197	16159	Казахстан
6	6	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23188		23188		23188			
											1855	25043	Казахстан
7	7	Е12-160101-2101	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	люк	1	24847,16	266	24847	266	19725	3589	30711	
						4856,16	128,1	4856	128		2275		
8	8	Е11-290174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 273 мм. Установка	гильза	1	15605,72	0,87	15606	1	14510	1204	18155	
						1094,61	0	1095	0		1345		
			Итого по разделу: 1. Канализации дополнительные работы									377014	
			Раздел: 2. Малые архитектурные формы										
9	9	У86-010104-0109	Качалка "Балансир"	комплект	1	92799	211	92799	211	85579	6428	107165	
						7009	55	7009	55		7938		
10	10	У86-010102-0108	Горка	комплект	1	386029	280	386029	280	379349	5885	423267	
						6400	67	6400	67		31353		
11	11	У86-010103-0201	Лестница-лиана	шт.	1	40299	201	40299	201	35839	3917	47753	
						4259	45	4259	45		3537		
			Итого по разделу: 2. Малые архитектурные формы									578185	
			ИТОГО:					796814	7107	679475	87631	955199	
			В том числе :					110233	2553		70755		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		9552				964752	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		21225				988977	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19720					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст... происхожден...
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1005697**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**1055882**	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									**949 408,73**	
			НДС			**12 %**		**113 929,05**					
			Итого с НДС									**1 063 337,78**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Вакалишев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мильус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Архитектурное бюро «Диполь» Кенжетаев М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

ТОО "Білімпаз" Атбашаева Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 15044001359**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**

(наименование)

Приказа Министра индустрии и инфраструк... Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г...

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

Акт выполненных работ №8

за **август 2020** (месяц, год) на **01-01-01 На подготовительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Срезка и хранение растительного грунта										
1	1	E11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	465	42,03	42,03	19542	19542	0	5044	26553	
						0	15,07	0	7005		1967		
2	2	E11-010104-0109 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	465	155,64	155,64	72370	72370	0	18678	98333	
						0	55,79	0	25942		7284		
3	3	E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (избыточный грунт)	м3 грунта	406,4	164,29	157,03	66766	63817	33	14516	87785	
						7,18	42,43	2916	17245		6503		
4	4	C341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (вывоз на место хранения)	т	487,68	48		23409				25281	
			Итого по разделу: 1. Срезка и хранение растительного грунта								1873		
												237952	
			Раздел: 2. Вертикальная планировка										
5	5	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	376,35	49,12	49,12	18485	18485	0	4771	25116	
						0	17,61	0	6626		1860		
6	6	E11-010104-0112 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВ т (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	376,35	271,64	271,64	102230	102230	0	26385	138904	
						0	97,37	0	36646		10289		
7	7	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающего грунта)	м3 грунта	168,48	202,05	193,11	34041	32536	18	7401	44757	
						8,83	52,18	1487	8792		3315		
8	8	C341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (недостающий грунт на участок)	т	278	48		13344				14412	
9	9	E11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	544,83	74,9	74,9	40809	40809	0	1068		
						0	28,25	0	15393		11083	56043	
10	10	E11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	544,83	7,13	7,13	3887	3887	0	4151		
						0	2,1	0	1143		823	5087	
			Итого по разделу: 2. Вертикальная планировка								377		
												284319	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст... происхожден...
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					394883	353678	51	88701	522271	
			В том числе :					4403	118792		38687		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		5223					
			Итого с временными									527494	
			Зимние удорожания			2,2 %		11605					
			Итого с зимними удорожаниями									539099	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10782					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									549881	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									577321	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									519 588,90	
			НДС			12 %		62 350,67					
			Итого с НДС									581 939,57	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Вакалинев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мишиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Архитектурное бюро «Диполь» Кенжетаев М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Білімпаз" Абайкаров Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал",Республика Казахстан, Карагандинская обалсть, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1** — **150440013590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №139 от 15.05.2020г

Номер документа	Дата составления
63	13.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей			Работа	1	5 050 661,96	5 050 661,96
				Итого	1	x	5 050 661,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.10.2020

М.П.

Форма 3

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	3
Дата составления	13.10.2020 год

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

АКТ № 3

Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
Общая стоимость работ, согласно договора, в т.ч. на 2020 год: 20 018 452.61 тенге;	17 873 618.40	2 144 834,21	20 018 452.61
Ранее заактированные суммы	6 246 400,505	749 568,065	6 995 968,57
Сумм аванса, перечисленная Подрядчику			
Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	10 443 600,009	1 253 232,001	11 696 832,01
Виды выполняемых работ	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей		
Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	4 746 862,74	569 623,52	5 316 486,27
Сумма выполненных работ за октябрь месяц 2020 года, согласно Акта выполненных работ №6,7 от 13.10.2020 г.	4 746 862,74	569 623,52	5 316 486,27
Удержание аванса 30%			
Удержание резерва 5%	237 343,134	28 481,176	265 824,31
Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом удержания резерва 5%	4 509 519,60	541 142,35	5 050 661,96
Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	0	0	0

аказчик
У «Отдел жилищно-коммунального
озяйства, пассажирского транспорта,
втомобильных дорог, строительства и
илищной инспекции города Каражал»
дрес: 100700, Карагандинская область,
Каражал, ул.Сары Тока 1
ИН 150440013590
ИК KKMFZ2A
ГУ «Комитет казначейства Министерства
инансов РК»
л 8(71032)26219

ководитель

илиус С.Ю. _____
Ф.И.О.и подпись

П.

«_____» _____2020 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»
Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда,
ул. Пассажирская 15А каб.523
Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда,
ул. Пассажирская 15А каб.523
БИН: 141040024255
ИИК KZ769140522O3KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел.: 8(7212)49 69 19
Зам.директора

Вакалишев Д.А. _____
Ф.И.О.и подпись

М.П.

«_____» _____2020 год

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 15044001359**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.523, БИН/ИИН 141040024255**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

Акт выполненных работ №6

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **Благоустройство Покрытие и озеленение**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие										
1	1	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	99,10875	1310,37	1023,88	129870	101475	14850	38296	181619	
						136,66	221,12	13544	21915		13453		
2	2	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	660,725	807,23	226,57	533359	149699	362227	76096	658211	
						32,44	74,2	21433	49026		48756		
3	3	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжа свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	660,725	223,94	58	147965	38323	109642	13842	174752	
						0	19,4	0	12817		12945		
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие					811194	289497	486719	128234	1014582	
			ИТОГО:					34977	83758		75154	1014582	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1 %		10146				1024728	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		22544				1047272	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		20945				1068217	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 121 521	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									1 009 368,84	
			НДС			12 %		121 124,26					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									1 130 493,10	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Вакалишев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Білімпаз" Атбаширов Т.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО «Архитектурное бюро «Диполь» Кенжегалев М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 15044001359

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.321, БИН/ИИН 141040024255

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года

Форма со приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт выполненных работ №7

за август 2020 (месяц, год) на 07-01-02 Малые архитектные формы и ограждение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Малые архитектурные формы										
1	1	У86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	3	41803	193	125409	579	108351	15127	151779	
						5493	48	16479	144		11243		
2	2	У86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	3	24678	78	74034	234	69666	3806	84067	
						1378	16	4134	48		6227		
3	3	У86-010301-0109	Стол со скамьями	комплект	3	174777	0	524331	0	524331	0	566277	
						0	0	0	0		41946		
4	4	У86-010104-0109	Качалка "Балансир"	комплект	1	92799	211	92799	211	85579	6428	107165	
						7009	55	7009	55		7938		
5	5	У86-010101-0111	Карусель "Юла"	комплект	1	131714	2490	131714	2490	121303	5962	148690	
						7921	720	7921	720		11014		
6	6	У86-010104-0207	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	1	156192	469	156192	469	136752	17358	187434	
						18971	104	18971	104		13884		
7	7	У86-010109-0301	Песочница деревянная	шт.	2	65510	201	131020	402	123858	6234	148234	
						3380	45	6760	90		10980		
8	8	У86-010102-0108	Горка	комплект	1	386029	280	386029	280	379349	5885	423267	
						6400	67	6400	67		31353		
9	9	С121-060106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	4	75382		301528		301528	24122	325650	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Малые архитектурные формы									2142563	
			Раздел: 6. Ограждение площадки для ТБО										
10	10	У86-010602-0601	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	секция	6	58262	411	349572	2466	280482	61147	443576	
						11104	95	66624	570		32857		
			Итого по разделу: 6. Ограждение площадки для ТБО									443576	
			Раздел: 7. Ограждение детской площадки										
11	11	У86-010602-0306	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	14	66515	424	931210	5936	758828	152727	1170652	
						11889	99	166446	1386		86715		
			Итого по разделу: 7. Ограждение детской площадки									1170652	
			ИТОГО:					3203838	13067	2890027	274674	3756791	
			В том числе :					300744	3184		278279		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		37568					
			Итого с временными									3794360	
			Зимние удорожания			2,2 %		83476					
			Итого с зимними удорожаниями									3877836	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		77557					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3955393	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4152771	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									3 737 493,90	
			НДС			12 %		448 499,27					
			Итого с НДС									4 185 993,17	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Вакалишев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Білімпаз" Адбаныров
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО «Архитектурное бюро «Диполь» Кенжеев М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1** — **150440013590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "EMAAR",Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Пассажирская, дом № 15а** — **141040024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №139 от 15.05.2020г

Номер документа	Дата составления
68	30.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей			Работа	1	1 922 242,35	1 922 242,35
				Итого	1	x	1 922 242,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токушева Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2020

М.П.

Форма 3

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: ТОО «EMAAR»

Номер документа	5
Дата составления	30.11.2020 год

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 11.11.2020 года

АКТ № 5

Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

№ п.п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ, согласно договора, в т.ч. на 2020 год: 22 041 865.61 тенге;	19 680 237,15	2 361 628,46	22 041 865,61
2	Ранее заактированные суммы	17 873 618.40	2 144 834,21	20 018 452.61
3	Сумм аванса, перечисленная Подрядчику			
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	16 979 936,509	2 037 592,381	19 017 528,89
5	Виды выполняемых работ	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей		
6	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	1 806 618,75	216 794,25	2 023 413
7	Сумма выполненных работ за октябрь месяц 2020 года, согласно Акта выполненных работ №10 от 30.11.2020 г.	1 806 618,75	216 794,25	2 023 413
8	Удержание аванса 30%			
9	Удержание резерва 5%	90 330,9375	10 839,7125	101 170,65
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом удержания резерва 5% и ранее уплаченных	1 716 287,8125	205 954,5375	1 922 242,35

Заказчик
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал»
Адрес: 100700, Карагандинская область, г.Каражал, ул.Сары Тока 1
БИН 150440013590
БИК KKMFZ2A
РГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов РК»
Тел 8(71032)26219

Руководитель

Милиус С.Ю. _____
Ф.И.О.и подпись

М.П.

«____»_____2020 год

Подрядчик
ТОО «EMAAR»
Юр.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда,
ул. Пассажирская 15А каб.523
Факт.адрес: M02B6H9, Республика Казахстан, г.Караганда,
ул. Пассажирская 15А каб.523
БИН: 141040024255
ИИК KZ76914052203KZ000LH
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA
Тел: 8(7212)49 69 19
Зам.директора

Вакалишев Д.А. _____
Ф.И.О.и подпись

М.П.

_____2020 год

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Карагандинская область, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ-ТОКА, 1, БИН 150440001359

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, каб.523, БИН/ИИН 141040024255

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция наружных сетей и благоустройство территории жилого дома по адресу: Карагандинская область, г. Каражал, ул. Абая, д.5 (Наружные сети водопровода и канализации. Тепловые сети. Наружные сети)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 15.05.2020 года. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 11.11.2020 года

Акт выполненных работ №10

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **Дополнительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная линия - усиление сети										
1	1	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		106,029	318,99	302,66	33822	32091	0	6776	43845	
				м3 грунта		16,33	72,43	1731	7680		3248		
2	2	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,071	3816,32	0	4087	0	0	2943	7593	
				м3 грунта		3816,32	0	4087	0		562		
3	3	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		96,39	40,23	40,23	3878	3878	0	1001	5269	
				м3 грунта		0	14,42	0	1390		390		
4	4	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		10,71	1189,43	0	12739	0	0	9172	23664	
				м3 грунта		1189,43	0	12739	0		1753		
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		96,39	184,66	87,78	17799	8461	0	9502	29485	
				м3 уплотненного грунта		96,88	40,03	9338	3859		2184		
6	6	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		210	518,23	441,37	108827	92687	0	35086	155426	
				м кабеля		76,86	155,19	16141	32590		11513		
7	7	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		210	152,1	126,48	31942	26562	0	10598	45943	
				м кабеля		25,62	44,47	5380	9339		3403		
8	8	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		37,8	1349		50992		50992		55072	Казахстан
				м3							4079		
9	9	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель		40	451,89	375,03	18076	15001	0	6011	26014	
				м кабеля		76,86	131,86	3074	5275		1927		
10	10	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		40	263,09	224,66	10524	8987	0	3382	15018	
				м кабеля		38,43	78,99	1537	3160		1112		
11	11	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,010048	39607		398		398		430	Казахстан
				1000 шт.							32		
12	12	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		210	424,02	225,2	89043	47293	9469	33963	132847	
				м кабеля		153,72	70,91	32281	14890		9841		
13	13	СПРАЙС лист	Кабели силовые АСБл 3х70-10		214,2	4500		963900		963900		1041012	
				м							77112		
14	14	Ц13-080201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		10	1052,3	617,77	10523	6178	1783	3315	14945	
				м кабеля		256,2	204,19	2562	2042		1107		
15	15	СПРАЙС лист	Кабели силовые АСБл 3х70-10		10,2	4500		45900		45900		49572	
				м							3672		

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: [illegible] зарплата машинистов	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-061703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	7890		15780		15780	1363	17082	
17	17	Ц13-080206-2107	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 78 мм. Установка	ввод	1	1422,55 1240	0 0	1423 1240	0 0	183	893 185	2701	
18	18	С123-010201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1557		9342		9342	747	10089	
19	19	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле		0,195	1310,37 136,66	1023,88 221,12	256 27	200 43	29	75 26	357	
20	20	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1,3	807,23 32,44	226,57 74,2	1049 42	295 96	713	150 96	1295	
21	21	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжа свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1,3	223,94 0	58 19,4	291 0	75 25	216	27 25	344	
22	22	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0011232	1746,38 0	1746,38 887,98	2 0	2 1	0	1 0	3	
23	23	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0011232	121281		136		136	11	147	Казахстан
24	24	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1,3	141,89 43,04	97,51 29,42	184 56	127 38	2	102 23	309	
25	25	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1,3	0,54 0,46	0,08 0	1 1	0 0	0	1 0	1	
26	26	С121-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 (марки III прим.)	т	0,18473	16563		3060		3060	245	3304	Казахстан
27	27	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00002	121281		2		2	0	3	Казахстан
28	28	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1,3	145,93 43,04	97,74 29,51	190 56	127 38	7	102 23	315	
29	29	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (марки IIIприм.)	т	0,12558	15822		1987		1987	159	2146	Казахстан
30	30	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000014	121281		2		2	0	2	Казахстан
31	31	Е11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,88547	66115,07 48292,3	1995 960,75	124658 91054	3762 1811	29843	70578 15619	210854	
32	32	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,9465592	7712		15012		15012	1201	16213	
			Итого по разделу: 1. Кабельная линия - усиление сети									1911946	
			ИТОГО:					1576711 181346	245725 82277	1148756	193678 141557	1911946	
			В том числе : Стоимость оборудования, всего в том числе, оборудование поставки заказчика							0 0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге					Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**2 007 354,00**	
			Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9									**1 806 618,60**	
			НДС			**12 %**		**216 794,23**					
			Итого с НДС									**2 023 413**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН/ИИН 141040024255
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора Вакалишев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Білімпаз" Атбашаров Г.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

ТОО «Архитектурное бюро «Диполь» Кенжетаев М.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)