Генподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2в

Субподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Установка очистки воды комбинированная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2/4 от 04.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
от 22 июня 2020 года за июнь 2020 года
Общестроительные работы

Основание: локальная смета 6-6-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Фундамент											
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18,5	1349,03	–	24957	–	–	17969	46360
					1349,03	–	24957	–	–	3434	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,73	703,66	–	1921	–	–	1383	3568
					703,66	–	1921	–	–	264	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	131,22	62,68	538	257	–	287	891
					68,54	28,54	281	117	–	66	

4 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,15	5013,49	1452,09	10779	3122	6137	2618	14469
				706,98	602,33	1520	1295	–	1072	
5 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,3	5397,44	859,07	23209	3694	8818	11369	37344
				2487,67	325,12	10697	1398	–	2766	
9 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,344	20291		47562		47562		51367
10 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,3	16774		273416		273416		295289
								–	21873	

	Итого	**449 288**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 376
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 073
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 810
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	335 933
	Накладные расходы, тенге	33 626
	Сметная прибыль (8 %), тенге	33 280
	Итого по смете на подряд, тенге	**449 288**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	8 986
	Итого по главам 1-8	458 274
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	16 635
	Итого по главам 1-9	474 909
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**9 498**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**484 407**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	300 333
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	184 075
	- в текущих и прогнозных	**515 254**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	

2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	315 349
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	199 905
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**463 729**
генподрядных к=0,9	**417 356**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**55 647**
Всего к оплате	**473 003**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **А.Т.Сарсекеев**