"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2/4 от 04.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
от 28.07.2020 года за июль 2020 года
Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание: проект 87/16-НВ
Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	19534,34	110,32	104,99	2155028	2050910	–	408440	2768545
					5,34	23,7	104313	462964	–	205077	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	29301,5	149,65	143,5	4384969	4204765	2077	886288	5692958

3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %			6,07	35,94	177860	1053096	–	421701	
		м3 грунта	5059,8	1033,68		5230214	0	–	3765754	9715646
				1033,68		5230214	0	–	719677	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	1510,38	1240,42		1873506	0	–	1348924	3480224
				1240,42		1873506	0	–	257794	
5 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1.650:	т	48347,475	119		5753350	0	–	0	6213617
						0	0	–	460268	
6 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	29301,5	14,63	12,52	428681	366855	1385	141772	616090
				2,06	4,66	60361	136545	–	45636	
7 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	28546,56	149,65	143,5	4271993	4096431	2024	863454	5546282
				6,07	35,94	173278	1025963	–	410836	
8 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1.650:	т	47101,824	119		5605117			0	6053526
				–					448409	
9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	558,78	3006,92	148,58	1680207	83024	1122980	490449	2344308
				848,64	37,94	474203	21200	–	173652	
10 1101-0205-0501	Обсыпка труб вручную песчаным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	4748,38	640,74		3042477	0	–	2190583	5651705
				640,74		3042477	0	–	418645	

11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4934,4	640,74		3161667	0	–	2276401	5873113
				640,74		3161667	0	–	435045	
12 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	44409,52	13,22	13,22	587094	587094	–	157636	804308
					4,93	0	218939	–	59578	
13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	44409,52	131,32	62,74	5831858	2786253	–	3102840	9649474
				68,58	28,46	3045605	1263895	–	714776	
14 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	12994,8	1026,74	1026,74	13342281	13342281	–	6101027	20998773
					652,08	0	8473649	–	1555465	
	Итого по разделу 1					**85 408 571**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 343 484				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 517 613				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 656 251				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 128 466				
	- перевозка грузов, тенге					11 358 467				
	Накладные расходы, тенге					21 733 568				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 326 528				
Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой										
15 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт	26	2370,81	160,31	61641	4168	14554	44124	114227
				1650,73	63,5	42919	1651	–	8461	
16 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	26	72355		1881230	0	1881230	0	2031728
						0	0		150498	
17 2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	133	623		82859	0	82859	0	89488
						0	0		6629	

18 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	132	1116		147312	0	147312	0	159097
						0	0	–	11785	
19 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	1739		22607	0	22607	0	24416
						0	0	–	1809	
20 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1045	24,6	5225	123	874	4239	10221
				845,6	10,8	4228	54	–	757	
21 2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50. типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	22777		113885	0	113885	0	122996
						0	0	–	9111	
22 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	23	1749,61	73,83	40241	1698	7599	31375	77345
				1345,39	32,52	30944	748	–	5729	
23 2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100. типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	23	40086		921978	0	921978	0	995736
						0	0	–	73758	
24 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	11	1878,73	49,18	20666	541	2376	17807	41551
				1613,55	21,64	17749	238	–	3078	
25 2304-1011-0105	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	11	114396		1258356	0	1258356	0	1359024
						0	0	–	100668	
26 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	280	465,11	29,16	130231	8165	5944	114960	264806
				414,72		116122	0	–	19615	

27	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 132 шт)	шт.	264	476		125664	0	125664	0	135717
							0	0	–	10053	
28	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 3 шт)	шт.	6	749		4494	0	4494	0	4854
							0	0	–	360	
29	2302-0103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 17 шт)	шт.	162	1808		292896	0	292896	0	316328
							0	0	–	23432	
30	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	123	897,47	58,32	110389	7173	7571	94688	221483
					777,6		95645	0	–	16406	
31	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 96 шт)	шт.	219	3019		661161	0	661161	0	714054
							0	0	–	52893	
32	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт	248	1212,43	800,08	300683	198420	2	151704	488578
					412,34	205,55	102260	50976	–	36191	
33	2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132	826		109032	0	109032	0	117755
							0	0	–	8723	
34	2302-0302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	977		2931	0	2931	0	3165

						0	0	–	234		
35	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	18	755		13590	0	13590	0	14677
							0	0	–	1087	
36	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	95	1485		141075	0	141075	0	152361
							0	0	–	11286	
37	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка - тройники и кресты с пожарной подставкой НР = 99 %	т фасонных частей	0,7215	325047,82	2583,51	234522	1864	205108	28087	283618
					38184,34	1137,91	27550	821	–	21009	
38	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,39373	873796,76	449726,97	344040	177071	7406	205424	593421
					405259,95	121748,41	159563	47936	–	43957	
39	2302-0101-0703	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	132	377		49764	0	49764	0	53745
							0	0	–	3981	
40	2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,0 мм - 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	663		663	0	663	0	716
							0	0	–	53	

41	2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3,0 мм - 25 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	130	663	86190	0	86190	0	93085
						0	0	–	6895	
42	2302-0101-0708	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3,0 мм - 32 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	792	5544	0	5544	0	5988
						0	0	–	444	
43	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	49	2479	121471	0	121471	0	131189
						0	0	–	9718	
44	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 25 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2479	12395	0	12395	0	13387
						0	0	–	992	
45	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 32 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2479	12395	0	12395	0	13387
						0	0	–	992	

46	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	68	633		43044	0	43044	0	46488
							0	0	–	3444	
47	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	16	2541		40656	0	40656	0	43908
							0	0	–	3252	
48	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	859		859	0	859	0	928
							0	0	–	69	
49	2302-0103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	117	399		46683	0	46683	0	50418
							0	0	–	3735	
50	2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт	1	835		835	0	835	0	902
							0	0	–	67	
51	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5,1972	294624,22	92497,88	1531221	480730	9970	1157704	2904039
					200208	24797,39	1040521	128877	–	215114	

52	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	5249,172	1606		8430170	0	8430170	0	9104584
							0	0	–	674414	
53	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,7228	258612,34	73027,12	186925	52784	620	146029	359590
					184727,45	19345,6	133521	13983	–	26636	
54	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	730,028	604		440937	0	440937	0	476212
							0	0	–	35275	
55	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	243583,33	64583,33	2923	775	6	2324	5666
					178500	17083,33	2142	205	–	420	
56	2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	12,12	211		2557	0	2557	0	2762
							0	0	–	205	
57	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,409	243649,65	64572,02	586952	155554	1305	466675	1137917
					178535,91	17142,38	430093	41296	–	84290	
58	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	2433,09	173		420925	0	420925	0	454599
							0	0	–	33674	
59	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	5,197	52281,51		271707	0	28953	240326	552996
					46710,41		242754	0	–	40963	

60 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,2028	48109,15		154084	0	4480	148108	326367
				46710,38		149604	0	–	24175	
61 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка НР = 99 %	шт.	373	1212,43	800,09	452236	298434	0	228168	734837
				412,34	205,55	153803	76670	–	54432	
62 2302-0304-0804	Отвод полиэтиленовый электросварной 30°, 45°, 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	1310		125760	0	125760	0	135821
						0	0	–	10061	
63 2302-0304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1310		10480	0	10480	0	11318
						0	0	–	838	
64 2302-0303-1001	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	256		256	0	256	0	276
						0	0	–	20	
65 2302-0303-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 30° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	801		801	0	801	0	865
						0	0	–	64	
66 2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	725		5075	0	5075	0	5481
						0	0	–	406	
67 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1474		1474	0	1474	0	1592
						0	0	–	118	
68 2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2745		16470	0	16470	0	17788

69 2302-0302-9204	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	133	169		0	0	–	1318	
						22477	0	22477	0	24275
70 2302-0302-9205	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	3	241		0	0	–	1798	
						723	0	723	0	781
71 2302-0302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	17	521		0	0	–	58	
						8857	0	8857	0	9566
72 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	100	3474		0	0	–	709	
						347400	0	347400	0	375192
73 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,059	592033,9	181016,95	0	0	–	27792	
						34930	10680	679	27772	67719
74 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004:	м	59,236	399508,47	75966,1	23571	4482	–	5016	
				1103		65337	0	65337	0	70564
75 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,059	874474,58	31203,39	0	0	–	5227	
						51594	1841	37177	12482	69202
76 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 15 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	132	213152,54	542,37	12576	32	–	5126	
				18493,38	24,61	2441126	3249	2381052	57092	2698075
				430,5	10,84	56826	1431	–	199857	

77 2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	132	26063		3440316	0	3440316	0	3715541
						0	0	–	275225	
	Итого по разделу 2					**32 054 412**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 842 391				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 403 269				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					369 400				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 255 260				
	Накладные расходы, тенге					3 179 091				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 374 401				
Раздел 3 Колодцы круглые										
78 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,47	32162,57	8101,14	1012156	254943	494282	355491	1477059
				8354,97	3055,32	262931	96151	–	109412	
79 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	92,5	52124,32	8202,25	4821500	758708	2735897	1594706	6929502
				14344,8	3069,41	1326894	283920	–	513296	
80 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	27	15069		406863	0	406863	0	439412
						0	0	–	32549	
81 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	28	23717		664076	0	664076	0	717202
						0	0	–	53126	
82 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	26	11947		310622	0	310622	0	335472
						0	0	–	24850	

83	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	55	15108	830940	0	830940	0	897415
						0	0	–	66475	
84	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	27	14943	403461	0	403461	0	435738
						0	0	–	32277	
85	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	21326	1279560	0	1279560	0	1381925
						0	0	–	102365	
86	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	28	19788	554064	0	554064	0	598389
						0	0	–	44325	
87	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	13918	375786	0	375786	0	405849
						0	0	–	30063	
88	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	55	8373	460515	0	460515	0	497356
						0	0	–	36841	
89	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	13	3884	50492	0	50492	0	54531
						0	0	–	4039	
90	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	55	2118	116490	0	116490	0	125809
						0	0	–	9319	

91 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	55	31404		1727220	0	1727220	0	1865398
						0	0	–	138178	
92 1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	4,54	33261,67	2064,98	151008	9375	118348	23303	188256
				5128,85	390,31	23285	1772	–	13945	
93 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=55,000;	м2	15,95	3013,61	500,5	48067	7983	22604	17290	70586
				1095,92	108,53	17480	1731	–	5229	
94 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=55,000;	м2	15,95	803		12808	0	12808	0	13832
						0	0	–	1025	
95 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=55,000;	м2 покрытия по фермам	15,95	57,87	1,88	923	30	287	556	1597
				37,99	0,75	606	12	–	118	
96 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=55.000;	м2	15,95	6355,92	17,43	101377	278	80024	19066	130078
				1321,32	6,83	21075	109	–	9635	
97 2113-0816-2305	Резина прессованная К=55,000;	кг	11	1152		12672	0	12672	0	13686
						0	0	–	1014	
98 2113-0211-0501	Петля накладная К=55,000;	шт.	110	298		32780	0	32780	0	35402
						0	0	–	2622	
99 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=55.000;	т	0,0385	265756		10232	0	10232	0	11050
						0	0	–	819	
100 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С5, С6, С7)	т	1,14	521272		594250	0	594250	0	641790

						0	0	–	47540	
101 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	33,5	68,51	1,55	2295	52	1532	496	3014
				21,22	0,24	711	8	–	223	
102 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=55.000;	м3 основания	31,075	5013,58	1452,2	155797	45127	88694	37845	209133
				707,19	602,32	21976	18717	–	15491	
103 1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 % К=55,000;	м3	31,075	21058,18	1042,86	654383	32407	590135	34533	744029
				1024,65	196,52	31841	6107	–	55113	
	Итого по разделу 3					**18 223 511**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 706 799				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 108 903				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					389 802				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 974 635				
	Накладные расходы, тенге					2 083 285				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 349 890				

Раздел 4 Колодцы прямоугольные

104 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,26	31140,68	2479,06	257222	20477	166083	79354	363503
				8554,72	1149,39	70662	9494	–	26926	
105 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,26	53943,7	3170,58	445575	26189	335028	94671	583465

106 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 - рабочая часть	м3	12,56	10212,83	1364,29	84358	11269	–	43220	
				18337		230313	0	230313	0	248738
107 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	3,56			0	0	–	18425	
				40061		142617	0	142617	0	154027
108 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4			0	0	–	11409	
				8373		33492	0	33492	0	36171
109 1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,384			0	0	–	2679	
				33263,02	2065,1	12773	793	10011	1971	15923
110 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	5127,6	390,63	1969	150	–	1179	
				31404		125616	0	125616	0	135665
111 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=4,000;	м2	1,16			0	0	–	10049	
				3014,66	500	3497	580	1646	1257	5135
112 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=4,000;	м2	1,16	1095,69	108,62	1271	126	–	380	
				803		931	0	931	0	1006
113 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=4,000;	м2 покрытия по фермам	1,16			0	0	–	75	
				57,76	1,72	67	2	21	40	116
				37,93	0,86	44	1	–	9	

114 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=4.000:	м2	1,16	6356,03	17,24	7373	20	5820	1387	9461
				1321,55	6,9	1533	8	–	701	
115 2113-0816-2305	Резина прессованная К=4,000;	кг	0,8	1152		922	0	922	0	995
						0	0	–	74	
116 2113-0211-0501	Петля накладная К=4,000;	шт.	8	298		2384	0	2384	0	2575
						0	0	–	191	
117 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=4.000:	т	0,0028	265756		744	0	744	0	804
						0	0	–	60	
118 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С6)	т	0,09408	521272		49041	0	49041	0	52965
						0	0	–	3923	
119 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,8	68,21	1,43	191	4	128	41	250
				21,07		59	0	–	19	
120 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=4.000:	м3 основания	2,26	5012,83	1451,77	11329	3281	6450	2752	15207
				707,08	602,21	1598	1361	–	1126	
121 1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	2,26	21057,96	1042,48	47591	2356	42919	2512	54111
				1024,78	196,46	2316	444	–	4008	
	Итого по разделу 4					**1 680 116**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					163 810				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 702
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 853
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 154 166
	Накладные расходы, тенге	183 985
	Сметная прибыль (8 %), тенге	124 453
	Итого по смете	**137 366 610**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 056 483
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 083 487
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 438 307
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 512 528
	- перевозка грузов, тенге	11 358 467
	Накладные расходы, тенге	27 179 929
	Сметная прибыль (8 %), тенге	10 175 271
	Итого по смете на подряд, тенге	**137 366 610**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	2 747 332
	Итого по главам 1-8	140 113 942
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3.63 %)	5 086 136
	Итого по главам 1-9	145 200 078
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**2 904 002**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**148 104 080**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	91 824 529
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	56 279 550
	- в текущих и прогнозных ценах	**157 535 347**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	96 415 756
	2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	61 119 592
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**141 781 813**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% К=0,9	86 774 180
	2020 г. - 38% К=0,9	55 007 632

Налог на добавленную стоимость 12 %	**17 013 818**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (НДС 12%)	10 412 902
2020 г. - 38% (НДС 12%)	6 600 916
Всего по сметному расчету итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**158 795 630**
генподрядных к=0,9	**142 916 067**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**128 624 460**
Всего к оплате	**17 149 928**
	145 774 388

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **А.Т.Сарсекеев**