Заказчик: ГККП "Дошкольная организация №27 "Айголек" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Тана-Пракс" Форма 3КС

Наименование объекта: Капитальный ремонт здании ГККП "Дошкольная организация №27 №Айголек с Каргалинское ул. Геологическая ,16 в г.Актобе, Актюбинской облас

Договор : Договор №17/20 от 06 мая 2020 года

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер №17/20	Договор дата от 06.05.2020 г	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование			Организационно-правовая форма код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
	из графы 1								
				из них			дополнительные затраты		
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в составСМР по смете 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
здании ГККП "Дошкольное организация №27 "Айголек" с. Каргалинское, ул.Геологическая,16 в г.Актобе, Актюбинской области	27 846 424	13 046 652							1 565 598	14 612 250
Всего по объекту	**27 846 424**	**13 046 652**							**1 565 598**	**14 612 250**

Итого к оплате: 14 612 250 (четырнадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч двести пятьдесят) тенге, в том числе НДС-1 565 598 тенге

Заказчик

ГККП "Дошкольная организацияя№27 "Айголек" ГУ "Отдел образованиягорода

(наименование организации)

Заведующая Шаймерденова Гулнара Муратовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Тана-Пракс

(наименование организации)

Руководитель Бексултанов Жуматай Тансаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Курылысмаркетинг" Инженер: Кужаниязов М.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО Азиз-Проект"" Директор: Тулегенов Д.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 2В

Заказчик: **ГККП "Дошкольная организация №27 "Айголек"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Тана-Пракс**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Дошкольная организаци №27 "Айголек" с. Каргалинское, ул. Геологическая,16**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания "Дошкольная организаци №27 "Айголек" с. Каргалинское, ул. Геологическая,16**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **Договор подряда № 78 от 04 мая 2020 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за июнь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
	Раздел 2 Фасад										
8	1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	66,21	7053,54	29,9	467015	1980	260913	164040	681539
					3082,95	14,02	204122	928	–	50484	
9	1131-0301-0101	Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство НР = 72 %	м2 отмостки	99	3249,83	113,07	321733	11194	281237	23990	373381
					295,98	40,59	29302	4018	–	27658	
		Итого по разделу 2					**1 054 920**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					188 030				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					78 142				

Раздел 3 Система отпление и вентиляция

3.1 Отопление

10	1216-0101-1617	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж через окна-шурфы в проходных каналах НР = 72 %	м трубопровода	30	724,63	162,47	21739	4874	121	13357	37904
					558,13	60,27	16744	1808	–	2808	
11	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	5129,33	66,77	153880	2003	124189	27799	196213
					922,93	22,6	27688	678	–	14534	
12	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	5	1026,6	46,4	5133	232	–	3613	9446
					980,2	23,4	4901	117	–	700	
13	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	68	1486,78	79	101101	5372	–	70879	185738
					1407,78	39,91	95729	2714	–	13758	
14	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	190	1946,88	17,65	369908	3353	296130	70248	475368
					370,66	6,62	70425	1257	–	35212	
15	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	190	944,77	2,43	179507	462	2746	172806	380498
					927,89	0,18	176299	34	–	28185	
16	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	190	429		81510		81510	–	88031
					–		–		–	6521	

17 1116-0501-0603	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	190	941,74	2	178931	380	2442	172637	379693
				926,89	0,27	176109	51	–	28125	
18 2301-0701-0107	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	190	654		124260		124260	–	134201
				–		–		–	9941	
19 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	139,02	957,21	15,3	133072	2127	44820	85093	235618
				619,52	5,07	86125	705	–	17453	
20 2305-1001-0248	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	139,02	1563		217288		217288	–	234671
				–		–		–	17383	
29 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	2	3596,5	43,5	7193	87	5961	842	8678
				572,5	12,5	1145	25	–	643	
30 1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	7454	104	7454	104	5437	1395	9557
				1913	25	1913	25	–	708	
31 1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	2	12620,5	203	25241	406	18111	4921	32575
				3362	55,5	6724	111	–	2413	

32 1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	4472	50	4472	50	3523	656	5538
				899	12	899	12	–	410	
	Итого по разделу 3					**2 413 729**				
	в том числе									
	- накладные расходы, тенге					624 246				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					178 794				
Раздел 5 Внутренная отделка										
5.4 Полы										
48 1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	861,2	1273,67	138,45	1096886	119235	406159	484701	1708114
				663,6	118,1	571492	101704	–	126527	
50 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	861,2	2903,29	20,4	2500315	17566	2156402	314779	3040302
				378,94	9,9	326347	8524	–	225208	
	Итого по разделу 5					**4 748 416**				
	в том числе									
	- накладные расходы, тенге					799 480				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					351 735				
Раздел 6 Электросвещение										
56 1121-0401-0505	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. становка НР = 72 %	шт.	60	7596,15	14,93	455769	896	396787	42084	537681
				968,1	6,07	58086	364	–	39828	
57 1121-0401-0506	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	73	8604,6	22,4	628136	1635	531091	69173	753094

				1306,99	9,08	95410	663	–	55785	
58 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	133	646		85918		85918	–	92791
				–		–		–	6873	
59 2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	133	111		14763		14763	–	15944
				–		–		–	1181	
	Итого по разделу 6					**1 399 510**				
	в том числе									
	- накладные расходы, тенге					111 257				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					103 667				
Раздел 7 Канализация										
73 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	100	709,2	3,31	70920	331	–	50944	131613
				705,89	1,67	70589	167	–	9749	
74 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	100	881,8	6,62	88180	662	–	63253	163548
				875,18	3,34	87518	334	–	12115	
75 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	100	761,04	1,33	76104	133	226	54567	141125
				757,45	0,42	75745	42	–	10454	

76	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	100	734,61	3,28	73461	328	501	52366	135893
					726,32	0,98	72632	98	–	10066	
		Итого по разделу 7					**572 179**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					221 130				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					42 384				

Раздел 9 Крыльцо

9.2 Козырек

101	1109-0402-0101	Монтаж стоек НР = 69 %	т конструкций	0,14262	60559,53	20705,37	8637	2953	917	3702	13326
					33424,48	4192,96	4767	598	–	987	
103	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,68	2873,5	13,89	13448	65	8629	4388	19263
					1015,81	3,42	4754	16	–	1427	
		Итого по разделу 9					**32 589**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					8 090				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 414				

Локальная смета 7-1-1

Ограждение

Раздел 6 Прочие работы

1	4102-0104-2902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т	25	3001		75025		–	–	81027
					–		–		–	6002	

2 4102-0104-2902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т	25	3001		75025		–	–	81027
				–		–		–	6002	
3 4102-0104-2902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т	25	3001		75025		–	–	81027
				–		–		–	6002	
4 4102-0104-2902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	т	25	3001		75025		–	–	81027
				–		–		–	6002	
5 4102-0104-2991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	100	18		1800		–	–	1944
				–		–		–	144	
	Итого по разделу 6					**326 052**				
	в том числе									
	- накладные расходы, тенге					0				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					24 152				
	Локальная смета 7-1-2									
	Покрытие									
3 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 72 %	м2 тротуара	2640	481,77	36,65	1271863	96769	15548	862052	2304628
				439,22	14,3	1159546	37749	–	170713	

5 1127-0201-1005	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках НР = 72 %	м бортового камня	300	1895,86	55,72	568759	16716	305758	184608	813636
				820,95	33,72	246285	10115	–	60269	
Раздел 1 Площадка ТБО										
7 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,868	3615,21	989,63	3138	859	1630	911	4373
				747,7	381,34	649	331	–	324	
8 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	9648	1613	9648	1613	5687	3325	14011
				2348	470	2348	470	–	1038	
9 2104-0108-9906	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	7,2	5536		39859		39859	–	43048
				–		–		–	3189	
10 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,92	8064,58	2613,02	15484	5017	2860	8055	25422
				3961,98	548,96	7607	1054	–	1883	
11 2103-0401-0203	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	1,92	8845		16982		16982	–	18341
				–		–		–	1359	
	Итого по разделу 1					**3 223 459**				
	в том числе									
	- накладные расходы, тенге					1 058 951				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					238 775				
	Итого по смете					**13 770 854**				

Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	165 250,25
Итого с временными зданиями и сооружениями	13 936 104
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	275 935
Итого с затратами в зимнее время	14 212 039
Непредвиденные работы и затраты (2%)	284 241
Итого с непредвиденными работами и затратами	14 496 280
С тендерной скидкой (.-10%)	13 046 652
Налог на добавленную стоимость (12%)	1 565 598
ВСЕГО по акту выполненных работ с НДС	**14 612 250**

Заказчик

ГККП "Дошкольная организация №27 "Айголек" государственного учреждения "Отдел образования города"
(наименование организации)

Заведующая Шаймерденова Гулнара Муратовна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Тана-Пракс
(наименование организации)

Руководитель Бексултанов Жуматай Тансаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Курылысмаркетинг" Инженер: Кужаниязов М.Ш.**
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО Азиз- Проект" Директор: Тулегенов Д.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)