Заказчик: ГККП "Дошкольная организация №27 "Айголек" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Тана-Пракс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №27 Айголек, с. Каргалинское ул. Геологическая 16 в г.Актобе, Актюбинской области

Договор : Договор №17/20 от 06 мая 2020 года

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер №17/20	дата от 06.05.2020 г	Наименование	Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в составСМР по смете 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: **Капитальный ремонт здании ГККП "Дошкольное организация №27 "Айголек" с. Каргалинское, ул.Геологическая,16 в г.Актобе, Актюбинской области**	33 591 460	5 129 496							615 540	5 745 036
Всего по объекту	**33 591 460**	**5 129 496**							**615 540**	**5 745 036**

Итого к оплате: 5 745 036 (пять миллионов семьсот сорок пять тысяч тридцать шесть) тенге, в том числе НДС-615 540 тенге

Заказчик

ГККП "Дошкольная организация№27 "Айголек" ГУ "Отдел образования г. Актобе"
(наименование организации)

Заведующая Шаймерденова Гулнара Муратовна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Тана-Пракс
(наименование организации)

Руководитель Бексултанов Жуматай Тансаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Курылысмаркетинг" Инженер-эксперт Кужаниязов М.Ш.**
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО Азиз-Проект"" Директор: Тулегенов Д.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГККП "Дошкольная организация №27 "Айголек"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Тана-Пракс**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Дошкольная организаци №27 "Айголек" с. Каргалинское, ул. Геологическая,16**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания "Дошкольная организаци №27 "Айголек" с. Каргалинское, ул. Геологическая,16**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **Договор подряда № 17/20 от 06 мая 2020 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за июль месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Раздел 3 Система отпление и вентиляция									
		3.1 Отопление									
21	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	109	2071,9	87,92	225837	9583	32470	181441	439860
					1686,09	12,48	183784	1360	–	32582	
22	2304-0905-2412	Краны шаровые из кованой латуни, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 50, DN 20, типа Herz, Festo ГОСТ 21345-2005									
			шт.	2	3374		6748		6748	–	7288
					–		–		–	540	
23	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %									
			шт.	73	181,66	–	13261	–	1479	11546	26792

				161,4	–	11782	–	–	1985	
24	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	73	256		18688		18688	–	20183
					–		–		–	1495	
25	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	73	439,88	–	32111	–	4751	26813	63638
					374,79	–	27360	–	–	4714	
26	2900-0000-0001 (пл)ТОО "Нурай-	Терморегулятор прямой	шт	73	696		50808		50808	–	54873
					–		–		–	4065	
	3.2 Вентиляция										
27	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	4802	201	4802	201	46	3329	8781
					4555	68	4555	68	–	650	
28	2305-0403-0201	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-02 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	19290		19290		19290	–	20833
					–		–		–	1543	
		Итого по разделу 3					**642 248**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					223 129				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					47 574				
	Раздел 4 Дверные проемы										
35	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	10	1290	55,5	12900	555	–	9071	23729
					1234,5	25,4	12345	254	–	1758	
36	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	18,9	329,42	–	6226	–	–	4483	11566
					329,42	–	6226	–	–	857	
37	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 72 %	м2 проемов	18,9	2182,96	129,47	41258	2447	2286	27031	73752

				1932,54	53,86	36525	1018	–	5463	
38	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	18,9	42281		799111		799111	–	863040
					–		–		–	63929	
39	1212-0104-0504	Откосы. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	40,8	224,61	–	9164	–	–	6598	17023
					224,61	–	9164	–	–	1261	
40	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	40,8	5136,5	24	209569	979	31469	127884	364449
					4341,2	12,13	177121	495	–	26996	
41	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштук-й пов-сти	40,8	2405,02	20,69	98125	844	22059	54346	164669
					1843,68	6,32	75222	258	–	12198	
42	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	40,8	170		6936		6936	–	7491
					–		–		–	555	
43	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окраш-й пов-сти	40,8	662,23	4,36	27019	178	8908	12973	43191
					439,53	2,08	17933	85	–	3199	
		Итого по разделу 4					**1 568 910**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					242 386				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					116 216				
		Раздел 6 Электросвещение									
52	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	4027,75	1360,25	16111	5441	294	8872	26982
					2594	486,5	10376	1946	–	1999	

53	2900-0000-0001 (пл)ПЛ ТОО "ДинарЭле	Навесной корпус щита на 9 модулей	шт	4	1806		7224		7224	–	7802
					–		–		–	578	
54	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3793		34137		34137	–	36868
					–		–		–	2731	
55	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	133	55,86	0,62	7429	83	–	5319	13768
					55,23	0,32	7346	42	–	1020	
60	2113-0206-0107	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,07114	310222		22069		22069	–	23835
					–		–		–	1766	
61	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	96	51,04	–	4900	–	–	3528	9102
					51,04	–	4900	–	–	674	
62	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	54	212,5	0,19	11475	10	1770	6984	19936
					179,54	0,09	9695	5	–	1477	
63	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	54	351		18954		18954	–	20470
					–		–		–	1516	
64	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	96	640,74	–	61511	–	407	43995	113946
					636,5	–	61104	–	–	8440	
65	2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	96	778		74688		74688	–	80663

				–		–		–	5975	
66	1115-0302-0101	Розетки гипсовые (кессонные, потолочные круглые, многогранные) простого, среднего и сложного рисунков диаметром до 250 мм. Установка НР = 72 %	деталь	42	701,57	66,57	29466	2796	657	19423	52800
					619,36	22,93	26013	963	–	3911	
67	2307-0220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	34	314		10676		10676	–	11530
					–		–		–	854	
68	2307-0220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	404		3232		3232	–	3491
					–		–		–	259	
69	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	300	22,2	–	6660	–	–	4795	12371
					22,2	–	6660	–	–	916	
70	1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	300	22,03	0,88	6608	264	2717	2676	10027
					12,09	0,3	3627	90	–	743	
71	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	260488		39073		39073	–	42199
					–		–		–	3126	
72	2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	172141		25821		25821	–	27887
					–		–		–	2066	
		Итого по разделу 6					**513 677**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					95 592				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					38 051				

Раздел 7 Канализация

77	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	19	673,11	6	12789	114	–	9168	23714
					667,11	3,05	12675	58	–	1757	
78	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	19	3446,26	169,05	65479	3212	10428	38447	112240
					2728,37	82,11	51839	1560	–	8314	
79	2303-0102-0404	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96 (детские)	комплект	19	6706		127414		127414	–	137607
					–		–		–	10193	
80	2303-0102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96 (детское)	комплект	19	6709		127471		127471	–	137669
					–		–		–	10198	
81	2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	19	1729		32851		32851	–	35479
					–		–		–	2628	
82	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	19	707		13433		13433	–	14508
					–		–		–	1075	
83	2900-0000-0001 (пл)ПЛ	Жируловитель 1.0	шт	1	17760		17760		17760	–	19181
					–		–		–	1421	

Итого по разделу 7 **480 398**

в том числе

- накладные расходы, тенге 47 615
- сметная прибыль (8 %), тенге 35 586

ТОО "Курылысмаркетинг" Инженер-эксперт Кужаниязов М.Ш.

Раздел 8 Водопровод

8.1 Горячее водоснабжения

84	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	28	541,46	5,39	15161	151	–	10862	28105
					536,07	2,71	15010	76	–	2082	
85	1215-0101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена НР = 72 %	шт.	28	2332,32	2,36	65305	66	1007	46269	120500
					2294	1,11	64232	31	–	8926	
86	2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	6478		6478		6478	–	6996
					–		–		–	518	
87	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	28	1139		31892		31892	–	34443
					–		–		–	2551	
88	1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР = 72 %	комплект	28	2241,64	77,14	62766	2160	8539	38240	109086
					1859,54	37,29	52067	1044	–	8080	
89	2303-0102-3201	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	19	5931		112689		112689	–	121704
					–		–		–	9015	
90	2303-0102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	9	7142		64278		64278	–	69420
					–		–		–	5142	
91	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	28	7743		216804		216804	–	234148
					–		–		–	17344	
92	1391-1705-0703	Нагреватели: нагреватель электрический; тип (марка) - ГСП-108, ГСП-219, ГСП-273 НР = 0	шт.	1	8373	–	8373	–	–	–	9043
					8373	–	8373	–	–	670	

93	5104-0106-0203 (об)	Водонагреватели термоэлектрические накопительные на 200 литров, мощность 2,6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль ГОСТ 52084-2003	комплект	1	180706		180706		–	–	180706
					–		–		180706	–	
		Итого по разделу 8					**914 151**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					180 706				
		- накладные расходы, тенге					95 371				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					54 328				
	Раздел 9 Крыльцо										
94	1108-0501-0201	Крыльца с входной площадкой. Устройство (9 штук крыльца) НР = 72 %	м2 крыльца	75,61	3673,14	276,71	277726	20922	145864	86185	393024
					1467,27	115,88	110940	8762	–	29113	
95	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3804	306480		116585		116585	–	125912
					–		–		–	9327	
96	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	75,61	646,52	27,63	48883	2089	22353	18320	72579
					323,25	13,27	24441	1003	–	5376	
97	1111-0101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	75,61	2816,94	72,97	212989	5517	147813	44758	278367
					789,04	33,13	59659	2505	–	20620	
98	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	81,3	93,63	2,3	7612	187	4027	2461	10879
					41,8	0,25	3398	20	–	806	
99	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	81,3	73,17	1,64	5949	133	3830	1444	7984
					24,43	0,25	1986	20	–	591	

100	1115-0403-1005	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции НР = 72 %	м2 окраш-й пов-сти	81,3	431,49	1,27	35080	103	16085	13638	52615
					232,37	0,6	18892	49	–	3897	
	Итого по разделу 9						**941 360**				
	в том числе										
	- накладные расходы, тенге						166 806				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						69 730				
	Итого по смете 2-1-1						**5 060 744**				
	в том числе										
	- оборудование, тенге						180 706				

Локальная смета 7-1-2

Раздел 1 Площадка ТБО

12	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,464	2873,21	13,66	12826	61	8231	4185	18372
					1015,68	3,36	4534	15	–	1361	
13	2900-0000-0001 (пл)ПЛ "ТОО Zeta"	Металлический контейнер для ТКО (ТБО) КМП-0,1	шт.	2	61392,86		122786		122786	–	132609
					–		–		–	9823	
14	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 %	шт.	1	192613	233	192613	233	188849	3263	211546
					3531	55	3531	55	–	15670	
	Итого по разделу 1						**362 527**				
	в том числе										
	- накладные расходы, тенге						7 448				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						26 854				
	Итого по смете 7-1-2						**362 527**				
	Итого по сметам						**5 423 271**				
	в том числе оборудования:						**180 706**				

Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	62 910,78
Итого с временными зданиями и сооружениями	5 486 182
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	105 048
Итого с затратами в зимнее время	5 591 230
Непредвиденные работы и затраты (2%)	108 210
Итого с непредвиденными работами и затратами	5 699 441
С тендерной скидкой (.-10%)	5 129 497
Налог на добавленную стоимость (12%)	615 540
ВСЕГО по акту выполненных работ с НДС	**5 745 036**

Заказчик

ГККП "Дошкольная организация №27 "Айголек" государственного учреждения "Отдел образования города"

(наименование организации)

Заведующая Шаймерденова Гулнара Муратовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Тана-Пракс

(наименование организации)

Руководитель Бексултанов Жуматай Тансаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Курылысмаркетинг" Инженер-эксперт Кужани

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО Азиз- Проект" Директор: Тулегенов Д.М

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)