Заказчик: ГККП "Дошкольная организация №27 "Айголек" государственного учреждения "Отдел образования

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Тана-Пракс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здании ГККП "Дошкольная организация №27 №Айголек с Каргалинское ул. Геологическая ,16 в г.Актобе, Актюбинской области

Договор : Договор №17/20 от 06 мая 2020 года

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		номер №17/20	дата от 06.05.2020 г	Наименование	Код	Наименование				код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в составСМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: Капитальный ремонт здании ГККП "Дошкольное организация №27 "Айголек" с. Каргалинское, ул.Геологическая,16 в г.Актобе, Актюбинской области	38 038 601,660	3 970 663							476 479	4 447 141.66
Всего по объекту	38 038 602	3 970 663							476 479	4 447 141.66

Итого к оплате: 4 447 141,66 (четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч сто сорок одно) тенге,66 тиын, в том числе НДС-476 479 тенге

Заказчик

ГККП "Дошкольная организация№27 "Айголек" ГУ "Отдел образования города

(наименование организации)

Заведующая Шаймерденова Гулнара Муратовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Тана-Пракс

(наименование организации)

Руководитель Бексултанов Жуматай Тлисаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Курылысмаркетинг" инженер-эксперт Кужаниязов М.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО Азиз-Проект"" Директор: Тулетеков Д.М.

(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 2В

Заказчик: **ГККП "Дошкольная организация №27 "Айголек"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Тана-Пракс**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Дошкольная организаци №27 "Айголек" с. Каргалинское, ул. Геологическая,16**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания "Дошкольная организаци №27 "Айголек" с. Каргалинское, ул. Геологическая,16**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **Договор подряда № 78 от 04 мая 2020 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за август месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Раздел 3 Система отопление и вентиляция									
		3.2 Вентиляция									
33	1' 20-1701-0' 01	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 72 %	агрегат	1	9506	766	9506	766	595	6009	16756
					8145	201	8145	201	–	1241	
34	2900-0000-0001 (пл)Прайс лист	Кондиционер (климат контроль)	шт.	1	43900		43900		43900	–	47412
					–		–		–	3512	
		Итого по разделу 3					**64 168**				
		в том числе									

		- накладные расходы, тенге					6 009			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 753			
Раздел 4 Дверные проемы										
	4									
44	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10	1422		14220	14220	–	15358
					–		–	–	1138	
45	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	10	4209		42090	42090	–	45457
					–		–	–	3367	
		Итого по разделу 4					**60 815**			
		в том числе								
		- накладные расходы, тенге					0			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 505			
Раздел 5 Внутренняя отделка										
5.4 Полы										
49	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	244,7	3795,75	43,71	928821	10696	549969	266427	1290868
					1504,52	7,69	368156	1881	–	95620	
51	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	553	258,72	2,17	143073	1199	97347	32383	189492
					80,52	0,81	44527	449	–	14036	
		Итого по разделу 5					**1 480 360**			
		в том числе								
		- накладные расходы, тенге					298 810			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					109 656			

	Итого по смете 2-1-1					**1 605 343**				
	в том числе									
	- накладные расходы, тенге					304 819				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					118 914				

Локальная смета 7-1-1

Раздел 6 Прочие работы

6	1113-0301-0504	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз НР = 72 %	м2	464,436	99,43	2,31	46178	1073	25088	14496	65528
					43,1	0,25	20017	116	–	4854	
7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	464,436	73,18	1,64	33987	761	21879	8253	45619
					24,43	0,25	11347	116	–	3379	
	Итого по разделу 6					**111 147**				
	в том числе									
	- накладные расходы, тенге					22 749				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					8 233				
	Итого по смете 7-1-1					**111 147**				
	в том числе									
	- накладные расходы, тенге					22 749				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					8 233				

Локальная смета 7-1-3

1	1334-0107-0510	Устройство игровая детская . Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	6	58393,17	–	350359	–	169	252137	650696
					58365	–	350190	–	–	48200	
2	8601-0106-0307	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 91 %	шт.	6	271406	3875	1628436	23250	1545666	60344	1823882
					9920	1132	59520	6792	–	135102	

Итого по смете 7-1-3	**2 474 578**
в том числе	
- накладные расходы, тенге	312 481
- сметная прибыль (8 %), тенге	183 302
Итого по смете	**4 191 068**
Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	50 292,82
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 241 360,82
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	83 978,94
Итого с затратами в зимнее время	4 325 339,76
Непредвиденные работы и затраты (2%)	86 506,80
Итого с непредвиденными работами и затратами	4 411 846,89
С тендерной скидкой (-10%)	3 970 662
Налог на добавленную стоимость (12%)	476 479
ВСЕГО по акту выполненных работ с НДС	**4 447 141,66**

Заказчик

ГККП "Дошкольная организация №27 "Айголек" государственного учреждения "Отдел образования города"
(наименование организации)

Заведующая Шаймерденова Гулнара Муратовна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

ТОО "Тана-Пракс
(наименование организации)

Руководитель Бексултанов Жумагай Тансаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **Инженер -эксперт Кужаниязов М.**
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО Азиз- Проект" Директор: Тулегенов Д.М**
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)