Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2/3 от 04.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
от 28.07.2019 года за июль 2019 года
Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание: локальная смета 6-7-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	42576,44	110,32	104,99	4697220	4470041	0	890084	6034289
					5,34	23,7	227179	1009049		446984	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	57547,36	149,65	143,5	8611962	8258046	4604	1740647	11180818
					6,07	35,94	349312	2068252		828209	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1271,7	1033,68		1314531	0	0	946462	2441873
					1033,68		1314531	0		180879	

4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктро1=1.2;	м3 грунта	370	1240,42		458955	0	0	330448	852556
					1240,42		458955	0		63152	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1.650;	т	94953,144	119		11299424	0	11299424	0	12203378
							0	0		903954	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	9900	14,63	12,52	144837	123948	495	47900	208156
					2,06	4,66	20394	46134		15419	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	9900	149,65	143,5	1481535	1420650	792	299447	1923461
					6,07	35,94	60093	355806		142479	
8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1.650;	т	16335	119		1943865	0	1943865	0	2099374
							0	0		155509	
9	1101-0205-0501	Обсыпка труб вручную песчаным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	402	640,74		257577	0	0	185456	478476
					640,74		257577	0		35443	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	360	640,74		230666	0	0	166080	428486
					640,74		230666	0		31740	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	8125	13,22	13,22	107406	107406	0	28839	147145
						4,93	0	40054		10900	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8125	131,32	62,74	1066913	509733	0	567651	1765329
					68,58	28,46	557180	231224		130765	

Итого по разделу 1	**39 763 340**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 475 889
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 889 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 750 519
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 891
- перевозка грузов, тенге	13 243 289
Накладные расходы, тенге	5 203 014
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 945 433

Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод L=22996.9

22	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1749,65	73,82	3499	148	661	2728	6726
					1345,41	32,53	2691	65		498	
23	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100. типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	40086		80172	0	80172	0	86586
							0	0		6414	
29	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	18	465,11	29,16	8372	525	382	7390	17023
					414,72		7465	0		1261	
32	2302-0103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 69 шт)	шт.	18	1808		32544	0	32544	0	35148
							0	0		2604	
33	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	28	897,47	58,32	25129	1633	1723	21555	50419
					777,6		21773	0		3735	
34	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 244 шт)	шт.	56	3019		169064	0	169064	0	182589
							0	0		13525	
41	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	28	1485		41580	0	41580	0	44906
							0	0		3326	

43	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка - тройники и кресты с пожарной подставкой НР = 99 %	т фасонных частей	0,2487	325049,8	2584,16	80840	643	70701	9682	97763
					38184,82	1138,29	9497	283		7242	
60	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,3453	294624,16	92497,8	396358	124437	2581	299673	751713
					200208,03	24797,36	269340	33360		55682	
61	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	1358,753	1606		2182157	0	2182157	0	2356730
							0	0		174573	

Итого по разделу 2 **3 629 603**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 310 765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 127 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 33 708
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 581 565

Накладные расходы, тенге 341 028

Сметная прибыль (8 %), тенге 268 860

Раздел 3 Колодцы круглые

91	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,07	32162,58	8101,15	549015	138287	268109	192826	801188
					8354,98	3055,31	142620	52154		59347	
93	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	15069		90414	0	90414	0	97647
							0	0		7233	
94	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	3	23717		71151	0	71151	0	76843
							0	0		5692	
95	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	6	11947		71682	0	71682	0	77417

						0	0		5735	
96	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	12	15108	181296	0	181296	0	195800
						0	0		14504	
97	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	3	14943	44829	0	44829	0	48415
						0	0		3586	
98	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	21326	127956	0	127956	0	138192
						0	0		10236	
99	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	3	19788	59364	0	59364	0	64113
						0	0		4749	
100	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13918	83508	0	83508	0	90189
						0	0		6681	

Итого по разделу 3	**1 589 804**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	142 620
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	138 287
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 154
- материалы, изделия и конструкции, тенге	998 309
Накладные расходы, тенге	192 826
Сметная прибыль (8 %), тенге	117 763

Итого по смете	**44 982 747**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 929 274
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 155 496
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 836 381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 585 765
- перевозка грузов, тенге	13 243 289
Накладные расходы, тенге	5 736 868

	Сметная прибыль (8 %), тенге	3 332 055
	Итого по смете на подряд, тенге	**44 982 747**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	899 655
	Итого по главам 1-8	45 882 402
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 665 531
	Итого по главам 1-9	47 547 933
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**950 959**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**48 498 892**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	30 069 313
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	18 429 579
	- в текущих и прогнозных ценах	**51 587 302**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	31 572 779
	2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	20 014 523
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**46 428 571**
	генподрядных к=0,9	**41 785 714**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**5 571 429**
	Всего к оплате	**47 357 143**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ **Ж.К. Акмагамбетов**

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **А.Т.Сарсекеев**