Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки:Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка .9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31 "
Договор № 81 от 05.12.18г.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		81	05.12.18г	003-015-431 003-034-431.			
Доп.соглашение №1 от 25.08.18г., доп.соглашение №2 от 18.09.18г.							

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	14 439 775								1 547 119	14 439 775
в том числе за месяц	14 439 775	12 892 656	14 439 775	12 892 656						
										4 331 933
Удержание аванса 30%	4 331 933	4 331 933								
										10 107 843
Итого к оплате:										

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

И.о.руководителя Отдела строительства

Бейсеков Д.К.

Технический надзор
ТОО "Тех Сапа Алматы "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

Абдраимов Е.С.

Авторский надзор
ТОО "Гидро Энерго Сервис "

Эксперт авторского надзора

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г.
Наименование стройки:Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка .9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31 "
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №1 от 24.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 2-1-1)
Строительная часть ниже отм.0,000

раздел есть.

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Монолитная плита МП 1											
13	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,205	186614		2650852		2650852		2862920
14	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	30,227	186614		5640781		5640781		6092043
16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,948	195387		771388		771388		833099
									–	61711	
Раздел 3 Фундаменты											
3.1 ФБС											
21	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	106,62	20291		2163426		2163426		2336500

22 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	24,407	18191		443988	443988	479507
							–	35519

Итого	**12 604 069**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 670 435
Сметная прибыль (8 %), тенге	933 634
Всего	**12 604 069**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	113 437
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	237 817
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**259 106**
Итого	**13 214 429**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**13 571 219**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	12892656
НДС (12 %)	1 547 119
Итого	**14 439 775**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по

_____Калиев К.Б.

Главный специалист

_____Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Тех Сапа Алматы "

С объемами выполненных работ согласен.

Инженер - эксперт по техническому надзору

_____Абдраимов Е.С.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис "

Эксперт авторского надзора

_____Киякбаев О.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки:Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка .9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31 "
Договор № 81 от 05.12.18г.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		81	05.12.18г	003-015-431 003-034-431.			
Доп.соглашение №1 от 25.08.18г., доп.соглашение №2 от 18.09.18г.							

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	29 410 948								1 547 119	14 914 238
в том числе за месяц	14 971 172	13 367 118	14 971 172	13 367 118						
										4 474 271
Удержание аванса 30%	4 474 271	4 474 271								
										10 439 967
Итого к оплате:										

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

И.о.руководителя Отдела строительства

Усаханов Д.С.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А

Авторский надзор
ТОО "Гидро Энерго Сервис "

Эксперт авторского надзора

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г.

Наименование стройки:Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка .9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31 "

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №2 от 19.08.2019г.
приемки выполненных работ за август 2019г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительная часть ниже отм.0.000

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1737	202,72	195,92	352126	340311	123	68085	453828
					6,73	47,71	11692	82871	–	33617	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	68	1033,68	–	70290	–	–	50609	130571
					1033,68	–	70290	–	–	9672	
3	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	68	202,72	195,91	13785	13322	5	2665	17766
					6,74	47,71	458	3244	–	1316	
4	4102-0103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	3039,75	456		1386126		–		1497016

								–	110890	

Раздел 2 Монолитная плита МП 1

10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	96	5013,58	1452,19	481304	139410	274003	116913	646074
					707,2	602,31	67891	57822	–	47857	
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	96	21058,17	1042,88	2021584	100116	1823102	106682	2298527
					1024,65	196,53	98366	18867	–	170261	
12	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	290	23607,44	1595,71	6846157	462755	5912578	511982	7946790
					1623,53	316,53	470824	91794	–	588651	
15	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	2,37	16391,56	1220,25	38848	2892	690	32760	77337
					14880,17	309,7	35266	734	–	5729	

Итого	**13 067 909**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	754 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 058 806
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	255 332
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 010 501
- перевозка грузов, тенге	1 386 126
Накладные расходы, тенге	889 696
Сметная прибыль (8 %), тенге	967 993
Всего	**13 067 909**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	117 611
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	246 569
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**268 642**
Итого	**13 700 731**

Итого в текущих и прогнозных ценах	**14 070 651**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	13367118
НДС (12 %)	1 604 054
Итого	**14 971 172**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя Отдела строительства

_____ Усаханов Д.С.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ18VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ **Киякбаев О.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки:Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка .9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31 "
Договор № 81 от 05.12.18г.

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за август-2 **2019 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		81	05.12.18г	003-015-431 003-034-431.			
Доп.соглашение №1 от 25.08.18г., доп.соглашение №2 от 18.09.18г.							

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	37 726 500									
в том числе за месяц	8 315 552	7 424 600	8 315 552	7 424 600					890 952	8 315 552
Удержание аванса 30%	2 494 666	2 494 666								2 494 666
Итого к оплате:										**5 820 886**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

И.о.руководителя Отдела строительства

_____ Усаханов Д.С.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "Гидро Энерго Сервис "

Эксперт авторского надзора

_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г.
Наименование стройки:Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка .9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31 "
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №3 от 27.08.2019г.
приемки выполненных работ за август-2 2019г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительная часть ниже отм.0,000

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Монолитная плита МП 1											
12	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	263	23607,43	1595,71	6208753	419671	5362094	464315	7206913
					1623,53	316,53	426988	83248	–	533845	
15	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,578	16392,27	1221,17	25867	1927	459	21813	51494
					14880,23	309,89	23481	489	–	3814	
		Итого					**7 258 407**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					450 469				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					421 598				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					83 737				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 362 553				

Накладные расходы, тенге	486 128
Сметная прибыль (8 %), тенге	537 659
Всего	**7 258 407**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	65 326
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	136 954
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**149 214**
Итого	**7 609 901**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**7 815 368**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	7424600
НДС (12 %)	890 952
Итого	**8 315 552**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя Отдела строительства

Усаханов Д.С.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

аказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
одрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
аименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
оговор № 81 от 05.12.18г.

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2019 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		81	05.12.18г	003-015-431 003-034-431.			
Доп.соглашение №1 от 25.08.18г., доп.соглашение №2 от 18.09.18г.							

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	57 686 496									
в том числе за месяц	19 959 996	17 821 425	19 959 996	17 821 425					2 138 571	19 959 996
Удержание аванса 30%	5 987 999	5 987 999								5 987 999
Итого к оплате:										**13 971 997**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Руководитель Отдела строительства

_____ Садыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "Гидро Энерго Сервис "

Эксперт авторского надзора

_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №4 от 20.09.2019г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительная часть ниже отм.0,000

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Фундаменты											
3.1 ФБС											
17	1107-0501-0101										
		Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	92	1444,66	741,86	132909	68251	23362	76512	226175
					448,87	255,92	41296	23545	–	16754	
18	1107-0501-0102										
		Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	350	2046,89	1041	716413	364349	131591	409020	1215468
					629,92	360,44	220473	126154	–	90035	
19	1107-0501-0103										
		Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	117	3089,81	1646,86	361508	192683	61498	206191	613115
					917,32	576,16	107327	67411	–	45416	

20 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	95	4369,59 1155,22	2463,01 885,76	415111 109746	233986 84147	71379 –	228794 51512	695417
21 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	-26,65	20291		-540755		-540755		-584015
22 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	24,547	18191		446534		446534		482257
23 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	140,549	16774		2357569		2357569		2546175
24 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,7688	12412,85 11147,24	1233,09 486,47	9543 8570	948 374	25 –	8139 1415	19097
25 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7688	224262		172413		172413		186206
26 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок НР = 91 %	м3	4,4	22226,82 2608,41	1272,5 247,05	97798 11477	5599 1087	80722 –	11433 8738	117969
27 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	25,6	31612,3 8076,76	4446,56 787,73	809275 206765	113832 20166	488678 –	206507 81263	1097045
28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	195387		25400		25400		27432

29 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08	192867		208296		208296		224960
								–	16664	
3.2 Гидроизоляция и утепление стен подвала										
30 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 НР = 93 %	м2 поверхности	214,14	1100,94	9,84	235756	2108	159454	69864	330070
				346,47	4,34	74194	929	–	24450	
31 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	214,14	1512,47	40,93	323880	8764	276077	37818	390634
				182,31	7,59	39039	1625	–	28936	
32 2110-0402-9901	Гидроизол	м2	471,108	283		133324		133324		143990
33 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	459,87	818,88	18,47	376578	8495	263961	97761	512286
				226,42	2,17	104122	997	–	37947	
34 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме-(с наружной стороны стены подвала, АС6 прим.п.4) НР = 76 %	м3 изоляции	21,12	31619,79	1146,21	667810	24208	219558	328189	1075679
				20077,84	368,56	424044	7784	–	79680	
35 2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	20,6976	39593		819480		819480		885038

Раздел 4 Перегородки

49	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	47,3484	3513,59	235,74	166363	11162	103238	50287	233982
					1097,46	44,54	51963	2109	–	17332	
50	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	93	417,55	240,75	38832	22390	3463	20429	64002
					139,56	46,6	12979	4334	–	4741	
51	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,719	55544		95480		95480		103118
52	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка 100*8 НР = 69 %	т конструкций	0,05145	26103,01	9329,45	1343	480	179	558	2053
					13294,46	2410,11	684	124	–	152	
53	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05145	227869		11724		11724		12662
54	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (над отверстиями) НР = 93 %	т металлических изделий	0,015	56266,67	2066,67	844	31	–	764	1737
					54200	600	813	9	–	129	
55	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	195387		2931		2931		3165
									–	234	

Раздел 5 Перекрытие подвала

5.1 Перекрытие										
56 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	3982	927,75	31856	7422	10069	18607	54500
				1795,63	175,5	14365	1404	–	4037	
57 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	88	6026,15	1235,92	530301	108761	171543	319784	918092
				2840,88	238,7	249997	21006	–	68007	
58 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	659,79	4906		3236930		3236930		3495884
59 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,084	422761,9	10857,14	35512	912	17921	19796	59733
				198559,52	1154,76	16679	97	–	4425	
5.2 Узел "А"										
60 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	2,4	37559,17	1735,83	90142	4166	68083	17030	115746
				7455,42	342,08	17893	821	–	8574	
61 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	195387		3517		3517		3798
62 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167	192867		32209		32209		34786
								–	2577	
5.3 Узел ТД 58										

63 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС5 НР = 91 %	т	0,011	336090,91 197181,82	1181,82 545,45	3697 2169	13 6	1515 –	1979 454	6130
64 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,004	205250 11250	1250 500	821 45	5 2	771 –	43 69	933
Раздел 6 Входы в тех.подполье - 2 шт										
65 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	19,8	7627,83 3441,01	2523,84 476,97	151031 68132	49972 9444	32927 –	72146 17854	241031
66 2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	1247	257		320479		320479		346117
67 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	5,34	934,46 346,44	9,93 4,31	4990 1850	53 23	3087 –	1742 539	7271
68 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,16	818,85 226,4	18,48 2,17	22240 6149	502 59	15589 –	5773 2241	30254
69 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1	5015 707	1453 603	5015 707	1453 603	2855 –	1218 499	6732
70 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	435333,33	97000	1306	291	52	1053	2548

				321000	33666,67	963	101	–	189	
71	2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1923		5792		5792	6255
72	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4,5	23224,89	1595,78	104512	7181	90025	7944	121452
					1623,56	316,44	7306	1424	–	8996	
73	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,052	206564		10741		10741		11600
74	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,94	639,73	25,08	3800	149	1983	1632	5867
					280,81	11,45	1668	68	–	435	
75	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	17,82	90,97	4,26	1621	76	1483	90	1848
					3,48	1,91	62	34	–	137	
76	1106-1401-0104	Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	5,94	332,15	0,67	1973	4	108	1695	3961
					313,3	0,34	1861	2	–	293	

Итого	**16 100 255**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 803 338
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 238 246
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	375 889
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 643 260
Накладные расходы, тенге	2 222 798
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 192 613

Всего	16 100 255
Временные здания и сооружения (0,9 %)	144 902
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	303 784
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	330 979
Итого	16 879 920
Итого в текущих и прогнозных ценах	17 335 678
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	16468894
НДС (12 %)	1 976 267
Итого	18 445 161

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №5 от 20.09.2019г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-2)
Строительная часть выше отм. 0,000

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 9 Разные работы

9.2 Пандус

174	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	32,4	207,96	27,72	6738	898	3907	2108	9554
					59,66	9,57	1933	310	–	708	
175	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4,4	22510,91	1595,45	99048	7020	84884	7769	115362
					1623,64	316,59	7144	1393	–	8545	
176	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=585,000;	т	0,1287	224262		28863		28863		31172

177 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,408	525906,86	5977,94	214570	2439	191783	24549	258249
				49872,55	1117,65	20348	456	–	19130	
178 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,703	62351,35	23372,69	43833	16431	6069	18031	66813
				30345,66	6826,46	21333	4799	–	4949	
179 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,703	513036		360664		360664		389517
180 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	35,15	68,51	1,56	2408	55	1607	520	3162
				21,22	0,23	746	8	–	234	
181 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм лист АР 18 п.2. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	32,4	639,97	25,19	20735	816	10818	8906	32012
				280,9	11,51	9101	373	–	2371	
182 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	64,8	90,97	4,29	5895	278	5392	327	6720
				3,47	1,9	225	123	–	498	
183 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	32,4	121,7	3,3	3943	107	376	3283	7804
				106,79	1,02	3460	33	–	578	
						920 365				
	Итого									
	в том числе					64 290				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					28 044				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге									

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 495
- материалы, изделия и конструкции, тенге	694 363
Накладные расходы, тенге	65 493
Сметная прибыль (8 %), тенге	68 175
Всего	**920 365**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 283
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	17 366
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 920**
Итого	**964 934**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**990 987**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**941438**
НДС (12 %)	112 973
Итого	**1 054 411**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №6 от 20.09.2019г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-15)
Устройство подкрановых путей

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0801-0106	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 7500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР = 84 %	звено длиной 12,5 м	2	160585	32289,5	321170	64579	222804	47386	398040
					16893,5	11312,5	33787	22625	–	29484	
2	1146-0801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров НР = 84 %	путь	1	2039	394	2039	394	–	1527	3851
					1645	173	1645	173	–	285	

Итого **401 891**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 35 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 64 973

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге	222 804
Накладные расходы, тенге	48 913
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 769
Всего	**401 891**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 617
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	7 583
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 262**
Итого	**421 353**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**432 730**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	411093
НДС (12 %)	49 331
Итого	**460 424**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ