Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Договор № 81 от 05.12.18г.

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		81	05.12.18г	003-015-431 003-034-431.			
Доп.соглашение №1 от 25.08.18г., доп.соглашение №2 от 18.09.18г.							

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	108 391 058									
в том числе за месяц	50 704 562	45 271 931	50 704 562	45 271 931					5 432 631	50 704 562
Удержание аванса 30%	32 500 237	15 211 368								15 211 368
Итого к оплате:										35 493 193

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Руководитель Отдела строительства

_____ Салыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "Гидро Энерго Сервис"

Эксперт авторского надзора

_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №14 от 18.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительная часть ниже отм.0,000

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
5	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	524,89	202,72	195,92	106406	102836	37	20575	137139
					6,73	47,71	3533	25043	–	10158	
6	4102-0103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	918,56	456		418863		–		452372
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	52,489	640,74	–	33632	–	–	24215	62475

				640,74	–	33632	–	–	4628	
8 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	674,9	26,23	26,23	17703	17703	–	4352	23819
				–	8,96	–	6044	–	1764	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	674,9	131,32	62,74	88626	42341	–	47152	146640
				68,58	28,45	46285	19204	–	10862	

Итого	**822 445**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83 450
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	162 880
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 291
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37
- перевозка грузов, тенге	418 863
Накладные расходы, тенге	96 294
Сметная прибыль (8 %), тенге	60 921
Всего	**822 445**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 402
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	15 518
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 907**
Итого	**862 272**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**885 553**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	841276

НДС (12 %)	100 953
Итого	942 229

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 81 от 05.12.18г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №7 от 18.10.2019г.

приемки выполненных работ за октябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-2)

Строительная часть выше отм. 0,000

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Стены											
1.1 Стены наружные											
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи (380 мм) НР = 93 %	м3 кладки	130,6	33925,04	2007,6	4430610	262193	3274306	877605	5732872
					6846,18	379,4	894111	49550	–	424657	
5	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	15,6	56375		879450		879450		949806
7	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, сетка М1, М3 НР = 93 %	т металлических изделий	4,48	56282,59	2082,14	252146	9328	–	228259	518837
					54200,45	585,27	242818	2622	–	38432	

8	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,48	206564		925407		925407		999440
9	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (закладная петля ЗП1) НР = 93 %	т металлических изделий	0,84	56282,14	2082,14	47277	1749	–	42798	97281
					54200	584,52	45528	491	–	7206	
10	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,84	197664		166038		166038		179321
11	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	19,5	754	2,21	14703	43	4578	11919	28752
					517,03	0,97	10082	19	–	2130	
12	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	28,56	30869,01	2294,4	881619	65528	704322	115462	1076847
					3913,48	433,61	111769	12384	–	79766	
	1.2 Внутренние стены										
15	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи , толщ.380 мм НР = 93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	106,46	30731,07	2294,4	3271630	244262	2625422	416740	3983440
					3775,56	433,6	401946	46161	–	295070	
	1.3 Перемычки										
19	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	98	417,56	240,76	40921	23594	3650	21529	67446
					139,56	46,61	13677	4568	–	4996	
20	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	78	2037,27	1238,97	158907	96640	2468	92113	271102

				766,65	234,14	59799	18263	–	20082	
21	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	16,4	55544		910922		910922	983796
22	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовной стали 125х8 мм, 108х8мм НР = 69 %	т конструкций	2,7	26108,89	9319,26	70494	25162	9432	29268	107743
					13296,3	2413,7	35900	6517	–	7981	
23	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,7	227869		615246		615246		664466
24	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 50х120 мм) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,74	90077,03	936,49	66657	693	51379	13387	86448
					19709,46	390,54	14585	289	–	6404	

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

37	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщ.220 мм НР = 93 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	140,3	4345,84	252,07	609721	35365	258771	299888	982378
					2249,36	49	315585	6875	–	72769	
38	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщ.120 НР = 93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40,8	3026,72	235,76	123490	9619	69094	43333	180169
					1097,48	44,56	44777	1818	–	13346	

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

42 1107-0504-0105										
	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	19	3981,95	927,63	75657	17625	23914	44197	129442
				1795,68	175,63	34118	3337	–	9588	
43 1107-0504-0106										
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	80	6026,14	1235,91	482091	98873	155948	290712	834627
				2840,88	238,7	227270	19096	–	61824	
44 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	655	4906		3213430		3213430		3470504
46 2104-0302-0241										
	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=24,000;	м3	2,7	64063		172970		172970		186808
47 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС1 для плит ИП1) НР = 118 % К=16,000;	т стальных элементов	0,1104	525905,8	5978,26	58060	660	51894	6642	69878
				49873,19	1114,13	5506	123	–	5176	
48 1107-0107-0101										
	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,08	413987,5	10862,5	33119	869	16365	18854	56131
				198562,5	1162,5	15885	93	–	4158	
49 1113-0301-1406										
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	16,32	68,5	1,59	1118	26	746	242	1469
				21,2	0,25	346	4	–	109	

50	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм (лист 11.2 п.4). Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,36	36708,33	2727,78	13215	982	8370	3674	18240
					10730,56	483,33	3863	174	–	1351	
51	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,012	211223		2535		2535		2738
52	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка швеллера №24 лист 11.2, п.4 НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,2	525910	5980	105182	1196	94011	12034	126593
					49875	1115	9975	223	–	9377	
53	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	10,24	68,46	1,56	701	16	468	151	920
					21,19	0,2	217	2	–	68	
		Раздел 5 Ограждение лоджий									
		5.0 Подраздел без наименования									
110	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84,2	4903,76	238,46	412897	20078	283611	105145	559485
					1297,01	45,74	109208	3851	–	41443	
		Раздел 6 Лестницы									
118	1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	5255,5	2684,5	21022	10738	501	13939	37758
					2445,75	507,5	9783	2030	–	2797	

119	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	12	9773		117276		117276		126658
120	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	8776,5	4493,25	35106	17973	1240	22733	62466
					3973,25	843	15893	3372	–	4627	
121	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	19	11726		222794		222794		240618
									–	17824	
	Раздел 7 Шахта лифта 2 шт										
130	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	12,26	25855,46	2294,37	316988	28129	240880	49564	395876
					3913,46	433,61	47979	5316	–	29324	
	Раздел 9 Разные работы										
	9.1 Вход, крыльцо										
147	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней(крыльцо и пандус). Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	31,8	7627,89	2523,84	242567	80258	52885	115870	387112
					3441,01	476,95	109424	15167	–	28675	
148	2103-0302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	2003	257		514771		514771		555953
149	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,3	5013,4	1452,08	26571	7696	15127	6455	35668
					707,17	602,45	3748	3193	–	2642	
150	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	10,4	22511,06	1595,67	234115	16595	200635	18361	272674

				1623,56	316,54	16885	3292	–	20198	
151	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=0,220;	т	0,231	224262		51805		51805	55949
155	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	417,58	240,75	5011	2889	447	2636	8259
					139,58	46,58	1675	559	–	612	
156	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,24	55544		13331		13331		14397
157	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	6540,33	1204,83	39242	7229	15639	21057	65123
					2729	245,17	16374	1471	–	4824	
158	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=6,000;	м2	42,72	4906		209584		209584		226351
159	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкер А1 НР = 118 % К=8,000;	т стальных элементов	0,00704	525852,27	5965,91	3702	42	3309	424	4456
					49857,95	1136,36	351	8	–	330	

Итого	**24 856 297**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 819 077
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 086 050
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	210 868
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 184 971
Накладные расходы, тенге	2 924 991
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 841 208
Всего	**24 856 297**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	223 707
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	468 996
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**510 980**
Итого	**26 059 980**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**26 763 599**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	25425419
НДС (12 %)	3 051 050
Итого	**28 476 469**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

_____ **Киякбаев О.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №15 от 18.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-3)
Архитектурная часть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4 Наружная отделка											
4.1 Цоколь											
101	1115-0106-0501	Цоколь. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	155	6825,77	65,12	1057995	10093	324920	580806	1769905
					4664,4	19,52	722982	3025	–	131104	

Итого **1 769 905**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 722 982
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 093
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 025
- материалы, изделия и конструкции, тенге 324 920

Накладные расходы, тенге	580 806
Сметная прибыль (8 %), тенге	131 104
Всего	**1 769 905**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	15 929
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	33 395
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 385**
Итого	**1 855 614**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 905 716**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	1810430
НДС (12 %)	217 252
Итого	**2 027 682**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
Лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №8 от 18.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод											
1.1 Ниже 0,00											
1	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	29881	1039	29881	1039	15794	13039	46354
					13048	257	13048	257	–	3434	
4	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	23163	343	23163	343	21396	1485	26620
					1424	91	1424	91	–	1972	

6	2304-0102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	59827	179481	179481	193839
7	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1673	10038	10038	10841
12	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	519	208	208	225
13	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1939	1939	1939	2094
14	2301-0103-0215	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	3478	13912	13912	15025
55	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	542	27100	27100	29268
		Раздел 2 Система Т3, Т4						
		2.1 Ниже 0,00						
132	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	67	542	36314	36314	39219
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация						
		3.1 Ниже 0,00						

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №9 от 18.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-6)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
9	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	41	1969,98	17,05	80769	699	66474	13562	101877
					331,61	5,93	13596	243	–	7546	
11	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	54	2385,69	31,19	128827	1684	104714	22588	163528
					415,35	11,48	22429	620	–	12113	
Раздел 2 Вводной тепловой узел											

41 1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	62576	373	125152	746	116795	7566	143335
				3805,5	54,5	7611	109	–	10617	
42 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3452,5	259,25	13810	1037	2104	10650	26417
				2667,25	49,5	10669	198	–	1957	
43 2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	43162		86324		86324		93230
44 2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14488		28976		28976		31294
52 1312-0901-0102	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования (гильза для термометра) НР = 61 %	шт.	15	1544,13	338,4	23162	5076	1826	11416	37344
				1084	163,6	16260	2454	–	2766	
53 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	2878,57	65,43	10075	229	6958	2901	14014
				825,14	20,57	2888	72	–	1038	
56 1116-0401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	8	2091,5	150,5	16732	1204	1982	13362	32502

				1693,25	11,13	13546	89	–	2408	
57 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1673		26768		26768		28909
58 1113-0301-1416	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88 (КО-174) за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	2	257,5	1,5	515	3	485	19	577
				13,5	–	27	–	–	43	
59 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01134	227869		2584		2584		2791
								–	207	

Итого	**675 818**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 026
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 678
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 785
- материалы, изделия и конструкции, тенге	445 990
Накладные расходы, тенге	82 064
Сметная прибыль (8 %), тенге	50 060
Всего	**675 818**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	6 082
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	12 752
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 893**
Итого	**708 545**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**727 676**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №10 от 18.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-10)
Автоматизированный тепловой узел

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2900-0000-0000(пл)ТОО "РЕМСТРОЙХОЛДИНГ"	Монтаж оборудования АИТП	шт	2	348214		696428		696428		752142
2	5800-0000-0000(пл)(об)ТОО "РЕМСТРОЙХОЛДИНГ"	Стоимость АИТП	комплект	2	1706196		3412392		–		3412392
3	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7,4	68,65	1,62	508	12	339	110	667
					21,22	0,27	157	2	–	49	

Итого
в том числе

4 165 201

- зарплата рабочих-строителей, тенге	157
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2
- материалы, изделия и конструкции, тенге	696 767
- оборудование, тенге	3 412 392
Накладные расходы, тенге	110
Сметная прибыль (8 %), тенге	55 763
Всего	**4 165 201**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	6 775
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	14 204
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 476**
Итого	**4 201 656**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 315 101**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	4099346
НДС (12 %)	491 921
Итого	**4 591 267**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №11 от 18.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-13)

Лифт пассажирский грузоподъемность 630 кг на 9 остановок -2 шт

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5110-0101-1501(об)	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	2	5627550		11255100		–		11255100
									11255100	–	

Итого **11 255 100**

в том числе

- оборудование, тенге 11 255 100

Всего **11 255 100**

Итого **11 255 100**

Итого в текущих и прогнозных ценах **11 558 988**

Итого с понижающим коэффициентом 0,95	10981038
НДС (12 %)	1 317 725
Итого	**12 298 763**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №12 от 18.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 01 к (2-1-4))
Водопровод иканализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Включить...Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод ниже отм.0.000											
2	2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	601		1202		1202		1298
11	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	4924,67	43,78	88644	788	77726	10207	106759
					562,78	15,83	10130	285	–	7908	

12 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	4388,25	43,75	70212	700	60508	9073	85628
				562,75	15,88	9004	254	–	6343	
13 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	3387	32,94	54192	527	46155	7548	66679
				469,38	12	7510	192	–	4939	
14 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	2978,13	18,75	47650	300	41505	5833	57762
				365,31	6,69	5845	107	–	4279	
15 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	2461,75	18,88	19694	151	16621	2916	24419
				365,25	6,75	2922	54	–	1809	
16 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	2170,38	18,88	17363	151	14290	2916	21901
				365,25	6,75	2922	54	–	1622	
Раздел 4 Раздел 2. Система Т3,Т4										
33 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	3387,05	32,95	135482	1318	115389	18871	166701

				469,38	12,03	18775	481	–	12348	
34	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	2978,13	18,75	47650	300	41505	5833	57762
					365,31	6,69	5845	107	–	4279	
35	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	2461,63	18,83	59079	452	49860	8749	73254
					365,29	6,71	8767	161	–	5426	
36	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	2170,11	18,79	60763	526	50008	10209	76650
					365,32	6,71	10229	188	–	5678	

Итого	**738 813**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 949
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 213
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 883
- материалы, изделия и конструкции, тенге	514 769
Накладные расходы, тенге	82 155
Сметная прибыль (8 %), тенге	54 727
Всего	**738 813**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	6 649
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	13 940
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 188**

Итого	774 590
Итого в текущих и прогнозных ценах	795 504
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	755729
НДС (12 %)	90 687
Итого	846 416

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
Киякбаев О.М.

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСУ Курылыс"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №13 от 18.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 01 к (2-1-6))
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Включить											
18	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	72	542		39024		39024		42146
	2.2 Распределительная гребенка										
22	1312-1101-0507								–	3122	
		Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	6436,5	1675,5	25746	6702	139	12806	41636
					4726,25	522	18905	2088	–	3084	

23 2304-0902-1813	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9755		39020		39020		42142
24 1312-1101-0503	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	4258,75	90,75	17035	363	629	9786	28967
				4010,75	–	16043	–	–	2146	
25 2304-0902-1809	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4737		18948		18948		20464
								–	1516	

Итого	**175 355**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 948
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 065
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 088
- материалы, изделия и конструкции, тенге	97 760
Накладные расходы, тенге	22 592
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 990
Всего	**175 355**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 578
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3 309
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 605**
Итого	**183 847**

Итого в текущих и прогнозных ценах	188 811
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	179370
НДС (12 %)	21 524
Итого	200 894

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "EG COMPANI-ПВ"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ **Киякбаев О.М.**

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

ТОО "ГСУ Курылыс"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Договор № 81 от 05.12.18г.

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		81	05.12.18г	003-015-431 003-034-431.			
Доп.соглашение №1 от 13.12.18г., доп.соглашение.№2 от 28.01.19г., доп.соглашение.№3 от 09.10.19г.							

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	194 980 511									
в том числе за месяц	86 552 191	77 278 743	86 552 191	77 278 743					9 273 449	86 552 191
Удержание аванса 30%	59 204 552	25 965 657								25 965 657
Итого к оплате:										**60 586 534**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "Гидро Энерго Сервис"

Эксперт авторского надзора

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №16 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительная часть ниже отм.0,000

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Фундаменты											
3.4 Лифтовая шахта											
43	1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем лист 9 АС1 НР = 94 %	м2 площади уплотнения	9	208,11	27,78	1873	250	1086	586	2656
					59,67	9,56	537	86	–	197	
44	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3	22511,33	1595,67	67534	4787	57876	5297	78657
					1623,67	316,67	4871	950	–	5826	
45	1106-0301-0601										
		Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,312	16480,77	878,21	5142	274	91	4422	10329
					15310,9	262,82	4777	82	–	765	

46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,302	192867		58246		58246	62906
47	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	186614		1866		1866	2015
48	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,026	361807,69	1153,85	9407	30	4250	4676	15210
					197192,31	461,54	5127	12	–	1127	
	Раздел 7 Световой приямок 4 шт.										
79	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2	23218	1042,5	46436	2085	42302	2222	52551
					1024,5	196,5	2049	393	–	3893	
80	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,07584	223615,51	1226,27	16959	93	16021	803	19183
					11141,88	487,87	845	37	–	1421	
81	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	3,496	33262,01	2064,93	116284	7219	91134	17944	144966
					5129	390,16	17931	1364	–	10738	
82	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка РМ 1 НР = 93 %	т металлических изделий	0,08424	501543,21	8380,82	42250	706	38120	3395	49297
					40645,77	2694,68	3424	227	–	3652	
83	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,4	5012,5	1450	2005	580	1142	486	2690
					707,5	600	283	240	–	199	

84 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	1396562,5	75312,5	4469	241	3262	1039	5949
				301875	25937,5	966	83	–	441	
85 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,8	818,86	18,48	12938	292	9069	3358	17600
				226,39	2,15	3577	34	–	1304	
86 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,2	640	25,19	3328	131	1736	1430	5139
				280,96	11,54	1461	60	–	381	
87 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	5,2	121,54	3,27	632	17	60	526	1251
				106,73	0,96	555	5	–	93	
88 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,144	929,27	47,68	11285	579	3860	5858	18514
				563,74	39,28	6846	477	–	1371	
Раздел 8 Отмостка										
89 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	122,08	207,96	27,73	25388	3385	14720	7941	35995
				59,66	9,54	7283	1165	–	2666	
90 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	18,312	21058,21	1042,92	385618	19098	347757	20349	438444
				1024,63	196,54	18763	3599	–	32477	
	Итого					**963 352**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 295
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 814
- материалы, изделия и конструкции, тенге	692 598
Накладные расходы, тенге	80 332
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 360
Всего	**963 352**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 670
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	18 177
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 804**
Итого	**1 010 003**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 037 273**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	985 409
НДС (12 %)	118 249
Итого	**1 103 658**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

_____ **Киякбаев О.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №17 от 20.11.2019г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-2)

Строительная часть выше отм. 0,000

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
	1.1 Стены наружные										
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи (380 мм) НР = 93 %	м3 кладки	261,97116	33909,42	2007,6	8883290	525933	6567945	1760391	11499593
					6846,18	379,4	1793502	99392	–	851822	
2	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-7 этажи (380 мм) НР = 93 %	м3 кладки	65	28407,02	2007,6	1846456	130494	1270961	436786	2465902
					6846,18	379,4	445002	24661	–	182659	
5	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	35,3	56375		1990038		1990038		2149241

6 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, парапет НР = 93 %	м3 кладки	27	26034,93	2294,41	702943	61949	535330	109155	877066
				3913,48	433,59	105664	11707	–	64968	
7 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, сетка М1, М3 НР = 93 %	т металличес ких изделий	9,645	56282,62	2082,12	542845	20082	–	491420	1117006
				54200,41	585,38	522763	5646	–	82741	
8 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,645	206564		1992310		1992310		2151695
9 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (закладная петля 3П1) НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,49	56282,63	2082,11	27578	1020	–	24966	56748
				54200,53	585,71	26558	287	–	4204	
10 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,49	197664		96855		96855		104603
11 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	14,64	754,03	2,19	11039	32	3438	8948	21586
				517,01	0,96	7569	14	–	1599	
12 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	57,13	30868,98	2294,4	1763545	131079	1408889	230965	2154071
				3913,48	433,61	223577	24772	–	159561	

1.2 Внутренние стены

15 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1-3 этажи , толщ.380 мм НР = 93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	212,968	30731,07	2294,4	6544734	488634	5252027	833667	7968673
				3775,56	433,6	804073	92343	–	590272	
16 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-7 этажи, толщ.380мм НР = 93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	53,23	25228,65	2294,4	1342921	122131	1019817	208370	1675394
				3775,56	433,61	200973	23081	–	124103	
18 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние) НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	17,7	20142,43	2523,84	356521	44672	250943	64494	454696
				3441,02	476,95	60906	8442	–	33681	
1.3 Перемычки										
19 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	74	417,57	240,76	30900	17816	2756	16257	50930
				139,57	46,61	10328	3449	–	3773	
20 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	45	2037,29	1238,98	91678	55754	1424	53142	156406
				766,67	234,13	34500	10536	–	11586	
21 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,24	55544		402139		402139		434310
22 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовной стали 125х8 мм, 108х8мм НР = 69 %	т конструкций	1,4	26108,57	9319,29	36552	13047	4890	15176	55866
				13296,43	2413,57	18615	3379	–	4138	

23 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,4	227869		319017		319017		344538
24 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 50х120 мм) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,49	90076,03	936,69	44135	458	34019	8864	57239
				19709,96	390,15	9658	191	–	4240	
1.4 Балки - пояса										
25 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	11,3	27419,29	5885,49	309838	66506	92816	147731	494175
				13320	1046,55	150516	11826	–	36606	
26 2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	11,4695	27804		318898		318898		344410
27 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,39	16391,13	1220,26	6391	475	113	5391	12725
				14880,04	309,98	5803	121	–	943	
28 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39	192867		75218		75218		81235
29 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,3	336078,33	1165,8	100823	350	41311	53963	167170
				197208,22	460	59162	138	–	12383	

30	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (полоса 8х50 мм, МС-13, уголок 100х8, лист 10) НР = 118 %	т стальных элементов	2,57	525905,84 49873,54	5977,43 1116,34	1351578 128175	15362 2869	1208041 –	154632 120497	1626707
	1.6 Рассечка и рихтовочный зазор										
34	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	15,062	33892,64 10626,01	1694,99 726,26	510491 160049	25530 10939	324912 –	129951 51235	691677
	Раздел 2 Перегородки										
37	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщ.220 мм НР = 93 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70,16	4345,84 2249,36	252,07 48,99	304904 157815	17685 3437	129404 –	149964 36389	491257
38	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщ.120 НР = 93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,19	3026,7 1097,47	235,76 44,58	61109 22158	4760 900	34191 –	21444 6604	89157
39	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщ.90 мм НР = 93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	402,3	2172,92 1124,68	126,03 24,5	874165 452459	50702 9856	371004 –	429953 104329	1408447
41	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5	206564		309846		309846 –	24788	334634
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие										

42 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	3981,89	927,61	151312	35249	47827	88394	258882
				1795,68	175,63	68236	6674	–	19176	
43 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	160	6026,14	1235,91	964183	197746	311896	581424	1669256
				2840,88	238,69	454541	38191	–	123649	
44 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1310	4906		6426860		6426860		6941009
45 2104-0302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=32,000;	м3	1,9008	64063		121771		121771		131513
								–	9742	
3.1 Узел А										
54 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	6,72	37559,38	1735,42	252399	11662	190636	47685	324091
				7455,51	342,26	50101	2300	–	24007	
55 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,4992	16480,37	879,41	8227	439	145	7074	16525
				15310,5	262,42	7643	131	–	1224	
56 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5	192867		96434		96434		104149

Раздел 5 Ограждение лоджий										
110	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	168,52	4903,76	238,46	826382	40185	567625	210441	1119769
					1297,01	45,75	218572	7709	–	82946	
111	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы-стремянки СГ-28 НР = 69 % К=32,000;	т конструкций	0,576	62352,43	23371,53	35914	13461	4974	14773	54742
					30344,91	6825,23	17479	3931	–	4055	
112	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=32,000;	т	0,576	521272		300253		300253		324273
									–	24020	
Раздел 6 Лестницы											
118	1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	5255,5	2684,5	63066	32214	1502	41820	113277
					2445,83	507,58	29350	6091	–	8391	
119	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	37,1	9773		362578		362578		391584
120	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	8776,33	4493,25	105316	53919	3719	68196	187393
					3973,17	842,92	47678	10115	–	13881	

121	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	57	11726		668382		668382		721853
		Раздел 7 Шахта лифта 2 шт							–	53471	
130	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	6,1	25855,41	2294,43	157718	13996	119850	24661	196969
					3913,44	433,61	23872	2645	–	14590	
131	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,15	525905,47	5977,6	78885	896	70508	9025	94943
					49872,82	1116,17	7481	167	–	7033	
		Раздел 9 Разные работы									
		9.1 Вход, крыльцо									
152	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (380 мм) НР = 93 % К=0,380; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	8,664	30553,9	2007,62	264719	17394	214315	33756	322353
					3810,02	379,39	33010	3287	–	23878	
153	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (250 мм) НР = 93 % К=0,250; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	5,1	30554,12	2007,65	155826	10239	126156	19870	189752
					3810	379,41	19431	1935	–	14056	
154	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,6	4499,47	235,73	92689	4856	65225	21879	123733
					1097,48	44,56	22608	918	–	9165	
160	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	2,86	13597,2	1622,38	38888	4640	28365	6382	48892
					2056,99	368,53	5883	1054	–	3622	

161 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	39,45	586,57	96,12	23140	3792	12072	7458	33046
				184,44	21,04	7276	830	–	2448	
162 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	591,75	18,23	1,42	10785	841	9540	548	12240
				0,68	0,32	404	192	–	907	
163 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	39,45	96,32	0,99	3800	39	2102	1542	5769
				42,05	0,43	1659	17	–	427	
164 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	39,45	329,2	13,16	12987	519	7866	4386	18763
				116,65	4,18	4602	165	–	1390	
165 2110-0403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	45,3675	636		28854		28854		31162

166 2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	45,3675	701		31803		31803		34347
167 1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	33,51	1559,24	49,75	52250	1667	42734	7354	64372
				234,23	4,33	7849	145	–	4768	
168 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	10,8	2598,15	13,24	28060	143	18396	8788	39796
				881,57	2,87	9521	31	–	2948	
171 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм лист АР18 п.1. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	20,8	639,9	25,14	13310	523	6945	5717	20549
				280,87	11,54	5842	240	–	1522	
172 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	41,6	90,96	4,28	3784	178	3462	210	4314
				3,46	1,9	144	79	–	320	
173 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	20,8	121,68	3,32	2531	69	241	2108	5010
				106,78	1,06	2221	22	–	371	

Итого	**53 141 483**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 445 228
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 239 138
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	434 855
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 951 588
Накладные расходы, тенге	6 569 122
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 960 282
Всего	**53 141 483**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	478 273
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 002 689
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 092 449**
Итого	**55 714 894**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**57 219 197**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	54 358 237
НДС (12 %)	6 522 988
Итого	**60 881 225**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №18 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-3)
Архитектурная часть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Заполнение проемов											
1.1 Двери											
9	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	21,84	1967,22	44,73	42964	977	3441	26858	75408
					1764,93	17,35	38546	379	–	5586	
10	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, Д-4 К=6,000;	м2	16,38	30903		506191		506191		546686
11	2109-0402-0102	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=2,000;	м2	5,46	39765		217117		217117		234486
14	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах, Д-6, Д-7, Д-8, Д-10 НР = 69 %	м2	12,96	2410,8	42,28	31244	548	6109	17111	52223

				1897,15	16,28	24587	211	–	3868	
15 2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, Д-6 К=2,000;	м2	3,24	38358		124280		124280		134222
16 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=6,000;	м2	9,72	26989		262333		262333		283320
1.2 Окна								–	20987	
22 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-1 НР = 90 % К=108,000;	м2 проемов	76,10436	2374,32	151,8	180696	11553	110546	57326	257064
				769,96	67	58597	5099	–	19042	
23 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 К=108,000; кстм=1,04;	м2	76,10436	21819,2		1660536		1660536		1793379
24 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых, ОК-2 НР = 90 % К=144,000;	м2 проемов	53,75952	3749,59	154,48	201576	8305	127215	62648	285362
				1228,73	66,09	66056	3553	–	21138	

25 2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 К=144,000; кстм=1,04;	м2	53,75952	25372,88		1364034		1364034		1473157
26 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	12	3749,67	154,5	44996	1854	28397	13984	63698
				1228,75	66,08	14745	793	–	4718	
27 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	12	22139,52		265674		265674		286928
28 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=144,000;	м2 проемов	109,584	3788,91	160,01	415204	17534	264612	126575	585121
				1214,21	69,18	133058	7581	–	43342	
29 2109-0203-0405	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 К=144,000; кстм=1,04;	м2	109,584	21464,56		2352172		2352172		2540346
								–	188174	
1.3 Откосы										

37 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,200;	м2 покрытия	25	2565,12	13,2	64128	330	41758	20344	91230
				881,6	2,92	22040	73	–	6758	
Раздел 2 Отделочные работы										
2.2 Стены										
43 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1582	1311,99	65,48	2075566	103584	742768	1046965	3372333
				777	50,25	1229214	79492	–	249802	
44 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	791	792,19	6,45	626619	5105	180160	354318	1059412
				557,97	1,95	441354	1544	–	78475	
46 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	318	1072,92	61,35	341187	19510	115804	176974	559614
				647,4	48,25	205873	15344	–	41453	
48 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	650	1311,99	65,48	852793	42560	305183	430169	1385599
				777	50,25	505050	32661	–	102637	

Итого	**15 079 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 739 120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	211 860
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 730
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 678 330

Накладные расходы, тенге	2 333 272
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 117 006
Всего	**15 079 588**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	135 716
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	284 526
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**309 997**
Итого	**15 809 827**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**16 236 692**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	15 424 858
НДС (12 %)	1 850 983
Итого	**17 275 841**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №19 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	192418		192418		–		192418
3	5108-0401-0508(об)	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	90951		90951		–		90951
6	5108-0401-0102(об)	Ящики управления Я 8301-3864	шт.	1	56866		56866		–		56866
									56866	–	
	Раздел 3 Провода и кабели										
37	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	2480	151,25	2,4	375094	5949	82705	207647	629360

				115,5	0,79	286440	1958	–	46619	
38 2306-0128-1503	Кабели силовые ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,152	136243		20709		20709		22366
39 2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,728	200486		145954		145954		157630
40 2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,322	303766		401579		401579		433705
41 2306-0128-1606	Кабели силовые ВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,161	474706		76428		76428		82542
49 2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,106	195798		20755		20755		22415
								–	1660	
Раздел 4 Электрооборудование										
52 2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	28079		505422		505422		545856
								–	40434	
Раздел 6 Трубы										
94 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	106	234,71	8,93	24879	947	8350	11440	39225
				147	2,9	15582	307	–	2906	
99 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	106	78		8268		8268		8929
								–	661	
	Итого					**2 282 263**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					302 022				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 896				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 265				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 270 170				

- оборудование, тенге	340 235
Накладные расходы, тенге	219 087
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 853
Всего	**2 282 263**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	17 478
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	36 643
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 923**
Итого	**2 376 307**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**2 440 467**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	2 318 444
НДС (12 %)	278 213
Итого	**2 596 657**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №20 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-6)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	355,27 331,6	17,03 5,93	10658 9948	511 178	199 –	9923 1646	22227
2	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30	323		9690		9690		10465
7	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	52	356,12	17,02	18518	885	389	17200	38575

				331,62	5,9	17244	307	–	2857	
8	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	52	773		40196		40196	43412
21	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	60	426,3	0,5	25578	30	3014	22096	51488
					375,57	0,22	22534	13	–	3814	

Итого	**166 167**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 426
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53 488
Накладные расходы, тенге	49 219
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 308
Всего	**166 167**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 496
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	3 135
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 416**
Итого	**174 214**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**178 918**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	169 972
НДС (12 %)	20 397

Итого	190 369

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
Киякбаев О.М.

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №21 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-8)
Узел учета тепловой энергии жилого дома (общий)

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2910-1000-0000(пл)	Монтаж узла учета тепловой энергии	шт	1	80357		80357		80357		86786
2	5800-0000-0000(пл)(об) ТОО "РЕМСТРОЙХОЛДИНГ"	Стоимость теплового счетчика д.80 мм в комплекте с вычислителем ВКТ-7, расходометром Питерфлоу РС-80, термометр КТПТР, гильзой под термометр, УСПД (модем)	комплект	1	469415		469415		–		469415
									469415	–	
		Итого					**556 201**				
		в том числе					80 357				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					469 415				
		- оборудование, тенге					6 429				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									

Всего	**556 201**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	781
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 638
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 784**
Итого	**560 404**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**575 535**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	546 758
НДС (12 %)	65 611
Итого	**612 369**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

_____ **Киякбаев О.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №22 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-9)
Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2304-0905-1202	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	1566		50112		50112	4009	54121
											54 121
		Итого									50 112
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									4 009
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
											54 121
		Всего									
		Временные здания и сооружения (0,9 %)									487
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)									1 021
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**1 113**

Итого	56 742
Итого в текущих и прогнозных ценах	58 274
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	55 360
НДС (12 %)	6 643
Итого	62 003

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №23 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 01 к (2-1-6))
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Включить											
1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	595	1472,62	17,02	876209	10129	668774	196810	1158861
					331,61	5,92	197306	3521	–	85842	
2	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	69,92	683,55	74,47	47794	5207	918	43110	98176
					595,95	33,2	41669	2321	–	7272	
3	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	437	2139		934743		934743		1009522
4	2900-0000-0000	Монтажный комплект д.15 мм	шт	60	982		58920		58920		63634

5 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	60	156,4	–	9384	–	722	8489	19303
				144,37	–	8662	–	–	1430	
6 2302-0902-5101	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15мм	шт.	16	1008		16128		16128		17418
7 2900-0000-0000	Клапан с термостатическим элементом VALTEC д.15мм	компл	60	8839		530340		530340		572767
8 2304-0902-3214	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 15 мм	шт.	60	2244		134640		134640		145411
18 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	542		15176		15176		16390
19 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка(гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	19,2	459,69	31,2	8826	599	252	8032	18207
				415,36	11,51	7975	221	–	1349	
20 2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	19,2	980		18816		18816		20321
21 1146-0302-0403	Полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (прим) НР = 84 %	отверстие	24	1762,75	744,08	42306	17858	–	27217	75085
				1018,67	331,38	24448	7953	–	5562	

Итого **3 215 095**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 280 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 33 793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 016

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 379 429
Накладные расходы, тенге	283 658
Сметная прибыль (8 %), тенге	238 155
Всего	**3 215 095**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	28 936
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	60 663
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 094**
Итого	**3 370 788**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**3 461 799**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	3 288 709
НДС (12 %)	394 645
Итого	**3 683 354**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №24 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 01 к (2-1-9))

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
2	2900-0000-0000	Комплект присоединителей д.20 мм	шт	16	3527		56432		56432		60947
5	2900-0000-0000	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20мм	шт	16	3884		62144		62144		67116
									–	4972	
		Итого					**128 063**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					118 576				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 487				
		Всего					**128 063**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 153				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)					2 416				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**2 633**				

Итого	134 265
Итого в текущих и прогнозных ценах	137 890
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	130 996
НДС (12 %)	15 719
Итого	146 715

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ