Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Договор № 81 от 05.12.18г.

Справка № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		81	05.12.18г	003-015-431 003-034-431.			
Доп.соглашение №1 от 13.12.18г., доп.соглашение.№2 от 28.01.19г., доп.соглашение.№3 от 09.10.19г.							

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	570 428 531									
в том числе за месяц	166 905 356	149 022 639	166 905 356	149 022 639					17 882 717	166 905 356
Удержание аванса 30%	148 465 894	90 000 000,00								90 000 000,00
Удержание 5 %	8 345 268	8 345 268								8 345 267,8
Итого к оплате:										68 560 088,20

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "Гидро Энерго Сервис"

Эксперт авторского надзора

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №41 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
Строительная часть ниже отм.0,000

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	-566,33	202,72	195,92	-114806	-110954	-40	-22198	-147964
					6,73	47,71	-3812	-27019	–	-10960	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-17	1033,68	–	-17573	–	–	-12653	-32644
					1033,68	–	-17573	–	–	-2418	
3	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	-17	202,72	195,91	-3446	-3331	-1	-666	-4441
					6,74	47,71	-114	-811	–	-329	

4 4102-0103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	-991,08	456		-451932		–		-488087
5 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	-174,96	202,72	195,92	-35468	-34278	-12	-6858	-45712
				6,73	47,71	-1178	-8347	–	-3386	
6 4102-0103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	-306,18	456		-139618		–		-150787
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	-17,49	640,74	–	-11207	–	–	-8069	-20818
				640,74	–	-11207	–	–	-1542	
8 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	-224,97	26,23	26,23	-5901	-5901	–	-1451	-7940
				–	8,96	–	-2015	–	-588	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-224,97	131,32	62,74	-29542	-14114	–	-15718	-48881
				68,58	28,46	-15428	-6402	–	-3621	
Раздел 3 Фундаменты										
3.1 ФБС										
17 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	-31	1444,67	741,87	-44784	-22997	-7872	-25781	-76210
				448,87	255,93	-13915	-7933	–	-5645	

18 1107-0501-0102										
	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	-117	2046,9	1041	-239488	-121797	-43990	-136729	-406314
				629,92	360,44	-73701	-42171	–	-30097	
19 1107-0501-0103										
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	-39	3089,8	1646,87	-120503	-64228	-20499	-68730	-204372
				917,32	576,17	-35776	-22470	–	-15139	
20 1107-0501-0104										
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	-32	4369,59	2463,01	-139826	-78816	-24043	-77068	-234246
				1155,22	885,75	-36967	-28345	–	-17352	
21 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	-26,65	20291		-540755		-540755		-584015
22 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	-16,318	18191		-296841		-296841		-320588
23 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	-46,85	16774		-785862		-785862		-848731
3.2 Гидроизоляция и утепление стен подвала										
34 1126-0201-0501								–	-62869	
	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме-(с наружной стороны стены подвала, АС6 прим.п.4) НР = 76 %	м3 изоляции	-5,28	31619,79	1146,21	-166953	-6052	-54890	-82047	-268920
				20077,84	368,56	-106011	-1946	–	-19920	

35 2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	-5,17	39593		-204696		-204696		-221072
3.3 Защита фундамента от грунтовых вод										
39 1108-0101-0302								–	-16376	
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	-1074,4	980,09	25,98	-1053011	-27909	-885751	-135554	-1283650
				129,7	5,96	-139351	-6406	–	-95085	
40 2113-0816-2910	Стеклоткань	м	-158	288		-45504		-45504		-49144
41 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	-50,56	21058,17	1042,88	-1064701	-52728	-960167	-56185	-1210557
				1024,64	196,52	-51806	-9936	–	-89671	
42 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-51,35	4522,13	235,75	-232213	-12106	-163752	-54538	-309691
				1097,47	44,55	-56355	-2288	–	-22940	

Итого	**-6 964 784**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-563 194
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-555 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-166 089
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-4 034 675
- перевозка грузов, тенге	-591 550
Накладные расходы, тенге	-704 245
Сметная прибыль (8 %), тенге	-515 909
Всего	**-6 964 784**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	-62 683
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	-131 414

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	-143 178
Итого	-7 302 059
Итого в текущих и прогнозных ценах	-7 499 215
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	-7 124 254
НДС (12 %)	-854 910
Итого	**-7 979 164**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №42 от 25.02.2020г.

приемки выполненных работ за февраль 2020г.

(локальная смета 2-1-2)

Строительная часть выше отм. 0,000

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
	1.1 Стены наружные										
2	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-7 этажи (380 мм) НР = 93 %	м3 кладки	94,76442	28407,02	2007,6	2691975	190249	1852951	636797	3595074
					6846,18	379,4	648774	35954	–	266302	
3	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м, 7-9, чердак (380 мм) НР = 93 %	м3 кладки	404,9472	26047,56	2007,6	10547886	812972	6962573	2721160	14330570
					6846,18	379,4	2772341	153637	–	1061524	

4 2111-0102-0105										
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	-115,7	21471		-2484195		-2484195		-2682931
6 1108-0201-0101										
	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, парапет НР = 93 %	м3 кладки	64,2	26034,93	2294,4	1671443	147300	1272898	259546	2085468
				3913,48	433,6	251245	27837	–	154479	
7 1108-0201-0701										
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, сетка М1, М3 НР = 93 %	т металличес ких изделий	13,459	56282,62	2082,21	757507	28024	–	685747	1558714
				54200,41	585,36	729483	7879	–	115460	
8 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,439	206564		2776014		2776014		2998095
9 1108-0201-0701										
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (закладная петля ЗП1) НР = 93 %	т металличес ких изделий	1,27	56282,63	2082,11	71479	2644	–	64708	147082
				54200,53	585,26	68835	744	–	10895	
10 2105-0301-3501										
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,27	197664		251033		251033		271116
11 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	63,42	754,04	2,21	47820	140	14891	38764	93511
				517,02	0,97	32789	62	–	6927	

13 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-6 этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	82,74	25366,58	2294,4	2098831	189839	1585191	334500	2627997
				3913,48	433,6	323801	35876	–	194666	
14 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, (7-выше этажи) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	103,13	22961,05	2294,4	2367973	236621	1727755	416932	3007697
				3913,48	433,6	403597	44717	–	222792	
1.2 Внутренние стены										
17 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 7-9 этажи, чердак толщ.380 мм НР = 93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	425,904	22823,13	2294,4	9720463	977194	7135243	1667209	12298686
				3775,56	433,6	1608026	184672	–	911014	
18 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние) НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	-17,7	20142,35	2523,83	-356521	-44672	-250943	-64494	-454696
				3441,01	476,96	-60906	-8442	–	-33681	
1.3 Перемычки										
19 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	171	417,55	240,75	71401	41168	6368	37566	117684
				139,56	46,61	23865	7971	–	8717	
20 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	130	2037,28	1238,98	264846	161067	4113	153524	451840
				766,66	234,15	99666	30439	–	33470	
21 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	27,586	55544		1532237		1532237		1654816

22 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовной стали 125х8 мм, 108х8мм НР = 69 %	т конструкций	4,578	26109	9319,57	119527	42665	15992	49624	182683
				13296,2	2413,5	60870	11049	–	13532	
23 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,578	227869		1043184		1043184		1126639
1.4 Балки - пояса										
25 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	15	27419,04	5885,33	411288	88280	123208	196105	655984
				13320	1046,6	199800	15700	–	48591	
26 2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	15,225	27804		423316		423316		457181
27 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,661	16391,13	1220,26	10836	808	192	9137	21571
				14880,04	309,98	9836	205	–	1598	
28 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,661	192867		127485		127485		137684
29 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,722	336078,33	1165,8	242649	841	99424	129872	402322
				197208,22	460,18	142384	332	–	29802	

30 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (полоса 8х50 мм, МС-13, уголок 100х8, лист 10) НР = 118 %	т стальных элементов	2,335	525905,64	5977,3	1227990	13957	1097578	140493	1477962
				49873,66	1116,49	116455	2607	–	109479	
1.5 Продухи (лист 5, п.4)										
31 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 % К=2,000;	т арматуры	0,036	44944,44	1111,11	1618	40	–	1883	3781
				43833,33	500	1578	18	–	280	
32 2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 К=2,000;	м2	6	1683		10098		10098		10906
33 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,017	192867		3279		3279		3541
1.6 Рассечка и рихтовочный зазор										
34 1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	30,126	33892,71	1695,03	1021052	51065	649868	259919	1383449
				10626,01	726,28	320119	21880	–	102478	
35 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (перемычки диам.8мм, А3, АС2 лист 7 п.11) НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,05	249140	2080	12457	104	9643	2547	16204
				54200	580	2710	29	–	1200	

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

37 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщ.220 мм НР = 93 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	210,47	4345,84	252,06	914670	53052	388195	449874	1473708
				2249,36	49	473423	10312	–	109164	
38 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщ.120 НР = 93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,2	3026,68	235,75	185233	14428	103640	65000	270252
				1097,47	44,56	67165	2727	–	20019	
40 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (выше 9 этажа) НР = 93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	76,42	3026,69	235,75	231300	18016	129415	81165	337462
				1097,47	44,56	83869	3405	–	24997	
41 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,503	206564		517030		517030		558392
								–	41362	
Раздел 5 Ограждение лоджий										
5.0 Подраздел без наименования										
110 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000; т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	252,72	4903,76	238,46	1239277	60263	851234	315586	1679252
				1297,01	45,74	327780	11560	–	124389	
111 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы-стремянки СГ-28 НР = 69 % К=32,000;	т конструкций	0,576	62352,43	23371,53	35914	13461	4974	14773	54742
				30344,91	6825,23	17479	3931	–	4055	

112 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=32,000;	т	0,576	521272		300253		300253		324273
113 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 % К=32,000;	т конструкций	0,23232	80393,15	4151,79	18676	963	413	12185	33330
				74464,29	1549,54	17300	360	–	2469	
114 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=32,000;	т	0,23232	438705		101920		101920		110074
115 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	121,12	68,49	1,56	8296	189	5537	1791	10894
				21,22	0,21	2570	26	–	807	
116 1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования НР = 61 % К=2,000;	шт.	72	1084,99	0,99	78119	71	–	47628	135807
				1084	0,43	78048	31	–	10060	
117 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=0,250;	м	18	949		17082		17082		18449
								–	1367	
Раздел 6 Лестницы										
118 1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	5255,58	2684,58	68323	34899	1628	45305	122718
				2445,84	507,53	31796	6598	–	9090	

119 2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	40,594	9773		396725		396725		428463
120 1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	8776,33	4493,25	105316	53919	3719	68196	187393
				3973,17	842,92	47678	10115	–	13881	
121 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	57	11726		668382		668382		721853
122 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3860,5	927,5	7720	1855	2274	4652	13362
				1795,75	175,75	3591	351	–	990	
126 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 % К=2,000;	м ограждения	33,96	2980,45	76,38	101216	2594	49293	59404	173470
				1452,56	29,83	49329	1013	–	12850	
127 2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,4614	629552		290475		290475		313713
128 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	107,34	68,5	1,57	7353	168	4908	1588	9656

				21,21	0,22	2277	24	–	715	
Раздел 7 Шахта лифта 2 шт										
132	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 % К=2,000;	м3 заделки	7,8	117727,44	1064,36	918274	8302	427741	408128	1432514
					61824,49	466,15	482231	3636	–	106112	
133	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (ПМЛ-1) НР = 91 % К=2,000;	м3	1,7	44367,65	1735,29	75425	2950	47944	22853	106140
					14430	342,35	24531	582	–	7862	
134	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,28072	211223		59295		59295		64039
135	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Фиксатор Ф1) НР = 91 % К=2,000;	т	0,01716	336072,26	1165,5	5767	20	2363	3087	9562
					197202,8	466,2	3384	8	–	708	

Итого	**56 570 148**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 467 719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 205 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	627 845
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 363 836
Накладные расходы, тенге	9 342 754
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 148 826
Всего	**56 570 148**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	509 131
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 067 383
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 162 933**

Итого	59 309 595
Итого в текущих и прогнозных ценах	60 910 954
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	57 865 406
НДС (12 %)	6 943 849
Итого	**64 809 255**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Форма 2В

Акт №43 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 2-1-3)
Архитектурная часть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Заполнение проемов										
	1.2 Окна										
22	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-1 НР = 90 % К=108,000;	м2 проемов	76,10328	2374,33	151,81	180694	11553	110545	57326	257062
					769,95	67	58596	5099	–	19042	
23	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 К=108,000; кстм=1,04;	м2	76,10328	21819,2		1660513		1660513		1793354
24	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых, ОК-2 НР = 90 % К=144,000;	м2 проемов	53,76096	3749,6	154,48	201582	8305	127219	62650	285371

				1228,74	66,09	66058	3553	–	21139	
25	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 К=144,000; kстм=1,04;	м2	53,76096	25372,88		1364070		1364070	1473196
26	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	49,772	3749,6	154,48	186625	7689	117780	58001	264196
					1228,72	66,08	61156	3289	–	19570	
27	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	49,772	22139,52		1101928		1101928		1190082
28	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 % К=144,000;	м2 проемов	109,584	3788,91	160,01	415204	17534	264612	126575	585121
					1214,21	69,18	133058	7581	–	43342	
29	2109-0203-0405	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 К=144,000; kстм=1,04;	м2	109,584	21464,56		2352172		2352172		2540346
30	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	115	3717,1	8,7	427467	1000	404167	20472	483774
					193,91	3,89	22300	447	–	35835	

31 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 % К=2,000;	м2	1,26	37029,37	500,79	45906	631	43894	1366	51054
				1096,03	108,73	1381	137	–	3782	
32 2109-0404-0301	Замок навесной К=2,000;	шт.	2	2094		4188		4188		4523
								–	335	
1.3 Откосы										
34 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	417,46	657,24	36,75	274372	15341	56081	172500	482622
				486,15	30,36	202950	12675	–	35750	
35 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	417,46	388,51	2,65	162187	1105	66674	75919	257154
				226,15	1,18	94408	491	–	19048	
36 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	928	1337,11	4,94	1240836	4580	892778	275472	1637613
				370,13	0,93	343478	862	–	121305	
37 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=0,200;	м2 покрытия	25,02	2732,37	13,19	68364	330	45976	20361	95823
				881,61	2,93	22058	73	–	7098	

Раздел 2 Отделочные работы

2.1 Потолки

39 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2074	431,97	2,65	895912	5493	362503	424282	1425810
				254,54	1,17	527916	2436	–	105616	
41 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	421	297,73	2,4	125346	1011	60863	51137	190602
				150,76	1,07	63472	449	–	14119	
42 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	284,2	86,26	0,68	24516	193	2569	17474	45349
				76,54	0,31	21754	88	–	3359	
2.2 Стены										
43 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,92	1311,99	65,48	3832	191	1372	1932	6225
				777	50,25	2269	146	–	461	
44 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3607,2	792,19	6,46	2857580	23285	821586	1615798	4831248
				557,97	1,95	2012709	7039	–	357870	
45 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4398,2	388,51	2,65	1708751	11649	702453	799853	2709292

47 1115-0107-0105				226,15	1,17	994649	5167	–	200688	
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	884,78	2694,62	20,61	2384150	18239	1002217	1101648	3764662
				1541,28	15,11	1363694	13366	–	278864	
49 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1133,4	792,19	6,45	897865	7316	258146	507692	1518002
				557,97	1,95	632403	2212	–	112445	
50 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1133,4	269,12	2,16	305026	2444	149457	123369	462667
				135,1	0,96	153125	1086	–	34272	
51 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	675,2	86,26	0,68	58242	459	6100	41512	107734
				76,54	0,31	51683	207	–	7980	
52 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,6	1072,91	61,35	172309	9853	58484	89377	282621
				647,4	48,25	103972	7749	–	20935	
53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	142,7	357,87	1,42	51068	203	25028	20742	77555

				181,06	0,63	25837	90	–	5745	
54 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	17,9	2694,69	20,67	48235	370	20276	22288	76165
				1541,28	15,14	27589	271	–	5642	
Раздел 3 Полы										
3.1 Тип 1										
59 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (2 слоя) НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	32,44	376,17	0,99	12203	32	10141	1921	15254
				62,58	0,43	2030	14	–	1130	
60 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-194,67	280,07	27,49	-54522	-5352	–	-48463	-111224
				252,58	12,26	-49170	-2386	–	-8239	
61 2111-0401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	-12,0304	27159		-326734		-326734		-352873
62 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	32,44	639,95	25,15	20760	816	10832	8917	32051
				280,89	11,53	9112	374	–	2374	
63 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(до толщ.35 мм, к=3) НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	32,44	272,9	12,85	8853	417	8098	492	10093
				10,42	5,7	338	185	–	748	

64 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,42	218976,19	1233,33	91970	518	86770	4446	104129
				11147,62	485,71	4682	204	–	7713	
3.2 Тип 2										
67 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1816,9	639,95	25,17	1162732	45737	606657	499391	1795093
				280,88	11,52	510338	20929	–	132970	
3.3 Тип 3										
69 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-39	280,1	27,51	-10924	-1073	–	-9709	-22284
				252,59	12,26	-9851	-478	–	-1651	
70 2111-0401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	-1,6068	27159		-43639		-43639		-47130
75 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	30,33	2874,05	65,31	87170	1981	54872	29290	125777
				999,57	27,79	30317	843	–	9317	
3.4 Тип 3*										
76 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	-12,48	15195,67	1483,65	-189642	-18516	-132187	-41951	-250120
				3120,11	455,93	-38939	-5690	–	-18527	
79 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	242,7	2874,03	65,29	697527	15847	439082	234384	1006464
				999,58	27,8	242598	6747	–	74553	
3.5 Тип 4										

82	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	597	2515	65,3	1501453	38983	865721	576544	2244237
					999,58	27,8	596749	16596	–	166240	
3.7 Тип 6											
90	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	45,2	2514,98	65,29	113677	2951	65545	43651	169914
					999,58	27,79	45181	1256	–	12586	
3.8 Тип 7											
94	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	672	121,71	3,3	81788	2216	7802	68104	161883
					106,8	1,01	71770	681	–	11991	
3.10 Плинтус											
99	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	478,8	515,72	1,48	246927	707	125539	113732	389512
					252,05	0,65	120681	311	–	28853	
100	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	12,8	142,11	1,02	1819	13	363	1362	3435
					112,73	0,47	1443	6	–	254	
Раздел 4 Наружная отделка											
4.3 Крыльца и пандусы											
105	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	53,1	121,69	3,3	6462	175	616	5382	12792
					106,8	1,02	5671	54	–	948	

Итого	**32 186 226**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 529 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	234 226
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 159
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 858 944
Накладные расходы, тенге	7 175 239
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 383 832

Всего	**32 186 226**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	289 676
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	607 299
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**661 664**
Итого	**33 744 865**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**34 655 976**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	32 923 178
НДС (12 %)	3 950 781
Итого	**36 873 959**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №44 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 01 к (2-1-2))
Строительная часть выше 0.000

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
4*	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	473,018	16262		7692219		7692219		8307597
18*	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	59,5	31071,87	2294,4	1848776	136517	1487613	232914	2248225
					3775,56	433,6	224646	25799	–	166535	
70*	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	554	537,54	50,23	297796	27828	176507	91289	420212
					168,7	10,41	93461	5766	–	31127	

71* 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	171,186	19369		3315702		3315702		3580958
90* 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	110	537,55	50,24	59130	5526	35047	18126	83436
				168,7	10,41	18557	1145	–	6180	
91* 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	30,591	19369		592517		592517		639918
								–	47401	

Итого	**15 280 346**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	336 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 871
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 299 605
Накладные расходы, тенге	342 329
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 131 877
Всего	**15 280 346**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	137 523
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	288 314
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**314 124**
Итого	**16 020 307**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**16 452 855**

Итого с понижающим коэффициентом 0,95	15 630 213
НДС (12 %)	1 875 626
Итого	**17 505 839**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Толегенов С.Т.**

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ **Киякбаев О.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №45 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 01 к (2-1-3))

Архитектурная часть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
55*	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Устройство откосов из ПВХ шириной 500 мм НР = 90 %	м откоса	1355,94	306,43	4,64	415501	6295	–	370470	848849
					301,79	1,79	409206	2427	–	62878	
56*	2910-1000-1000(пл)	Стоимость пластиковых откосов	м2	677,97	4337		2940356		2940356		3175584
60*	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	12,0304	15195,67	1483,66	182810	17849	127425	40440	241110
					3120,1	455,93	37536	5485	–	17860	
66*	1111-0101-0503	Гидроизоляция из пенотерма НПП ЛС насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	2336	31,78	0,49	74247	1150	–	69187	154909
					31,29	0,22	73097	506	–	11475	

66** 2111-0404-0104	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 5 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	2336	481		1123616		1123616		1213505
69* 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,6068	15195,42	1483,69	24416	2384	17019	5400	32201
				3119,87	455,56	5013	732	–	2385	
76* 1111-0101-0503	Гидроизоляция из пенотерма НПП ЛС насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	312	31,79	0,49	9917	154	–	9241	20691
				31,29	0,22	9763	68	–	1533	
76** 2111-0404-0104	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 5 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	312	481		150072		150072		162078
								–	12006	

Итого	**5 848 927**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	534 615
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 832
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 358 488
Накладные расходы, тенге	494 738
Сметная прибыль (8 %), тенге	433 254
Всего	**5 848 927**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	52 640
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	110 359
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**120 239**
Итого	**6 132 165**

Итого в текущих и прогнозных ценах	6 297 733
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	5 982 847
НДС (12 %)	717 942
Итого	**6 700 789**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ **Киякбаев О.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №46 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 2-1-14)
Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0517-0101	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР = 118 %	м2 площади застройки	877	8664,81	8664,81	7599038	7599038	–	4072092	12604820
					–	3934,92	–	3450925	–	933690	

Итого	**12 604 820**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 599 038
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 450 925
Накладные расходы, тенге	4 072 092
Сметная прибыль (8 %), тенге	933 690
Всего	**12 604 820**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	113 443
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	237 832

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	259 122
Итого	13 215 217
Итого в текущих и прогнозных ценах	13 572 028
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	12 893 426
НДС (12 %)	1 547 211
Итого	**14 440 637**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ **Киякбаев О.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Форма 2В

Акт №47 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
	1.1 Ниже 0,00										
2	2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	151812		151812		151812		163957
3	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	26063		26063		26063		28148
8	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102		2204		2204		2380
24	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	3891		31128		31128		33618
26	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	731		14620		14620		15790
27	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	370		740		740		799

28 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2205		4410		4410		4763
39 2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	82		492		492		531
40 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	36		288		288		311
42 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	13		234		234		253
1.2 Выше 0,00										
62 1116-0501-0204								–	19	
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	96	2225,17	23,17	213616	2224	69709	138879	380695
				1475,86	0,31	141683	30	–	28200	
63 1116-0501-0203										
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	123	1794,82	19,61	220763	2412	54086	161005	412309
				1335,49	0,21	164265	26	–	30541	
64 1116-0501-0202										
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	53	1515,96	16,64	80346	882	14595	63578	155438
				1223,94	0,13	64869	7	–	11514	

65 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	135	1331,41	13,91	179741	1878	24791	150020	356142
				1133,87	0,07	153072	10	–	26381	
66 2302-0401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43	82		3526		3526		3808
67 2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43	55		2365		2365		2554
68 2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	34		3264		3264		3525
69 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	731		35088		35088		37895
70 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	101	22		2222		2222		2400
71 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	320	13		4160		4160		4493
72 2302-0401-1105	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	42		210		210		227
73 2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	25		125		125		135

74	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	14		672		672		726
75	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	384	370		142080		142080		153446
76	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	97	470,38	24,61	45627	2387	1481	41954	94587
					430,51	10,84	41759	1051	–	7006	
80	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	97	937,48	135,48	90936	13142	1406	78614	183114
					787,51	39,48	76388	3830	–	13564	
83	2302-0401-0604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	728		69888		69888		75479
84	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	370		35890		35890		38761
85	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	107	7		749		749		809
86	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	269	5		1345		1345		1453
									–	108	
	Раздел 2 Система Т3, Т4										
	2.2 Выше 0,00										
134	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	140	2276,24	23,16	318673	3243	108809	202532	562901

135 1116-0501-0203				1475,86	0,31	206621	44	–	41696	
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	150	1833,53	19,61	275030	2942	71765	196348	509088
136 1116-0501-0202				1335,49	0,21	200323	32	–	37710	
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	72	1540,58	16,64	110922	1198	21600	86371	213076
137 1116-0501-0201				1223,94	0,14	88124	10	–	15783	
	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	345	1339,17	13,9	462015	4795	66037	383386	913033
140 2302-0401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			1133,86	0,08	391183	27	–	67632	
		шт.	96	1287		123552		123552		133436
143 2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	82		3936		3936		4251
144 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	36		1728		1728		1866
148 2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	77		1848		1848		1996

149	2302-0401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	59	1416	1416	1529
150	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	55	1320	1320	1426
151	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	34	2448	2448	2644
153	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	22	3168	3168	3421
154	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	376	13	4888	4888	5279
156	2302-0401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	423	13536	13536	14619
158	2302-0401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	45	720	720	778
159	2302-0401-1102	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	25	400	400	432
161	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	436	370	161320	161320	174226
							–	12906

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

3.1 Ниже 0,00

178 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	65	1924,12 630,55	3,08 0,85	125068 40986	200 55	83882 –	40220 13223	178511
179 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	320		1600		1600		1728
180 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	3	320		960		960		1037
181 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	33	168		5544		5544		5988
182 2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	460		920		920		994
183 2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	155		620		620		670
184 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,5	542		17615		17615		19024
3.2 Выше 0,00										
189 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	377	1924,12 630,56	3,08 0,85	725395 237721	1161 322	486513 –	233282 76694	1035371
190 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	148	1019,4 657,58	1,25 0,37	150871 97322	185 55	53364 –	95429 19704	266004
191 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	48	261		12528		12528		13530

192	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	105	320	33600	33600	36288
193	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	144	60	8640	8640	9331
194	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	48	124	5952	5952	6428
195	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	27	168	4536	4536	4899
196	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	32	400	12800	12800	13824
197	2302-0403-2602	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110	шт.	188	142	26696	26696	28832
198	2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50	шт.	74	96	7104	7104	7672
202	2302-0601-0609	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 125x100	шт.	2	606	1212	1212	1309
203	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	320	320	320	346

Итого **6 334 333**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 904 316
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 36 649
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 052 540

Накладные расходы, тенге 1 871 618

Сметная прибыль (8 %), тенге 469 210

Всего	**6 334 333**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	57 009
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	119 518
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**130 217**
Итого	**6 641 077**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**6 820 386**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	6 479 367
НДС (12 %)	777 524
Итого	**7 256 891**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №48 от 25.02.2020г.

приемки выполненных работ за февраль 2020г.

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Низковольтное оборудование											
1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	18630	2505,5	37260	5011	25493	5964	46682
					3378	763,5	6756	1527	–	3458	
5	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3532	1208	3532	1208	72	1925	5894
					2252	422	2252	422	–	437	
7	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	6	1081,17	80	6487	480	129	4346	11700
					979,67	26,33	5878	158	–	867	
10	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	4	2761,25	84	11045	336	1701	6561	19014
					2252	26,25	9008	105	–	1408	

12 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	2760,5	84	5521	168	849	3281	9506
				2252	26,5	4504	53	–	704	
14 1308-0304-0501	Установка автоматов НР = 72 %	шт.	16	1134,13	–	18146	–	130	12972	33607
				1126	–	18016	–	–	2489	
18 1308-0304-0501	Установка автоматов НР = 72 %	шт.	2	1134	–	2268	–	16	1621	4200
				1126	–	2252	–	–	311	
19 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1309		2618		2618		2827
20 1320-0101-0240	Ящик трансформаторный с одним трансформатором. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	15114	727	30228	1454	7774	13071	46763
				10500	214	21000	428	–	3464	
Раздел 2 Светотехническое оборудование										
22 1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	63	1955,08	555,48	123170	34995	59090	38481	174583
				461,67	386,68	29085	24361	–	12932	
24 1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	122	1955,07	555,48	238518	67768	114427	74518	338079
				461,66	386,67	56323	47174	–	25043	
26 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1134,5	131	2269	262	160	1372	3932
				923,5	29,5	1847	59	–	291	

33 1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2721	–	2721	–	553	1561	4625
				2168	–	2168	–	–	343	
Раздел 3 Провода и кабели										
36 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2990	71,82	0,8	214727	2391	55361	113589	354581
				52,5	0,26	156975	787	–	26265	
37 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	15740	151,25	2,4	2380639	37757	524912	1317890	3994411
				115,5	0,79	1817970	12433	–	295882	
47 2306-0902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,27	1384890		373920		373920		403834
48 2306-0902-0118	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,405	2636669		1067851		1067851		1153279
								–	85428	
Раздел 4 Электрооборудование										
51 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	18	3900,17	86,78	70203	1562	7837	44120	123469
				3378	26,33	60804	474	–	9146	
Раздел 5 Электроустановочные изделия										

83	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная Л48 (для розеток и выключателей)	шт.	851	116		98716		98716		106613
84	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1200	39		46800		46800		50544
85	2307-0105-0201	Держатель светильника (розетка потолочная с крюком)	10 шт.	1,42	443		629		629		679
89	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм-У996, У994	шт.	31	249		7719		7719		8337
90	1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1923,25	43	7693	172	265	4452	13117
					1814	10,75	7256	43	–	972	
91	2307-0202-0311	Ящик протяжной защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х180 мм (К654)	шт.	4	10468		41872		41872		45222
									–	3350	
Раздел 6 Трубы											
93	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	120	263,83	17,83	31660	2139	9361	15016	50410
					168	5,79	20160	695	–	3734	
94	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	1114	234,71	8,94	261471	9961	87752	120228	412235
					147	2,9	163758	3226	–	30536	

95 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	1580	254,79	11,38	402562	17983	119139	195310	645702
				168	3,69	265440	5824	–	47830	
96 1308-0206-1707	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	70	380,81	70,86	26657	4960	6997	11645	41366
				210	21,06	14700	1474	–	3064	
97 2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 75 мм	м	120	360		43200		43200		46656
98 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 42 мм	м	1580	170		268600		268600		290088
100 2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	70	545		38150		38150		41202
								–	3052	

Итого	**8 483 157**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 666 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 607
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 243
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 012 093
Накладные расходы, тенге	1 987 923
Сметная прибыль (8 %), тенге	628 382
Всего	**8 483 157**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	76 348
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	160 063
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**174 391**
Итого	**8 893 959**

Итого в текущих и прогнозных ценах	9 134 096
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	8 677 391
НДС (12 %)	1 041 287
Итого	**9 718 678**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ **Киякбаев О.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.
Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Форма 2В

Акт №49 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета № 01 (2-1-5)
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
2.2 Светотехническое оборудование											
доп	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	76	1634,71	660,88	124238	50227	9829	69214	208928
					844,5	420,37	64182	31948	–	15476	
25*	2307-0103-0305	Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82	шт.	76	6300		478800		478800		517104
2.5 Электроустановочные изделия											
									–	38304	
68*	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	26	381,65	3,19	9923	83	179	6970	18244
					371,58	0,77	9661	20	–	1351	
69*	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	942		3768		3768		4069

70* 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	217		4774		4774		5156
79* 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32	364		11648		11648		12580
89* 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм	шт.	48	249		11952		11952		12908
доп 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм НР = 84 %	шт.	860	643,92	276,75	553767	238001	–	354280	980691
				367,17	123,25	315766	105996	–	72644	

Итого	**1 759 680**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	389 609
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	288 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 964
- материалы, изделия и конструкции, тенге	520 950
Накладные расходы, тенге	430 464
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 346
Всего	**1 759 680**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	15 837
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	33 202
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 174**

Итого	1 844 893
Итого в текущих и прогнозных ценах	1 894 705
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	1 799 970
НДС (12 %)	215 996
Итого	**2 015 966**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ98VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"
Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ Киякбаев О.М.

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №50 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 2-1-6)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	439	355,24	17,02	155950	7474	2901	145210	325253
					331,61	5,92	145575	2598	–	24093	
2	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	439	323		141797		141797		153141
14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4507	73,2	1,05	329911	4735	6102	312693	694012
					70,8	–	319074	–	–	51408	

16 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка- д.15 мм НР = 98 %	шт.	8	440,25	–	3522	–	2367	1132	5026
18 1116-0602-0201				144,38	–	1155	–	–	372	
	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	72	518,57	2,18	37337	157	4940	31630	74484
21 1116-0602-0102				447,78	0,49	32240	35	–	5517	
	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	150	426,31	0,51	63947	76	7535	55242	128724
33 1115-0403-1004				375,57	0,22	56336	33	–	9535	
	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	173	732,67	0,93	126752	160	19193	85977	229747
				620,81	0,42	107399	72	–	17018	
Раздел 2 Вводной тепловой узел										
45 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1892,5	84	3785	168	601	2977	7303
				1508	11	3016	22	–	541	
46 2304-0501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1039		2078		2078		2244
47 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	3	2478,67	–	7436	–	6671	750	8841
				255	–	765	–	–	655	
Итого						**1 628 775**				
в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	665 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 770
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 760
- материалы, изделия и конструкции, тенге	194 034
Накладные расходы, тенге	635 611
Сметная прибыль (8 %), тенге	120 638
Всего	**1 628 775**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	14 659
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	30 732
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 483**
Итого	**1 707 650**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 753 756**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	1 666 068
НДС (12 %)	199 928
Итого	**1 865 996**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ **Киякбаев О.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №51 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 01 к (2-1-6))
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Включить											
1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2540	1472,62	17,02	3740460	43241	2854939	840166	4947076
					331,61	5,92	842280	15032	–	366450	
2	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	156,76	683,54	74,47	107152	11674	2057	96654	220110
					595,95	33,21	93421	5206	–	16304	
5	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	174	156,43	–	27219	–	2100	24617	55983
					144,36	–	25119	–	–	4147	
18	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	86	542		46612		46612		50341

19 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка(гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	45,2	459,68	31,19	20779	1409	596	18908	42862
				415,35	11,49	18774	520	–	3175	
20 2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	45,2	980		44296		44296		47840
21 1146-0302-0403	Полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 (прим) НР = 84 %	отверстие	20	1762,72	744,07	35254	14881	–	22681	62570
				1018,65	331,38	20373	6628	–	4635	

Итого	**5 426 782**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	999 967
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 386
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 950 595
Накладные расходы, тенге	1 003 026
Сметная прибыль (8 %), тенге	401 983
Всего	**5 426 782**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	48 841
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	102 394
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**111 560**
Итого	**5 689 578**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**5 843 196**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	5 551 036

НДС (12 %)	666 124
Итого	**6 217 160**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №52 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 2-1-7)
Системы связи

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Телефонизация											
1.1 Оборудование											
2	2307-0202-1102	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2	шт.	2	10303		20606		20606		22254
5	5800-0000-0000(пл)(об)(об) ТОО "Kingston" РК	Сплиттер SPL-1/32-SC/APC 250in/900out	шт	2	52018		104036		–		104036
6	5800-0000-0000(пл)(об)(об) ТОО "Kingston" РК	Шкаф ШРПО-12	шт	2	43750		87500		–		87500
1.2 Изделия установочные и монтажные									87500	–	
8	2900-0000-0000(пл)(пл) ТОО "Альянс"	Шкаф для размещения муфты ШРМ-02	шт	1	34821		34821		34821		37607

11 1310-0902-1208	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	934,09	4,32	5605	26	137	3320	9639
				907	–	5442	–	–	714	
13 2307-0202-0303	Коробка протяжная КПЭ-07	шт.	6	3765		22590		22590		24397
16 2900-0000-0000(пл)Setilend. PK	Коннектор быстрый DROP - SC/APC/FS	шт	144	1260		181440		181440		195955
1.3 Кабельно-проводниковая продукция, трубы										
								–	14515	
21 2306-0703-0504	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	1	46359		46359		46359		50068
23 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,111	120036,04	–	13324	–	170	9997	25187
				118504,5	–	13154	–	–	1866	
24 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=3,000;	м	54	128		6912		6912		7465
25 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=3,000;	м	57	170		9690		9690		10465
26 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	90	195,33	2,2	17580	198	1724	11280	31169
				173,98	0,09	15658	8	–	2309	
27 2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм К=2,000;	м	90	34		3060		3060		3305
								–	245	

Раздел 2 Телевидение

2.2 Кабельно-проводниковая продукция, трубы

40 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий HP = 72 %	м	400	151,25	2,4	60498	959	13339	33492	101509
				115,5	0,79	46200	316	–	7519	
41 2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,4	88874		35550		35550		38394
								–	2844	
Раздел 3 Домофон										
45 2308-0504-0501	Шкаф распределительный. Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм	шт.	2	9125		18250		18250		19710
46 2308-0504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	15070		30140		30140		32551
49 2308-0504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	8340		16680		16680		18014
51 2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	10406		20812		20812		22477
54 2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-9, с регулировкой громкости вызова	шт.	72	1651		118872		118872		128382

55 2308-0504-0909	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	144	145		20880		20880		22550
56 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	300	291,19	136,4	87354	40918	13916	31509	128372
				108,4	37,48	32520	11243	–	9509	
57 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,576	68331		39359		39359		42508
58 2306-0408-0501	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,006	12560		75		75		81
59 2306-0408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,03	23506		705		705		761
60 2306-0408-0503	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4	км	0,03	35740		1072		1072		1158
61 2306-0408-0508	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 16х0,4	км	0,054	82106		4434		4434		4789
62 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	180	195,34	2,2	35160	396	3448	22559	62337
				173,98	0,09	31316	16	–	4618	
63 2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	180	34		6120		6120		6610

65 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	18	366,83	14,11	6603	254	2191	3031	10405
				231	2,89	4158	52	–	771	
66 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	18	58		1044		1044		1128
67 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	54	458,78	32,02	24774	1729	6602	12177	39907
				304,5	8,69	16443	469	–	2956	
68 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	54	170		9180		9180		9914
								–	734	

Итого	**1 300 604**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	164 891
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 104
- материалы, изделия и конструкции, тенге	690 178
- оборудование, тенге	191 536
Накладные расходы, тенге	127 365
Сметная прибыль (8 %), тенге	82 154
Всего	**1 300 604**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 982
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	20 926
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 800**
Итого	**1 354 312**

Итого в текущих и прогнозных ценах	1 390 878
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	1 321 335
НДС (12 %)	158 560
Итого	**1 479 895**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ Киякбаев О.М.

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 81 от 05.12.18г., доп согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №53 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 01 к (2-1-7))

Системы связи

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
47*	5820-2000-2000(пл)(об)ТОО Топаз	Блок коммутации БК-100	шт	2	8618		17236		–		17236
доп	1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише НР = 61 %	шт.	2	6207	–	12414	–	1574	6612	20548
					5420	–	10840	–	–	1522	
доп	5810-1000-1000(пл)(об)ТОО Топаз	Сплитер оптический 1/8	шт	2	40279		80558		–		80558
доп	1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР = 98 %	люк	18	2532,89	190,78	45592	3434	15668	26725	78102
					1471,67	43,33	26490	780	–	5785	
доп	2910-1000-1000(пл)ТОО Топаз	Люк-дверца металлическая ЛТ 4060 с замком	шт	18	9818		176724		176724		190862
									–	14138	
		Итого					**387 306**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 330
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 434
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	193 966
- оборудование, тенге	97 794
Накладные расходы, тенге	33 337
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 445
Всего	387 306
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 606
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5 463
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	5 952
Итого	401 327
Итого в текущих и прогнозных ценах	412 163
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	391 555
НДС (12 %)	46 987
Итого	438 542

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №54 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 2-1-9)

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	72	985,82	–	70979	–	3083	50922	131653
					943	–	67896	–	–	9752	
4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	93,6	1462,48	16,53	136886	1547	105205	30058	180300
					321,95	5,74	30134	537	–	13356	
		Итого					**311 953**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					98 030				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 547				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	537
- материалы, изделия и конструкции, тенге	108 288
Накладные расходы, тенге	80 980
Сметная прибыль (8 %), тенге	23 108
Всего	**311 953**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 808
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	5 886
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	6 413
Итого	327 060
Итого в текущих и прогнозных ценах	335 891
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	319 096
НДС (12 %)	38 292
Итого	**357 388**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №55 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 01 к (2-1-9))
Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в п/с	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
3	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	93,6	70,1	1,01	6561	95	32	6305	13895
					68,74	–	6434	–	–	1029	
6	1116-0501-0212	Подводки гибкие. Монтаж (прим) НР = 98 %	м подводок	72	280,39	–	20188	–	–	19784	43170
					280,39	–	20188	–	–	3198	
7	2900-0000-0000	Шланг гибкий с двумя гайками L=1,2 м	шт	72	1027		73944		73944		79860
									–	5916	

Итого	**136 925**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95
- материалы, изделия и конструкции, тенге	73 976
Накладные расходы, тенге	26 089
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 143

Всего	136 925
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 232
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2 584
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 815
Итого	143 556
Итого в текущих и прогнозных ценах	147 432
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	140 060
НДС (12 %)	16 807
Итого	156 867

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ98VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл №1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл №3 от 09.10.19г., доп.согл №4 от 24.01.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №56 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 2-1-13)

Лифт пассажирский грузоподъемность 630 кг на 9 остановок -2 шт

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	1899917	485845,5	1899916	485845	68410	902981	3027129
					1345661	134635,5	1345661	134635	–	224232	
2	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-3,000;	м	-25,05	12259	–	-307088	–	–	-187324	-533965

				12259	–	-307088	–	–	-39553	
3 1303-0501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-3,000;	остановка	-4,5	64724,11	19242,67	-291263	-86592	-9470	-133989	-459272
				43378	5434,11	-195201	-24453	–	-34020	

Итого	**2 033 892**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	843 372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	399 253
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 182
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58 940
Накладные расходы, тенге	581 668
Сметная прибыль (8 %), тенге	150 659
Всего	**2 033 892**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	18 305
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	38 376
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 811**
Итого	**2 132 384**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**2 189 958**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	2 080 460
НДС (12 %)	249 655

Итого	2 330 115

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 81 от 05.12.18г., доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г., доп.согл.№3 от 09.10.19г., доп.согл.№4 от 24.01.20г.

Наименование стройки: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне Сарыарка. 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №31
Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №57 от 25.02.2020г.
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 2-1-12)
Диспетчеризация лифтов

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1311-0401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене НР = 75 %	шт.	1	13002	3183,5	13004	3184	532	7847	22519
					9288	1175,5	9288	1175	–	1668	
2	2900-0000-0000(пл)ТОО "ПавлодарЛифт Сервис"	Лифтовой блок ЛБ V6.0 комплектно: монтажный комплект ЛБ 6.0, переговорный комплект кабины	шт	10	40179		401790		401790		433933
3	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	8599	106	8599	106	5397	2248	11715
					3096	26,5	3096	26,5	–	868	
4	2307-0208-0137	Магнитный пускатель ПМА-3100 (прим.)	шт.	1	5133		5133		5133		5544

9 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6037	1,5	6037	2	195	3562	10367
				5840	–	5840	–	–	768	
10 2900-0000-0000(пл)ТОО "ПавлодарЛифт Сервис"	Устройство контроля скорости лифта УКСЛ (межмодульный интерфейс)	шт	1	1786		1786		1786		1929
11 2900-0000-0000(пл)ТОО "ПавлодарЛифт Сервис"	Кабель соединительный 25*25 мм	шт	1	2679		2679		2679		2893
12 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	15	291,2	136,43	4368	2046	696	1575	6418
				108,4	37,47	1626	562	–	475	
13 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	37,5	777	379,03	29139	14214	9234	7181	39226
				151,76	114,17	5691	4282	–	2906	
14 2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	5	18350		91750		91750		99090
15 2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,5	км	15	106230		1593450		1593450		1720926
16 2306-0514-0105	Кабель малопарный МКППЦТ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,0225	204240		4595		4595		4963
17 2306-0144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	174134		1741		1741		1880

18 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	7,5	458,8	32,07	3440	240	916	1691	5541
				304,53	8,73	2284	65	–	410	
19 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	7,5	170		1275		1275		1377
20 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	7,5	195,33	2,2	1465	16	144	940	2597
				174	0,07	1305	1	–	192	
21 2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	7,5	34		255		255		275
								–	20	

Итого	**2 371 193**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 130
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 808
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 111
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 119 403
Накладные расходы, тенге	25 044
Сметная прибыль (8 %), тенге	175 470
Всего	**2 371 193**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	21 341
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	44 740
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 745**
Итого	**2 486 020**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**2 553 142**

Итого с понижающим коэффициентом 0,95	2 425 485
НДС (12 %)	291 058
Итого	**2 716 543**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Толегенов С.Т.

Технический надзор
ТОО "D&J EMPORIO"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ26VJE00025725
Аттестат № KZ10VJE00025722
Аттестат № KZ96VJE00025726

_____ **Нуртазин Ж.А.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ **Киякбаев О.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ