Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«13» ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Uniserv", РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Аманжолова 99/1*
(наименование организации, юридический адрес)

в лице *генерального директора ТОО "Uniserv"Сатбаева Динмухамеда Кайратовича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является *ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" Айтмагамбетов Бауыржан Ескайрович*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) *ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО" приказ №30 от 14.02.2018г.*
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина (протяженность)	км	48		48	
Категория дороги		III		III	
Количество полос движения	шт	2		2	
Ширина земляного полотна	м	12		12	
Ширина полосы движения	м	3,5		3,5	
Укрепление кромок проезжей части, по типу основного покрытия	м				
Ширина проезжей части	м	7		7	
Тип дорожной одежды, вид покрытия		облегченный тип, покрытие из асфальтобетона		облегченный тип, покрытие из асфальтобетона	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Ресайклирование существующей дорожной одежды на глубину 15 см с добавлением нового материала толщиной 10 см и 4% цемента от всего объема смеси, устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II толщиной 6 см , устройство примыканий, установка дорожных знаков, разметка проезжей части*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *апрель 2019 года*

(месяц, год)

окончание работ: *ноябрь 2020г.*

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 19

фактически, месяц: *19*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48

готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Uniserv"

Генеральный директор Сатбаев Динмухамед Кайратович _____ 2020г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.