Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2019 года

от 20 мая 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	**м2 покрытия**	**17621,5900**		**278,63**	**4909864,15**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,00744	131,105	1084,00	142117,82
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01164	205,115	1607,08	329636,68
		Итого оплата труда:				**26,77**	**471754,50**
1. 3	96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,003	52,865	3936,00	208076,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	52,865	1316	69570,34
1. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00024	4,229	5430,00	22963,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	4,229	1101,00	4656,13
1. 5	2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0042	74,011	61297,98	4536724,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0084	148,022	1725,50	255411,96
		Итого эксплуатация машин:				**270,56**	**4767764,88**
1. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,00177	31,19	0,00	0,00
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		28,91	509495,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,60	433548,73

		Сметная стоимость:				**332,14**	**5852907,88**
2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**4405,397**		**904,78**	**3985932,72**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	634,38	816,00	517654,08
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0954	420,275	1527,07	641790,35
		Итого оплата труда:				**263,19**	**1159444,43**
2. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	68,284	9418,00	643098,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	68,284	1572,00	107342,45
2. 4	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	311,902	8360,00	2607500,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	311,902	1572,00	490309,94
2. 5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	40,089	5430,00	217683,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	40,089	1101,00	44137,99
		Итого эксплуатация машин:				**787,28**	**3468282,45**
2. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,07	308,378	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		284,24	1252197,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,12	419050,40
		Сметная стоимость:				**1284,15**	**5657180,37**
3	**С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2084,9862**		**6444,00**	**13435651,33**
4	**С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**23,9652**		**8327,00**	**199558,24**
5	**С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**287,5845**		**8327,00**	**2394716,35**
6	**С111-1583 1--1583**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500**	**т**	**193,8375**		**52,54**	**10184,22**
7	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом	**м2 покрытия**	**12880,0000**		**147,74**	**1902888,16**

		3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,036	463,68	1048,00	485936,64
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005148	66,306	1319,80	87510,76
		Итого оплата труда:				**44,52**	**573447,40**
7. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	10,974	5430,01	59588,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000852	10,974	1101,00	12082,37
7. 4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	5,1	5607,00	28595,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,000792	10,201	1316,00	13424,52
7. 5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	1,546	120,00	185,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,00144	18,547	7085,00	131405,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	18,547	1316,00	24407,85
7. 7	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,001272	16,383	6597,00	108078,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	16,383	1316,00	21560,03
7. 8	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000792	10,201	26234,01	267613,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000792	10,201	1572,00	16035,97
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**595467,43**
7. 9	249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00048	6,182	132874,00	821427,07
7.10	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,0032	41,216	--	--
		Итого материалов:				**63,78**	**821427,07**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		48,08	619323,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,67	201776,94
		Сметная стоимость:				**211,49**	**2723988,66**
8	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом	**м2 покрытия**	**12880,0000**		**6,73**	**86661,79**

		3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	0,000432	5,564	875,00	4868,49
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000384	4,946	1444,00	7142,05
		Итого оплата труда:				**0,93**	**12010,54**
8. 3	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,000096	1,236	7084,91	8756,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	1,236	1316,00	1626,58
8. 4	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,000096	1,236	6596,92	8153,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	1,236	1316,00	1626,58
8. 5	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000192	2,473	26234,09	64876,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000192	2,473	1572,00	3887,56
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**81787,64**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,01	12971,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,62	7970,65
		Сметная стоимость:				**8,35**	**107598,18**
9	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**1867,600**		**25279,00**	**47211060,40**
10	**С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км**	**т**	**1867,611**		**3285,00**	**6135102,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**80271619,50**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**80271619,50**
Материалы -			Тенге				**821427,07**
Всего заработная плата -			Тенге				**2303214,85**
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**10184,22**
Местные материалы -			Тенге				**63240986,32**
Транспортные расходы -			Тенге				**6135102,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**2393987,20**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**2393987,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6620115,26**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**89285721,96**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2050,99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2303214,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**89285721,96**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2050,99**

Сметная заработная плата -	Тенге				2303214,85
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				80271619,50
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				80271619,50
Материалы -	Тенге				821427,07
Всего заработная плата -	Тенге				2303214,85
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10184,22
Местные материалы -	Тенге				63240986,32
Транспортные расходы -	Тенге				6135102,14
Накладные расходы -	Тенге				2393987,20
Накладные НУЧП -	Тенге				2393987,20
Сметная прибыль -	Тенге				6620115,26
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				89285721,96
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2050,99
Сметная заработная плата -	Тенге				2303214,85
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				89285721,96
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2050,99
Сметная заработная плата -	Тенге				2303214,85
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				89285721,96
НДС 12%	**Тенге**				10714286,64
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				100000008,60

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,№1
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Зам.руководителя:
_____ Айтматимбетов В.Е.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

Жамбыльская обл. г.Тараз Проспект Абая 90 А
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»
И.о. генерального директора :
_____ Сатбаев Д.Х.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.04.2019г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду июня 2019 года

от 3 июня 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	**м2 покрытия**	**32078,4100**		**278,63**	**8937935,52**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,00744	238,663	1084,00	258710,69
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01164	373,393	1607,08	600073,27
		Итого оплата труда:				**26,77**	**858783,96**
1. 3	96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,003	96,235	3936,00	378781,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	96,235	1316	126645,26
1. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00024	7,699	5430,00	41805,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	7,699	1101,00	8476,6
1. 5	2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0042	134,729	61297,98	8258615,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0084	269,458	1725,50	464949,78
		Итого эксплуатация машин:				**270,56**	**8679202,03**
1. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,00177	56,779	0,00	0,00
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		28,91	927486,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,60	789233,77

		Сметная стоимость:				**332,14**	**10654655,95**
2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**8019,6025**		**904,78**	**7256008,03**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	1154,82	816,00	942333,12
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0954	765,070	1527,07	1168317,28
		Итого оплата труда:				**263,19**	**2110650,40**
2. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	124,304	9418,00	1170694,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	124,304	1572,00	195405,89
2. 4	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	567,788	8360,00	4746707,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	567,788	1572,00	892562,74
2. 5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	72,978	5430,00	396270,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	72,978	1101,00	80348,78
		Итого эксплуатация машин:				**787,28**	**6313672,82**
2. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,07	561,372	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		284,24	2279504,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,12	762841,04
		Сметная стоимость:				**1284,15**	**10298354,00**
3	**С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3795,5174**		**6444,00**	**24458313,97**
4	**С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**43,6264**		**8327,00**	**363276,62**
5	**С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**523,5200**		**8327,00**	**4359351,32**
6	**С111-1583 1--1583**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500**	**т**	**352,8626**		**52,54**	**18539,40**
7	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом	**м2 покрытия**	**19916,0000**		**147,74**	**2942385,14**

		3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,036	716,98	1048,00	751395,04
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005148	102,528	1319,80	135316,62
		Итого оплата труда:				**44,52**	**886711,66**
7. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	16,968	5430,01	92136,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000852	16,968	1101,00	18681,77
7. 4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	7,887	5607,00	44222,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,000792	15,773	1316,00	20757,27
7. 5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	2,39	120,00	286,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,00144	28,679	7085,00	203190,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	28,679	1316,00	37741,56
7. 7	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,001272	25,333	6597,00	167121,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	25,333	1316,00	33338,23
7. 8	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000792	15,773	26234,01	413789,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000792	15,773	1572,00	24795,16
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**920747,18**
7. 9	249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00048	9,56	132874,00	1270275,44
7.10	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,0032	63,731	--	--
		Итого материалов:				**63,78**	**1270275,44**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		48,08	957643,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,67	312002,29
		Сметная стоимость:				**211,49**	**4212030,91**
8	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом	**м2 покрытия**	**19916,0000**		**6,73**	**134002,81**

		3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	0,000432	8,604	875,00	7528,49
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000384	7,648	1444,00	11043,75
		Итого оплата труда:				**0,93**	**18572,24**
8. 3	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,000096	1,912	7084,91	13546,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	1,912	1316,00	2516,19
8. 4	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,000096	1,912	6596,92	12613,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	1,912	1316,00	2516,19
8. 5	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000192	3,824	26234,09	100319,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000192	3,824	1572,00	6011,33
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**126478,82**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,01	20057,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,62	12324,81
		Сметная стоимость:				**8,35**	**166389,44**
9	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**2887,820**		**25279,00**	**73001201,78**
10	**С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км**	**т**	**2887,837**		**3285,00**	**9486544,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**130957559,14**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**130957559,14**
Материалы -			Тенге				**1270275,44**
Всего заработная плата -			Тенге				**3757534,69**
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**18539,40**
Местные материалы -			Тенге				**102182143,69**
Транспортные расходы -			Тенге				**9486544,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**4184692,39**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**4184692,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10800257,19**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**145942508,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3346,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3757534,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**145942508,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3346,04**

Сметная заработная плата -	Тенг				3757534,69
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				130957559,14
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				130957559,14
Материалы -	Тенге				1270275,44
Всего заработная плата -	Тенге				3757534,69
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				18539,40
Местные материалы -	Тенге				102182143,69
Транспортные расходы -	Тенге				9486544,55
Накладные расходы -	Тенге				4184692,39
Накладные НУЧП -	Тенге				4184692,38
Сметная прибыль -	Тенге				10800257,19
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				145942508,71
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3346,04
Сметная заработная плата -	Тенге				3757534,69
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				145942508,71
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3346,04
Сметная заработная плата -	Тенге				3757534,69
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**145942508,71**
НДС 12%	**Тенге**				**17513101,05**
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**163455609,76**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя:

Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

Жамбыльская обл. г.Тараз Проспект Абая 90 А
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

И.о.генерального директора :

Сатбаев Д.Х.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.04.2019г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48

Акт приемки выполненных работ

за 2 декаду июня 2019 года

от 20 июня 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	**м2 покрытия**	**13156,5210**		**278,63**	**3665771,98**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,00744	97,885	1084,00	106107,34
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01164	153,142	1607,08	246111,79
		Итого оплата труда:				**26,77**	**352219,13**
1. 3	96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,003	39,47	3936,00	155354,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	39,47	1316	51942,52
1. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00024	3,158	5430,00	17147,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	3,158	1101,00	3476,96
1. 5	2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0042	55,257	61297,98	3387142,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0084	110,514	1725,50	190691,91
		Итого эксплуатация машин:				**270,56**	**3559644,33**
1. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,00177	23,287	0,00	0,00
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		28,91	380395,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,60	323693,44
		Сметная стоимость:				**332,14**	**4369861,38**

2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**3289,1300**		**904,78**	**2975952,20**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	473,63	816,00	386482,08
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0954	313,783	1527,07	479169,36
		Итого оплата труда:				**263,19**	**865651,44**
2. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	50,982	9418,00	480148,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	50,982	1572,00	80143,7
2. 4	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	232,87	8360,00	1946793,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	232,87	1572,00	366071,64
2. 5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	29,931	5430,00	162525,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	29,931	1101,00	32954,03
		Итого эксплуатация машин:				**787,28**	**2589466,82**
2. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,07	230,239	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		284,24	934907,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,12	312868,79
		Сметная стоимость:				**1284,15**	**4223728,68**
3	**С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1556,6794**		**6444,00**	**10031242,10**
4	**С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**17,8927**		**8327,00**	**148992,93**
5	**С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**214,7146**		**8327,00**	**1787928,17**
6	**С111-1583 1--1583**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500**	**т**	**144,7217**		**52,54**	**7603,68**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		**18617491,06**
В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**18617491,06**
Материалы -	Тенге		**0,00**
Всего заработная плата -	Тенге		**534187,33**
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		**7603,68**
Местные материалы -	Тенге		**11968163,20**
Транспортные расходы -	Тенге		**0,00**
Накладные расходы -	Тенге		**1315303,65**
Накладные НУЧП -	Тенге		**1315303,65**

Сметная прибыль -	Тенге				1535411,11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21468205,82
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				475,69
Сметная заработная плата -	Тенге				534187,33
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21468205,82
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				475,69
Сметная заработная плата -	Тенге				534187,33
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				18617491,06
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18617491,06
Всего заработная плата -	Тенге				534187,33
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7603,68
Местные материалы -	Тенге				11968163,20
Транспортные расходы -	Тенге				0,00
Накладные расходы -	Тенге				1315303,65
Накладные НУЧП -	Тенге				1315303,65
Сметная прибыль -	Тенге				1535411,11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21468205,82
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				475,69
Сметная заработная плата -	Тенге				534187,33
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				21468205,82
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				475,69
Сметная заработная плата -	Тенге				534187,33
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**21468205,82**
НДС 12%	**Тенге**				**2576184,70**
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**24044390,52**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Зам.руководителя:
Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

Жамбыльская обл. г.Тараз Проспект Абая 90 А
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»
И.о. генерального директора :
Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.04.2019г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48

Акт приемки выполненных работ

за 3 декаду июня 2019 года

от 27 июня 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	**м2 покрытия**	**17640,0000**		**278,63**	**4914993,69**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,00744	131,242	1084,00	142266,33
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01164	205,33	1607,08	329982,20
		Итого оплата труда:				**26,77**	**472248,53**
1. 3	96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,003	52,92	3936,00	208293,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	52,92	1316	69642,72
1. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00024	4,234	5430,00	22990,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	4,234	1101,00	4661,63
1. 5	2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0042	74,088	61297,98	4541444,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0084	148,176	1725,50	255677,69
		Итого эксплуатация машин:				**270,56**	**4772728,45**
1. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,00177	31,223	0,00	0,00
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		28,91	510027,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,60	434001,68
		Сметная стоимость:				**332,14**	**5859022,67**

2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 матер основания в плотном теле**	**4410,0000**		**904,78**	**3990097,44**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	635,04	816,00	518192,64
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0954	420,714	1527,07	642460,74
		Итого оплата труда:				**263,19**	**1160653,38**
2. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	68,355	9418,00	643767,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	68,355	1572,00	107454,06
2. 4	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	312,228	8360,00	2610225,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	312,228	1572,00	490822,42
2. 5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	40,131	5430,00	217911,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	40,131	1101,00	44184,23
		Итого эксплуатация машин:				**787,28**	**3471904,55**
2. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,07	308,7	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		284,24	1253505,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,12	419488,24
		Сметная стоимость:				**1284,15**	**5663091,29**
3	**С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2087,1647**		**6444,00**	**13449689,63**
4	**С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**23,9902**		**8327,00**	**199766,75**
5	**С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**287,8850**		**8327,00**	**2397218,48**
6	**С111-1583 1--1583**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500**	**т**	**194,0400**		**52,54**	**10194,86**
7	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**19285,0000**		**147,74**	**2849161,35**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,036	694,26	1048,00	727584,48
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005148	99,279	1319,80	131028,58

		Итого оплата труда:				**44,52**	**858613,06**
7. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	16,431	5430,01	89220,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000852	16,431	1101,00	18090,53
7. 4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	7,637	5607,00	42820,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,000792	15,274	1316,00	20100,58
7. 5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	2,314	120,00	277,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,00144	27,77	7085,00	196750,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	27,77	1316,00	36545,32
7. 7	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,001272	24,531	6597,00	161831,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	24,531	1316,00	32282,8
7. 8	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000792	15,274	26234,01	400698,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000792	15,274	1572,00	24010,73
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**891598,56**
7. 9	249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00048	9,257	132874,00	1230014,62
7.10	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,0032	61,712	--	--
		Итого материалов:				**63,78**	**1230014,62**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		48,08	927302,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,67	302117,10
		Сметная стоимость:				**211,49**	**4078580,84**
8	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**19285,0000**		**6,73**	**129757,19**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	0,000432	8,331	875,00	7289,61

8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000384	7,405	1444,00	10692,86
		Итого оплата труда:				**0,93**	**17982,47**
8. 3	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,000096	1,851	7084,91	13114,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	1,851	1316,00	2435,92
8. 4	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,000096	1,851	6596,92	12210,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	1,851	1316,00	2435,92
8. 5	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000192	3,703	26234,09	97144,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000192	3,703	1572,00	5821,12
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**122469,91**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,01	19421,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,62	11934,32
		Сметная стоимость:				**8,35**	**161115,68**
9	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**2796,325**		**25279,00**	**70688299,68**
10	**С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км**	**т**	**2796,342**		**3285,00**	**9185983,47**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	**107815162,54**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**107815162,54**
Материалы -	Тенге	**1230014,62**
Всего заработная плата -	Тенге	**3093515,30**
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	**10194,86**
Местные материалы -	Тенге	**86734974,54**
Транспортные расходы -	Тенге	**9185983,47**
Накладные расходы -	Тенге	**2710257,14**
Накладные НУЧП -	Тенге	**2710257,14**
Сметная прибыль -	Тенге	**8891670,64**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**119417090,32**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**2754,74**
Сметная заработная плата -	Тенге	**3093515,30**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**119417090,32**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**2754,74**
Сметная заработная плата -	Тенге	**3093515,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге	**107815162,54**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**107815162,54**

					5
Всего заработная плата -	Тенге				3093515,30
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10194,86
Местные материалы -	Тенге				86734974,54
Транспортные расходы -	Тенге				9185983,47
Накладные расходы -	Тенге				2710257,14
Накладные НУЧП -	Тенге				2710257,14
Сметная прибыль -	Тенге				8891670,64
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				119417090,32
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2754,74
Сметная заработная плата -	Тенге				3093515,30
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				119417090,32
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2754,74
Сметная заработная плата -	Тенге				3093515,30
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**119417090,32**
НДС 12%	**Тенге**				**14330050,84**
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**133747141,16**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Зам.руководителя:
_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

Жамбыльская обл. г.Тараз Проспект Абая 90 А
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»
И.о. генералльного директора :
_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.04.2019г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду июля 2019 года

от 11 июля 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	**м2 покрытия**	**21000,0000**		**278,63**	**5851182,96**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,00744	156,24	1084,00	169364,16
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01164	244,44	1607,08	392835,19
		Итого оплата труда:				**26,77**	**562199,35**
1. 3	96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,003	63	3936,00	247968,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	63	1316	82908
1. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00024	5,04	5430,00	27367,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	5,04	1101,00	5549,04
1. 5	2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0042	88,2	61297,98	5406481,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0084	176,4	1725,50	304378,2
		Итого эксплуатация машин:				**270,56**	**5681817,00**
1. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,00177	37,17	0,00	0,00
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		28,91	607175,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,60	516668,66
		Сметная стоимость:				**332,14**	**6975026,97**

2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**5250,0000**		**904,78**	**4750116,00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	756	816,00	616896,00
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0954	500,850	1527,07	764834,21
		Итого оплата труда:				**263,19**	**1381730,21**
2. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	81,375	9418,00	766389,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	81,375	1572,00	127921,5
2. 4	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	371,7	8360,00	3107411,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	371,7	1572,00	584312,4
2. 5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	47,775	5430,00	259418,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	47,775	1101,00	52600,28
		Итого эксплуатация машин:				**787,28**	**4133219,70**
2. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,07	367,5	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		284,24	1492268,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,12	499390,77
		Сметная стоимость:				**1284,15**	**6741775,36**
3	**С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2484,7199**		**6444,00**	**16011535,28**
4	**С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**28,5598**		**8327,00**	**237817,56**
5	**С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**342,7203**		**8327,00**	**2853831,52**
6	**С111-1583 1--1583**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500**	**т**	**231,0000**		**52,54**	**12136,74**
7	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**2416,0000**		**147,74**	**356939,27**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,036	86,98	1048,00	91155,04
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005148	12,438	1319,80	16415,69

		Итого оплата труда:				**44,52**	**107570,73**
7. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	2,058	5430,01	11174,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000852	2,058	1101,00	2265,86
7. 4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	0,957	5607,00	5365,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,000792	1,913	1316,00	2517,51
7. 5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	0,29	120,00	34,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,00144	3,479	7085,00	24648,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	3,479	1316,00	4578,36
7. 7	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,001272	3,073	6597,00	20272,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	3,073	1316,00	4044,07
7. 8	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000792	1,913	26234,01	50185,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000792	1,913	1572,00	3007,24
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**111682,62**
7. 9	249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00048	1,16	132874,00	154133,84
7.10	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,0032	7,731	--	--
		Итого материалов:				**63,78**	**154133,84**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		48,08	116171,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,67	37848,84
		Сметная стоимость:				**211,49**	**510959,36**
8	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**2416,0000**		**6,73**	**16255,81**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	0,000432	1,044	875,00	913,50

							4
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000384	0,928	1444,00	1340,04
		Итого оплата труда:				**0,93**	**2253,54**
8. 3	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,000096	0,232	7084,91	1643,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	0,232	1316,00	305,31
8. 4	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,000096	0,232	6596,92	1530,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	0,232	1316,00	305,31
8. 5	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000192	0,464	26234,09	12172,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000192	0,464	1572,00	729,41
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**15346,81**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,01	2433,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,62	1495,12
		Сметная стоимость:				**8,35**	**20188,57**
9	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**350,320**		**25279,00**	**8855739,28**
10	**С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км**	**т**	**350,322**		**3285,00**	**1150807,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**40096362,19**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40096362,19**
Материалы -			Тенге				**154133,84**
Всего заработная плата -			Тенге				**1150475,56**
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**12136,74**
Местные материалы -			Тенге				**27958923,64**
Транспортные расходы -			Тенге				**1150807,77**
Накладные расходы -			Тенге				**2218048,33**
Накладные НУЧП -			Тенге				**2218048,33**
Сметная прибыль -			Тенге				**3306804,33**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**45621214,86**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1024,49**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1150475,56**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**45621214,86**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1024,49**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1150475,56**

РАЗДЕЛ 2.Ремонт съездов с а/б покрытием 1 шт.

26	**Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм** Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	**м2 покрытия**	**150,0000**		**86,83**	**13023,96**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=905)	чел-ч	0,0026	0,39	905,00	352,95
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,735	1621,84	1192,05
		Итого оплата труда:				**10,30**	**1545,00**
26. 3	96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0021	0,315	3936,00	1239,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,315	1316,00	414,54
26. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0001	0,015	5430,00	81,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	1101,00	16,52
26. 5	2114 С (3201-0205-0301 РСНБ РК 2015)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш.-ч	0,0027	0,405	28024,00	11349,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,405	1879,00	761
		Итого эксплуатация машин:				**84,47**	**12671,01**
26. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,00077	0,1155	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		11,12	1668,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,84	1175,40
		Сметная стоимость:				**105,79**	**15867,96**
27	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка	**м2 покрытия**	**150,0000**		**147,74**	**22160,97**

		5. Вырубка образцов и заделка вырубок					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=104.	чел-ч	0,036	5,4	1048,00	5659,20
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005148	0,7722	1319,80	1019,15
		Итого оплата труда:				**44,52**	**6678,35**
27. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	0,1278	5430,00	693,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000852	0,1278	1101,00	140,71
27. 4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	0,0594	5607,00	333,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,000792	0,1188	1316,00	156,34
27. 5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	0,018	120,00	2,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--
27. 6	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,00144	0,216	7085,00	1530,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	0,216	1316,00	284,26
27. 7	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,001272	0,1908	6597,00	1258,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	0,1908	1316,23	251,14
27. 8	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000792	0,1188	26234,00	3116,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000792	0,1188	1572,00	186,75
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**6934,84**
27. 9	249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00048	0,072	132874,00	9566,93
27.10	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,0032	0,48	--	--
		Итого материалов:				**63,78**	**9566,93**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		48,08	7212,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,67	2349,89
		Сметная стоимость:				**211,49**	**31723,48**
28	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.**	**м2 покрытия**	**150,0000**		**6,73**	**1009,26**
		Состав работ:					

		1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	0,000432	0,0648	875,00	56,70
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000384	0,0576	1444,00	83,17
		Итого оплата труда:				**0,93**	**139,87**
28. 3	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,000096	0,0144	7085,00	102,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	0,0144	1316,00	18,95
28. 4	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,000096	0,0144	6597,00	95,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	0,0144	1316,00	18,95
28. 5	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000192	0,0288	26234,00	755,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000192	0,0288	1572,00	45,27
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**952,56**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,01	151,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,62	92,83
		Сметная стоимость:				**8,35**	**1253,16**
29	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**21,7500**		**25279,00**	**549818,25**
30	**С341-010204-2060 4101-0204-2060 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км**	**т**	**21,7500**		**2224,00**	**48372,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**634384,44**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**634384,44**
Материалы -			Тенге				**9566,93**
Всего заработная плата -			Тенге				**8363,23**
Местные материалы -			Тенге				**549818,25**
Транспортные расходы -			Тенге				**48372,00**
Накладные расходы -			Тенге				**9032,29**
Накладные НУЧП -			Тенге				**9032,29**
Сметная прибыль -			Тенге				**51473,34**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**694890,07**

Нормативная трудоемкость -	чел.-				7,42
Сметная заработная плата -	Тенге				8363,23
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				694890,07
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7,42
Сметная заработная плата -	Тенге				8363,23
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				40730746,63
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				40730746,63
Материалы -	Тенге				163700,77
Всего заработная плата -	Тенге				1158838,79
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12136,74
Местные материалы -	Тенге				28508741,89
Транспортные расходы -	Тенге				1199179,77
Накладные расходы -	Тенге				2227080,62
Накладные НУЧП -	Тенге				2227080,62
Сметная прибыль -	Тенге				3358277,67
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				46316104,92
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1031,91
Сметная заработная плата -	Тенге				1158838,79
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				46316104,92
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1031,91
Сметная заработная плата -	Тенге				1158838,79
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**46316104,92**
НДС 12%	**Тенге**				**5557932,59**
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**51874037,51**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Зам.руководителя:
_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

Жамбыльская обл. г.Тараз Проспект Абая 90 А
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»
И.о. генерального директора :
_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.04.2019г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48

Акт приемки выполненных работ

за 2 декаду июля 2019 года

от 26 июля 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	**м2 покрытия**	**21000,0000**		**278,63**	**5851182,96**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,00744	156,24	1084,00	169364,16
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01164	244,44	1607,08	392835,19
		Итого оплата труда:				**26,77**	**562199,35**
1. 3	96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,003	63	3936,00	247968,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	63	1316	82908
1. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00024	5,04	5430,00	27367,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	5,04	1101,00	5549,04
1. 5	2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0042	88,2	61297,98	5406481,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0084	176,4	1725,50	304378,2
		Итого эксплуатация машин:				**270,56**	**5681817,00**
1. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,00177	37,17	0,00	0,00
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		28,91	607175,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,60	516668,66
		Сметная стоимость:				**332,14**	**6975026,97**

2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**5250,0000**		**904,78**	**4750116,00**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	756	816,00	616896,00
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0954	500,850	1527,07	764834,21
		Итого оплата труда:				**263,19**	**1381730,21**
2. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	81,375	9418,00	766389,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	81,375	1572,00	127921,5
2. 4	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	371,7	8360,00	3107411,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	371,7	1572,00	584312,4
2. 5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	47,775	5430,00	259418,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	47,775	1101,00	52600,28
		Итого эксплуатация машин:				**787,28**	**4133219,70**
2. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,07	367,5	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		284,24	1492268,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,12	499390,77
		Сметная стоимость:				**1284,15**	**6741775,36**
3	**С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2484,7199**		**6444,00**	**16011535,28**
4	**С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**28,5598**		**8327,00**	**237817,56**
5	**С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**342,7203**		**8327,00**	**2853831,52**
6	**С111-1583 1--1583**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500**	**т**	**231,0000**		**52,54**	**12136,74**
7	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**17183,0000**		**147,74**	**2538612,36**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,036	618,59	1048,00	648282,32
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005148	88,458	1319,80	116747,01

		Итого оплата труда:				**44,52**	**765029,33**
7. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	14,64	5430,01	79495,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000852	14,64	1101,00	16118,64
7. 4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	6,804	5607,00	38150,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,000792	13,609	1316,00	17909,44
7. 5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	2,062	120,00	247,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,00144	24,744	7085,00	175311,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	24,744	1316,00	32563,1
7. 7	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,001272	21,857	6597,00	144190,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	21,857	1316,00	28763,81
7. 8	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000792	13,609	26234,01	357018,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000792	13,609	1572,00	21393,35
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**794413,32**
7. 9	249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00048	8,248	132874,00	1095944,75
7.10	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,0032	54,986	--	--
		Итого материалов:				**63,78**	**1095944,75**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		48,08	826229,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,67	269187,35
		Сметная стоимость:				**211,49**	**3634029,27**
8	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**17183,0000**		**6,73**	**115614,10**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	0,000432	7,423	875,00	6495,11

8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000384	6,598	1444,00	9527,54
		Итого оплата труда:				**0,93**	**16022,65**
8. 3	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,000096	1,65	7084,91	11690,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	1,65	1316,00	2171,4
8. 4	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,000096	1,65	6596,92	10884,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	1,65	1316,00	2171,4
8. 5	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000192	3,299	26234,09	86546,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000192	3,299	1572,00	5186,03
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**109121,29**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,01	17304,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,62	10633,52
		Сметная стоимость:				**8,35**	**143554,85**
9	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**2491,535**		**25279,00**	**62983513,27**
10	**С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км**	**т**	**2491,550**		**3285,00**	**8184741,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**103539101,54**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**103539101,54**
Материалы -			Тенге				**1095944,75**
Всего заработная плата -			Тенге				**2970823,28**
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**12136,74**
Местные материалы -			Тенге				**82086697,63**
Транспортные расходы -			Тенге				**8184741,75**
Накладные расходы -			Тенге				**2942978,42**
Накладные НУЧП -			Тенге				**2942978,42**
Сметная прибыль -			Тенге				**8539017,78**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**115021097,74**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2645,48**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2970823,28**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**115021097,74**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2645,48**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2970823,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**103539101,54**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**103539101,54**

Материалы -	Тенге				1095944,75
Всего заработная плата -	Тенге				2970823,28
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12136,74
Местные материалы -	Тенге				82086697,63
Транспортные расходы -	Тенге				8184741,75
Накладные расходы -	Тенге				2942978,42
Накладные НУЧП -	Тенге				2942978,42
Сметная прибыль -	Тенге				8539017,78
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				115021097,74
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2645,48
Сметная заработная плата -	Тенге				2970823,28
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				115021097,74
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2645,48
Сметная заработная плата -	Тенге				2970823,28
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**115021097,74**
НДС 12%	**Тенге**				**13802531,73**
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**128823629,47**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Зам.руководителя:

Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг LTD"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

Жамбыльская обл. г.Тараз Проспект Абая 90 А
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО "ForteBank"

И.о. генерального директора :

Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.04.2019г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48

Акт приемки выполненных работ

за 1-2 декаду августа 2019 года

от 20 августа 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**22727,0000**		**147,74**	**3357681,62**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,036	818,17	1048,00	857442,16
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005148	116,999	1319,80	154415,47
							3
		Итого оплата труда:				**44,52**	**1011857,63**
7. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	19,363	5430,01	105141,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000852	19,363	1101,00	21318,66
7. 4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	9	5607,00	50463,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,000792	18	1316,00	23688
7. 5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	2,727	120,00	327,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,00144	32,727	7085,00	231870,80

							2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	-ч	0,00144	32,727	1316,00	43068,73
7. 7	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,001272	28,909	6597,00	190712,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	28,909	1316,00	38044,24
7. 8	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000792	18	26234,01	472212,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000792	18	1572,00	28296
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**1050727,18**
7. 9	249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00048	10,909	132874,00	1449522,47
7.10	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,0032	72,726	--	--
		Итого материалов:				**63,78**	**1449522,47**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		48,08	1092807,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,67	356039,17
		Сметная стоимость:				**211,49**	**4806528,75**
8	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**22727,0000**		**6,73**	**152916,35**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	0,000432	9,818	875,00	8590,73
							4
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000384	8,727	1444,00	12601,83
		Итого оплата труда:				**0,93**	**21192,56**
8. 3	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,000096	2,182	7084,91	15459,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	2,182	1316,00	2871,51
8. 4	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,000096	2,182	6596,92	14394,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	2,182	1316,00	2871,51
8. 5	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000192	4,364	26234,09	114485,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000192	4,364	1572,00	6860,21

		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**144339,32**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,01	22888,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,62	14064,37
		Сметная стоимость:				**8,35**	**189882,68**
9	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**3295,415**		**25279,00**	**83304795,79**
10	**С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км**	**т**	**3295,435**		**3285,00**	**10825503,98**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**97640897,74**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**97640897,74**
Материалы -			Тенге				**1449522,47**
Всего заработная плата -			Тенге				**2801587,50**
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**0,00**
Местные материалы -			Тенге				**83304795,79**
Транспортные расходы -			Тенге				**10825503,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**1115696,22**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1115696,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8052584,47**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**106809178,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2494,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2801587,50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**106809178,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2494,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2801587,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**97640897,74**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**97640897,74**
							5
Материалы -			Тенге				**1449522,47**
Всего заработная плата -			Тенге				**2801587,50**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**0,00**
Местные материалы -			Тенге				**83304795,79**
Транспортные расходы -			Тенге				**10825503,98**
		Накладные расходы -	Тенге				**1115696,22**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1115696,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8052584,47**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**106809178,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2494,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2801587,50**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМ	Тенге				106809178,44
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2494,78
Сметная заработная плата -	Тенге				2801587,50
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**106809178,44**
НДС 12%	**Тенге**				**12817101,41**
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**119626279,85**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Зам.руководителя Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

Жамбыльская обл. г.Тараз Проспект Абая 90 А
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

И.о. генерального директора :
Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.04.2019г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48

Акт приемки выполненных работ

за 3 декаду августа 2019 года

от 29 августа 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	**м2 покрытия**	**2800,0000**		**278,63**	**780157,73**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,00744	20,832	1084,00	22581,89
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01164	32,592	1607,08	52378,03
		Итого оплата труда:				**26,77**	**74959,92**
1. 3	96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,003	8,4	3936,00	33062,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	8,4	1316	11054,4
1. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00024	0,672	5430,00	3648,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	0,672	1101,00	739,87
1. 5	2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0042	11,76	61297,98	720864,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0084	23,52	1725,50	40583,76
		Итого эксплуатация машин:				**270,56**	**757575,60**
1. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,00177	4,956	0,00	0,00
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		28,91	80956,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,60	68889,16
		Сметная стоимость:				**332,14**	**930003,60**

2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**700,0000**		**904,78**	**633348,80**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	100,8	816,00	82252,80
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0954	66,780	1527,07	101977,89
		Итого оплата труда:				**263,19**	**184230,69**
2. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10,85	9418,00	102185,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	10,85	1572,00	17056,2
2. 4	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	49,56	8360,00	414321,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	49,56	1572,00	77908,32
2. 5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	6,37	5430,00	34589,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	6,37	1101,00	7013,37
		Итого эксплуатация машин:				**787,28**	**551095,96**
2. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,07	49	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		284,24	198969,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,12	66585,44
		Сметная стоимость:				**1284,15**	**898903,39**
3	**С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**331,2960**		**6444,00**	**2134871,37**
4	**С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,8080**		**8327,00**	**31709,01**
5	**С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**45,6960**		**8327,00**	**380510,87**
6	**С111-1583 1--1583**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500**	**т**	**30,8000**		**52,54**	**1618,23**
7	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**11790,0000**		**147,74**	**1741851,82**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,036	424,44	1048,00	444813,12
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005148	60,695	1319,80	80105,36

		Итого оплата труда:				**44,52**	**524918,48**
7.3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	10,045	5430,01	54544,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000852	10,045	1101,00	11059,55
7.4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	4,669	5607,00	26179,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,000792	9,338	1316,00	12288,81
7.5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	1,415	120,00	169,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.6	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,00144	16,978	7085,00	120289,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	16,978	1316,00	22343,05
7.7	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,001272	14,997	6597,00	98935,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	14,997	1316,00	19736,05
7.8	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000792	9,338	26234,01	244973,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000792	9,338	1572,00	14679,34
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**545090,85**
7.9	249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00048	5,659	132874,00	751933,97
7.10	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,0032	37,728	--	--
		Итого материалов:				**63,78**	**751933,97**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		48,08	566911,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,67	184701,09
		Сметная стоимость:				**211,49**	**2493464,77**
8	Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**11790,0000**		**6,73**	**79327,84**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	0,000432	5,093	875,00	4456,37

8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000384	4,527	1444,00	6537,01
		Итого оплата труда:				**0,93**	**10993,38**
8. 3	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,000096	1,132	7084,91	8020,12
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000096	1,132	1316,00	1489,71
8. 4	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,000096	1,132	6596,92	7467,71
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000096	1,132	1316,00	1489,71
8. 5	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000192	2,264	26234,09	59393,98
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000192	2,264	1572,00	3559,01
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**74881,81**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,01	11873,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,62	7296,12
		Сметная стоимость:				**8,35**	**98507,96**
9	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**1709,550**		**25279,00**	**43215714,45**
10	**С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км**	**т**	**1709,560**		**3285,00**	**5615904,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**54615014,72**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**54615014,72**
Материалы -			Тенге				**751933,97**
Всего заработная плата -			Тенге				**1567055,87**
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1618,23**
Местные материалы -			Тенге				**45762805,70**
Транспортные расходы -			Тенге				**5615904,60**
Накладные расходы -			Тенге				**858711,38**
Накладные НУЧП -			Тенге				**858711,38**
Сметная прибыль -			Тенге				**4504178,37**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**59977904,47**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1395,45**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1567055,87**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**59977904,47**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1395,45**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1567055,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**54615014,72**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**54615014,72**

					5
Материалы -	Тенге				751933,97
Всего заработная плата -	Тенге				1567055,87
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1618,23
Местные материалы -	Тенге				45762805,70
Транспортные расходы -	Тенге				5615904,60
Накладные расходы -	Тенге				858711,38
Накладные НУЧП -	Тенге				858711,38
Сметная прибыль -	Тенге				4504178,37
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				59977904,47
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1395,45
Сметная заработная плата -	Тенге				1567055,87
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				59977904,47
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1395,45
Сметная заработная плата -	Тенге				1567055,87
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**59977904,47**
НДС 12%	**Тенге**				**7197348,54**
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**67175253,01**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства» МФ РК
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.Е.

Инженер технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

Жамбыльская обл. г.Тараз Проспект Абая 90 А
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»
И.о. генерального директора :
Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.04.2019г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48

Акт приемки выполненных работ

за 1 декаду сентября 2019 года

от 6 сентября 2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	**м2 покрытия**	**12600,0000**		**278,63**	**3510709,78**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,00744	93,744	1084,00	101618,50
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01164	146,664	1607,08	235701,11
		Итого оплата труда:				**26,77**	**337319,61**
1. 3	96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,003	37,8	3936,00	148780,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	37,8	1316	49744,8
1. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00024	3,024	5430,00	16420,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	3,024	1101,00	3329,42
1. 5	2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0042	52,92	61297,98	3243889,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0084	105,84	1725,50	182626,92
		Итого эксплуатация машин:				**270,56**	**3409090,20**
1. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,00177	22,302	0,00	0,00
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		28,91	364305,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,60	310001,20
		Сметная стоимость:				**332,14**	**4185016,19**

2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 матер основания в плотном теле**	**3150,0000**		**904,78**	**2850069,60**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	453,6	816,00	370137,60
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0954	300,510	1527,07	458900,53
		Итого оплата труда:				**263,19**	**829038,13**
2. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	48,825	9418,00	459833,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	48,825	1572,00	76752,9
2. 4	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	223,02	8360,00	1864447,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	223,02	1572,00	350587,44
2. 5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	28,665	5430,00	155650,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	28,665	1101,00	31560,17
		Итого эксплуатация машин:				**787,28**	**2479931,81**
2. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,07	220,5	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		284,24	895361,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,12	299634,46
		Сметная стоимость:				**1284,15**	**4045065,21**
3	**С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1490,8320**		**6444,00**	**9606921,17**
4	**С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**17,1359**		**8327,00**	**142690,53**
5	**С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**205,6322**		**8327,00**	**1712298,91**
6	**С111-1583 1--1583**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500**	**т**	**138,6000**		**52,54**	**7282,04**
7	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**7000,0000**		**147,74**	**1034178,35**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,036	252	1048,00	264096,00
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005148	36,036	1319,80	47560,37

		Итого оплата труда:				**44,52**	**311656,37**
7. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	5,964	5430,01	32384,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000852	5,964	1101,00	6566,36
7. 4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	2,772	5607,00	15542,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,000792	5,544	1316,00	7295,9
7. 5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	0,84	120,00	100,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,00144	10,08	7085,00	71416,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	10,08	1316,00	13265,28
7. 7	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,001272	8,904	6597,00	58739,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	8,904	1316,00	11717,66
7. 8	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000792	5,544	26234,01	145441,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000792	5,544	1572,00	8715,17
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**323625,82**
7. 9	249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00048	3,36	132874,00	446456,64
7.10	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,0032	22,4	--	--
		Итого материалов:				**63,78**	**446456,64**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		48,08	336588,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,67	109661,38
		Сметная стоимость:				**211,49**	**1480428,62**
8	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**7000,0000**		**6,73**	**47098,80**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	0,000432	3,024	875,00	2646,00

8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000384	2,688	1444,00	3881,48
		Итого оплата труда:				**0,93**	**6527,48**
8. 3	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,000096	0,672	7084,91	4761,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	0,672	1316,00	884,35
8. 4	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,000096	0,672	6596,92	4433,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	0,672	1316,00	884,35
8. 5	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000192	1,344	26234,09	35258,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000192	1,344	1572,00	2112,77
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**44452,80**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,01	7049,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,62	4331,88
		Сметная стоимость:				**8,35**	**58480,35**
9	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**1015,000**		**25279,00**	**25658185,00**
10	**С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км**	**т**	**1015,006**		**3285,00**	**3334294,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**47903728,89**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**47903728,89**
Материалы -			Тенге				**446456,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**1374490,52**
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**7282,04**
Местные материалы -			Тенге				**37120095,61**
Транспортные расходы -			Тенге				**3334294,71**
Накладные расходы -			Тенге				**1603304,92**
Накладные НУЧП -			Тенге				**1603304,92**
Сметная прибыль -			Тенге				**3950689,03**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53457722,84**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1223,97**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1374490,52**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**53457722,84**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1223,97**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1374490,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**47903728,89**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**47903728,89**

					5
Материалы -	Тенге				446456,64
Всего заработная плата -	Тенге				1374490,52
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7282,04
Местные материалы -	Тенге				37120095,61
Транспортные расходы -	Тенге				3334294,71
Накладные расходы -	Тенге				1603304,92
Накладные НУЧП -	Тенге				1603304,92
Сметная прибыль -	Тенге				3950689,03
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				53457722,84
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1223,97
Сметная заработная плата -	Тенге				1374490,52
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				53457722,84
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1223,97
Сметная заработная плата -	Тенге				1374490,52
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**53457722,84**
НДС 12%	**Тенге**				**6414926,74**
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**				**59872649,58**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Зам.руководителя:
Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

Жамбыльская обл. г.Тараз Проспект Абая 90 А
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»
И.о. генерального директора :
Сатбаев Д.К.