Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.04.2019г.

***Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48***

# Акт приемки выполненных работ

## за 1 декаду сентября 2019 года

*от 6 сентября 2019 года*

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

*Тенге*

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на.ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**<br>Состав работ:<br>1. Приведение фрезы в рабочее положение<br>2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы<br>3. Замена резцов | **м2 покрытия** | **12600,0000** | | **278,63** | **3510709,78** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084) | чел-ч | 0,00744 | 93,744 | 1084,00 | 101618,50 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01164 | 146,664 | 1607,08 | 235701,11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,77** | **337319,61** |
| 1. 3 | 96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015) | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,003 | 37,8 | 3936,00 | 148780,87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 37,8 | 1316 | 49744,8 |
| 1. 4 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00024 | 3,024 | 5430,00 | 16420,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00024 | 3,024 | 1101,00 | 3329,42 |
| 1. 5 | 2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015) | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм | маш.-ч | 0,0042 | 52,92 | 61297,98 | 3243889,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,0084 | 105,84 | 1725,50 | 182626,92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **270,56** | **3409090,20** |
| 1. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,00177 | 22,302 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 28,91 | 364305,21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,60 | 310001,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **332,14** | **4185016,19** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | **м3 матер основания в плотном теле** | **3150,0000** | | **904,78** | **2850069,60** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816) | чел-ч | 0,144 | 453,6 | 816,00 | 370137,60 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0954 | 300,510 | 1527,07 | 458900,53 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **263,19** | **829038,13** |
| 2. 3 | 107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 48,825 | 9418,00 | 459833,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 48,825 | 1572,00 | 76752,9 |
| 2. 4 | 626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 223,02 | 8360,00 | 1864447,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 223,02 | 1572,00 | 350587,44 |
| 2. 5 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0091 | 28,665 | 5430,00 | 155650,91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0091 | 28,665 | 1101,00 | 31560,17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **787,28** | **2479931,81** |
| 2. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,07 | 220,5 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 284,24 | 895361,15 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 95,12 | 299634,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1284,15** | **4045065,21** |
| 3 | С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **1490,8320** | | **6444,00** | **9606921,17** |
| 4 | С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **17,1359** | | **8327,00** | **142690,53** |
| 5 | С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **205,6322** | | **8327,00** | **1712298,91** |
| 6 | С111-1583 1--1583 | **Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500** | **т** | **138,6000** | | **52,54** | **7282,04** |
| 7 | Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **7000,0000** | | **147,74** | **1034178,35** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | 0,036 | 252 | 1048,00 | 264096,00 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005148 | 36,036 | 1319,80 | 47560,37 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,52** | **311656,37** |
| 7. 3 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000852 | 5,964 | 5430,01 | 32384,56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000852 | 5,964 | 1101,00 | 6566,36 |
| 7. 4 | 1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,000396 | 2,772 | 5607,00 | 15542,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,000792 | 5,544 | 1316,00 | 7295,9 |
| 7. 5 | 1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00012 | 0,84 | 120,00 | 100,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 6 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,00144 | 10,08 | 7085,00 | 71416,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00144 | 10,08 | 1316,00 | 13265,28 |
| 7. 7 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,001272 | 8,904 | 6597,00 | 58739,70 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001272 | 8,904 | 1316,00 | 11717,66 |
| 7. 8 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000792 | 5,544 | 26234,01 | 145441,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000792 | 5,544 | 1572,00 | 8715,17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,23** | **323625,82** |
| 7. 9 | 249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,00048 | 3,36 | 132874,00 | 446456,64 |
| 7.10 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0032 | 22,4 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **63,78** | **446456,64** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 48,08 | 336588,89 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,67 | 109661,38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211,49** | **1480428,62** |
| **8** | **Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **7000,0000** | | **6,73** | **47098,80** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | 0,000432 | 3,024 | 875,00 | 2646,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000384 | 2,688 | 1444,00 | 3881,48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,93** | **6527,48** |
| 8. 3 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 0,672 | 7084,91 | 4761,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 0,672 | 1316,00 | 884,35 |
| 8. 4 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 0,672 | 6596,92 | 4433,13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 0,672 | 1316,00 | 884,35 |
| 8. 5 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000192 | 1,344 | 26234,09 | 35258,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000192 | 1,344 | 1572,00 | 2112,77 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,35** | **44452,80** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 1,01 | 7049,67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,62 | 4331,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,35** | **58480,35** |
| **9** | **С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **1015,000** | | **25279,00** | **25658185,00** |
| **10** | **С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км** | **т** | **1015,006** | | **3285,00** | **3334294,71** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **47903728,89** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **47903728,89** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **446456,64** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1374490,52** |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **7282,04** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **37120095,61** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **3334294,71** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1603304,92** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **1603304,92** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3950689,03** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **53457722,84** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1223,97** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1374490,52** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **53457722,84** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1223,97** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1374490,52** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | **47903728,89** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **47903728,89** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 |
| Материалы - | Тенге | | | | 446456,64 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1374490,52 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 7282,04 |
| Местные материалы - | Тенге | | | | 37120095,61 |
| Транспортные расходы - | Тенге | | | | 3334294,71 |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | 1603304,92 |
| Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 1603304,92 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 3950689,03 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 53457722,84 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1223,97 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1374490,52 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 53457722,84 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1223,97 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1374490,52 |
| **ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | **53457722,84** |
| **НДС 12%** | **Тенге** | | | | **6414926,74** |
| **ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | **59872649,58** |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Зам.руководителя:
_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

Жамбыльская обл. г.Тараз Проспект Абая 90 А
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»
И.о. генерального директора :
_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.04.2019г.

***Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48***

# Акт приемки выполненных работ

## за 2-3 декаду сентября 2019 года

*от 30 сентября 2019 года*

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

*Тенге*

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на.ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**<br>Состав работ:<br>1. Приведение фрезы в рабочее положение<br>2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы<br>3. Замена резцов | **м2 покрытия** | **15575,0000** | | **278,63** | **4339627,36** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084) | чел-ч | 0,00744 | 115,878 | 1084,00 | 125611,75 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01164 | 181,293 | 1607,08 | 291352,77 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,77** | **416964,52** |
| 1. 3 | 96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015) | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,003 | 46,725 | 3936,00 | 183909,69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 46,725 | 1316 | 61490,1 |
| 1. 4 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00024 | 3,738 | 5430,00 | 20297,34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00024 | 3,738 | 1101,00 | 4115,54 |
| 1. 5 | 2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015) | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм | маш.-ч | 0,0042 | 65,415 | 61297,98 | 4009807,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,0084 | 130,83 | 1725,50 | 225747,17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **270,56** | **4214014,28** |
| 1. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,00177 | 27,568 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 28,91 | 450321,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,60 | 383195,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **332,14** | **5173145,01** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | **м3 материала оснований в плотном теле** | **3893,7500** | | **904,78** | **3523002,70** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816) | чел-ч | 0,144 | 560,7 | 816,00 | 457531,20 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0954 | 371,464 | 1527,07 | 567252,42 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **263,19** | **1024783,62** |
| 2. 3 | 107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 60,353 | 9418,00 | 568404,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 60,353 | 1572,00 | 94874,92 |
| 2. 4 | 626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 275,678 | 8360,00 | 2304667,98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 275,678 | 1572,00 | 433365,82 |
| 2. 5 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0091 | 35,433 | 5430,00 | 192401,14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0091 | 35,433 | 1101,00 | 39011,73 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **787,28** | **3065473,59** |
| 2. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,07 | 272,563 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 284,24 | 1106765,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 95,12 | 370381,49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1284,15** | **5000150,06** |
| 3 | С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **1842,8340** | | **6444,00** | **11875222,00** |
| 4 | С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **21,1819** | | **8327,00** | **176381,36** |
| 5 | С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **254,1842** | | **8327,00** | **2116591,71** |
| 6 | С111-1583 1--1583 | **Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500** | **т** | **171,3250** | | **52,54** | **9001,42** |
| 7 | Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **9590,0000** | | **147,74** | **1416824,34** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | 0,036 | 345,24 | 1048,00 | 361811,52 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005148 | 49,369 | 1319,80 | 65157,29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,52** | **426968,81** |
| 7. 3 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000852 | 8,171 | 5430,01 | 44368,58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000852 | 8,171 | 1101,00 | 8996,27 |
| 7. 4 | 1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,000396 | 3,798 | 5607,00 | 21295,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,000792 | 7,595 | 1316,00 | 9995,02 |
| 7. 5 | 1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00012 | 1,151 | 120,00 | 138,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 6 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,00144 | 13,81 | 7085,00 | 97843,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00144 | 13,81 | 1316,00 | 18173,96 |
| 7. 7 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,001272 | 12,198 | 6597,00 | 80470,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001272 | 12,198 | 1316,00 | 16052,57 |
| 7. 8 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000792 | 7,595 | 26234,01 | 199247,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000792 | 7,595 | 1572,00 | 11939,34 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,23** | **443363,46** |
| 7. 9 | 249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,00048 | 4,603 | 132874,00 | 611619,02 |
| 7.10 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0032 | 30,688 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **63,78** | **611619,02** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 48,08 | 461126,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,67 | 150236,09 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211,49** | **2028187,21** |
| **8** | **Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **9590,0000** | | **6,73** | **64525,36** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | 0,000432 | 4,143 | 875,00 | 3625,12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000384 | 3,683 | 1444,00 | 5318,27 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,93** | **8943,39** |
| 8. 3 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 0,921 | 7084,91 | 6525,21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 0,921 | 1316,00 | 1212,04 |
| 8. 4 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 0,921 | 6596,92 | 6075,76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 0,921 | 1316,00 | 1212,04 |
| 8. 5 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000192 | 1,841 | 26234,09 | 48296,96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000192 | 1,841 | 1572,00 | 2894,05 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,35** | **60897,93** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 1,01 | 9658,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,62 | 5934,67 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,35** | **80115,77** |
| **9** | **С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **1390,550** | | **25279,00** | **35151713,45** |
| **10** | **С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км** | **т** | **1390,558** | | **3285,00** | **4567983,03** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **63240872,73** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **63240872,73** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **611619,02** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1814555,61** |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **9001,42** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **49319908,52** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **4567983,03** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2027872,42** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **2027872,42** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **5215565,22** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **70484310,36** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1615,84** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1814555,61** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **70484310,36** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1615,84** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1814555,61** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | **63240872,73** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **63240872,73** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 |
| Материалы - | Тенге | | | | 611619,02 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1814555,61 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 9001,42 |
| Местные материалы - | Тенге | | | | 49319908,52 |
| Транспортные расходы - | Тенге | | | | 4567983,03 |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | 2027872,42 |
| Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 2027872,42 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 5215565,22 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 70484310,36 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1615,84 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1814555,61 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 70484310,36 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1615,84 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1814555,61 |
| **ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | **70484310,36** |
| **НДС 12%** | **Тенге** | | | | **8458117,24** |
| **ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | **78942427,60** |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Зам.руководителя:

Менеев К.А.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

Жамбыльская обл. г.Тараз Проспект Абая 90 А
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»
И.о. генерального директора :

Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 09.10.2019г.

***Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48***

## Акт приемки выполненных работ
### за октябрь 2019 года

*от 30 октября 2019 года*

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

*Тенге*

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на.ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**<br>Состав работ:<br>1. Приведение фрезы в рабочее положение<br>2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы<br>3. Замена резцов | **м2 покрытия** | **22925,0000** | | **278,63** | **6387541,40** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084) | чел-ч | 0,00744 | 170,562 | 1084,00 | 184889,21 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01164 | 266,847 | 1607,08 | 428845,08 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,77** | **613734,29** |
| 1. 3 | 96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015) | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,003 | 68,775 | 3936,00 | 270698,53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 68,775 | 1316 | 90507,9 |
| 1. 4 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00024 | 5,502 | 5430,00 | 29875,86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00024 | 5,502 | 1101,00 | 6057,7 |
| 1. 5 | 2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015) | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм | маш.-ч | 0,0042 | 96,285 | 61297,98 | 5902075,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,0084 | 192,57 | 1725,50 | 332279,54 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **270,56** | **6202650,23** |
| 1. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,00177 | 40,577 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 28,91 | 662833,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,60 | 564029,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **332,14** | **7614404,45** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | м3 материала основания в плотном теле | 5731,2500 | | 904,78 | 5185543,30 |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816) | чел-ч | 0,144 | 825,3 | 816,00 | 673444,80 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0954 | 546,761 | 1527,07 | 834943,63 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **263,19** | **1508388,43** |
| 2. 3 | 107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 88,834 | 9418,00 | 836638,49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 88,834 | 1572,00 | 139647,05 |
| 2. 4 | 626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 405,773 | 8360,00 | 3392262,14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 405,773 | 1572,00 | 637875,16 |
| 2. 5 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0091 | 52,154 | 5430,00 | 283196,15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0091 | 52,154 | 1101,00 | 57421,55 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **787,28** | **4512096,78** |
| 2. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,07 | 401,188 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 284,24 | 1629059,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 95,12 | 545168,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1284,15** | **7359771,43** |
| 3 | С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 2712,4859 | | 6444,00 | 17479259,34 |
| 4 | С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 31,1778 | | 8327,00 | 259617,50 |
| 5 | С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 374,1363 | | 8327,00 | 3115432,75 |
| 6 | С111-1583 1--1583 | **Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500** | т | 252,1750 | | 52,54 | 13249,28 |
| 7 | Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | м2 покрытия | 35133,0000 | | 147,74 | 5190541,13 |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | 0,036 | 1264,79 | 1048,00 | 1325499,92 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005148 | 180,865 | 1319,80 | 238705,92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,32** | **1304203,84** |
| 7. 3 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000852 | 29,933 | 5430,01 | 162536,39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000852 | 29,933 | 1101,00 | 32956,23 |
| 7. 4 | 1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,000396 | 13,913 | 5607,00 | 78010,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,000792 | 27,825 | 1316,00 | 36617,7 |
| 7. 5 | 1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00012 | 4,216 | 120,00 | 505,93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 6 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,00144 | 50,592 | 7085,00 | 358444,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00144 | 50,592 | 1316,00 | 66579,07 |
| 7. 7 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,001272 | 44,689 | 6597,00 | 294813,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001272 | 44,689 | 1316,00 | 58810,72 |
| 7. 8 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000792 | 27,825 | 26234,01 | 729961,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000792 | 27,825 | 1572,00 | 43740,9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,23** | **1624271,58** |
| 7. 9 | 249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,00048 | 16,864 | 132874,00 | 2240787,14 |
| 7.10 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0032 | 112,426 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **63,78** | **2240787,14** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 48,08 | 1689339,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,67 | 550390,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211,49** | **7430271,23** |
| **8** | **Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **35133,0000** | | **6,73** | **236388,88** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | 0,000432 | 15,177 | 875,00 | 13279,85 |
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000384 | 13,491 | 1444,00 | 19481,07 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,93** | **32760,92** |
| 8. 3 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 3,373 | 7084,91 | 23897,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 3,373 | 1316,00 | 4438,87 |
| 8. 4 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 3,373 | 6596,92 | 22251,41 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 3,373 | 1316,00 | 4438,87 |
| 8. 5 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000192 | 6,746 | 26234,09 | 176975,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000192 | 6,746 | 1572,00 | 10604,71 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,35** | **223123,98** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 1,01 | 35382,29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,62 | 21741,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,35** | **293527,82** |
| **9** | **С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **5094,285** | | **25279,00** | **128778430,52** |
| **10** | **С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км** | **т** | **5094,315** | | **3285,00** | **16734824,78** |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | **183380828,88** |
| В том числе: | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | **183380828,88** |
| Материалы - | Тенге | **2240787,14** |
| Всего заработная плата - | Тенге | **5261703,33** |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | **13249,28** |
| Местные материалы - | Тенге | **149632740,11** |
| Транспортные расходы - | Тенге | **16734824,78** |
| Накладные расходы - | Тенге | **4016614,90** |
| Накладные НУЧП - | Тенге | **4016614,90** |
| Сметная прибыль - | Тенге | **15123679,21** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | **202521123,00** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | **4685,49** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | **5261703,33** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | **202521123,00** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | **4685,49** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сметная заработная плата - | | | | | | 5 |
| | Тенге | | | | | 5261703,33 |
| **ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | | **202521123,00** |
| **НДС 12%** | **Тенге** | | | | | **24302534,76** |
| **ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | | **226823657,76** |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК

Зам.руководителя:

Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО, г.Уральск, ул.К.Аманжолов 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

Генеральный директор :

Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

*Форма № 3*

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г

# АКТ

## выполненных работ

## по среднему ремонту автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48

**за июнь месяц 2020 года**

*от 30 июня 2020года*

| № п/п | Наименование работ | Всего с начала года | в том числе | | за июнь месяц 2020 года | в том числе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | затраты | НДС | | затраты | НДС |
| | Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48 | 389297129,96 | 347586723,18 | 41710406,78 | 254188718,82 | 226954213,23 | 27234505,59 |
| | **ВСЕГО:** | **389297129,96** | **347586723,18** | **41710406,78** | **254188718,82** | **226954213,23** | **27234505,59** |

**ЗАКАЗЧИК**

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области" г.Уральск ул.Х.Чурина, 116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

_____ Айтмагамбетов Б.Е.

**Подрядчик**

ТОО "Uniserv"

ЗКО, г.Уральск, ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ17826LOKZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО " АТФ Банк"

_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г.

***Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48***

## Акт приемки выполненных работ
## за июнь месяц 2020 года

*от 30 июня 2020 года*

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

*Тенге*

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на.ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**<br>Состав работ:<br>1. Приведение фрезы в рабочее положение<br>2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы<br>3. Замена резцов | **м2 покрытия** | **40873,0000** | | **278,63** | **11388352,43** |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084) | чел-ч | 0,00744 | 304,095 | 1084,00 | 329638,98 |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01164 | 475,762 | 1607,08 | 764588,67 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,77** | **1094227,65** |
| 1.3 | 96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015) | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,003 | 122,619 | 3936,00 | 482628,62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 122,619 | 1316 | 161366,6 |
| 1.4 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00024 | 9,81 | 5430,00 | 53268,30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,00024 | 9,81 | 1101,00 | 10800,81 |
| 1.5 | 2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015) | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм | маш.-ч | 0,0042 | 171,667 | 61297,98 | 10522840,04 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,0084 | 343,334 | 1725,50 | 592422,82 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **270,56** | **11058736,96** |
| 1.6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,00177 | 72,345 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 28,91 | 1181765,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,60 | 1005609,44 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **332,14** | **13575727,50** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | м3 материала основания в плотном теле | 10218,2500 | | 904,78 | 9245309,11 |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816) | чел-ч | 0,144 | 1471,43 | 816,00 | 1200686,88 |
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0954 | 974,821 | 1527,07 | 1488622,24 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **263,19** | **2689309,12** |
| 2.3 | 107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 158,383 | 9418,00 | 1491650,88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 158,383 | 1572,00 | 248978,08 |
| 2.4 | 626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 723,452 | 8360,00 | 6048058,47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 723,452 | 1572,00 | 1137266,54 |
| 2.5 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0091 | 92,986 | 5430,00 | 504913,86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0091 | 92,986 | 1101,00 | 102377,59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **787,28** | **8044623,21** |
| 2.6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,07 | 715,278 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 284,24 | 2904452,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 95,12 | 971980,90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1284,15** | **13121742,11** |
| 3 | С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 4836,0932 | | 6444,00 | 31163784,83 |
| 4 | С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 55,5869 | | 8327,00 | 462872,24 |
| 5 | С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 667,0478 | | 8327,00 | 5554507,42 |
| 6 | С111-1583 1--1583 | **Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500** | т | 449,6031 | | 52,54 | 23622,14 |
| 7 | Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | м2 покрытия | 33726,0000 | | 147,74 | 4982671,28 |
| 7.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | 0,036 | 1214,14 | 1048,00 | 1272418,72 |
| 7.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005148 | 173,621 | 1319,80 | 229145,27 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,52** | **1501563,99** |
| 7.3 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000852 | 28,735 | 5430,01 | 156031,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000852 | 28,735 | 1101,00 | 31637,24 |
| 7.4 | 1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,000396 | 13,355 | 5607,00 | 74881,51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел | чел-ч | 0,000792 | 26,711 | 1316,00 | 35151,68 |
| 7.5 | 1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00012 | 4,047 | 120,00 | 485,65 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7.6 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,00144 | 48,565 | 7085,00 | 344083,03 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,00144 | 48,565 | 1316,00 | 63911,54 |
| 7.7 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,001272 | 42,899 | 6597,00 | 283004,77 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,001272 | 42,899 | 1316,00 | 56455,08 |
| 7.8 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000792 | 26,711 | 26234,01 | 700736,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,000792 | 26,711 | 1572,00 | 41989,69 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,23** | **1559222,84** |
| 7.9 | 249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,00048 | 16,188 | 132874,00 | 2150964,31 |
| 7.10 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0032 | 107,923 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **63,78** | **2150964,31** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 48,08 | 1621685,27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,67 | 528348,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211,49** | **7132705,07** |
| 8 | **Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **33726,0000** | | **6,73** | **226922,02** |
| 8.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | 0,000432 | 14,57 | 875,00 | 12748,73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000384 | 12,951 | 1444,00 | 18701,31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,93** | **31450,04** |
| 8.3 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 3,238 | 7084,91 | 22940,95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 3,238 | 1316,00 | 4261,21 |
| 8.4 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 3,238 | 6596,92 | 21360,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 3,238 | 1316,00 | 4261,21 |
| 8.5 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000192 | 6,475 | 26234,09 | 169865,72 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000192 | 6,475 | 1572,00 | 10178,7 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,35** | **214167,50** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 1,01 | 33965,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,62 | 20870,99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,35** | **281752,52** |
| **9** | **С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **4890,270** | | **25279,00** | **123621135,33** |
| **10** | **С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км** | **т** | **4890,299** | | **3285,00** | **16064632,22** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **202733809,02** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **202733809,02** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2150964,31** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **5816993,88** |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **23622,14** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **160802299,82** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **16064632,22** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **5741868,31** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **5741868,31** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **16719747,16** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **225195424,49** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **5179,97** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5816993,88** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | Тенге | | | | **225195424,49** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **5179,97** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5816993,88** |

## РАЗДЕЛ 4.Ремонт моста

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | **Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**<br>Состав работ:<br>1. Приведение фрезы в рабочее положение<br>2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы<br>3. Замена резцов | **м2 покрытия** | **350,0000** | | **278,63** | **97519,72** |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084) | чел-ч | 0,00744 | 2,60 | 1084,00 | 2822,74 |
| 39. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01164 | 4,074 | 1607,08 | 6547,25 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,77** | **9369,99** |
| 39. 3 | 96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015) | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,003 | 1,05 | 3936,00 | 4132,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,003 | 1,05 | 1316,00 | 1381,8 |
| 39. 4 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00024 | 0,084 | 5430,00 | 456,12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00024 | 0,084 | 1101,00 | 92,48 |
| 39. 5 | 2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015) | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм | маш.-ч | 0,0042 | 1,47 | 61298,00 | 90108,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел | чел-ч | 0,0084 | 2,94 | 1725,50 | 5072,97 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **270,56** | **94696,98** |
| 39. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,00177 | 0,00 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 28,91 | 10119,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,60 | 8611,14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **332,14** | **116250,45** |
| **40** | **Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **350,0000** | | **147,74** | **51708,91** |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | 0,036 | 12,60 | 1048,00 | 13204,80 |
| 40. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005148 | 1,802 | 1319,80 | 2378,02 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,52** | **15582,82** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. 3 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000852 | 0,2982 | 5430,00 | 1619,23 |
| | | в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,000852 | 0,2982 | 1101,00 | 328,32 |
| 40. 4 | 1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,000396 | 0,1386 | 5607,00 | 777,13 |
| | | в т ч затраты труда машинистов, экипаж 2 чел | чел-ч | 0,000792 | 0,2772 | 1316,00 | 364,8 |
| 40. 5 | 1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00012 | 0,0420 | 120,00 | 5,04 |
| | | в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 40. 6 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,00144 | 0,504 | 7085,00 | 3570,84 |
| | | в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,00144 | 0,504 | 1316,00 | 663,26 |
| 40. 7 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,001272 | 0,4452 | 6597,00 | 2936,98 |
| | | в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,001272 | 0,4452 | 1316,00 | 585,88 |
| 40. 8 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000792 | 0,2772 | 26234 | 7272,06 |
| | | в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,000792 | 0,2772 | 1572,00 | 435,76 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,23** | **16181,28** |
| 40. 9 | 249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,00048 | 0,17 | 132874,00 | 22322,83 |
| 40.10 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0032 | 1,12 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **63,78** | **22322,83** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 48,08 | 16829,45 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,67 | 5483,07 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211,49** | **74021,43** |
| **41** | **Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **350,0000** | | **6,73** | **2354,94** |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | 0,000432 | 0,1512 | 875,09 | 132,31 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | чел-ч | 0,000384 | 0,1344 | 1444,00 | 194,07 |
| 41. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | | | | 0,93 | 326,38 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | | |
| 41. 3 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 0,0336 | 7085,00 | 238,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,000096 | 0,0336 | 1316,00 | 44,22 |
| 41. 4 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 0,0336 | 6597,00 | 221,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,000096 | 0,0336 | 1316,00 | 44,22 |
| 41. 5 | 2112 С | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до | маш.-ч | 0,000192 | 0,0672 | 26234,00 | 1762,92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,000192 | 0,0672 | 1572,00 | 105,64 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 6,35 | 2222,64 |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 1,01 | 352,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,62 | 216,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 8,35 | 2924,02 |
| 42 | С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | т | 50,7500 | | 25279,00 | 1282909,25 |
| 43 | С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км** | т | 50,7500 | | 3285,00 | 166713,75 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 1601206,57 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1601206,57 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 22322,83 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 25279,18 |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 1282909,25 |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | | 166713,75 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 27301,52 |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 27301,52 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 130280,65 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1758788,74 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 21,37 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25279,18 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1758788,74 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 21,37 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25279,18 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | 204335015,59 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 204335015,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8 |
| Материалы - | Тенге | | | | 2173287,14 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 5842273,06 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 23622,14 |
| Местные материалы - | Тенге | | | | 162085209,07 |
| Транспортные расходы - | Тенге | | | | 16231345,97 |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | 5769169,83 |
| Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 5769169,83 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 16850027,81 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 226954213,23 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 5201,34 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5842273,06 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 226954213,23 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 5201,34 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5842273,06 |
| **ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | **226954213,23** |
| **НДС 12%** | **Тенге** | | | | **27234505,59** |
| **ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | **254188718,82** |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Зам.руководителя:
Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО, г.Уральск, ул.К.Аманжолов 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

Генеральный директор ТОО "Uniserv"
Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.04. 2019г.

***Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48***

## Акт приемки выполненных работ
## за 1 декаду ноября 2019 года

*от 11 ноября 2019 года*

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. *Тенге*

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на.ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | **Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **8141,0000** | | **147,74** | **1202749,42** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | 0,036 | 293,08 | 1048,00 | 307147,84 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005148 | 41,91 | 1319,80 | 55312,89 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,52** | **362460,73** |
| 7. 3 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000852 | 6,936 | 5430,01 | 37662,53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000852 | 6,936 | 1101,00 | 7636,54 |
| 7. 4 | 1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,000396 | 3,224 | 5607,00 | 18076,97 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,000792 | 6,448 | 1316,00 | 8485,57 |
| 7. 5 | 1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00012 | 0,977 | 120,00 | 117,24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 6 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,00144 | 11,723 | 7085,00 | 83057,46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00144 | 11,723 | 1316,00 | 15427,47 |
| 7. 7 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,001272 | 10,355 | 6597,00 | 68311,95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001272 | 10,355 | 1316,00 | 13627,18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2 |
| 7. 8 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000792 | 6,448 | 26234,01 | 169156,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000792 | 6,448 | 1572,00 | 10136,26 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,23** | **376383,05** |
| 7. 9 | 249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,00048 | 3,908 | 132874,00 | 519271,59 |
| 7.10 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0032 | 26,051 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **63,78** | **519271,59** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 48,08 | 391452,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,67 | 127536,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211,49** | **1721738,48** |
| **8** | **Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **8141,0000** | | **6,73** | **54775,90** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | 0,000432 | 3,517 | 875,00 | 3077,37 |
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000384 | 3,126 | 1444,00 | 4513,96 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,93** | **7591,33** |
| 8. 3 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 0,782 | 7084,91 | 5540,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 0,782 | 1316,00 | 1029,11 |
| 8. 4 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 0,782 | 6596,92 | 5158,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 0,782 | 1316,00 | 1029,11 |
| 8. 5 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000192 | 1,563 | 26234,09 | 41003,88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000192 | 1,563 | 1572,00 | 2457,04 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,35** | **51703,07** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 1,01 | 8198,77 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,62 | 5037,97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,35** | **68017,18** |
| **9** | **С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **1180,445** | | **25279,00** | **29840469,16** |
| **10** | **С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км** | **т** | **1180,452** | | **3285,00** | **3877784,82** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **34975775,67** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **34975775,67** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **519271,59** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1003551,77** |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **0,00** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **29840466,53** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **3877784,82** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **399651,65** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **399651,65** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2884502,24** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **38259929,55** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **893,65** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1003551,77** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **38259929,55** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **893,65** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1003551,77** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | **34975775,67** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **34975775,67** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **519271,59** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1003551,77** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **0,00** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **29840466,53** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **3877784,82** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **399651,65** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **399651,65** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2884502,24** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **38259929,55** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **893,65** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1003551,77** |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | **38259929,55** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 893,65 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1003551,77 |
| **ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | **38259929,55** |
| **НДС 12%** | **Тенге** | | | | **4591191,55** |
| **ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | **42851121,10** |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК
Зам.руководителя:
_____ Айтмагамбетов Б.Е.
Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО, г.Уральск, ул.К.Аманжолов 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»
Генеральный директор:
_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.04. 2019г.

***Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48***

## Акт приемки выполненных работ
## за 2 декаду ноября 2019 года

*от 27 ноября 2019 года*

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

*Тенге*

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на.ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **11** | **Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**<br>Состав работ:<br>1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | **м2 спланированной поверхности за проход бульдозера** | **96222,8130** | | **1,34** | **128515,24** |
| 11. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00035 | 33,678 | 1316,0 | 44319,92 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,46** | **44319,92** |
| 11. 2 | 257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00035 | 33,678 | 3815,97 | 128514,29 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00035 | 33,678 | 1316,00 | 44320,25 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,34** | **128514,29** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 0,33 | 31910,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,13 | 12834,06 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1,80** | **173258,91** |
| **12** | **Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015** | **Обочины. Укрепление ЩПГС толщиной 10 см**<br>Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка обочин<br>2. Распределение материалов и его разравнивание<br>3. Уплотнение катками с поливкой водой | **м2 покрытия обочин** | **96222,8130** | | **159,51** | **15348031,38** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845) | чел-ч | 0,0317 | 3050,263 | 845,00 | 2577472,23 |
| 12. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02851 | 2743,312 | 1290,73 | 3540876,47 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **63,59** | **6118348,70** |
| 12. 3 | 107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00392 | 377,193 | 9418,00 | 3552403,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00392 | 377,193 | 1572,00 | 592947,4 |
| 12. 4 | 112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00818 | 787,103 | 4262,00 | 3354632,99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,00818 | 787,103 | 1101,00 | 866600,4 |
| 12. 5 | 621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0146 | 1404,853 | 3390,00 | 4762451,67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0146 | 1404,853 | 1316,00 | 1848786,55 |
| 12. 6 | 625 С (3201-0101-0201 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,0009 | 86,601 | 7224,00 | 625605,62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0009 | 86,601 | 1572,00 | 136136,77 |
| 12. 7 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00091 | 87,563 | 5429,98 | 475465,73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,00091 | 87,563 | 1101,00 | 96406,86 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **132,72** | **12770559,67** |
| 12. 8 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,007 | 673,56 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 68,67 | 6607817,67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,25 | 1756467,92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **246,43** | **23712317,49** |
| **13** | **С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **3848,9125** | | **8327,00** | **32049894,55** |
| **14** | **С121-010301-0201 2101-0301-0201 РСНБ РК 2015** | **Гравий для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **2886,6844** | | **3792,00** | **10946307,21** |
| **15** | **С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | **м3** | **2886,6844** | | **1539,00** | **4442607,28** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **62915355,66** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **62915355,66** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **0,00** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1805215,62** |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **0,00** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **47438809,04** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **0,00** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **6639728,23** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **6639728,23** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **5188719,36** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **74743803,25** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1607,52** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1805215,62** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **74743803,25** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1607,52** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1805215,62** |

## РАЗДЕЛ 1.Ремонт съездов с грунтовым покрытием 3шт

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | **м3 грунта** | **62,1600** | | **163,43** | **10158,71** |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957) | чел-ч | 0,0069 | 0,429 | 957,00 | 410,55 |
| 16. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 2,176 | 1462,29 | 3181,93 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **57,78** | **3592,48** |
| 16. 3 | 258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,005 | 0,311 | 4179,00 | 1299,67 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,311 | 1572,00 | 488,89 |
| 16. 4 | 2265 С (3101-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3 | маш.-ч | 0,015 | 0,932 | 9044,00 | 8429,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,03 | 1,864 | 1444,00 | 2691,62 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **156,56** | **9728,68** |
| 16. 5 | 100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,0025 | 6753,00 | 16,88 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,27** | **16,88** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 41,60 | 2586,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16,40 | 1019,58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **221,43** | **13761,79** |
| 17 | Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**<br>Состав работ:<br>1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин | **м2 спланированной поверхности за проход бульдозера** | **888,0000** | | **0,96** | **853,52** |
| 17. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00023 | 0,2042 | 1572,00 | 321,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,36** | **321,00** |
| 17. 2 | 258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00023 | 0,2042 | 4179,00 | 853,35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,2042 | 1572,00 | 321 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,96** | **853,35** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 0,26 | 231,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,10 | 86,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1,32** | **1171,29** |
| 18 | Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**<br>Состав работ: | **м3 уплотненного грунта** | **62,1600** | | **66,17** | **4113,21** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Разравнивание грунта перед уплотнением<br>2. Уплотнение грунта | | | | | |
| 18. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01567 | 0,974 | 1549,62 | 1509,33 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **24,28** | **1509,33** |
| 18. 2 | 258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0143 | 0,8889 | 4179,00 | 3714,71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0143 | 0,8889 | 1572,00 | 1397,35 |
| 18. 3 | 618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00137 | 0,0852 | 723,00 | 61,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 4 | 1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015) | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00137 | 0,0852 | 3957,00 | 337,14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00137 | 0,0852 | 1316,00 | 112,12 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,17** | **4113,45** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 17,48 | 1086,77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,69 | 416,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90,35** | **5616,22** |
| **19** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**<br>Состав работ:<br>1. Разравнивание грунта перед уплотнением<br>2. Уплотнение грунта | **м3 уплотненного грунта** | **62,1600** | | **19,23** | **1195,63** |
| 19. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00411 | 0,2555 | 1316,00 | 336,24 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5,41** | **336,24** |
| 19. 2 | 618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00411 | 0,2555 | 723,00 | 184,73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 3 | 1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015) | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00411 | 0,2555 | 3957,00 | 1011,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,00411 | 0,2555 | 1316,00 | 336,24 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,23** | **1195,74** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 3,89 | 242,07 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,85 | 115,02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24,98** | **1552,83** |
| **20** | **Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**<br>Состав работ:<br>1. Россыпь и разравнивание щебня<br>2. Профилирование и планировка щебня<br>3. Укатка и поливка водой | **м2 основания** | **888,0000** | | **1546,78** | **1373538,66** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845) | чел-ч | 0,033 | 0 | 845,00 | 0,00 |
| 20. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03737 | 0 | 1426,87 | 0,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **81,21** | **0,00** |
| 20. 3 | 107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00036 | 0,3197 | 9418,00 | 3010,93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00036 | 0,3197 | 1572,00 | 502,57 |
| 20. 4 | 112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00398 | 3,5342 | 4262,00 | 15062,76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00398 | 3,5342 | 1101,00 | 3891,15 |
| 20. 5 | 258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015) | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00235 | 2,0868 | 4179,00 | 8720,74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00235 | 2,0868 | 1572,00 | 3280,45 |
| 20. 6 | 621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00851 | 7,5569 | 3390,00 | 25617,89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00851 | 7,5569 | 1316,00 | 9944,88 |
| 20. 7 | 623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,019 | 16,872 | 5234,00 | 88308,05 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,019 | 16,872 | 1572,00 | 26522,78 |
| 20. 8 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0026 | 2,3088 | 5430,00 | 12536,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0026 | 2,3088 | 1101,00 | 2541,99 |
| 20. 9 | 1602 С (3201-0212-0101 РСНБ РК 2015) | Распределители щебня и гравия | маш.-ч | 0,00057 | 0,5062 | 6114,00 | 3094,91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00057 | 0,5062 | 1316,00 | 666,16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **176,07** | **156352,06** |
| 20.10 | 100071 С (2101-0201-0502 РСНБ РК 2015) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,015 | 13,32 | 8327,00 | 110915,64 |
| 20.11 | 100073 С (2101-0201-0504 РСНБ РК 2015) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,189 | 167,832 | 6444,00 | 1081509,41 |
| 20.12 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,03 | 26,64 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1342,82** | **1192425,05** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 87,70 | 77880,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 130,76 | 116113,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1765,24** | **1542771,40** |
| **21** | **Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203** | **м2 основания** | **888,0000** | | **183,88** | **163283,91** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ: | | | | | 6 |
| 21. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00502 | 4,4578 | 1328,54 | 5922,36 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6,67** | **5922,36** |
| 21. 2 | 112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00166 | 1,4741 | 4262,00 | 6282,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,00166 | 1,4741 | 1101,00 | 1622,98 |
| 21. 3 | 621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00172 | 1,5274 | 3390,00 | 5177,89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,00172 | 1,5274 | 1316,00 | 2010,06 |
| 21. 4 | 623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,00164 | 1,4563 | 5234,00 | 7622,27 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00164 | 1,4563 | 1572,00 | 2289,3 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21,49** | **19082,77** |
| 21. 5 | 100073 С (2101-0201-0504 РСНБ РК 2015) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0252 | 22,3776 | 6444,00 | 144201,25 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **162,39** | **144201,25** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 7,20 | 6396,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,29 | 13574,40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206,37** | **183254,51** |
| **22** | **Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **888,0000** | | **147,74** | **131192,91** |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | 0,036 | 31,968 | 1048,00 | 33502,46 |
| 22. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005148 | 4,5714 | 1319,80 | 6033,34 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,52** | **39535,80** |
| 22. 3 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000852 | 0,7566 | 5430,00 | 4108,34 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000852 | 0,7566 | 1101,00 | 833,02 |
| 22. 4 | 1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,000396 | 0,3516 | 5607,00 | 1971,42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел | чел-ч | 0,000792 | 0,7032 | 1316,00 | 925,41 |
| 22. 5 | 1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00012 | 0,1066 | 120,00 | 12,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 6 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,00144 | 1,2787 | 7085,00 | 9059,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,00144 | 1,2787 | 1316,00 | 1682,77 |
| 22. 7 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,001272 | 1,1295 | 6597,00 | 7451,31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001272 | 1,1295 | 1316,00 | 1486,42 |
| 22. 8 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000792 | 0,7033 | 26234,00 | 18450,37 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,000792 | 0,7033 | 1572,00 | 1105,59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,23** | **41053,82** |
| 22. 9 | 249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,00048 | 0,4262 | 132874,00 | 56630,90 |
| 22.10 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0032 | 2,8416 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **63,78** | **56630,90** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 48,08 | 42698,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,67 | 13911,33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211,49** | **187797,21** |
| **23** | **Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 К=4** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **888,0000** | | **6,73** | **5974,82** |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | 0,000432 | 0,3836 | 875,00 | 335,65 |
| 23. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000384 | 0,341 | 1444,00 | 492,40 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,93** | **828,05** |
| 23. 3 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 0,0852 | 7085,00 | 603,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 0,0852 | 1316,00 | 112,12 |
| 23. 4 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 0,0852 | 6597,00 | 562,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,000096 | 0,0852 | 1316,00 | 112,12 |
| 23. 5 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000192 | 0,1705 | 26234,00 | 4472,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000192 | 0,1705 | 1572,00 | 268,03 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,35** | **5638,60** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8 |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 1,01 | 894,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,62 | 549,53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,35** | **7418,08** |
| **24** | **С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **128,7600** | | **25279,00** | **3254924,04** |
| **25** | **С341-010204-2060 4101-0204-2060 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км** | **т** | **128,7600** | | **2224,00** | **286362,24** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **5231597,65** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **5231597,65** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1393274,08** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **124156,48** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **3254924,04** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **286362,24** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **132015,94** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **132015,94** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **429089,09** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **5792702,68** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **108,25** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **124156,48** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **5792702,68** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **108,25** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **124156,48** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Ремонт съездов с а/б покрытием 1 шт.** | | | | | |
| **26** | **Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**<br>Состав работ:<br>1. Приведение фрезы в рабочее положение<br>2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы<br>3. Замена резцов | **м2 покрытия** | **600,0000** | | **86,83** | **52095,84** |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=905) | чел-ч | 0,0026 | 1,56 | 905,00 | 1411,80 |
| 26. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0049 | 2,94 | 1621,84 | 4768,20 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,30** | **6180,00** |
| 26. 3 | 96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015) | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,0021 | 1,26 | 3936,00 | 4959,36 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 1,26 | 1316,00 | 1658,16 |
| 26. 4 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0001 | 0,06 | 5430,00 | 325,80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,06 | 1101,00 | 66,06 |
| 26. 5 | 2114 С (3201-0205-0301 РСНБ РК 2015) | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм | маш.-ч | 0,0027 | 1,62 | 28024,00 | 45398,88 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 1,62 | 1879,00 | 3043,98 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **84,47** | **50684,04** |
| 26. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,00077 | 0,462 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 11,12 | 6674,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,84 | 4701,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **105,79** | **63471,86** |
| **27** | **Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **600,0000** | | **147,74** | **88643,86** |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | 0,036 | 21,6 | 1048,00 | 22636,80 |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005148 | 3,0888 | 1319,80 | 4076,61 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,52** | **26713,41** |
| 27. 3 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000852 | 0,5112 | 5430,00 | 2775,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,000852 | 0,5112 | 1101,00 | 562,83 |
| 27. 4 | 1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,000396 | 0,2376 | 5607,00 | 1332,22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел | чел-ч | 0,000792 | 0,4752 | 1316,00 | 625,36 |
| 27. 5 | 1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00012 | 0,072 | 120,00 | 8,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- |
| 27. 6 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,00144 | 0,864 | 7085,00 | 6121,44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,00144 | 0,864 | 1316,00 | 1137,02 |
| 27. 7 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,001272 | 0,7632 | 6597,00 | 5034,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001272 | 0,7632 | 1316,23 | 1004,55 |
| 27. 8 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000792 | 0,4752 | 26234,00 | 12466,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000792 | 0,4752 | 1572,00 | 747,01 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,23** | **27739,35** |
| 27. 9 | 249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,00048 | 0,288 | 132874,00 | 38267,71 |
| 27.10 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0032 | 1,92 | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **63,78** | **38267,71** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 48,08 | 28850,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,67 | 9399,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211,49** | **126893,88** |
| **28** | **Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 К=4** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **600,0000** | | **6,73** | **4037,04** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | 0,000432 | 0,2592 | 875,00 | 226,80 |
| 28. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000384 | 0,2304 | 1444,00 | 332,70 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,93** | **559,50** |
| 28. 3 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 0,0576 | 7085,00 | 408,10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 0,0576 | 1316,00 | 75,8 |
| 28. 4 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 0,0576 | 6597,00 | 379,99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 0,0576 | 1316,00 | 75,8 |
| 28. 5 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000192 | 0,1152 | 26234,00 | 3022,16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,000192 | 0,1152 | 1572,00 | 181,09 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,35** | **3810,25** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 1,01 | 604,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,62 | 371,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,35** | **5012,61** |
| **29** | **С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **87,0000** | | **25279,00** | **2199273,00** |
| **30** | **С341-010204-2060 4101-0204-2060 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км** | **т** | **87,0000** | | **2224,00** | **193488,00** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **2537537,74** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2537537,74** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **38267,71** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **33452,90** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **2199273,00** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **193488,00** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **36129,13** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 36129,13 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 205893,35 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 2779560,22 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 29,68 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33452,90 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2779560,22 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 29,68 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33452,90 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 70684491,05 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 70684491,05 |
| Материалы - | Тенге | | | | 1431541,79 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1962825,00 |
| Местные материалы - | Тенге | | | | 52893006,08 |
| Транспортные расходы - | Тенге | | | | 479850,24 |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | 6807873,30 |
| Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 6807873,30 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 5823701,79 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 83316066,14 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1745,45 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1962825,00 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 83316066,14 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1745,45 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1962825,00 |
| **ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | **83316066,14** |
| **НДС 12%** | **Тенге** | | | | **9997927,94** |
| **ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | **93313994,08** |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KCJBKZKX
РНН Комитет Казначейства МФ РК
Руководителя:

Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг" ЛТД

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО, г.Уральск, ул.К.Аманжолов 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 178261OKZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»
Генеральный директор :

Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

*Форма № 3*

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г

# АКТ

## выполненных работ

## по среднему ремонту автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48

**за май месяц 2020 года**

*от 25 мая 2020года*

| № п/п | Наименование работ | Всего с начала года | в том числе | | за май месяц 2020 года | в том числе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | затраты | НДС | | затраты | НДС |
| | Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48 | 135108411,14 | 120632509,95 | 14475901,19 | 135108411,14 | 120632509,95 | 14475901,19 |
| | **ВСЕГО:** | **135108411,14** | **120632509,95** | **14475901,19** | **135108411,14** | **120632509,95** | **14475901,19** |

**ЗАКАЗЧИК**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" г.Уральск ул.Х.Чурина, 116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

_____Айтмагамбетов Б.Е.

**Подрядчик**

ТОО "Uniserv"

ЗКО, г.Уральск, ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ17826LOKZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО " АТФ Банк"

_____Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г.

***Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48***

## Акт приемки выполненных работ
### за май месяц 2020 года

*от 25 мая 2020 года*

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

*Тенге*

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на.ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**<br>Состав работ:<br>1. Приведение фрезы в рабочее положение<br>2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы<br>3. Замена резцов | **м2 покрытия** | **23527,0000** | | **278,63** | **6555275,31** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084) | чел-ч | 0,00744 | 175,041 | 1084,00 | 189744,44 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01164 | 273,854 | 1607,08 | 440105,91 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,77** | **629850,35** |
| 1. 3 | 96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015) | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,003 | 70,581 | 3936,00 | 277806,95 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 70,581 | 1316 | 92884,6 |
| 1. 4 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00024 | 5,646 | 5430,00 | 30657,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00024 | 5,646 | 1101,00 | 6216,25 |
| 1. 5 | 2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015) | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм | маш.-ч | 0,0042 | 98,813 | 61297,98 | 6057037,13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,0084 | 197,626 | 1725,50 | 341003,66 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **270,56** | **6365501,86** |
| 1. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,00177 | 41,643 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 28,91 | 680238,79 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,60 | 578841,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **332,14** | **7814355,23** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | **м3 материала основания в плотном теле** | **5881,4000** | | **904,78** | **5321396,62** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816) | чел-ч | 0,144 | 846,92 | 816,00 | 691086,72 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0954 | 561,086 | 1527,07 | 856818,94 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **263,19** | **1547905,66** |
| 2. 3 | 107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015) | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 91,162 | 9418,00 | 858563,59 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 91,162 | 1572,00 | 143306,66 |
| 2. 4 | 626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 416,403 | 8360,00 | 3481128,93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 416,403 | 1572,00 | 654585,52 |
| 2. 5 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0091 | 53,521 | 5430,00 | 290618,96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0091 | 53,521 | 1101,00 | 58926,62 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **787,28** | **4630311,48** |
| 2. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,07 | 411,698 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 284,24 | 1671738,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 95,12 | 559450,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1284,15** | **7552586,21** |
| **3** | **С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **2783,5489** | | **6444,00** | **17937189,25** |
| **4** | **С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **31,9946** | | **8327,00** | **266419,08** |
| **5** | **С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **383,9381** | | **8327,00** | **3197052,33** |
| **6** | **С111-1583 1--1583** | **Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500** | **т** | **258,7816** | | **52,54** | **13596,39** |
| **7** | **Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **17500,0000** | | **147,74** | **2585445,87** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | 0,036 | 630 | 1048,00 | 660240,00 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005148 | 90,09 | 1319,80 | 118900,93 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,52** | **779140,93** |
| 7. 3 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000852 | 14,91 | 5430,01 | 80961,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000852 | 14,91 | 1101,00 | 16415,91 |
| 7. 4 | 1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,000396 | 6,93 | 5607,00 | 38856,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,000792 | 13,86 | 1316,00 | 18239,76 |
| 7. 5 | 1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00012 | 2,1 | 120,00 | 252,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 6 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,00144 | 25,2 | 7085,00 | 178542,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00144 | 25,2 | 1316,00 | 33163,2 |
| 7. 7 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,001272 | 22,26 | 6597,00 | 146849,25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001272 | 22,26 | 1316,00 | 29294,16 |
| | | | | | | | 2 |
| 7. 8 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000792 | 13,86 | 26234,01 | 363603,38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000792 | 13,86 | 1572,00 | 21787,92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,23** | **809064,55** |
| 7. 9 | 249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,00048 | 8,4 | 132874,00 | 1116141,60 |
| 7.10 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0032 | 56 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **63,78** | **1116141,60** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 48,08 | 841472,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,67 | 274153,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211,49** | **3701071,55** |
| **8** | **Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **17500,0000** | | **6,73** | **117747,00** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | 0,000432 | 7,56 | 875,00 | 6614,99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000384 | 6,72 | 1444,00 | 9703,71 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,93** | **16318,70** |
| 8. 3 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 1,68 | 7084,91 | 11902,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 1,68 | 1316,00 | 2210,88 |
| 8. 4 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 1,68 | 6596,92 | 11082,83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 1,68 | 1316,00 | 2210,88 |
| 8. 5 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000192 | 3,36 | 26234,09 | 88146,54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000192 | 3,36 | 1572,00 | 5281,92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,35** | **111132,03** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 1,01 | 17624,17 |
| | | | | | | | 3 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,62 | 10829,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,35** | **146200,89** |
| **9** | **С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **2537,500** | | **25279,00** | **64145462,50** |
| **10** | **С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км** | **т** | **2537,515** | | **3285,00** | **8335736,78** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **108475321,13** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **108475321,13** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1116141,60** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **3112457,08** |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **13596,39** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **85546123,16** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **8335736,78** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3211073,95** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **3211073,95** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **8946114,87** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **120632509,95** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2771,61** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3112457,08** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **120632509,95** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2771,61** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3112457,08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 108475321,13 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 108475321,13 |
| Материалы - | Тенге | | | | 1116141,60 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3112457,08 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 13596,39 |
| Местные материалы - | Тенге | | | | 85546123,16 |
| Транспортные расходы - | Тенге | | | | 8335736,78 |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | 3211073,95 |
| Накладные НУЧП - | Тенге | | | | 3211073,95 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 8946114,87 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 120632509,95 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 2771,61 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3112457,08 |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 0,00 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 0,00 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 0,00 |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 0,00 |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 0,00 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 0,00 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 0,00 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 0,00 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 120632509,95 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 2771,61 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3112457,08 |
| **ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | **120632509,95** |
| **НДС 12%** | **Тенге** | | | | **14475901,19** |
| **ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | **135108411,14** |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет казначейства МФ РК»
Зам.руководителя:
Айтматамбетов Б.Е.

Инженер технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Мусин А.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО, г.Уральск, ул.К.Аманжолов 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 178261OKZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»
Генеральный директор ТОО "Uniserv"
Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

*Форма № 3*

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г

# АКТ

## выполненных работ

## по среднему ремонту автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48

**за июль месяц 2020 года**

*от 29 июля 2020года*

| № п/п | Наименование работ | Всего с начала года | в том числе | | за июль месяц 2020 года | в том числе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | затраты | НДС | | затраты | НДС |
| | Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48 | 505839869,67 | 451642740,78 | 54197128,89 | 116542739,71 | 104056017,60 | 12486722,11 |
| | **ВСЕГО:** | **505839869,67** | **451642740,78** | **54197128,89** | **116542739,71** | **104056017,60** | **12486722,11** |

**ЗАКАЗЧИК**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" г.Уральск ул.Х.Чурина, 116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

_____ Айтмагамбетов Б.Е.

**Подрядчик**

ТОО "Uniserv"

ЗКО, г.Уральск, ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ17826LOKZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО " АТФ Банк"

_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г.

***Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48***

# Акт приемки выполненных работ

## за июль месяц 2020 года

*от 29 июля 2020 года*

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

*Тенге*

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на.ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2** | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** | **м2 покрытия** | **26250,0000** | | **278,63** | **7313978,70** |
| | | Состав работ:<br>1. Приведение фрезы в рабочее положение<br>2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы<br>3. Замена резцов | | | | | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084) | чел-ч | 0,00744 | 195,3 | 1084,00 | 211705,20 |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01164 | 305,55 | 1607,08 | 491043,99 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,77** | **702749,19** |
| 1.3 | 96 С | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,003 | 78,75 | 3936,00 | 309960,15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,003 | 78,75 | 1316 | 103635 |
| 1.4 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00024 | 6,3 | 5430,00 | 34209,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00024 | 6,3 | 1101,00 | 6936,3 |
| 1.5 | 2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015) | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм | маш.-ч | 0,0042 | 110,25 | 61297,98 | 6758102,10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел | чел-ч | 0,0084 | 220,5 | 1725,50 | 380472,75 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **270,56** | **7102271,25** |
| 1.6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,00177 | 46,463 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 28,91 | 758969,19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,60 | 645835,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **332,14** | **8718783,72** |
| **2** | **Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смесей, дресвы. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **6562,5000** | | **904,78** | **5937645,00** |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Россыпь и разравнивание материалов | | | | | |
| | | 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816) | чел-ч | 0,144 | 945 | 816,00 | 771120,00 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0954 | 626,062 | 1527,07 | 956042,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **263,19** | **1727162,00** |
| 2. 3 | 107 С | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 101,719 | 9418,00 | 957989,40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 101,719 | 1572,00 | 159902,27 |
| 2. 4 | 626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 464,625 | 8360,00 | 3884264,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 464,625 | 1572,00 | 730390,5 |
| 2. 5 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0091 | 59,719 | 5430,00 | 324274,09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0091 | 59,719 | 1101,00 | 65750,62 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **787,28** | **5166528,33** |
| 2. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,07 | 459,375 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 284,24 | 1865335,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 95,12 | 624238,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1284,15** | **8427219,20** |
| **3** | **С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **3105,8999** | | **6444,00** | **20014419,10** |
| **4** | **С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **35,6998** | | **8327,00** | **297271,95** |
| **5** | **С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **428,4003** | | **8327,00** | **3567289,40** |
| **6** | **С111-1583 1--1583** | **Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500** | **т** | **288,7500** | | **52,54** | **15170,93** |
| **7** | **Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** | **м2 покрытия** | **13027,0000** | | **147,74** | **1924605,91** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Очистка основания | | | | | |
| | | 2. Проливка битумом | | | | | |
| | | 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке | | | | | |
| | | 4. Укатка | | | | | |
| | | 5. Вырубка образцов и заделка вырубок | | | | | |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | 0,036 | 468,97 | 1048,00 | 491480,56 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005148 | 67,063 | 1319,80 | 88509,85 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,52** | **579990,41** |
| 7. 3 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000852 | 11,099 | 5430,01 | 60267,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000852 | 11,099 | 1101,00 | 12220 |
| 7. 4 | 1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,000396 | 5,159 | 5607,00 | 28926,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,000792 | 10,317 | 1316,00 | 13577,17 |
| 7. 5 | 1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00012 | 1,563 | 120,00 | 187,56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3 |
| 7. 6 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,00144 | 18,759 | 7085,00 | 132907,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,00144 | 18,759 | 1316,00 | 24686,84 |
| 7. 7 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,001272 | 16,57 | 6597,00 | 109312,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,001272 | 16,57 | 1316,00 | 21806,12 |
| 7. 8 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000792 | 10,317 | 26234,01 | 270656,28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,000792 | 10,317 | 1572,00 | 16218,32 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,23** | **602257,84** |
| 7. 9 | 249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,00048 | 6,253 | 132874,00 | 830861,12 |
| 7.10 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0032 | 41,686 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **63,78** | **830861,12** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 48,08 | 626391,93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,67 | 204079,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211,49** | **2755077,67** |
| 8 | **Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **13027,0000** | | **6,73** | **87650,87** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | 0,000432 | 5,628 | 875,00 | 4924,49 |
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000384 | 5,002 | 1444,00 | 7222,91 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,93** | **12147,40** |
| 8. 3 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 1,251 | 7084,91 | 8863,23 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 1,251 | 1316,00 | 1646,32 |
| 8. 4 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 1,251 | 6596,92 | 8252,75 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,000096 | 1,251 | 1316,00 | 1646,32 |
| 8. 5 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000192 | 2,501 | 26234,09 | 65611,45 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000192 | 2,501 | 1572,00 | 3931,57 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,35** | **82727,43** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 1,01 | 13119,44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,62 | 8061,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,35** | **108832,98** |
| **9** | СТ21-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **1888,915** | | **25279,00** | **47749882,29** |
| **10** | С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км** | **т** | **1888,926** | | **3285,00** | **6205121,91** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **93113036,06** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **93113036,06** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **830861,12** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **2671670,62** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **15170,93** |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | **71628862,74** |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | | **6205121,91** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **3263816,30** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **3263816,29** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **7679165,25** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **104056017,60** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2379,09** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2671670,62** |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | **104056017,60** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2379,09** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2671670,62** |
| | | **ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | **104056017,60** |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | **12486722,11** |
| | | **ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | | | | **116542739,71** |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102[illegible]701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет [illegible] МФ РК
И.О.Руководителя
Айтматамбетов Б.Е.

Инженер технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО, г.Уральск, ул.К.Аманжолов 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

Генеральный директор ТОО "Uniserv"
Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

*Форма № 3*

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г

# АКТ

## выполненных работ

## по среднему ремонту автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48

**за 1-2 декаду августа 2020 года**

*от 26 августа 2020года*

| № п/п | Наименование работ | Всего с начала года | в том числе | | 1-2 декаду августа 2020 года | в том числе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | затраты | НДС | | затраты | НДС |
| | Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48 | 592831944,39 | 529314236,07 | 63517708,32 | 86992074,72 | 77671495,29 | 9320579,43 |
| | **ВСЕГО:** | **592831944,39** | **529314236,07** | **63517708,32** | **86992074,72** | **77671495,29** | **9320579,43** |

**ЗАКАЗЧИК**

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области" г.Уральск ул.Х.Чурина, 116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

_____Айтмагамбетов Б.Е.

**Подрядчик**

ТОО "Uniserv"

ЗКО, г.Уральск, ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ17826LOKZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО "АТФ Банк"

_____Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г.

***Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48***

## Акт приемки выполненных работ
## за 1-2 декаду августа месяц 2020 года

*от 26 августа 2020 года*

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

*Тенге*

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на.ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** | **м2 покрытия** | **47600,0000** | | **278,63** | **13262681,38** |
| | | Состав работ: | | | | | |
| | | 1. Приведение фрезы в рабочее положение | | | | | |
| | | 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы | | | | | |
| | | 3. Замена резцов | | | | | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084) | чел-ч | 0,00744 | 354,144 | 1084,00 | 383892,10 |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01164 | 554,064 | 1607,08 | 890426,43 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,77** | **1274318,53** |
| 1.3 | 96 С | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,003 | 142,8 | 3936,00 | 562061,08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,003 | 142,8 | 1316 | 187924,8 |
| 1.4 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00024 | 11,424 | 5430,00 | 62032,32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,00024 | 11,424 | 1101,00 | 12577,82 |
| 1.5 | 2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015) | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм | маш.-ч | 0,0042 | 199,92 | 61297,98 | 12254691,82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел | чел-ч | 0,0084 | 399,84 | 1725,50 | 689923,92 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **270,56** | **12878785,22** |
| 1.6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,00177 | 84,252 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 28,91 | 1376264,13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,60 | 1171115,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **332,14** | **15810061,15** |
| 2 | **Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **11900,0000** | | **904,78** | **10766929,60** |
| | | Состав работ: | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Планировка и прикатка земляного полотна | | | | | |
| | | 2. Россыпь и разравнивание материалов | | | | | |
| | | 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2.3=816) | чел-ч | 0,144 | 1713,6 | 816,00 | 1398297,60 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0954 | 1135,260 | 1527,07 | 1733624,21 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **263,19** | **3131921,81** |
| 2. 3 | 107 С | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 184,45 | 9418,00 | 1737149,85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0155 | 184,45 | 1572,00 | 289955,4 |
| 2. 4 | 626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 842,52 | 8360,00 | 7043466,90 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0708 | 842,52 | 1572,00 | 1324441,44 |
| 2. 5 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0091 | 108,29 | 5430,00 | 588014,55 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0091 | 108,29 | 1101,00 | 119227,29 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **787,28** | **9368631,30** |
| 2. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,07 | 833 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 284,24 | 3382475,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 95,12 | 1131952,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1284,15** | **15281357,48** |
| **3** | **С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **5632,0319** | | **6444,00** | **36292813,29** |
| **4** | **С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **64,7356** | | **8327,00** | **539053,13** |
| **5** | **С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **776,8326** | | **8327,00** | **6468684,79** |
| **6** | **С111-1583 1--1583** | **Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500** | **т** | **523,6001** | | **52,54** | **27509,95** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | **67357672,14** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **67357672,14** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **0,00** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1932677,97** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **27509,95** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **43300551,21** |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | | **0,00** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **4758739,60** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **4758739,60** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **5555083,55** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **77671495,29** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1721,03** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1932677,97** |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | **77671495,29** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1721,03** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1932677,97** |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | **77671495,29** |
| **НДС 12%** | **Тенге** | **9320579,43** |
| **ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:** | **Тенге** | **86992074,72** |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК
И.О.Руководителя:

Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО, г.Уральск, ул.К.Аманжолов 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»

Генеральный директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv" *Форма № 3*

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г

# АКТ

## выполненных работ

## по среднему ремонту автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48

**за 1 декаду сентября 2020 года**

*от 2 сентября 2020 года*

| № п/п | Наименование работ | Всего с начала года | в том числе | | за 1 декаду сентября 2020 года | в том числе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | затраты | НДС | | затраты | НДС |
| | Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48 | 778869373,44 | 695419083,44 | 83450290,00 | 186037429,05 | 166104847,37 | 19932581,68 |
| | **ВСЕГО:** | **778869373,44** | **695419083,44** | **83450290,00** | **186037429,05** | **166104847,37** | **19932581,68** |

**ЗАКАЗЧИК**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" г.Уральск ул.Х.Чурина, 116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

_____ Айтмагамбетов Б.Е.

**Подрядчик**

ТОО "Uniserv"

ЗКО, г.Уральск, ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ17826LOKZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО " АТФ Банк"

_____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г.

***Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48***

## Акт приемки выполненных работ

### за 1 декаду сентября месяца 2020 года

*от 2 сентября 2020 года*

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

*Тенге*

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на.ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**<br>Состав работ:<br>1. Приведение фрезы в рабочее положение<br>2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы<br>3. Замена резцов | **м2 покрытия** | **10500,0000** | | **278,63** | **2925591,48** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084) | чел-ч | 0,00744 | 78,12 | 1084,00 | 84682,08 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01164 | 122,22 | 1607,08 | 196417,60 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,77** | **281099,68** |
| 1. 3 | 96 С | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | 0,003 | 31,5 | 3936,00 | 123984,06 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003 | 31,5 | 1316 | 41454 |
| 1. 4 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00024 | 2,52 | 5430,00 | 13683,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00024 | 2,52 | 1101,00 | 2774,52 |
| 1. 5 | 2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015) | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм | маш.-ч | 0,0042 | 44,1 | 61297,98 | 2703240,84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,0084 | 88,2 | 1725,50 | 152189,1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **270,56** | **2840908,50** |
| 1. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,00177 | 18,585 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** , | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 28,91 | 303587,68 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,60 | 258334,33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **332,14** | **3487513,49** |
| **2** | **Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство**<br>Состав работ: | **м3 материала основания в плотном теле** | **2625,0000** | | **904,78** | **2375058,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816) | чел-ч | 0,144 | 378 | 816,00 | 308448,00 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0954 | 250,425 | 1527,07 | 382417,11 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **263,19** | **690865,11** |
| 2. 3 | 107 С | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 40,688 | 9418,00 | 383199,53 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 40,688 | 1572,00 | 63961,54 |
| 2. 4 | 626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 185,85 | 8360,00 | 1553705,93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 185,85 | 1572,00 | 292156,2 |
| 2. 5 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0091 | 23,888 | 5430,00 | 129711,81 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0091 | 23,888 | 1101,00 | 26300,69 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **787,28** | **2066617,27** |
| 2. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,07 | 183,75 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 284,24 | 746134,29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 95,12 | 249695,38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1284,15** | **3370887,67** |
| **3** | **С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **1242,3600** | | **6444,00** | **8005767,64** |
| **4** | **С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **14,2799** | | **8327,00** | **118908,78** |
| **5** | **С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **171,3601** | | **8327,00** | **1426915,76** |
| **6** | **С111-1583 1--1583** | **Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500** | **т** | **115,5000** | | **52,54** | **6068,37** |
| **7** | **Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **31500,0000** | | **147,74** | **4653802,57** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | 0,036 | 1134 | 1048,00 | 1188432,00 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005148 | 162,162 | 1319,80 | 214021,67 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,52** | **1402453,67** |
| 7. 3 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,000852 | 26,838 | 5430,01 | 145730,52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000852 | 26,838 | 1101,00 | 29548,64 |
| 7. 4 | 1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,000396 | 12,474 | 5607,00 | 69941,74 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,000792 | 24,948 | 1316,00 | 32831,57 |
| 7. 5 | 1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00012 | 3,78 | 120,00 | 453,61 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3 |
| 7. 6 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,00144 | 45,36 | 7085,00 | 321375,60 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00144 | 45,36 | 1316,00 | 59693,76 |
| 7. 7 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,001272 | 40,068 | 6597,00 | 264328,66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001272 | 40,068 | 1316,00 | 52729,49 |
| 7. 8 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000792 | 24,948 | 26234,01 | 654486,08 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000792 | 24,948 | 1572,00 | 39218,26 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,23** | **1456316,21** |
| 7. 9 | 249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,00048 | 15,12 | 132874,00 | 2009054,88 |
| 7.10 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,0032 | 100,8 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **63,78** | **2009054,88** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 48,08 | 1514650,01 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,67 | 493476,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211,49** | **6661928,79** |
| **8** | **Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **31500,0000** | | **6,73** | **211944,60** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | 0,000432 | 13,608 | 875,00 | 11906,98 |
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,000384 | 12,096 | 1444,00 | 17466,68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,93** | **29373,66** |
| 8. 3 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 3,024 | 7084,91 | 21424,78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 3,024 | 1316,00 | 3979,58 |
| 8. 4 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | 0,000096 | 3,024 | 6596,92 | 19949,09 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000096 | 3,024 | 1316,00 | 3979,58 |
| 8. 5 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | 0,000192 | 6,048 | 26234,09 | 158663,76 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000192 | 6,048 | 1572,00 | 9507,46 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,35** | **200037,63** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 8 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | 0,007 | 8,4 | -- | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 68,67 | 82406,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,25 | 21905,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **246,43** | **295717,59** |
| **13** | **С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **48,0000** | | **8327,00** | **399696,00** |
| **14** | **С121-010301-0201 2101-0301-0201 РСНБ РК 2015** | **Гравий для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **36,0000** | | **3792,00** | **136512,00** |
| **15** | **С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | **м3** | **36,0000** | | **1539,00** | **55404,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | **150974836,76** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **150974836,76** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **2009054,88** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **4331885,76** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **6068,37** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **125605036,68** |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | | **15004326,20** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2678899,91** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **2678899,91** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **12451110,70** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **166104847,37** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3857,50** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4331885,76** |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | **166104847,37** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3857,50** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **4331885,76** |
| | **ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:** | | **Тенге** | | | | **166104847,37** |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | **19932581,68** |
| | **ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:** | | **Тенге** | | | | **186037429,05** |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116

БИН 000340000426

ИИК KZ03070102KSN2701000

БИК KKMEKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства МФ РК

И.О.Руководителя:

Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО, г.Уральск, ул.К.Аманжолов 99/1

БИН 020140002290

ИИК KZ 17826L0KZTD2001847

БИК ALMNKZKA

АО «АТФ Банк»

Генеральный директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

*Форма № 3*

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г

# АКТ

## выполненных работ

## по среднему ремонту автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48

**за 2 декаду сентября 2020 года**

*от 25 сентября 2020 года*

| № п/п | Наименование работ | Всего с начала года | в том числе | | за 2 декаду сентября 2020 года | в том числе | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | затраты | НДС | | затраты | НДС |
| | Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48 | 843176381,41 | 752836054,84 | 90340326,57 | 64307007,97 | 57416971,40 | 6890036,57 |
| | **ВСЕГО:** | **843176381,41** | **752836054,84** | **90340326,57** | **64307007,97** | **57416971,40** | **6890036,57** |

**ЗАКАЗЧИК**

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" г.Уральск ул.Х.Чурина, 116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Айтмагамбетов Б.Е.

**Подрядчик**

ТОО "Uniserv"

ЗКО, г.Уральск, ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ17826LOKZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО "АТФ Банк"

Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г.

***Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48***

## Акт приемки выполненных работ

### за 2 декаду сентября месяца 2020 года

*от 25 сентября 2020 года*

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

*Тенге*

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на.ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзгр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Ресайклирование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**<br>Состав работ:<br>1. Приведение фрезы в рабочее положение<br>2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы<br>3. Замена резцов | **м2 покрытия** | **10590,9790** | | **278,63** | **2950940,75** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084) | чел-ч | | | 1084,00 | 0,00 |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | | 1607,08 | 0,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| 1. 3 | 96 С | Автомобили-самосвалы, 15 т | маш.-ч | | | 3936,00 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | 1316 | 0 |
| 1. 4 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | | | 5430,00 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | 1101,00 | 0 |
| 1. 5 | 2115 С (3201-0205-0302 РСНБ РК 2015) | Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм | маш.-ч | | | 61297,98 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | | | 1725,50 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| 1. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | | | 28,91 | 306218,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | | 24,60 | 260572,71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **332,14** | **3517731,62** |
| **2** | **Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство**<br>Состав работ: | **м3 материала основания в плотном теле** | **2647,7450** | | **904,78** | **2395637,31** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816) | чел-ч | | 816,00 | 0,00 |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | 1527,07 | 0,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **263,19** | **0,00** |
| 2. 3 | 107 С | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | | 9418,00 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 1572,00 | 0 |
| 2. 4 | 626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | | 8360,00 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 1572,00 | 0 |
| 2. 5 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | | 5430,00 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 1101,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **787,28** | **0,00** |
| 2. 6 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | | 284,24 | 752599,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | 95,12 | 251858,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1284,15** | **3400095,61** |
| **3** | **С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **1253,1247** | **6444,00** | **8075135,71** |
| **4** | **С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **14,4036** | **8327,00** | **119939,09** |
| **5** | **С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **172,8449** | **8327,00** | **1439279,65** |
| **6** | **С111-1583 1--1583** | **Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500** | **т** | **116,5008** | **52,54** | **6120,95** |
| **7** | **Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **8540,0000** | **147,74** | **1261697,58** |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | | 1048,00 | 0,00 |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | 1319,80 | 0,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **44,52** | **0,00** |
| 7. 3 | 1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015) | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | | 5430,01 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 1101,00 | 0 |
| 7. 4 | 1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015) | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | | 5607,00 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | | 1316,00 | 0 |
| 7. 5 | 1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015) | Гудронаторы ручные | маш.-ч | | 120,00 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3 |
| 7. 6 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | | | 7085,00 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | 1316,00 | 0 |
| 7. 7 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | | | 6597,00 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | 1316,00 | 0 |
| 7. 8 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | | | 26234,01 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | 1572,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,23** | **0,00** |
| 7. 9 | 249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015) | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | | | 132874,00 | 0,00 |
| 7.10 | 249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015) | Вода с открытых источников | м3 | | | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **63,78** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | | | 48,08 | 410638,45 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | | 15,67 | 133786,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **211,49** | **1806122,91** |
| **8** | **Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4** | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.**<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Проливка битумом<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>4. Укатка<br>5. Вырубка образцов и заделка вырубок | **м2 покрытия** | **8540,0000** | | **6,73** | **57460,54** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | | | 875,00 | 0,00 |
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | | 1444,00 | 0,00 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,93** | **0,00** |
| 8. 3 | 2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | | | 7084,91 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | 1316,00 | 0 |
| 8. 4 | 2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015) | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т | маш.-ч | | | 6596,92 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | 1316,00 | 0 |
| 8. 5 | 2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015) | Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м | маш.-ч | | | 26234,09 | 0,00 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | | 1572,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,35** | **0,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | | | 1,01 | 8600,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | | 0,62 | 5284,89 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,35** | **13885,49** |
| **9** | **С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **1238,300** | | **25279,00** | **31302985,70** |
| **10** | **С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км** | **т** | **1238,307** | | **3285,00** | **4067838,50** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | | Тенге | | | | **51677035,78** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **51677035,78** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **0,00** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **1482757,13** |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **6120,95** |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | **40937340,15** |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | | **4067838,50** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1478056,58** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **1478056,58** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4261879,04** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **57416971,40** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1320,38** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1482757,13** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **57416971,40** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1320,38** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1482757,13** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | **51677035,78** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **51677035,78** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **0,00** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1482757,13** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **6120,95** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **40937340,15** |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | | **4067838,50** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1478056,58** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **1478056,58** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4261879,04** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **57416971,40** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1320,38** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1482757,13** |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | **57416971,40** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1320,38** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1482757,13** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5 |
| | **ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:** | | **Тенге** | | | | **57416971,40** |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | **6890036,57** |
| | **ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:** | | **Тенге** | | | | **64307007,97** |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК
И.О.Руководителя:
Аитмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг LTD"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО, г.Уральск, ул.К.Аманжолов 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ 17826L0KZTD2001847
БИК ALMNKZ2A
АО «ЦТК Банк»

Генеральный директор ТОО "Uniserv"
Сатбаев Д.К.