Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма № 3

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г

АКТ

выполненных работ

по среднему ремонту автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48

за 1 декаду октября 2020 года

от 14 октября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе		за 1 декаду октября 2020 года	в том числе	
			затраты	НДС		затраты	НДС
	Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48	1015038818,01	906284658,95	108754159,06	171862436,60	153448604,11	18413832,49
	ВСЕГО:	**1015038818,01**	**906284658,95**	**108754159,06**	**171862436,60**	**153448604,11**	**18413832,49**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области" г.Уральск ул.Х.Чурина, 116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Аймагамбетов Б.Е.

Подрядчик

ТОО "Uniserv"

ЗКО, г.Уральск, ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ17826LOKZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО " АТФ Банк"

Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48

Акт приемки выполненных работ
за 1 декаду октября месяца 2020 года

от 14 октября 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. *Тенге*

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**32651,0000**		**147,74**	**4823851,03**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч			1048,00	0,00
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч			1319,80	0,00
		Итого оплата труда:				**44,52**	**0,00**
7.3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч			5430,01	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч			1101,00	0
7.4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч			5607,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 2 чел	чел-ч			1316,00	0
7.5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч			120,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч			--	--
7.6	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч			7085,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч			1316,00	0
7.7	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч			6597,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч			1316,00	0
7.8	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч			26234,01	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч			1572,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**0,00**

7. 9	249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т		132874,00	0,00
7.10	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3		--	--
		Итого материалов:			**63,78**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%		48,08	1569994,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		15,67	511507,67
		Сметная стоимость:			**211,49**	**6905353,54**
8	Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**32651,0000**	**6,73**	**219688,99**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч		875,00	0,00
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч		1444,00	0,00
		Итого оплата труда:			**0,93**	**0,00**
8. 3	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч		7084,91	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых Е чел.	чел-ч		1316,00	0
8. 4	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч		6596,92	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых Е чел.	чел-ч		1316,00	0
8. 5	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч		26234,09	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых Е чел.	чел-ч		1572,00	0
		Итого эксплуатация машин:			**6,35**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%		1,01	32882,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		0,62	20205,73
		Сметная стоимость:			**8,35**	**53088,41**
9	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**4734,395**	**25279,00**	**119680771,21**
10	С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км**	**т**	**4734,423**	**3285,00**	**15552579,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			**140276890,79**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**140276890,79**
Материалы -			Тенге			**0,00**
Всего заработная плата -			Тенге			**4024932,10**
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			**0,00**
Местные материалы -			Тенге			**119680771,21**

Транспортные расходы -			Тенге			15552579,56
Накладные расходы -			Тенге			1602877,52
Накладные НУЧП -			Тенге			1602877,52
Сметная прибыль -			Тенге			11568835,80
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			153448604,11
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			3584,16
Сметная заработная плата -			Тенге			4024932,10
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			153448604,11
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			3584,16
Сметная заработная плата -			Тенге			4024932,10
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге			140276890,79
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			140276890,79
Материалы -			Тенге			0,00
Всего заработная плата -			Тенге			4024932,10
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			0,00
Местные материалы -			Тенге			119680771,21
Транспортные расходы -			Тенге			15552579,56
	Накладные расходы -		Тенге			1602877,52
	Накладные НУЧП -		Тенге			1602877,52
	Сметная прибыль -		Тенге			11568835,80
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			153448604,11
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			3584,16
	Сметная заработная плата -		Тенге			4024932,10
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		Тенге			153448604,11
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			3584,16
	Сметная заработная плата -		Тенге			4024932,10
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:			**Тенге**			**153448604,11**
	НДС 12%		**Тенге**			**18413832,49**
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:			**Тенге**			**171862436,60**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116

[illegible]0340000426

[illegible]70102KSN2701000

БИК [illegible]A

[illegible] Комитет Казначейства МФ РК

[illegible] Заказчика:

Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО, г.Уральск, ул.К.Аманжолов 99/1

БИН 020140002290

ИИК KZ[illegible]826[illegible]KZTD2001847

БИК [illegible]KZKA

АО «[illegible] Банк»

Генеральный директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма № 3

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г

АКТ

выполненных работ

по среднему ремонту автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48

за 2-3 декаду октября 2020 года

от 29 октября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе		за 2-3 декаду октября 2020 года	в том числе	
			затраты	НДС		затраты	НДС
	Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48	1118282673,79	998466673,04	119816000,75	103243855,78	92182014,09	11061841,69
	ВСЕГО:	**1118282673,79**	**998466673,04**	**119816000,75**	**103243855,78**	**92182014,09**	**11061841,69**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области" г.Уральск ул.Х.Чурина, 116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

_____Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик

ТОО "Uniserv"

ЗКО, г.Уральск, ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ17826LOKZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО " АТФ Банк"

_____Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48

Акт приемки выполненных работ
за 2-3 декаду октября месяца 2020 года

от 29 октября 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**18094,0000**		**147,74**	**2673203,29**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч			1048,00	0,00
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч			1319,80	0,00
		Итого оплата труда:				**44,52**	**0,00**
7.3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч			5430,01	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00	0
7.4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч			5607,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч			1316,00	0
7.5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч			120,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч			--	--
7.6	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч			7085,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00	0
7.7	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч			6597,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00	0
7.8	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч			26234,01	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**0,00**
7.9	249074 С (3111-0104-0004 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т			132874,00	0,00

7.10	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3			--	--
		Итого материалов:				**63,78**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			48,08	870034,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			15,67	283459,00
		Сметная стоимость:				**211,49**	**3826696,49**
8	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**18094,0000**		**6,73**	**121743,67**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч			875,00	0,00
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч			1444,00	0,00
		Итого оплата труда:				**0,93**	**0,00**
8.3	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч			7084,91	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00	0
8.4	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч			6596,92	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч			1316,00	0
8.5	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч			26234,09	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			1,01	18222,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			0,62	11197,28
		Сметная стоимость:				**8,35**	**29419,67**
9	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**2623,630**		**25279,00**	**66322742,77**
10	**С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км**	**т**	**2623,646**		**3285,00**	**8618677,11**
11	**Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**9200,0000**		**1,34**	**12287,52**
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч			1316,0	0,00
		Итого оплата труда:				**0,46**	**0,00**
11.2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч			3815,97	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**0,00**

		Накладные расходы (Н10=72)	%			0,33	3051,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			0,13	1227,08
		Сметная стоимость:				**1,80**	**4278,10**
12	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление ЩПГС толщиной 10 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2 покрытия обочин**	**9200,0000**		**159,51**	**1467447,10**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч			845,00	0,00
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч			1290,73	0,00
		Итого оплата труда:				**63,59**	**0,00**
12. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч			9418,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00	0
12. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4262,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00	0
12. 5	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч			3390,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00	0
12. 6	625 С (3201-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч			7224,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00	0
12. 7	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч			5429,98	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**132,72**	**0,00**
12. 8	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3			--	5
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			68,67	631782,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			18,25	167938,40
		Сметная стоимость:				**246,43**	**799721,25**
13	**С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**368,0000**		**8327,00**	**3064336,00**
14	**С121-010301-0201 2101-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**276,0000**		**3792,00**	**1046592,00**
15	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**276,0000**		**1539,00**	**424764,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**83751793,46**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**83751793,46**
Материалы -			Тенге				**0,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**2403070,67**
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**0,00**
Местные материалы -			Тенге				**70858434,77**

Транспортные расходы -		Тенге				8618677,11
Накладные расходы -		Тенге				1523090,45
Накладные НУЧП -		Тенге				1523090,45
Сметная прибыль -		Тенге				6907130,18
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				92182014,09
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				2139,91
Сметная заработная плата -		Тенге				2403070,67
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				92182014,09
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				2139,91
Сметная заработная плата -		Тенге				2403070,67
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		Тенге				83751793,46
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				83751793,46
Материалы -		Тенге				0,00
Всего заработная плата -		Тенге				2403070,67
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				0,00
Местные материалы -		Тенге				70858434,77
Транспортные расходы -		Тенге				8618677,11
	Накладные расходы -	Тенге				1523090,45
	Накладные НУЧП -	Тенге				1523090,45
	Сметная прибыль -	Тенге				6907130,18
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				92182014,09
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2139,91
	Сметная заработная плата -	Тенге				2403070,67
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				92182014,09
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2139,91
	Сметная заработная плата -	Тенге				2403070,67
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:		**Тенге**				**92182014,09**
	НДС 12%	**Тенге**				**11061841,69**
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:		**Тенге**				**103243855,78**

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116

БИН 000340000426

ИИК KZ036070102KSN2701000

БИК KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства МФ РК

И.О.Руководителя:

Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО, г.Уральск, ул.К.Аманжолов 99/1

БИН 020140002290

ИИК KZ 17826L0KZTD2001847

БИК ALMNKZKA

АО «АТФ Банк»

Генеральный директор ТОО "Uniserv"

Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Uniserv"

Форма № 3

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г

АКТ

выполненных работ

по среднему ремонту автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48

за 1 декаду ноября 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе		за 1 декаду ноября 2020 года	в том числе	
			затраты	НДС		затраты	НДС
	Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района, ЗКО км 0-48	1288495800,00	1150442678,58	138053121,42	170213126,21	151976005,54	18237120,67
	ВСЕГО:	**1288495800,00**	**1150442678,58**	**138053121,42**	**170213126,21**	**151976005,54**	**18237120,67**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области" г.Уральск ул.Х.Чурина, 116
БИН 000340000426
ИИК KZ030701102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик

ТОО "Uniserv"

ЗКО, г.Уральск, ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ17826LOKZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО "АТФ Банк"

Сатбаев Д.К.

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Uniserv

Договор № 31 от 28.12.2018г. Доп.соглашение № б/н от 18.02.2020г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автодороги "Таскала-Аккурай-Болашак" Таскалинского района ЗКО, КМ 0-48

Акт приемки выполненных работ
за 1 декаду ноября месяца 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,3505**		**904,78**	**315,92**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч			816,00	0,00
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч			1527,07	0,00
		Итого оплата труда:				**263,19**	**0,00**
2. 3	107 С (3101-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч			9418,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00	0
2. 4	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч			8360,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00	0
2. 5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч			5430,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**787,28**	**0,00**
2. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3			--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=108)	%			284,24	99,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			95,12	33,34
		Сметная стоимость:				**1284,15**	**448,89**
3	**С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,1659**		**6444,00**	**1068,96**
4	**С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0019**		**8327,00**	**15,88**
5	**С121-010201-0501 2101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0220**		**8327,00**	**183,03**
6	**С111-1583 1--1583**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500**	**т**	**0,0154**		**52,54**	**0,81**

7	Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**14638,5000**		**147,74**	**2162688,54**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч			1048,00	0,00
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч			1319,80	0,00
		Итого оплата труда:				**44,52**	**0,00**
7.3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч			5430,01	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00	0
7.4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч			5607,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч			1316,00	0
7.5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч			120,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч			--	--
7.6	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч			7085,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00	0
7.7	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч			6597,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00	0
7.8	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч			26234,01	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**0,00**
7.9	249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т			132874,00	0,00
							2
7.10	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3			--	--
		Итого материалов:				**63,78**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			48,08	703879,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			15,67	229325,44
		Сметная стоимость:				**211,49**	**3095893,48**
8	Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке	**м2 покрытия**	**14636,5000**		**6,73**	**98480,23**

		4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок					3
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч			875,00	0,00
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч			1444,00	0,00
		Итого оплата труда:				**0,93**	**0,00**
8. 3	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч			7084,91	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00	0
8. 4	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч			6596,92	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00	0
8. 5	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч			26234,09	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			1,01	14740,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			0,62	9057,65
		Сметная стоимость:				**8,35**	**23798,00**
9	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**2122,293**		**25279,00**	**53649444,75**
10	**С341-010204-2090 4101-0204-2090 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км**	**т**	**2122,307**		**3285,00**	**6971778,50**
11	**Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**85027,1870**		**1,34**	**113562,31**
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч			1316,0	0,00
		Итого оплата труда:				**0,46**	**0,00**
11. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч			3815,97	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**0,00**
							3
		Накладные расходы (Н10=72)	%			0,33	28197,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			0,13	11340,80
		Сметная стоимость:				**1,80**	**39538,54**
12	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление ЩПГС толщиной 10 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2 покрытия обочин**	**85027,1870**		**159,51**	**13562271,67**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч			845,00	0,00
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч			1290,73	0,00
		Итого оплата труда:				**63,59**	**0,00**

							4
12. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч			9418,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00	0
12. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4262,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00	0
12. 5	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч			3390,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00	0
12. 6	625 С (3201-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч			7224,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00	0
12. 7	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч			5429,98	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**132,72**	**0,00**
12. 8	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3			--	5
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			68,67	5838991,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			18,25	1552101,02
		Сметная стоимость:				**246,43**	**7391092,12**
13	**С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3401,0875**		**8327,00**	**28320855,45**
14	**С121-010301-0201 2101-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2550,8156**		**3792,00**	**9672692,79**
15	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**2550,8156**		**1539,00**	**3925705,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**118479064,06**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**118479064,06**
Материалы -			Тенге				**0,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**3399492,14**
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**0,81**
Местные материалы -			Тенге				**95569966,08**
							4
Транспортные расходы -			Тенге				**6971778,50**
	Накладные расходы -		Тенге				**6585908,32**
	Накладные НУЧП -		Тенге				**6585908,32**
	Сметная прибыль -		Тенге				**9771137,85**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**134836110,23**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**3027,21**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**3399492,14**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**134836110,23**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**3027,21**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**3399492,14**

РАЗДЕЛ 1.Ре[illegible]нт съездов с грунтовым покрытием 3шт

16	**Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**77,8400**		**163,43**	**12721,27**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,0069	0,537	957,00	513,91
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,724	1462,29	3983,27
		Итого оплата труда:				**57,78**	**4497,18**
16. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	0,389	4179,00	1625,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,389	1572,00	611,51
16. 4	2265 С (3101-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	1,168	9044,00	10563,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,03	2,336	1444,00	3373,18
		Итого эксплуатация машин:				**156,56**	**12189,02**
16. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0031	6753,00	20,93
		Итого материалов:				**0,27**	**20,93**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		41,60	3238,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,40	1276,78
		Сметная стоимость:				**221,43**	**17239,10**
17	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1112,0000**		**0,96**	**1068,82**
17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,2558	1572,00	402,12
		Итого оплата труда:				**0,36**	**402,12**
17. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,2558	4179,00	1068,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,2558	1572,00	402,12
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**1068,99**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,26	289,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,10	108,66
		Сметная стоимость:				**1,32**	**1467,13**
18	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного**	**77,8400**		**66,17**	**5150,77**

		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнени 2. Уплотнение грунта	грунта				
18. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	1,2198	1549,62	1890,22
		Итого оплата труда:				**24,28**	**1890,22**
18. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	1,1131	4179,00	4651,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	1,1131	1572,00	1749,79
18. 3	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,1066	723,00	77,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,1066	3957,00	421,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,1066	1316,00	140,29
		Итого эксплуатация машин:				**66,17**	**5150,53**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,48	1360,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	520,93
		Сметная стоимость:				**90,35**	**7032,37**
19	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**77,840**		**19,23**	**1497,24**
19. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00411	0,3199	1316,00	420,99
		Итого оплата труда:				**5,41**	**420,99**
19. 2	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00411	0,3199	723,00	231,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 3	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00411	0,3199	3957,00	1265,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00411	0,3199	1316,00	420,99
		Итого эксплуатация машин:				**19,23**	**1497,13**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3,89	303,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,85	144,03
		Сметная стоимость:				**24,98**	**1944,29**
20	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня	**м2 основания**	**1112,00**		**1546,78**	**1720016,88**

		2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	0,033	0	845,00	0,00
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03737	0	1426,87	0,00
		Итого оплата труда:				**81,21**	**0,00**
20. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,4003	9418,00	3770,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,4003	1572,00	629,27
20. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	4,4258	4262,00	18862,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	4,4258	1101,00	4872,81
20. 5	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	2,6132	4179,00	10920,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	2,6132	1572,00	4107,95
20. 6	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	9,4631	3390,00	32079,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	9,4631	1316,00	12453,44
20. 7	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	21,128	5234,00	110583,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	21,128	1572,00	33213,22
20. 8	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	2,8912	5430,00	15699,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	2,8912	1101,00	3183,21
20. 9	1602 С (3201-0212-0101 РСНБ РК 2015)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,6338	6114,00	3875,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,6338	1316,00	834,08
		Итого эксплуатация машин:				**176,07**	**195791,48**
20.10	100071 С (2101-0201-0502 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	16,68	8327,00	138894,36
20.11	100073 С (2101-0201-0504 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	210,168	6444,00	1354322,59
20.12	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,03	33,36	--	--
		Итого материалов:				**1342,82**	**1493216,95**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		87,70	97526,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,76	145403,46
		Сметная стоимость:				**1765,24**	**1931938,23**

21	**Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203** Состав работ:	**м2 основания**	**1112,00**		**183,88**	**204472,65**
21. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00502	5,5822	1328,54	7416,16
		Итого оплата труда:				**6,67**	**7416,16**
21. 2	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00166	1,8459	4262,00	7867,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00166	1,8459	1101,00	2032,34
21. 3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00172	1,9126	3390,00	6483,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00172	1,9126	1316,00	2516,98
21. 4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00164	1,8237	5234,00	9545,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00164	1,8237	1572,00	2866,86
		Итого эксплуатация машин:				**21,49**	**23896,19**
21. 5	100073 С (2101-0201-0504 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0252	28,0224	6444,00	180576,35
		Итого материалов:				**162,39**	**180576,35**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		7,20	8009,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,29	16998,57
		Сметная стоимость:				**206,37**	**229480,62**
22	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**1112,00**		**147,74**	**164286,62**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,036	40,032	1048,00	41953,54
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005148	5,7246	1319,80	7555,34
		Итого оплата труда:				**44,52**	**49508,88**
22. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	0,9474	5430,00	5144,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000852	0,9474	1101,00	1043,09

22. 4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	0,4404	5607,00	2469,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,000792	0,8808	1316,00	1159,13
22. 5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	0,1334	120,00	16,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,00144	1,6013	7085,00	11345,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	1,6013	1316,00	2107,31
22. 7	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,001272	1,4145	6597,00	9331,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	1,4145	1316,00	1861,48
22. 8	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000792	0,8807	26234,00	23104,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000792	0,8807	1572,00	1384,46
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**51410,66**
22. 9	249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00048	0,5338	132874,00	70928,14
22.10	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,0032	3,5584	--	--
		Итого материалов:				**63,78**	**70928,14**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		48,08	53469,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,67	17420,49
		Сметная стоимость:				**211,49**	**235182,38**
23	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**1112,00**		**6,73**	**7481,98**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	0,000432	0,4804	875,00	420,35
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000384	0,427	1444,00	616,59
		Итого оплата труда:				**0,93**	**1036,94**
23. 3	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,000096	0,1068	7085,00	756,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	0,1068	1316,00	140,55

23. 4	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,000096	0,1068	6597,00	704,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	0,1068	1316,00	140,55
23. 5	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000192	0,2135	26234,00	5600,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000192	0,2135	1572,00	335,62
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**7062,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,01	1119,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,62	688,15
		Сметная стоимость:				**8,35**	**9290,59**
24	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**161,2400**		**25279,00**	**4075985,96**
25	**С341-010204-2060 4101-0204-2060 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км**	**т**	**161,2400**		**2224,00**	**358597,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6551279,95**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6551279,95**
Материалы -			Тенге				**1744742,37**
Всего заработная плата -			Тенге				**155475,23**
Местные материалы -			Тенге				**4075985,96**
Транспортные расходы -			Тенге				**358597,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**165317,27**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**165317,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**537327,77**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7253924,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**135,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**155475,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7253924,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**135,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**155475,23**

РАЗДЕЛ 2.Ремонт съездов с а/б покрытием 1 шт.

26	**Е11-270302-0401 1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм** Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	**м2 покрытия**	**150,00**		**86,83**	**13023,96**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=905)	чел-ч	0,0026	0,39	905,00	352,95
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,735	1621,84	1192,05
		Итого оплата труда:				**10,30**	**1545,00**

26. 3	96 С (3301-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-	0,0021	0,315	3936,00	1239,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,315	1316,00	414,54
26. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0001	0,015	5430,00	81,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	1101,00	16,52
26. 5	2114 С (3201-0205-0301 РСНБ РК 2015)	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш.-ч	0,0027	0,405	28024,00	11349,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,405	1879,00	761
		Итого эксплуатация машин:				**84,47**	**12671,01**
26. 6	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,00077	0,1155	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		11,12	1668,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,84	1175,40
		Сметная стоимость:				**105,79**	**15867,96**
27	**Е11-270602-1202 1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE".** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**150,0000**		**147,74**	**22160,97**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,036	5,4	1048,00	5659,20
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005148	0,7722	1319,80	1019,15
		Итого оплата труда:				**44,52**	**6678,35**
27. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000852	0,1278	5430,00	693,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000852	0,1278	1101,00	140,71
27. 4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,000396	0,0594	5607,00	333,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,000792	0,1188	1316,00	156,34
27. 5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00012	0,018	120,00	2,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--
27. 6	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,00144	0,216	7085,00	1530,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	0,216	1316,00	284,26
27. 7	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,001272	0,1908	6597,00	1258,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001272	0,1908	1316,23	251,14

27. 8	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типора ров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.	0,000792	0,1188	26234,00	3116,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000792	0,1188	1572,00	186,75
		Итого эксплуатация машин:				**46,23**	**6934,84**
27. 9	249074 С (2113-0104-9904 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00048	0,072	132874,00	9566,93
27.10	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,0032	0,48	--	--
		Итого материалов:				**63,78**	**9566,93**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		48,08	7212,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,67	2349,89
		Сметная стоимость:				**211,49**	**31723,48**
28	**Е11-270602-1204 1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Проливка битумом 3. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 4. Укатка 5. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**150,0000**		**6,73**	**1009,26**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	0,000432	0,0648	875,00	56,70
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000384	0,0576	1444,00	83,17
		Итого оплата труда:				**0,93**	**139,87**
28. 3	2106 С (3201-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,000096	0,0144	7085,00	102,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	0,0144	1316,00	18,95
28. 4	2108 С (3201-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 7,1 до 7,2 т	маш.-ч	0,000096	0,0144	6597,00	95,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000096	0,0144	1316,00	18,95
28. 5	2112 С (3201-0209-0202 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 12,5 м	маш.-ч	0,000192	0,0288	26234,00	755,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000192	0,0288	1572,00	45,27
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**952,56**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,01	151,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,62	92,83
		Сметная стоимость:				**8,35**	**1253,16**
29	**С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**21,7500**		**25279,00**	**549818,25**

30	**С341-010204-2060 4101-0204-2060 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 60 км**	**т**	**21,7500**		**2224,00**	**48372,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**634384,44**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**634384,44**
Материалы -			Тенге				**9566,93**
Всего заработная плата -			Тенге				**8363,23**
Местные материалы -			Тенге				**549818,25**
Транспортные расходы -			Тенге				**48372,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**9032,29**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**9032,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51473,34**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**694890,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8363,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**694890,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8363,23**
		РАЗДЕЛ 3.Обустройство дороги					
31	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3 бетона в деле**	**3,1360**		**9010,95**	**28258,35**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	2,55	7,9968	1048,00	8380,65
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4348	1,36353	1571,47	2142,74
		Итого оплата труда:				**3355,67**	**10523,39**
31. 3	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5865	1,8393	39,00	71,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--
31. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0355	0,1113	13,00	1,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--
31. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000300064	0,000941	4347,00	4,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000941	1572,00	1,48

31. 6	808 С (3105-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,434	1,361	7296,00	9930,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,434	1,361	1572,00	2139,49
31. 7	1297 С (3101-0307-0201 РСНБ РК 2015)	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,0232	0,072755	258,00	18,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--
31. 8	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0158	0,049549	145,00	7,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--
31. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,001568	2478,00	3,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001568	1101,00	1,73
		Итого эксплуатация машин:				**3200,62**	**10037,14**
31.10	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000515	0,001615	218211,00	352,41
31.11	131542 С (2107-0201-0202 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,03575	57902,00	2070,02
31.12	131588 С (2107-0203-0204 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137001	0,0429635	68545,00	2944,93
31.13	131599 С (2107-0203-0304 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,006899	57541,00	396,98
31.14	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,000784	404706,00	317,29
31.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,02	3,1987	310,00	991,60
31.16	147058 С (2113-0803-1501 РСНБ РК 2015)	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,148019	10708,00	1584,99
31.17	147200 С (2113-0810-0101 РСНБ РК 2015)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,000649	0,002035	82405,00	167,72
31.18	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,030419	27231,00	828,34
31.19	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,6	1,8816	99,00	186,28
		Итого материалов:				**3137,93**	**9840,56**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		2818,76	8839,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		946,38	2967,84
		Сметная стоимость:				**12776,09**	**40065,82**
32	**С121-020102-0601 2102-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012**	**м3**	**3,1987**		**27120,00**	**86748,74**
33	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами	**шт.**	**49**		**4130,42**	**202390,56**

		2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	3,2	156,8	921,00	144412,80
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	7,1197	1506,84	10728,28
		Итого оплата труда:				**3166,14**	**155141,08**
33. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,7448	4347,00	3237,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,7448	1572,00	1170,83
33. 4	1069 С (3101-0303-0301 РСНБ РК 2015)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	5,39	5246,00	28275,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	5,39	1572,00	8473,08
33. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,9849	2478,00	2440,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,9849	1101,00	1084,37
		Итого эксплуатация машин:				**692,94**	**33954,17**
33. 6	144689 С (2113-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,023520	668423,00	15721,31
33. 7	149220 С (2204-0101-0503 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000194	0,0094815	535140,00	5073,93
33. 8	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,001656	628790,00	1041,40
33. 9	149397 С (2204-0701-0101 РСНБ РК 2015)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,0027538	794159,00	2186,96
		Итого материалов:				**490,28**	**24023,60**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3419,44	167552,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,99	29595,43
		Сметная стоимость:				**8153,84**	**399538,37**
34	**С124-010201-0346 2401-0201-0346 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**98,00**		**3601,00**	**352898,00**
35	**С123-010201-0141 2301-0201-0141 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**147,00**		**835,00**	**122745,00**
36	**Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	**км линии**	**96,00**		**32906,04**	**3158980,00**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=748)	чел-ч	3,18	305,28	748,00	228349,44
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	182,40	1199,45	218779,20

		Итого оплата труда:				**4657,59**	**447128,64**
36. 3	1115 С (3201-0211-0103 РСНБ РК 2015)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	83,520000	3813,00	318461,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	83,520000	1316,00	109912,32
36. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	98,880000	5430,00	536918,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	98,880000	1101,00	108866,88
		Итого эксплуатация машин:				**8910,21**	**855380,16**
36. 5	147080 С (2113-0804-0601 РСНБ РК 2015)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,076800	613990,00	47154,43
36. 6	249547 С (2204-0901-0101 РСНБ РК 2015)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	4032,00	503,00	2028096,00
		Итого материалов:				**21617,19**	**2075250,43**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		5030,20	482898,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3034,90	291350,32
		Сметная стоимость:				**40971,14**	**3933229,28**
37	**Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	**км линии**	**47,00**		**27624,54**	**1298353,51**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=748)	чел-ч	3,18	149,46	748,00	111796,08
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	89,30	1199,45	107110,65
		Итого оплата труда:				**4657,59**	**218906,73**
37. 3	1115 С (3201-0211-0103 РСНБ РК 2015)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	40,890	3813,00	155913,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	40,890	1316,00	53811,24
37. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	48,410	5430,00	262866,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	48,410000	1101,00	53299,41
		Итого эксплуатация машин:				**8910,21**	**418779,87**
37. 5	147080 С (2113-0804-0601 РСНБ РК 2015)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,037600	613990,00	23086,02
37. 6	249547 С (2204-0901-0101 РСНБ РК 2015)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	31,5	1480,50	503,00	744691,50
		Итого материалов:				**16335,69**	**767777,52**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		5030,20	236419,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2612,38	122781,82
		Сметная стоимость:				**35267,12**	**1657554,56**
38	**Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**1,00**		**17061,54**	**17061,54**

		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения					
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=748)	чел-ч	3,18	3,18	748,00	2378,64
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,90	1199,45	2278,95
		Итого оплата труда:				**4657,59**	**4657,59**
38. 3	1115 С (3201-0211-0103 РСНБ РК 2015)	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,870	3813,00	3317,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,870	1316,00	1144,92
38. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	1,030	5430,00	5592,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	1,030000	1101,00	1134,03
		Итого эксплуатация машин:				**8910,21**	**8910,21**
38. 5	147080 С (2113-0804-0601 РСНБ РК 2015)	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000800	613990,00	491,19
38. 6	249547 С (2204-0901-0101 РСНБ РК 2015)	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	10,5	10,50	503,00	5281,50
		Итого материалов:				**5772,69**	**5772,69**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		5030,20	5030,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1767,34	1767,34
		Сметная стоимость:				**23859,08**	**23859,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5267435,70**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5144690,70**
Материалы -			Тенге				**2882664,80**
Всего заработная плата -			Тенге				**836357,33**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**352898,00**
Местные материалы -			Тенге				**86748,74**
Накладные расходы -			Тенге				**900740,40**
Накладные НУЧП -			Тенге				**900740,40**
Сметная прибыль -			Тенге				**483634,48**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6529065,58**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**904,80**
Сметная заработная плата -			Тенге				**836357,33**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**122745,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**122745,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**9819,60**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**132564,60**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6661630,18**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**904,80**
Сметная заработная плата -			Тенге				**836357,33**

I ЗДЕЛ 5.Замена ограждения

44	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Решетки перильные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг** Состав работ: 1. Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогеном	м решетки	146,00		423,09	61770,41
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,473	69,0580	801,00	55315,46
		Итого оплата труда:				378,87	55315,46
44. 2	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,047	6,8620	26,00	178,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--
		Итого эксплуатация машин:				1,22	178,41
44. 3	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,006	0,8760	5488,00	4807,49
44. 4	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,039	5,6940	258,00	1469,05
44. 5	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,025	0,0000	--	--
		Итого материалов:				42,99	6276,54
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		272,79	39827,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,67	8127,80
		Сметная стоимость:				751,54	109725,34
45	Е11-270901-0108 1127-0901-0108 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические. Устройство** Состав работ: 1. Выгрузка материалов вручную с транспортных средств 2. Копания ям под опорные стойки ограждения вручную 3. Подсыпка щебня толщиной 10 см 4. Установка закладных деталей 5. Бетонирование закладных деталей 6. Монтаж опорных стоек ограждения 7. Монтаж секций ограждения	м	100,00		560,82	56082,22
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	0,4846	48,4600	976,00	47296,96
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0117	1,1700	1101,00	1288,17
		Итого оплата труда:				485,85	48585,13
45. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0117	1,1700	2478,00	2899,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0117	1,17	1101,00	1288,17
		Итого эксплуатация машин:				28,99	2899,26
45. 4	130751 С (2106-0510-1402 РСНБ РК 2015)	Закладные детали	т	0,0064	0,0000	--	--
45. 5	130777 С (2106-0510-2701 РСНБ РК 2015)	Стойки металлические опорные	т	0,008	0,0000	--	--
45. 6	144708 С (2113-0201-0302 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,27	27,0000	218,00	5886,00
45. 7	239706 С (2401-0202-9902 РСНБ РК 2015)	Металлоконструкции балок ограждения ГОСТ 26804-2012	т	0,012	0,0001	--	--

		Итого материалов:				**58,86**	**5886,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		524,72	52471,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,84	8684,33
		Сметная стоимость:				**1172,38**	**56082,22**
46	**С121-060405-1301 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**3,6800**		**151669,00**	**558141,92**
47	**Е11-270901-0502 1127-0901-0502 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м** Состав работ: 1. Погружение стоек сваебойной установкой 2. Установка консолей на стойки 3. Установка балок барьерного ограждения 4. Крепление конструкций балок 5. Установка световозвращающих элементов	**м**	**80,0000**		**476,32**	**38105,66**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	0,2695	21,5600	939,00	20244,84
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02833	2,2664	1290,73	2925,31
		Итого оплата труда:				**289,63**	**23170,15**
47. 3	3365 С (3301-0202-0103 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,00333	0,2664	3907,00	1040,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00333	0,2664	1101,00	293,31
47. 4	3379 С (3201-0212-1301 РСНБ РК 2015)	Установки сваебойные самоходные для устройства дорожных барьерных ограждений, мощность молота до 1060 Дж	маш.-ч	0,025	2,0000	8410,00	16820,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	2,0000	1316,00	2632
		Итого эксплуатация машин:				**223,26**	**17860,82**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		312,80	25023,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,13	5050,36
		Сметная стоимость:				**852,25**	**68179,78**
48	**С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**5,7550**		**275424,00**	**1585065,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2299165,33**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1741023,41**
Материалы -			Тенге				**12162,54**
Всего заработная плата -			Тенге				**127070,73**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1585065,12**
Накладные расходы -			Тенге				**117322,83**
Накладные НУЧП -			Тенге				**117322,83**
Сметная прибыль -			Тенге				**148667,70**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2007013,94**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**142,51**

Сметная заработная плата -		Тенге				127070,73
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				558141,92
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				558141,92
Сметная прибыль -		Тенге				44651,35
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				602793,27
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2609807,21
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				142,51
Сметная заработная плата -		Тенге				127070,73
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		Тенге				133231329,48
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				132550442,56
Материалы -		Тенге				4649136,64
Всего заработная плата -		Тенге				4526758,66
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1937963,93
Местные материалы -		Тенге				100282519,03
Транспортные расходы -		Тенге				7378748,26
Накладные расходы -		Тенге				7778321,11
Накладные НУЧП -		Тенге				7778321,11
Сметная прибыль -		Тенге				10992241,14
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				151321004,81
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				4217,49
Сметная заработная плата -		Тенге				4526758,66
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		Тенге				152056362,69
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				4217,49
Сметная заработная плата -		Тенге				4526758,66
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:		**Тенге**				**152056362,69**
НДС 12%		**Тенге**				**18246763,52**
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ:		**Тенге**				**170303126,21**
Минус сумма с НДС		**тенге**				**90000,00**
Всего по акту с к/том:						**170213126,21**
в том числе НДС 12%:						*18237120,67*

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской
области» г.Уральск, ул.Х.Чурина,116
БИН 000340000426
ИИК KZ033070102KSN2701000
БИК ALMNKZKA
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК
И.О.Руководителя:
_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Инженер-технического надзора
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Uniserv»

ЗКО, г.Уральск, ул.К.Аманжолов 99/1
БИН 020140002290
ИИК KZ178261OKZTD2001847
БИК ALMNKZKA
АО «АТФ Банк»
Генеральный директор ТОО "Uniserv"
_____ Сатбаев Д.К.