Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,

Справка
о стоимости выполненных работ за март месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№9	**05.04.2019г**				
		№1	**13.06.2019г**				
		№2	**2020.02.03г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: общая сумма на 2018 год-2019гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: сумма с нарастающим с НДС	из них: сумма НДС с нарастающим	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,	**900 645 017,44**										
	2019	**434 000 000**	18 165 081		434 000 000	46 500 000				**96 497 680**	
	2020	**466 645 017,44**	133 928 571		280 000 000	30 000 000				2 179 810	20 344 890
										16 071 429	150 000 000

Руководитель
ГУ "Макатский районный отдел строительства"
_____ Шаргабаев К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района.

А К Т

выполненных работ за март месяц 2020 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
				Отмостка 478			
1	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**478,0000**		**1487,10**	**710833,61**
		Итого оплата труда:				**596,36**	**285059,89**
		Итого эксплуатация машин:				**270,83**	**129458,08**
		Итого материалов:				**713,41**	**341010,36**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		560,58	267956,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,81	78303,19
		Сметная стоимость:				**2211,49**	**1057093,10**
2	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки, бетон Б15**	**м3**	**47,8000**		**46418,23**	**2218791,62**
		Итого оплата труда:				**9996,75**	**477844,79**
		Итого эксплуатация машин:				**4590,90**	**219445,01**
		Итого материалов:				**32719,34**	**1563984,21**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		9097,05	434838,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4441,22	212290,43
		Сметная стоимость:				**59956,50**	**2865920,81**
3	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка Перемычки, масса до 0,3 т. над проемом ПР3 лист 10 шириной 640 мм (в чертеже 400мм)**	**шт. сборных конструкций**	**60,0000**		**478,96**	**28737,76**
		Итого оплата труда:				**210,06**	**12603,66**
		Итого эксплуатация машин:				**247,72**	**14863,24**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:					
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73,77	4426,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,87	14872,32
		Сметная стоимость:				58,15	3488,81
4	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,3200		784,98	47098,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89749,00	118468,68
		Сметная стоимость:				7179,92	9477,49
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			96928,92	127946,17
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3076831,67
Материалы -			Тенге				3076831,67
Всего заработная плата -			Тенге				1909420,78
Местные материалы -			Тенге				775508,34
		Накладные расходы -	Тенге				118468,68
		Сметная прибыль -	Тенге				717667,37
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				303559,92
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4098059,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				723,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				775508,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4098059,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				723,35
							775508,34
		РАЗДЕЛ 2. Окна					
5	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	376,2000		2751,50	1035115,84
		Итого оплата труда:				1165,43	438434,43
		Итого эксплуатация машин:				162,90	61281,66
		Итого материалов:				1499,71	564190,90
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1048,89	394590,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,03	114376,55
		Сметная стоимость:				4104,42	1544083,37

1	2		4	5	6	7	8
6	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**10,8000**		**3916,11**	**42293,98**
		Итого оплата труда:				**1460,98**	**15778,56**
		Итого эксплуатация машин:				**163,33**	**1763,93**
		Итого материалов:				**2366,39**	**25557,01**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1314,88	14200,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		418,48	4519,57
		Сметная стоимость:				**5649,47**	**61014,26**
7	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**88,7700**		**3953,32**	**350936,46**
		Итого оплата труда:				**1448,07**	**128545,52**
		Итого эксплуатация машин:				**169,27**	**15025,77**
		Итого материалов:				**2414,05**	**214295,22**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1303,27	115690,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,53	37330,19
		Сметная стоимость:				**5677,12**	**503957,62**
8	Е11-100106-0802 1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**376,2000**		**1101,99**	**414569,41**
		Итого оплата труда:				**617,53**	**232315,58**
		Итого эксплуатация машин:				**26,11**	**9822,85**
		Итого материалов:				**464,10**	**174593,42**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		555,78	209084,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,62	49892,27
		Сметная стоимость:				**1790,39**	**673545,70**
9	С121-090201-0604 2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**376,2000**		**21075,00**	**7928415,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1686,00	634273,20
		Сметная стоимость:				**22761,00**	**8562688,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**10,8000**		**21291,00**	**229942,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1703,28	18395,42
		Сметная стоимость:				**22994,28**	**248338,22**
11	**С121-090203-0508 2109-0203-0508 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**88,7700**		**28003,00**	**2485826,31**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2240,24	198866,10
		Сметная стоимость:				**30243,24**	**2684692,41**
12	**С121-090205-0107 2109-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**250,0000**		**2180,00**	**545000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,40	43600,00
		Сметная стоимость:				**2354,40**	**588600,00**
13	**Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка ограждений балконов из ПВХ профилей**	**м2**	**772,0360**		**3953,32**	**3052107,44**
		Итого оплата труда:				**1448,07**	**1117965,18**
		Итого эксплуатация машин:				**169,27**	**130679,68**
		Итого материалов:				**2414,05**	**1863733,51**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1303,27	1006168,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,53	324662,09
		Сметная стоимость:				**5677,12**	**4382938,20**
14	**С121-090203-0509 2109-0203-0509 РСНБ РК 2015**	**Ограждения из лоджий из ПВХ профилей**	**м2**	**638,0194**		**20280,00**	**12939033,43**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1622,40	1035122,67
		Сметная стоимость:				**21902,40**	**13974156,11**
15	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ**	**Т**	**1,6300**		**67435,33**	**109919,58**
		Итого оплата труда:				**41917,36**	**68325,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**24523,23**	**39972,86**
		Итого материалов:				**8694,50**	**14172,04**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		28922,98	47144,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7708,66	12565,12
		Сметная стоимость:				**104066,97**	**169629,16**
16	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**ОГРАЖДЕНИЕ**	**т**	**1,6300**		**521309,00**	**849733,67**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41704,72	67978,69
		Сметная стоимость:				**563013,72**	**917712,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**29982893,92**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29023240,67**
Материалы -			Тенге				**2842370,06**
Всего заработная плата -			Тенге				**1933039,27**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**24128217,54**
Накладные расходы -			Тенге				**1739735,34**
Сметная прибыль -			Тенге				**2461038,08**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33224014,09**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1815,54**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1933039,27**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**959653,25**
Материалы -			Тенге				**14172,04**
Всего заработная плата -			Тенге				**68325,29**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**849733,67**
Накладные расходы -			Тенге				**47144,45**
Сметная прибыль -			Тенге				**80543,82**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1087341,52**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**55,66**
Сметная заработная плата -			Тенге				**68325,29**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**34311355,61**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1871,20**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2001364,56**

РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ

17	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**501,0000**	**2548,24**	**1276669,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1158,21**	**580265,51**
		Итого эксплуатация машин:				**526,89**	**263972,44**
		Итого материалов:				**992,90**	**497440,62**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1042,39	522238,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,25	143912,68
		Сметная стоимость:				**3877,89**	**1942821,15**
18	**С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕС ГЛУХИ МИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИ Е**	**М2**	**100,8000**		**4992,00**	**503193,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,36	40255,49
		Сметная стоимость:				**5391,36**	**543449,09**
19	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНО ПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ**	**М2**	**393,4613**		**4091,00**	**1609650,18**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,28	128772,01
		Сметная стоимость:				**4418,28**	**1738422,19**
20	**С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**19,9500**		**39539,00**	**788803,05**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3163,12	63104,24
		Сметная стоимость:				**42702,12**	**851907,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4178316,34**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3389513,29**
Материалы -			Тенге				**497440,62**
Всего заработная плата -			Тенге				**580265,51**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2112843,78**
Накладные расходы -			Тенге				**522238,96**
Сметная прибыль -			Тенге				**312940,18**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4224692,43**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**501,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**580265,51**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**788803,05**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**788803,05**
Сметная прибыль -			Тенге				**63104,24**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**851907,29**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5076599,73**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**501,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**580265,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
21	**Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**398,4000**		**6005,43**	**2392564,67**
		Итого оплата труда:				**3020,60**	**1203408,00**
		Итого эксплуатация машин:				**11,80**	**4701,12**
		Итого материалов:				**2973,03**	**1184455,51**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2416,48	962726,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		673,75	268423,29
		Сметная стоимость:				**9095,67**	**3623714,38**
22	**Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**398,4000**		**1886,31**	**751507,46**
		Итого оплата труда:				**1139,27**	**453884,53**
		Итого эксплуатация машин:				**25,88**	**10309,87**
		Итого материалов:				**731,27**	**291336,10**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1025,34	408496,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,93	92800,28
		Сметная стоимость:				**3144,59**	**1252803,82**
23	**С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**418,3200**		**374,00**	**156451,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,92	12516,13
		Сметная стоимость:				**403,92**	**168967,81**
24	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**883,0000**		**3760,79**	**3320773,33**
		Итого оплата труда:				**2104,65**	**1858409,84**
		Итого эксплуатация машин:				**41,24**	**36415,98**
		Итого материалов:				**1635,98**	**1444573,87**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1683,72	1486727,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,56	384600,10
		Сметная стоимость:				**5880,07**	**5192101,30**

1	2		4	5	6	7	8
25	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**400,0000**		**1521,36**	**608545,76**
		Итого оплата труда:				**802,41**	**320962,56**
		Итого эксплуатация машин:				**54,00**	**21598,08**
		Итого материалов:				**709,61**	**283843,68**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		641,93	256770,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,06	69225,26
		Сметная стоимость:				**2336,35**	**934541,07**
26	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4758,0000**		**756,32**	**3598570,56**
		Итого оплата труда:				**490,87**	**2335569,00**
		Итого эксплуатация машин:				**6,01**	**28576,55**
		Итого материалов:				**262,51**	**1249041,61**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		392,70	1868455,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,92	437362,06
		Сметная стоимость:				**1240,94**	**5904387,80**
27	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12179,0000**		**623,70**	**7596005,76**
		Итого оплата труда:				**396,24**	**4825807,00**
		Итого эксплуатация машин:				**5,00**	**60955,89**
		Итого материалов:				**225,01**	**2740421,15**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		316,99	3860645,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,26	916532,11
		Сметная стоимость:				**1015,94**	**12373183,44**
28	Е11-150203-0505 1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**883,0000**		**1345,68**	**1188235,18**
		Итого оплата труда:				**582,34**	**514205,43**
		Итого эксплуатация машин:				**40,72**	**35959,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**756,89**	**668337,76**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		465,87	411364,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,92	127967,96
		Сметная стоимость:				**1956,48**	**1727567,48**
29	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**1217,0000**		**5543,06**	**6745900,92**
		Итого оплата труда:				**2296,91**	**2795334,48**
		Итого эксплуатация машин:				**18,41**	**22405,82**
		Итого материалов:				**3236,65**	**3938999,09**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1837,52	2236267,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		590,45	718573,48
		Сметная стоимость:				**7971,03**	**9700742,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**26358555,31**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26358555,31**
Материалы -			Тенге				**11801008,77**
Всего заработная плата -			Тенге				**14307580,80**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**156451,68**
Накладные расходы -			Тенге				**11491453,10**
Сметная прибыль -			Тенге				**3028000,67**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40878009,08**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12740,40**
Сметная заработная плата -			Тенге				**14307580,80**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**40878009,08**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12740,40**
Сметная заработная плата -			Тенге				**14307580,80**

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

		ПОЛЫ ПОДВАЛА					
30	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**87,6400**		**984,42**	**86274,19**
		Итого оплата труда:				**329,84**	**28907,60**
		Итого эксплуатация машин:				**26,79**	**2347,52**
		Итого материалов:				**640,79**	**56158,82**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		310,05	27173,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,56	9075,79
		Сметная стоимость:				**1398,03**	**122523,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**87,6400**		**335,81**	**29430,28**
		Итого оплата труда:				**12,13**	**1063,32**
		Итого эксплуатация машин:				**9,10**	**797,91**
		Итого материалов:				**318,87**	**27945,98**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		11,40	999,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,78	2434,38
		Сметная стоимость:				**374,99**	**32864,19**
		ПОЛЫ 1 ЭТАЖА					
			ТИП1				
32	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**49,6000**		**984,42**	**48827,02**
		Итого оплата труда:				**329,84**	**16360,30**
		Итого эксплуатация машин:				**26,79**	**1328,58**
		Итого материалов:				**640,79**	**31783,17**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		310,05	15378,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,56	5136,46
		Сметная стоимость:				**1398,03**	**69342,16**
			ТИП2				
33	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**91,0000**		**313,93**	**28567,21**
		Итого оплата труда:				**298,66**	**27178,11**
		Итого эксплуатация машин:				**29,09**	**2647,50**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		280,74	25547,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,57	4329,17
		Сметная стоимость:				**642,24**	**58443,81**
34	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,7492**		**25683,00**	**96290,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2054,64	7703,26
		Сметная стоимость:				**27737,64**	**103993,96**

1	2		4	5	6	7	8
35	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**91,0000**		**1194,80**	**108727,09**
		Итого оплата труда:				**631,05**	**57425,49**
		Итого эксплуатация машин:				**83,40**	**7589,24**
		Итого материалов:				**491,56**	**44732,41**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		593,19	53979,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,04	13016,56
		Сметная стоимость:				**1931,03**	**175723,61**
36	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**91,0000**		**639,30**	**58176,00**
		Итого оплата труда:				**380,38**	**34614,68**
		Итого эксплуатация машин:				**41,19**	**3747,84**
		Итого материалов:				**224,12**	**20395,07**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		357,56	32537,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,75	7257,10
		Сметная стоимость:				**1076,60**	**97970,91**
37	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,2002**		**82405,00**	**16497,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6592,40	1319,80
		Сметная стоимость:				**88997,40**	**17817,28**
38	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**91,0000**		**929,32**	**84567,85**
		Итого оплата труда:				**326,67**	**29726,68**
		Итого эксплуатация машин:				**26,13**	**2377,87**
		Итого материалов:				**589,52**	**53646,74**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		307,07	27943,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,91	9000,87
		Сметная стоимость:				**1335,29**	**121511,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	91,0000		1663,67	151393,63
		Итого оплата труда:				1159,22	105488,95
		Итого эксплуатация машин:				69,13	6290,76
		Итого материалов:				466,70	42469,44
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1089,67	99159,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,27	20044,26
		Сметная стоимость:				2973,60	270597,50
40	С122-060301-0619 2206-0301-0619 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 330х330 ГОСТ 6787-2001**	м2	92,8200		1658,00	153895,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,64	12311,64
		Сметная стоимость:				1790,64	166207,20
41	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	173,0000		571,28	98830,99
		Итого оплата труда:				284,88	49283,86
		Итого эксплуатация машин:				1,56	269,98
		Итого материалов:				285,57	49404,09
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		267,79	46326,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,13	11612,63
		Сметная стоимость:				906,19	156770,44
42	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	ТИПЗ м2 изолируемой поверхности	1395,2200		313,93	437995,00
		Итого оплата труда:				298,66	416697,24
		Итого эксплуатация машин:				29,09	40591,69
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		280,74	391695,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,57	66375,23
		Сметная стоимость:				642,24	896065,64
43	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER,МАРКА OL-K-30 (ПРИМ) ЖЕСТКИЕ**	м3	57,4831		25683,00	1476337,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2054,64	118107,00
		Сметная стоимость:				**27737,64**	**1594444,54**
44	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1395,2200**		**1194,80**	**1667013,31**
		Итого оплата труда:				**631,05**	**880452,60**
		Итого эксплуатация машин:				**83,40**	**116358,84**
		Итого материалов:				**491,56**	**685841,31**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		593,19	827625,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,04	199571,10
		Сметная стоимость:				**1931,03**	**2694209,86**
45	**С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ**	**1000М2**	**1,5347**		**82405,00**	**126470,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6592,40	10117,63
		Сметная стоимость:				**88997,40**	**136588,05**
46	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1395,2200**		**984,42**	**1373476,47**
		Итого оплата труда:				**329,84**	**460206,06**
		Итого эксплуатация машин:				**26,79**	**37372,22**
		Итого материалов:				**640,79**	**894042,74**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		310,05	432593,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,56	144485,61
		Сметная стоимость:				**1398,03**	**1950555,78**
47	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1395,2200**		**839,52**	**1171317,88**
		Итого оплата труда:				**30,33**	**42319,81**
		Итого эксплуатация машин:				**22,76**	**31756,60**
		Итого материалов:				**797,18**	**1112242,87**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		28,51	39780,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,44	96887,88
		Сметная стоимость:				**937,48**	**1307986,39**

ТИП4

1	2	3	4	5	6	7	8
48	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУК0И30Л ЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВ АТНЫХ ИЛИСТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ**	**М2**	**193,6000**		**313,93**	**60775,96**
		Итого оплата труда:				**298,66**	**57820,69**
		Итого эксплуатация машин:				**29,09**	**5632,48**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		280,74	54351,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,57	9210,19
		Сметная стоимость:				**642,24**	**124337,60**
49	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**ПЛИТЫ ТЕПЛ0И30ЛЯЦИ0ННЫЕ ISOVER,МАРКА OL-К-3О(ПРИМ) ЖЕСТКИЕ**	**м3**	**7,9763**		**25683,00**	**204855,83**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2054,64	16388,47
		Сметная стоимость:				**27737,64**	**221244,29**
50	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**193,6000**		**1194,80**	**231313,90**
		Итого оплата труда:				**631,05**	**122171,14**
		Итого эксплуатация машин:				**83,40**	**16145,89**
		Итого материалов:				**491,56**	**95166,98**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		593,19	114840,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,04	27692,38
		Сметная стоимость:				**1931,03**	**373847,16**
51	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,2130**		**82405,00**	**17548,97**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6592,40	1403,92
		Сметная стоимость:				**88997,40**	**18952,89**
52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**193,6000**		**984,42**	**190582,88**
		Итого оплата труда:				**329,84**	**63857,95**
		Итого эксплуатация машин:				**26,79**	**5185,75**
		Итого материалов:				**640,79**	**124056,91**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		310,05	60026,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,56	20048,75
		Сметная стоимость:				**1398,03**	**270658,10**
		ПОЛЫ 2-3 ЭТАЖЕЙ					