Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,

Справка
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 год

				код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
				заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
						№9	05.04.2019г				
						№1	13.06.2019г				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	общая сумма на 2018 год-2019гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,	900 645 017,44									96 497 680	
	2019	434 000 000	77 064 587		316 741 418	33 936 580				9 247 750	86 312 338
	2020	466 645 017,44									

Руководитель
ГУ "Макатский районный отдел строительства"
_____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,

АКТ

выполненных работ за август месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
1	**Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка наружных кирпичных стен с теплоизоляционными плитами толщиной 640мм при высоте этажа до 4 м. (Лицевой кирпич марки 125, основная кладка М120, Р-Р М-50)**	**м3 кладки**	**309,0000**		**32895,11**	**10164587,45**
		Итого оплата труда:				**6287,51**	**1942840,59**
		Итого эксплуатация машин:				**1946,67**	**601521,03**
		Итого материалов:				**25064,51**	**7744935,13**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5847,38	1806841,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3099,40	957714,34
		Сметная стоимость:				**41841,89**	**12929143,53**
2	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**40,0000**		**30721,22**	**1228848,80**
		Итого оплата труда:				**25352,79**	**1014111,60**
		Итого эксплуатация машин:				**2346,75**	**93870,00**
		Итого материалов:				**3865,55**	**154622,00**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		19268,12	770724,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3999,15	159965,89
		Сметная стоимость:				**53988,49**	**2159539,51**
3	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	89,1530		26775,00	2387071,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2142,00	190965,73
		Сметная стоимость:				28917,00	2578037,30
4	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	378,0000		85,89	32467,93
		Итого оплата труда:				76,67	28981,98
		Итого эксплуатация машин:				12,05	4555,81
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		70,54	26663,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,51	4730,51
		Сметная стоимость:				168,95	63861,86
5	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5400		340731,68	183995,11
		Итого оплата труда:				61798,02	33370,93
		Итого эксплуатация машин:				2163,08	1168,06
		Итого материалов:				277431,00	149812,74
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		57472,16	31034,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31856,31	17202,41
		Сметная стоимость:				430060,15	232232,48
6	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	261,0000		28178,16	7354500,41
		Итого оплата труда:				4746,56	1238852,16
		Итого эксплуатация машин:				2359,60	615855,60
		Итого материалов:				21561,20	5627473,85
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4414,30	1152132,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2607,40	680530,63
		Сметная стоимость:				35199,86	9187163,56
7	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен с вентканалами и лестничных клеток	Т	0,1050		340731,68	35776,83
		Итого оплата труда:				61798,02	6488,79
		Итого эксплуатация машин:				2163,08	227,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				277431,00	29130,25
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		57472,16	6034,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31856,31	3344,91
		Сметная стоимость:				430060,15	45156,32
8	Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м(лоджий)**	м3 кладки	53,0000		35573,13	1885375,84
		Итого оплата труда:				7272,75	385455,75
		Итого эксплуатация машин:				2182,63	115679,39
		Итого материалов:				26570,26	1408223,73
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		6763,66	358473,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3386,94	179507,97
		Сметная стоимость:				45723,73	2423357,66
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен лоджий**	Т	0,5250		340731,68	178884,13
		Итого оплата труда:				61798,02	32443,96
		Итого эксплуатация машин:				2163,08	1135,62
		Итого материалов:				277431,00	145651,28
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		57472,16	30172,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31856,31	16724,56
		Сметная стоимость:				430060,15	225781,58
10	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (из кирамического кирпича в санузлах и подвале)**	М2	153,0000		6008,64	919322,16
		Итого оплата труда:				1289,31	197263,71
		Итого эксплуатация машин:				242,45	37094,68
		Итого материалов:				4527,15	692654,36
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1199,05	183455,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,62	88222,19
		Сметная стоимость:				7784,31	1190999,60

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича (силикатного) при высоте этажа до 4 м	М2	354,0000		4078,07	1443638,31
		Итого оплата труда:				**1289,31**	**456414,08**
		Итого эксплуатация машин:				**242,45**	**85826,91**
		Итого материалов:				**2596,59**	**919191,24**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1199,05	424465,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,17	149448,27
		Сметная стоимость:				**5699,30**	**2017551,67**
12	Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов (лист 7,8 узел 1,2)**	**м**	**7,5000**		**885,08**	**6638,13**
		Итого оплата труда:				**584,29**	**4382,20**
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**17,56**
		Итого материалов:				**299,55**	**2246,63**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		689,47	5170,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,96	944,73
		Сметная стоимость:				**1700,51**	**12753,85**
13	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**278,0000**		**478,96**	**133151,60**
		Итого оплата труда:				**210,06**	**58396,96**
		Итого эксплуатация машин:				**247,72**	**68866,33**
		Итого материалов:				**73,77**	**20508,06**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		247,87	68908,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,15	16164,80
		Сметная стоимость:				**784,98**	**218224,81**
14	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**2198,62**	**26383,39**
		Итого оплата труда:				**1129,20**	**13550,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1274,18**	**15290,21**
		Итого материалов:				**59,40**	**712,80**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1332,46	15989,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,49	3389,83
		Сметная стоимость:				3813,56	45762,69
15	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	41,7920		89749,00	3750790,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7179,92	300063,22
		Сметная стоимость:				96928,92	4050853,42
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**29731431,86**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29731431,86**
Материалы -			Тенге				**16895162,07**
Всего заработная плата -			Тенге				**5412553,10**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2387071,58**
Местные материалы -			Тенге				**3750790,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**4880068,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2768920,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37380419,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5044,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5412553,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**37380419,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5044,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5412553,10**
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытия					
16	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	153,0000		7400,65	1132299,29
		Итого оплата труда:				3471,94	531207,52
		Итого эксплуатация машин:				1274,67	195024,97
		Итого материалов:				2923,34	447270,40
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		4096,89	626824,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		919,80	140729,93
		Сметная стоимость:				12417,35	1899854,11
17	С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1800,0000		8625,00	15525000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		690,00	1242000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				9315,00	16767000,00
18	Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Устройство монолитной части перекрытий	м3	2,5200		46820,66	117988,06
		Итого оплата труда:				6319,58	15925,34
		Итого эксплуатация машин:				1469,14	3702,24
		Итого материалов:				39348,52	99158,26
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5750,82	14492,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4205,72	10598,41
		Сметная стоимость:				56777,20	143078,54
19	Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,6000		43440,71	156386,55
		Итого оплата труда:				6319,58	22750,49
		Итого эксплуатация машин:				1469,14	5288,91
		Итого материалов:				35968,57	129486,84
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5750,82	20702,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3935,32	14167,16
		Сметная стоимость:				53126,85	191256,66
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3318		191324,00	63473,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15305,92	5077,89
		Сметная стоимость:				206629,92	68551,54
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7614		197031,00	150015,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15762,48	12001,24
		Сметная стоимость:				212793,48	162016,70
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1375		196378,00	27001,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15710,24	2160,16
		Сметная стоимость:				212088,24	29162,13

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1099		387231,26	42564,46
		Итого оплата труда:				**223070,88**	**24519,95**
		Итого эксплуатация машин:				**1225,26**	**134,68**
		Итого материалов:				**163454,00**	**17966,86**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		202994,50	22313,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47218,06	5190,21
		Сметная стоимость:				**637443,82**	**70067,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**17214729,46**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17214729,46**
Материалы -			Тенге				**693882,37**
Всего заработная плата -			Тенге				**594403,31**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**240491,09**
Местные материалы -			Тенге				**15525000,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**684333,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1431925,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19330987,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**499,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**594403,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**19330987,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**499,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**594403,31**

РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение

				ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			
24	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	ПРОВОДА,КАБЕЛИ,ТРУБЫ **3000,0000**		**396,75**	**1190255,00**
		Итого оплата труда:				**263,75**	**791241,00**
		Итого эксплуатация машин:				**14,74**	**44232,90**
		Итого материалов:				**121,53**	**364582,10**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		189,90	569693,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,93	140795,88
		Сметная стоимость:				633,58	1900744,40

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	108,0000		498,84	53874,45
		Итого оплата труда:				353,16	38141,39
		Итого эксплуатация машин:				33,48	3615,42
		Итого материалов:				122,00	13176,15
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		254,28	27461,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,25	6506,90
		Сметная стоимость:				813,36	87843,15
26	**Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенны е трубы и металлические рукава**	**м**	**10500,0000**		**78,55**	**824768,02**
		Итого оплата труда:				**59,50**	**624718,50**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**8758,05**
		Итого материалов:				**18,52**	**194409,97**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		42,84	449797,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,71	101965,23
		Сметная стоимость:				**131,10**	**1376530,56**
27	**Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и м еталлические рукава**	**м**	**16,0000**		**92,00**	**1472,05**
		Итого оплата труда:				**71,63**	**1146,14**
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**26,69**
		Итого материалов:				**19,29**	**308,72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		51,58	825,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,49	183,78
		Сметная стоимость:				**155,07**	**2481,05**
28	**Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**230,0000**		**151,30**	**34798,28**
		Итого оплата труда:				**120,78**	**27778,48**
		Итого эксплуатация машин:				**6,67**	**1534,74**
		Итого материалов:				**26,22**	**6031,54**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		86,96	20000,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,06	4383,90
		Сметная стоимость:				257,32	59182,69

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный и многожильный в общей оплетке, суммарное сечение д о 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	345,0000		195,37	67404,05
		Итого оплата труда:				158,08	54536,91
		Итого эксплуатация машин:				11,68	4028,70
		Итого материалов:				29,78	10272,95
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		113,82	39266,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,74	8533,65
		Сметная стоимость:				333,93	115204,27
30	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**15,0000**		**28081,00**	**421215,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2246,48	33697,20
		Сметная стоимость:				30327,48	454912,20
31	С123-070201-0118 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 1Р40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**60,0000**		**4538,00**	**272280,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,04	21782,40
		Сметная стоимость:				4901,04	294062,40
32	С123-070204-1413 2307-0204-1413 РСНБ РК 2015	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**60,0000**		**4474,00**	**268440,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,92	21475,20
		Сметная стоимость:				4831,92	289915,20
33	С123-070204-1312 2307-0204-1312 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**60,0000**		**931,00**	**55860,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,48	4468,80
		Сметная стоимость:				1005,48	60328,80
34	С123-070204-1303 2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**60,0000**		**705,00**	**42300,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,40	3384,00
		Сметная стоимость:				761,40	45684,00

1	2	3	4	5	6	7	8
35	С123-070204-0303 2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	АВТОМАТ АЕ-1031	шт.	1,0000		4345,00	4345,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,60	347,60
		Сметная стоимость:				4692,60	4692,60
36	С123-070206-0109 2307-0206-0109 РСНБ РК 2015	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ 32А**	**шт.**	**60,0000**		**3503,00**	**210180,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,24	16814,40
		Сметная стоимость:				3783,24	226994,40
37	С123-070501-0309 2307-0501-0309 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансфор маторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 АКТ-00 Р0К5ЮЫ, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/ К-0,53/1,0**	**шт.**	**60,0000**		**25196,00**	**1511760,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2015,68	120940,80
		Сметная стоимость:				27211,68	1632700,80
38	С123-070101-0261 2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	**Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**46,0000**		**699,00**	**32154,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,92	2572,32
		Сметная стоимость:				754,92	34726,32
39	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа М036- 60**	**10 шт.**	**4,6920**		**583,00**	**2735,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,64	218,83
		Сметная стоимость:				629,64	2954,27
40	С123-070102-1205 2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесце нтными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом , мощность 11 Вт, степень защиты 1Р65 ГОСТ 17677-8 2**	**шт.**	**185,0000**		**8598,00**	**1590630,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		687,84	127250,40
		Сметная стоимость:				9285,84	1717880,40

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,модели 0Щ,11Х 5 НИ, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	188,7000		648,00	122277,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,84	9782,21
		Сметная стоимость:				699,84	132059,81
42	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой прово дке модели КМ 212, 1Р 20, типа ВуГесгШса	шт.	306,0000		241,00	73746,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,28	5899,68
		Сметная стоимость:				260,28	79645,68
43	С123-070219-0304 2307-0219-0304 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номина льный ток 4 А, степень защиты 1Р20 ГОСТ 1ЕС 60238- 2012	шт.	153,0000		141,00	21573,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,28	1725,84
		Сметная стоимость:				152,28	23298,84
44	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номи нальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты 1Р20 ГО СТ Р 51324.1-2012	шт.	306,0000		306,00	93636,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,48	7490,88
		Сметная стоимость:				330,48	101126,88
45	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты 1Р20 ГОС Т Р 51324.1-2012	шт.	61,2000		315,00	19278,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,20	1542,24
		Сметная стоимость:				340,20	20820,24
46	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводкиь номинальное напряжение ДО 250 В, БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	шт.	87,7200		449,00	39386,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,92	3150,90
		Сметная стоимость:				484,92	42537,18
47	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты 1Р20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	61,2000		423,00	25887,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,84	2071,01
		Сметная стоимость:				456,84	27958,61
48	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 25 0 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защи ты 1Р20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	550,8000		373,00	205448,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,84	16435,87
		Сметная стоимость:				402,84	221884,27
49	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защит ы 1Р20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	122,4000		564,00	69033,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,12	5522,69
		Сметная стоимость:				609,12	74556,29
50	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, 1Р 20, типа Ву1есг"Ыса	шт.	122,4000		241,00	29498,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,28	2359,87
		Сметная стоимость:				260,28	31858,27
51	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	214,2000		40,00	8568,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	685,44
		Сметная стоимость:				43,20	9253,44
52	С123-080306-0106 2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты 1Р44	шт.	1066,9200		116,00	123762,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,28	9901,02
		Сметная стоимость:				125,28	133663,74
53	С123-070220-0502 2307-0220-0502 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	шт.	306,0000		382,00	116892,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,56	9351,36
		Сметная стоимость:				412,56	126243,36

1	2	3	4	5	6	7	8
54	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степе нь защиты 1Р20 ГОСТ 7220-89	шт.	61,2000		747,00	45716,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,76	3657,31
		Сметная стоимость:				806,76	49373,71
55	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжение м до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип К654-У 2	шт .	5,1000		3592,00	18319,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,36	1465,54
		Сметная стоимость:				3879,36	19784,74
56	С123-070203-0602 2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 1Р30, типа ИЭК ГОСТ 1243 4-93	шт.	3,0000		10753,00	32259,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		860,24	2580,72
		Сметная стоимость:				11613,24	34839,72
57	С123-070101-2203 2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длин а кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000		2503,00	2503,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,24	200,24
		Сметная стоимость:				2703,24	2703,24
58	С123-060128-0307 2306-0128-0307 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В,МАРКА ВВГ,ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х10 ММ2	1000М	0,7650		1016818,00	777865,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81345,44	62229,26
		Сметная стоимость:				1098163,44	840095,03
59	С123-060902-0117 2306-0902-0117 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯ ЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 50 ММ2	1000М	1,0557		1770017,00	1868606,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141601,36	149488,56
		Сметная стоимость:				1911618,36	2018095,50
60	С123-060902-0115 2306-0902-0115 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖ ЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 25 М М2	1000М	0,7038		951413,00	669604,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76113,04	53568,36
		Сметная стоимость:				1027526,04	723172,83
61	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕ НИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 4 ММ2	1000М	0,0515		127349,00	6558,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10187,92	524,68
		Сметная стоимость:				137536,92	7083,15
62	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПР ЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 2, 5 ММ2Ч000М	км	16,8920		80508,00	1359941,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6440,64	108795,29
		Сметная стоимость:				86948,64	1468736,43
63	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВО К С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАЛ РЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 1 ,5 ММ2	1000М	15,5530		48837,00	759561,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3906,96	60764,95
		Сметная стоимость:				52743,96	820326,81
64	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрировэнные из ПВХ диаметром 16 мм	м	8925,0000		24,00	214200,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	17136,00
		Сметная стоимость:				25,92	231336,00
65	С123-010501-1603 2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ИЗ ПВХ,ОН 25 ММ	М	1275,0000		163,00	207825,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	16626,00
		Сметная стоимость:				176,04	224451,00
66	С123-010501-1606 2301-0501-1606 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ИЗ ПВХ,ОН 50 ММ	М	331,5000		612,00	202878,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	16230,24
		Сметная стоимость:				660,96	219108,24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				13699298,13

В том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				13699298,13
		Материалы -	Тенге				588781,41
		Всего заработная плата -	Тенге				1537562,42
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11526726,29
		Накладные расходы -	Тенге				1107044,94
		Сметная прибыль -	Тенге				1184507,45
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				15990850,52
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1295,88
		Сметная заработная плата -	Тенге				1537562,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15990850,52
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1295,88
		Сметная заработная плата -	Тенге				1537562,42

РАЗДЕЛ 4. Электроснабжение

				Монтажные работы			
				Опора ПП10-5			
67	С121-040405-0106 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013**	шт.	3,0000		155304,00	465912,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12424,32	37272,96
		Сметная стоимость:				167728,32	503184,96
68	С124-040207-1921 2404-0207-1921 РСНБ РК 2015	**Траверсы ТМ13**	шт.	3,0000		14967,00	44901,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1197,36	3592,08
		Сметная стоимость:				16164,36	48493,08
69	С124-010103-1701 2401-0103-1701 РСНБ РК 2015	**Оголовок ОГ7**	т	0,0252		290518,00	7321,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23241,44	585,68
		Сметная стоимость:				313759,44	7906,74
70	С124-040207-4015 2404-0207-4015 РСНБ РК 2015	**Хомут Х33,Х34**	шт.	6,0000		659,00	3954,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,72	316,32
		Сметная стоимость:				711,72	4270,32

1	2	3	4	5	6	7	8
71	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	18,0000		1933,00	34794,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,64	2783,52
		Сметная стоимость:				2087,64	37577,52
72	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	18,0000		54,00	972,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,32	77,76
		Сметная стоимость:				58,32	1049,76
73	С124-040207-2306 2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Крепление провода СШ 2	шт.	18,0000		5691,00	102438,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,28	8195,04
		Сметная стоимость:				6146,28	110633,04
74	С124-040207-4018 2404-0207-4018 РСНБ РК 2015	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000		759,00	13662,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,72	1092,96
		Сметная стоимость:				819,72	14754,96
75	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000		869,00	15642,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,52	1251,36
		Сметная стоимость:				938,52	16893,36
					Переходная угловая анкерная опора ПУА10-2		
76	С121-040405-0106 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	2,0000		155304,00	310608,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12424,32	24848,64
		Сметная стоимость:				167728,32	335456,64

1	2	3	4	5	6	7	8
77	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Опорно-анкерная плита П-3и	м3	0,1000		48697,00	4869,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3895,76	389,58
		Сметная стоимость:				52592,76	5259,28
78	С121-040408-0105 2104-0408-0105 РСНБ РК 2015	**Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,0000**		**--**	**--**
79	С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ17**	**шт.**	**4,0000**		**14673,00**	**58692,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1173,84	4695,36
		Сметная стоимость:				15846,84	63387,36
80	С124-010103-0103 2401-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовок ОГ14**	**т**	**0,0152**		**890789,00**	**13539,99**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71263,12	1083,20
		Сметная стоимость:				962052,12	14623,19
81	С124-040207-4015 2404-0207-4015 РСНБ РК 2015	**Хомут Х33,Х34**	**шт.**	**4,0000**		**659,00**	**2636,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,72	210,88
		Сметная стоимость:				711,72	2846,88
82	С124-040207-2103 2404-0207-2103 РСНБ РК 2015	**Оттяжки ОТ3**	**кг**	**19,2000**		**930,00**	**17856,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,40	1428,48
		Сметная стоимость:				1004,40	19284,48
83	С124-040207-2103 2404-0207-2103 РСНБ РК 2015	**Оттяжкт ОТ4**	**кг**	**128,0000**		**930,00**	**119040,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,40	9523,20
		Сметная стоимость:				1004,40	128563,20

1	2	3	4	5	6	7	8
84	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	24,0000		1933,00	46392,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,64	3711,36
		Сметная стоимость:				2087,64	50103,36
85	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6,0000		51,00	306,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,08	24,48
		Сметная стоимость:				55,08	330,48
86	С124-040207-2306 2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Крепление провода СШ 2	шт.	6,0000		5691,00	34146,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,28	2731,68
		Сметная стоимость:				6146,28	36877,68
87	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		498,00	2988,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,84	239,04
		Сметная стоимость:				537,84	3227,04
88	С124-040207-4018 2404-0207-4018 РСНБ РК 2015	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		759,00	4554,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,72	364,32
		Сметная стоимость:				819,72	4918,32
89	С124-040207-2103 2404-0207-2103 РСНБ РК 2015	Накладка ОТ-6	кг	75,0000		930,00	69750,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,40	5580,00
		Сметная стоимость:				1004,40	75330,00
90	С124-040207-2103 2404-0207-2103 РСНБ РК 2015	Стяжка От-5	кг	40,0000		930,00	37200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,40	2976,00
		Сметная стоимость:				1004,40	40176,00
91	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	30,0000		2127,00	63810,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,16	5104,80
		Сметная стоимость:				2297,16	68914,80
				Угловая анкерная опора УА10-1			
92	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	1,0000		55046,00	55046,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4403,68	4403,68
		Сметная стоимость:				59449,68	59449,68
93	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Опорно-анкерная плита П-3и	м3	0,1500		48697,00	7304,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3895,76	584,36
		Сметная стоимость:				52592,76	7888,91
94	С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ6	шт.	2,0000		14673,00	29346,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1173,84	2347,68
		Сметная стоимость:				15846,84	31693,68
95	С124-040207-3944 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2	шт.	4,0000		1123,00	4492,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,84	359,36
		Сметная стоимость:				1212,84	4851,36
96	С124-010103-1501 2401-0103-1501 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5	шт.	2,0000		2200,00	4400,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,00	352,00
		Сметная стоимость:				2376,00	4752,00

1	2	3	4	5	6	7	8
97	С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	4,0000		1214,00	4856,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	388,48
		Сметная стоимость:				1311,12	5244,48
98	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1	комплект	4,0000		2714,00	10856,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,12	868,48
		Сметная стоимость:				2931,12	11724,48
99	С124-040201-0433 2404-0201-0433 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1	шт.	3,0000		5814,00	17442,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,12	1395,36
		Сметная стоимость:				6279,12	18837,36
100	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	14,0000		1933,00	27062,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,64	2164,96
		Сметная стоимость:				2087,64	29226,96
101	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8,0000		51,00	408,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,08	32,64
		Сметная стоимость:				55,08	440,64
102	С124-040207-4601 2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	Крепления СШ-2	шт.	4,0000		376,00	1504,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,08	120,32
		Сметная стоимость:				406,08	1624,32
103	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		548,00	3288,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,84	263,04
		Сметная стоимость:				591,84	3551,04
104	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**184,00**	**1104,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,72	88,32
		Сметная стоимость:				198,72	1192,32
105	С124-040207-2203 2404-0207-2203 РСНБ РК 2015	**Подвес треугольный оцинкованный ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**960,00**	**5760,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,80	460,80
		Сметная стоимость:				1036,80	6220,80
106	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**603,00**	**3015,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,24	241,20
		Сметная стоимость:				651,24	3256,20
107	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**651,00**	**1302,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,08	104,16
		Сметная стоимость:				703,08	1406,16
108	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**533,00**	**1066,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,64	85,28
		Сметная стоимость:				575,64	1151,28
109	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**20,0000**		**2127,00**	**42540,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,16	3403,20
		Сметная стоимость:				2297,16	45943,20

1	2	3	4	5	6	7	8
110	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	6,0000		55046,00	330276,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4403,68	26422,08
		Сметная стоимость:				59449,68	356698,08
111	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Опорно-анкерная плита П-3и	м3	0,3000		48697,00	14609,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3895,76	1168,73
		Сметная стоимость:				52592,76	15777,83
112	С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ6	шт.	10,0000		14673,00	146730,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1173,84	11738,40
		Сметная стоимость:				15846,84	158468,40
113	С124-040207-3944 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ2	шт.	20,0000		1123,00	22460,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,84	1796,80
		Сметная стоимость:				1212,84	24256,80
114	С124-010103-1501 2401-0103-1501 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ5	шт.	10,0000		2200,00	22000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,00	1760,00
		Сметная стоимость:				2376,00	23760,00
115	С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	10,0000		1214,00	12140,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	971,20
		Сметная стоимость:				1311,12	13111,20
116	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1	комплект	10,0000		2714,00	27140,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,12	2171,20
		Сметная стоимость:				2931,12	29311,20
117	С124-040201-0433 2404-0201-0433 РСНБ РК 2015	**Стяжка Г1**	**шт.**	**5,0000**		**5814,00**	**29070,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,12	2325,60
		Сметная стоимость:				6279,12	31395,60
118	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**20,0000**		**1933,00**	**38660,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,64	3092,80
		Сметная стоимость:				2087,64	41752,80
119	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**3,0000**		**51,00**	**153,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,08	12,24
		Сметная стоимость:				55,08	165,24
120	С124-040207-4601 2404-0207-4601 РСНБ РК 2015	**Крепления СШ-2**	**шт.**	**3,0000**		**376,00**	**1128,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,08	90,24
		Сметная стоимость:				406,08	1218,24
121	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**548,00**	**10960,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,84	876,80
		Сметная стоимость:				591,84	11836,80
122	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**184,00**	**3680,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,72	294,40
		Сметная стоимость:				198,72	3974,40

1	2	3	4	5	6	7	8
123	С124-040207-2203 2404-0207-2203 РСНБ РК 2015	Подвес треугольный оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,0000		960,00	24000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,80	1920,00
		Сметная стоимость:				1036,80	25920,00
124	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	89,0000		2127,00	189303,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,16	15144,24
		Сметная стоимость:				2297,16	204447,24
				Промежуточная опора П10-2			
125	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	9,0000		55046,00	495414,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4403,68	39633,12
		Сметная стоимость:				59449,68	535047,12
126	С124-040207-1901 2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 3	шт.	9,0000		9327,00	83943,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		746,16	6715,44
		Сметная стоимость:				10073,16	90658,44
127	С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	9,0000		1214,00	10926,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,12	874,08
		Сметная стоимость:				1311,12	11800,08
128	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	54,0000		1933,00	104382,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,64	8350,56
		Сметная стоимость:				2087,64	112732,56

1	2	3	4	5	6	7	8
129	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	54,0000		51,00	2754,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,08	220,32
		Сметная стоимость:				55,08	2974,32
130	**С124-040207-2306 2404-0207-2306 РСНБ РК 2015**	**Крепление провода СШ 2**	**шт.**	**54,0000**		**5691,00**	**307314,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,28	24585,12
		Сметная стоимость:				**6146,28**	**331899,12**
131	**С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**548,00**	**4932,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,84	394,56
		Сметная стоимость:				**591,84**	**5326,56**
132	**С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**184,00**	**1656,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,72	132,48
		Сметная стоимость:				**198,72**	**1788,48**
133	**51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с приводом(трехполюсный)**	**шт.**	**2,0000**		**48793,00**	**97586,00**
134	**С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,6189**		**903904,00**	**559380,99**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72312,32	44750,48
		Сметная стоимость:				976216,32	604131,47

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	**4237372,39**
В том числе:		
Стоимость оборудования -	Тенге	**97586,00**
ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге	**97586,00**
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**1110917,00**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1110917,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				88873,36
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1199790,35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3028869,40
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1344830,00
		Местные материалы -	Тенге				1684039,35
		Сметная прибыль -	Тенге				242309,55
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3271178,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4568555,30
		РАЗДЕЛ 5. Наружное водоснабжение					
135	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	101,0000		1577,00	159277,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,16	12742,16
		Сметная стоимость:				1703,16	172019,16
136	С121-050307-9902 2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,0007		549922,00	393,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43993,76	31,50
		Сметная стоимость:				593915,76	425,24
137	С123-040102-1106 2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	шт.	1,0000		157044,00	157044,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12563,52	12563,52
		Сметная стоимость:				169607,52	169607,52
138	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88**	шт.	1,0000		118769,00	118769,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9501,52	9501,52
		Сметная стоимость:				128270,52	128270,52
139	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	3,0000		2717,00	8151,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,36	652,08
		Сметная стоимость:				2934,36	8803,08

1	2	3	4	5	6	7	8
140	С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		1561,00	4683,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,88	374,64
		Сметная стоимость:				1685,88	5057,64
141	С123-020303-1206 2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1868,00	1868,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,44	149,44
		Сметная стоимость:				2017,44	2017,44
142	С123-020303-1906 2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2870,00	5740,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,60	459,20
		Сметная стоимость:				3099,60	6199,20
143	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2000		6868,00	1373,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		549,44	109,89
		Сметная стоимость:				7417,44	1483,49
				В1Н			
144	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	172,7100		1056,00	182381,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,48	14590,54
		Сметная стоимость:				1140,48	196972,30
145	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,0900		734,00	6672,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,72	533,76
		Сметная стоимость:				792,72	7205,82

1	2	3	4	5	6	7	8
146	С121-050307-9902 2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0013		549922,00	734,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43993,76	58,78
		Сметная стоимость:				593915,76	793,47
147	С123-040102-1103 2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**64956,00**	**64956,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5196,48	5196,48
		Сметная стоимость:				70152,48	70152,48
148	С123-040102-1106 2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**157044,00**	**157044,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12563,52	12563,52
		Сметная стоимость:				169607,52	169607,52
149	С123-020103-2708 2302-0103-2708 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**1,0000**		**1711,00**	**1711,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,88	136,88
		Сметная стоимость:				1847,88	1847,88
150	С123-020302-8209 2302-0302-8209 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1173,00**	**3519,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,84	281,52
		Сметная стоимость:				1266,84	3800,52
151	С123-020302-8208 2302-0302-8208 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1006,00**	**1006,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,48	80,48
		Сметная стоимость:				1086,48	1086,48
152	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,0000**		**2185,00**	**6555,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,80	524,40
		Сметная стоимость:				2359,80	7079,40
153	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	1,0000		**1924,00**	**1924,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,92	153,92
		Сметная стоимость:				2077,92	2077,92
154	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6000**		**4780,00**	**2868,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		382,40	229,44
		Сметная стоимость:				5162,40	3097,44
155	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2000**		**1810,00**	**362,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,80	28,96
		Сметная стоимость:				1954,80	390,96
				Колодцы водопроводные Ду 1,5м			
156	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**24175,00**	**48350,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1934,00	3868,00
		Сметная стоимость:				26109,00	52218,00
157	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**25570,00**	**102280,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2045,60	8182,40
		Сметная стоимость:				27615,60	110462,40
158	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		20330,00	40660,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1626,40	3252,80
		Сметная стоимость:				21956,40	43912,80

1	2	3	4	5	6	7	8
159	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		3811,00	7622,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	609,76
		Сметная стоимость:				4115,88	8231,76
160	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**5476,00**	**10952,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,08	876,16
		Сметная стоимость:				5914,08	11828,16
161	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**19411,00**	**38822,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552,88	3105,76
		Сметная стоимость:				20963,88	41927,76
				Фундамент под КНС			
162	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1775**		**196378,00**	**34857,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15710,24	2788,57
		Сметная стоимость:				212088,24	37645,66
163	С123-010801-0116 2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**220,0000**		**1752,00**	**385440,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,16	30835,20
		Сметная стоимость:				1892,16	416275,20
				Колодцы водопроводные Ду 1,0м			
164	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**11794,00**	**35382,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		943,52	2830,56
		Сметная стоимость:				12737,52	38212,56

1	2	3	4	5	6	7	8
165	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		16135,00	48405,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1290,80	3872,40
		Сметная стоимость:				17425,80	52277,40
166	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		8901,00	26703,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		712,08	2136,24
		Сметная стоимость:				9613,08	28839,24
167	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		3811,00	11433,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	914,64
		Сметная стоимость:				4115,88	12347,64
168	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000		19411,00	58233,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552,88	4658,64
		Сметная стоимость:				20963,88	62891,64
				Колодцы водопроводные Ду 1,5м			
169	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000		24175,00	96700,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1934,00	7736,00
		Сметная стоимость:				26109,00	104436,00
170	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		17271,00	34542,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1381,68	2763,36
		Сметная стоимость:				18652,68	37305,36

1	2	3	4	5	6	7	8
171	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000		25570,00	153420,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2045,60	12273,60
		Сметная стоимость:				27615,60	165693,60
172	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**20330,00**	**81320,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1626,40	6505,60
		Сметная стоимость:				**21956,40**	**87825,60**
173	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**3811,00**	**15244,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	1219,52
		Сметная стоимость:				**4115,88**	**16463,52**
174	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**5476,00**	**16428,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,08	1314,24
		Сметная стоимость:				**5914,08**	**17742,24**
175	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**		**19411,00**	**77644,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552,88	6211,52
		Сметная стоимость:				**20963,88**	**83855,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2211470,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**765426,53**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**35985,53**
Местные материалы -			Тенге				**729441,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**61234,12**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**826660,66**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1446043,42**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1446043,42**
Сметная прибыль -			Тенге				**115683,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1561726,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2388387,55
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				67094301,79
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7130098,81
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1907455,62
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				414420,02
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				57959161,36
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				97586,00
	Накладные расходы		Тенге				6671445,97
	ИТОГО:		Тенге				73765747,76
	Сметная прибыль		Тенге				5893452,94
	ИТОГО по смете:		Тенге				79659200,70

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	716 055
Всего по главе	Тенге	80 375 255
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%	Тенге	866 999
Всего по главе	Тенге	81 242 254
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 622 893
ВСЕГО сметная стоимость	**Тенге**	**82 865 147**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=7%	Тенге	5 800 560
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	9 247 750
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**86 312 338**

Руководитель
ГУ "Мактаский районный отдел строительства"
_____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алаш-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

Директор ТОО "DS&V"
_____ Каюпов М.И.