Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,

## Справка
## о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 год

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | код | код | Договор и Доп соглашение | | Источник финансирование | | Организационно-правовая форма | |
| | | | | заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | №9 | 05.04.2019г | | | | |
| | | | | | | №1 | 13.06.2019г | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | | |
| | общая сумма на 2018 год-2019гг | | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | сумма с нарастающим с НДС | сумма НДС с нарастающим | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района, | 900 645 017,44 | | | | | | | | | 96 497 680 | |
| | 2019 | 434 000 000 | 77 064 587 | | 316 741 418 | 33 936 580 | | | | 9 247 750 | 86 312 338 |
| | 2020 | 466 645 017,44 | | | | | | | | | |

Руководитель
ГУ "Макатский районный отдел строительства"
_____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,

АКТ

выполненных работ за август месяц 2019 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | |
| 1 | **Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Кладка наружных кирпичных стен с теплоизоляционными плитами толщиной 640мм при высоте этажа до 4 м. (Лицевой кирпич марки 125, основная кладка М120, Р-Р М-50)** | **м3 кладки** | **309,0000** | | **32895,11** | **10164587,45** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6287,51** | **1942840,59** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1946,67** | **601521,03** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25064,51** | **7744935,13** |
| | | Накладные расходы (Н10=93) | % | 93 | | 5847,38 | 1806841,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3099,40 | 957714,34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **41841,89** | **12929143,53** |
| 2 | **Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** | **м3 изоляции** | **40,0000** | | **30721,22** | **1228848,80** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **25352,79** | **1014111,60** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2346,75** | **93870,00** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3865,55** | **154622,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=76) | % | 76 | | 19268,12 | 770724,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3999,15 | 159965,89 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **53988,49** | **2159539,51** |
| 3 | С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120 | м3 | 89,1530 | | 26775,00 | 2387071,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2142,00 | 190965,73 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 28917,00 | 2578037,30 |
| 4 | Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 378,0000 | | 85,89 | 32467,93 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 76,67 | 28981,98 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,05 | 4555,81 |
| | | Накладные расходы (Н10=92) | % | 92 | | 70,54 | 26663,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,51 | 4730,51 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 168,95 | 63861,86 |
| 5 | Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,5400 | | 340731,68 | 183995,11 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 61798,02 | 33370,93 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2163,08 | 1168,06 |
| | | Итого материалов: | | | | 277431,00 | 149812,74 |
| | | Накладные расходы (Н10=93) | % | 93 | | 57472,16 | 31034,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31856,31 | 17202,41 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 430060,15 | 232232,48 |
| 6 | Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 261,0000 | | 28178,16 | 7354500,41 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4746,56 | 1238852,16 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2359,60 | 615855,60 |
| | | Итого материалов: | | | | 21561,20 | 5627473,85 |
| | | Накладные расходы (Н10=93) | % | 93 | | 4414,30 | 1152132,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2607,40 | 680530,63 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 35199,86 | 9187163,56 |
| 7 | Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Армирование кладки стен с вентканалами и лестничных клеток | Т | 0,1050 | | 340731,68 | 35776,83 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 61798,02 | 6488,79 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2163,08 | 227,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 277431,00 | 29130,25 |
| | | Накладные расходы (Н10=93) | % | 93 | | 57472,16 | 6034,58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31856,31 | 3344,91 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 430060,15 | 45156,32 |
| 8 | Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м(лоджий)** | м3 кладки | 53,0000 | | 35573,13 | 1885375,84 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7272,75 | 385455,75 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2182,63 | 115679,39 |
| | | Итого материалов: | | | | 26570,26 | 1408223,73 |
| | | Накладные расходы (Н10=93) | % | 93 | | 6763,66 | 358473,85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3386,94 | 179507,97 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 45723,73 | 2423357,66 |
| 9 | Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Армирование кладки стен лоджий** | Т | 0,5250 | | 340731,68 | 178884,13 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 61798,02 | 32443,96 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2163,08 | 1135,62 |
| | | Итого материалов: | | | | 277431,00 | 145651,28 |
| | | Накладные расходы (Н10=93) | % | 93 | | 57472,16 | 30172,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31856,31 | 16724,56 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 430060,15 | 225781,58 |
| 10 | Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (из кирамического кирпича в санузлах и подвале)** | М2 | 153,0000 | | 6008,64 | 919322,16 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1289,31 | 197263,71 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 242,45 | 37094,68 |
| | | Итого материалов: | | | | 4527,15 | 692654,36 |
| | | Накладные расходы (Н10=93) | % | 93 | | 1199,05 | 183455,25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 576,62 | 88222,19 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7784,31 | 1190999,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича (силикатного) при высоте этажа до 4 м | М2 | 354,0000 | | 4078,07 | 1443638,31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1289,31** | **456414,08** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **242,45** | **85826,91** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2596,59** | **919191,24** |
| | | Накладные расходы (Н10=93) | % | 93 | | 1199,05 | 424465,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 422,17 | 149448,27 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5699,30** | **2017551,67** |
| 12 | Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2015 | **Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов (лист 7,8 узел 1,2)** | **м** | **7,5000** | | **885,08** | **6638,13** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **584,29** | **4382,20** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,34** | **17,56** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **299,55** | **2246,63** |
| | | Накладные расходы (Н10=118) | % | 118 | | 689,47 | 5170,99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 125,96 | 944,73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1700,51** | **12753,85** |
| 13 | Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **278,0000** | | **478,96** | **133151,60** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **210,06** | **58396,96** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **247,72** | **68866,33** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **73,77** | **20508,06** |
| | | Накладные расходы (Н10=118) | % | 118 | | 247,87 | 68908,41 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 58,15 | 16164,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **784,98** | **218224,81** |
| 14 | Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015 | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **12,0000** | | **2198,62** | **26383,39** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1129,20** | **13550,40** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1274,18** | **15290,21** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **59,40** | **712,80** |
| | | Накладные расходы (Н10=118) | % | 118 | | 1332,46 | 15989,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 282,49 | 3389,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 3813,56 | 45762,69 |
| 15 | С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | м3 | 41,7920 | | 89749,00 | 3750790,21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7179,92 | 300063,22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 96928,92 | 4050853,42 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **29731431,86** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **29731431,86** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **16895162,07** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **5412553,10** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **2387071,58** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **3750790,21** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **4880068,00** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2768920,00** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **37380419,83** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **5044,30** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5412553,10** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **37380419,83** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **5044,30** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5412553,10** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Перекрытия** | | | | | |
| 16 | Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | шт. сборных конструкций | 153,0000 | | 7400,65 | 1132299,29 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3471,94 | 531207,52 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1274,67 | 195024,97 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2923,34 | 447270,40 |
| | | Накладные расходы (Н10=118) | % | 118 | | 4096,89 | 626824,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 919,80 | 140729,93 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 12417,35 | 1899854,11 |
| 17 | С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | м2 | 1800,0000 | | 8625,00 | 15525000,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 690,00 | 1242000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 9315,00 | 16767000,00 |
| 18 | Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 | Устройство монолитной части перекрытий | м3 | 2,5200 | | 46820,66 | 117988,06 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6319,58 | 15925,34 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1469,14 | 3702,24 |
| | | Итого материалов: | | | | 39348,52 | 99158,26 |
| | | Накладные расходы (Н10=91) | % | 91 | | 5750,82 | 14492,06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4205,72 | 10598,41 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 56777,20 | 143078,54 |
| 19 | Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 3,6000 | | 43440,71 | 156386,55 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6319,58 | 22750,49 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1469,14 | 5288,91 |
| | | Итого материалов: | | | | 35968,57 | 129486,84 |
| | | Накладные расходы (Н10=91) | % | 91 | | 5750,82 | 20702,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3935,32 | 14167,16 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 53126,85 | 191256,66 |
| 20 | С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3318 | | 191324,00 | 63473,65 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15305,92 | 5077,89 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 206629,92 | 68551,54 |
| 21 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7614 | | 197031,00 | 150015,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15762,48 | 12001,24 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 212793,48 | 162016,70 |
| 22 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1375 | | 196378,00 | 27001,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15710,24 | 2160,16 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 212088,24 | 29162,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,1099 | | 387231,26 | 42564,46 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **223070,88** | **24519,95** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1225,26** | **134,68** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **163454,00** | **17966,86** |
| | | Накладные расходы (Н10=91) | % | 91 | | 202994,50 | 22313,16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47218,06 | 5190,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **637443,82** | **70067,82** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **17214729,46** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **17214729,46** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **693882,37** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **594403,31** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **240491,09** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **15525000,00** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **684333,05** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1431925,00** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **19330987,50** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **499,23** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **594403,31** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **19330987,50** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **499,23** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **594403,31** |

## РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | |
| 24 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901<br>РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | м | ПРОВОДА,КАБЕЛИ,ТРУБЫ<br>**3000,0000** | | **396,75** | **1190255,00** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **263,75** | **791241,00** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14,74** | **44232,90** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **121,53** | **364582,10** |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 189,90 | 569693,52 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 46,93 | 140795,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 633,58 | 1900744,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ц13-080206-1902<br>1308-0206-1902<br>РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами | м | 108,0000 | | 498,84 | 53874,45 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 353,16 | 38141,39 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 33,48 | 3615,42 |
| | | Итого материалов: | | | | 122,00 | 13176,15 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 254,28 | 27461,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 60,25 | 6506,90 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 813,36 | 87843,15 |
| **26** | **Ц13-080206-2201<br>1308-0206-2201<br>РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенны е трубы и металлические рукава** | **м** | **10500,0000** | | **78,55** | **824768,02** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **59,50** | **624718,50** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,83** | **8758,05** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18,52** | **194409,97** |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 42,84 | 449797,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,71 | 101965,23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **131,10** | **1376530,56** |
| **27** | **Ц13-080206-2202<br>1308-0206-2202<br>РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и м еталлические рукава** | **м** | **16,0000** | | **92,00** | **1472,05** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **71,63** | **1146,14** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,67** | **26,69** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **19,29** | **308,72** |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 51,58 | 825,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,49 | 183,78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **155,07** | **2481,05** |
| **28** | **Ц13-080206-2204<br>1308-0206-2204<br>РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный илимногожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **230,0000** | | **151,30** | **34798,28** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **120,78** | **27778,48** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,67** | **1534,74** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26,22** | **6031,54** |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 86,96 | 20000,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19,06 | 4383,90 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 257,32 | 59182,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный и многожильный в общей оплетке, суммарное сечение д о 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 345,0000 | | 195,37 | 67404,05 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 158,08 | 54536,91 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,68 | 4028,70 |
| | | Итого материалов: | | | | 29,78 | 10272,95 |
| | | Накладные расходы (Н17=72) | % | 72 | | 113,82 | 39266,58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,74 | 8533,65 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 333,93 | 115204,27 |
| 30 | С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015 | **Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **15,0000** | | **28081,00** | **421215,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2246,48 | 33697,20 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 30327,48 | 454912,20 |
| 31 | С123-070201-0118 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 1Р40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **60,0000** | | **4538,00** | **272280,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 363,04 | 21782,40 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4901,04 | 294062,40 |
| 32 | С123-070204-1413 2307-0204-1413 РСНБ РК 2015 | **Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **60,0000** | | **4474,00** | **268440,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 357,92 | 21475,20 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4831,92 | 289915,20 |
| 33 | С123-070204-1312 2307-0204-1312 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **60,0000** | | **931,00** | **55860,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74,48 | 4468,80 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1005,48 | 60328,80 |
| 34 | С123-070204-1303 2307-0204-1303 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **60,0000** | | **705,00** | **42300,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 56,40 | 3384,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 761,40 | 45684,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С123-070204-0303 2307-0204-0303 РСНБ РК 2015 | АВТОМАТ АЕ-1031 | шт. | 1,0000 | | 4345,00 | 4345,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 347,60 | 347,60 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4692,60 | 4692,60 |
| 36 | С123-070206-0109 2307-0206-0109 РСНБ РК 2015 | **ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ 32А** | **шт.** | **60,0000** | | **3503,00** | **210180,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 280,24 | 16814,40 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3783,24 | 226994,40 |
| 37 | С123-070501-0309 2307-0501-0309 РСНБ РК 2015 | **Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансфор маторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 АКТ-00 Р0К5ЮЫ, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/ К-0,53/1,0** | **шт.** | **60,0000** | | **25196,00** | **1511760,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2015,68 | 120940,80 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 27211,68 | 1632700,80 |
| 38 | С123-070101-0261 2307-0101-0261 РСНБ РК 2015 | **Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **46,0000** | | **699,00** | **32154,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 55,92 | 2572,32 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 754,92 | 34726,32 |
| 39 | С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015 | **Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа М036- 60** | **10 шт.** | **4,6920** | | **583,00** | **2735,44** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 46,64 | 218,83 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 629,64 | 2954,27 |
| 40 | С123-070102-1205 2307-0102-1205 РСНБ РК 2015 | **Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесце нтными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом , мощность 11 Вт, степень защиты 1Р65 ГОСТ 17677-8 2** | **шт.** | **185,0000** | | **8598,00** | **1590630,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 687,84 | 127250,40 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9285,84 | 1717880,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные,модели 0Щ,11Х 5 НИ, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 | шт. | 188,7000 | | 648,00 | 122277,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51,84 | 9782,21 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 699,84 | 132059,81 |
| 42 | С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой прово дке модели КМ 212, 1Р 20, типа ВуГесгШса | шт. | 306,0000 | | 241,00 | 73746,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19,28 | 5899,68 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 260,28 | 79645,68 |
| 43 | С123-070219-0304 2307-0219-0304 РСНБ РК 2015 | Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номина льный ток 4 А, степень защиты 1Р20 ГОСТ 1ЕС 60238- 2012 | шт. | 153,0000 | | 141,00 | 21573,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,28 | 1725,84 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 152,28 | 23298,84 |
| 44 | С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номи нальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты 1Р20 ГО СТ Р 51324.1-2012 | шт. | 306,0000 | | 306,00 | 93636,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24,48 | 7490,88 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 330,48 | 101126,88 |
| 45 | С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты 1Р20 ГОС Т Р 51324.1-2012 | шт. | 61,2000 | | 315,00 | 19278,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,20 | 1542,24 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 340,20 | 20820,24 |
| 46 | С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводкиь номинальное напряжение ДО 250 В, БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ | шт. | 87,7200 | | 449,00 | 39386,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35,92 | 3150,90 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 484,92 | 42537,18 |
| 47 | С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты 1Р20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 61,2000 | | 423,00 | 25887,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,84 | 2071,01 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 456,84 | 27958,61 |
| 48 | С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 25 0 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защи ты 1Р20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 550,8000 | | 373,00 | 205448,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,84 | 16435,87 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 402,84 | 221884,27 |
| 49 | С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защит ы 1Р20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 122,4000 | | 564,00 | 69033,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45,12 | 5522,69 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 609,12 | 74556,29 |
| 50 | С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, 1Р 20, типа Ву1есг"Ыса | шт. | 122,4000 | | 241,00 | 29498,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19,28 | 2359,87 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 260,28 | 31858,27 |
| 51 | С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 | шт. | 214,2000 | | 40,00 | 8568,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,20 | 685,44 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 43,20 | 9253,44 |
| 52 | С123-080306-0106 2308-0306-0106 РСНБ РК 2015 | Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты 1Р44 | шт. | 1066,9200 | | 116,00 | 123762,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,28 | 9901,02 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 125,28 | 133663,74 |
| 53 | С123-070220-0502 2307-0220-0502 РСНБ РК 2015 | РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ | шт. | 306,0000 | | 382,00 | 116892,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,56 | 9351,36 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 412,56 | 126243,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015 | Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степе нь защиты 1Р20 ГОСТ 7220-89 | шт. | 61,2000 | | 747,00 | 45716,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 59,76 | 3657,31 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 806,76 | 49373,71 |
| 55 | С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 | Коробка (ящик) клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжение м до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип К654-У 2 | шт . | 5,1000 | | 3592,00 | 18319,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 287,36 | 1465,54 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3879,36 | 19784,74 |
| 56 | С123-070203-0602 2307-0203-0602 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 1Р30, типа ИЭК ГОСТ 1243 4-93 | шт. | 3,0000 | | 10753,00 | 32259,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 860,24 | 2580,72 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11613,24 | 34839,72 |
| 57 | С123-070101-2203 2307-0101-2203 РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длин а кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1,0000 | | 2503,00 | 2503,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 200,24 | 200,24 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2703,24 | 2703,24 |
| 58 | С123-060128-0307 2306-0128-0307 РСНБ РК 2015 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В,МАРКА ВВГ,ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х10 ММ2 | 1000М | 0,7650 | | 1016818,00 | 777865,77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 81345,44 | 62229,26 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1098163,44 | 840095,03 |
| 59 | С123-060902-0117 2306-0902-0117 РСНБ РК 2015 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯ ЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 50 ММ2 | 1000М | 1,0557 | | 1770017,00 | 1868606,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 141601,36 | 149488,56 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1911618,36 | 2018095,50 |
| 60 | С123-060902-0115 2306-0902-0115 РСНБ РК 2015 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖ ЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 25 М М2 | 1000М | 0,7038 | | 951413,00 | 669604,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 76113,04 | 53568,36 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1027526,04 | 723172,83 |
| 61 | С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕ НИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 4 ММ2 | 1000М | 0,0515 | | 127349,00 | 6558,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10187,92 | 524,68 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137536,92 | 7083,15 |
| 62 | С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПР ЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 2, 5 ММ2Ч000М | км | 16,8920 | | 80508,00 | 1359941,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6440,64 | 108795,29 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 86948,64 | 1468736,43 |
| 63 | С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВО К С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАЛ РЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 1 ,5 ММ2 | 1000М | 15,5530 | | 48837,00 | 759561,86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3906,96 | 60764,95 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 52743,96 | 820326,81 |
| 64 | С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрировэнные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 8925,0000 | | 24,00 | 214200,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,92 | 17136,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 25,92 | 231336,00 |
| 65 | С123-010501-1603 2301-0501-1603 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ ИЗ ПВХ,ОН 25 ММ | М | 1275,0000 | | 163,00 | 207825,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,04 | 16626,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 176,04 | 224451,00 |
| 66 | С123-010501-1606 2301-0501-1606 РСНБ РК 2015 | ТРУБЫ ИЗ ПВХ,ОН 50 ММ | М | 331,5000 | | 612,00 | 202878,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 48,96 | 16230,24 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 660,96 | 219108,24 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 13699298,13 |

В том числе:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 13699298,13 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 588781,41 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1537562,42 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 11526726,29 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1107044,94 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1184507,45 |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 15990850,52 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1295,88 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1537562,42 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 15990850,52 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1295,88 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1537562,42 |

## РАЗДЕЛ 4. Электроснабжение

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Монтажные работы | | | |
| | | | | Опора ПП10-5 | | | |
| 67 | С121-040405-0106 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015 | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013** | шт. | 3,0000 | | 155304,00 | 465912,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12424,32 | 37272,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 167728,32 | 503184,96 |
| 68 | С124-040207-1921 2404-0207-1921 РСНБ РК 2015 | **Траверсы ТМ13** | шт. | 3,0000 | | 14967,00 | 44901,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1197,36 | 3592,08 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 16164,36 | 48493,08 |
| 69 | С124-010103-1701 2401-0103-1701 РСНБ РК 2015 | **Оголовок ОГ7** | т | 0,0252 | | 290518,00 | 7321,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23241,44 | 585,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 313759,44 | 7906,74 |
| 70 | С124-040207-4015 2404-0207-4015 РСНБ РК 2015 | **Хомут Х33,Х34** | шт. | 6,0000 | | 659,00 | 3954,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 52,72 | 316,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 711,72 | 4270,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | 18,0000 | | 1933,00 | 34794,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,64 | 2783,52 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2087,64 | 37577,52 |
| 72 | С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 18,0000 | | 54,00 | 972,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,32 | 77,76 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 58,32 | 1049,76 |
| 73 | С124-040207-2306 2404-0207-2306 РСНБ РК 2015 | Крепление провода СШ 2 | шт. | 18,0000 | | 5691,00 | 102438,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 455,28 | 8195,04 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6146,28 | 110633,04 |
| 74 | С124-040207-4018 2404-0207-4018 РСНБ РК 2015 | Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18,0000 | | 759,00 | 13662,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 60,72 | 1092,96 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 819,72 | 14754,96 |
| 75 | С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18,0000 | | 869,00 | 15642,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 69,52 | 1251,36 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 938,52 | 16893,36 |
| | | | | | Переходная угловая анкерная опора ПУА10-2 | | |
| 76 | С121-040405-0106 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2,0000 | | 155304,00 | 310608,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12424,32 | 24848,64 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 167728,32 | 335456,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Опорно-анкерная плита П-3и | м3 | 0,1000 | | 48697,00 | 4869,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3895,76 | 389,58 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 52592,76 | 5259,28 |
| 78 | С121-040408-0105 2104-0408-0105 РСНБ РК 2015 | **Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **6,0000** | | **--** | **--** |
| 79 | С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015 | **Траверса ТМ17** | **шт.** | **4,0000** | | **14673,00** | **58692,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1173,84 | 4695,36 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15846,84 | 63387,36 |
| 80 | С124-010103-0103 2401-0103-0103 РСНБ РК 2015 | **Оголовок ОГ14** | **т** | **0,0152** | | **890789,00** | **13539,99** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 71263,12 | 1083,20 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 962052,12 | 14623,19 |
| 81 | С124-040207-4015 2404-0207-4015 РСНБ РК 2015 | **Хомут Х33,Х34** | **шт.** | **4,0000** | | **659,00** | **2636,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 52,72 | 210,88 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 711,72 | 2846,88 |
| 82 | С124-040207-2103 2404-0207-2103 РСНБ РК 2015 | **Оттяжки ОТ3** | **кг** | **19,2000** | | **930,00** | **17856,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74,40 | 1428,48 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1004,40 | 19284,48 |
| 83 | С124-040207-2103 2404-0207-2103 РСНБ РК 2015 | **Оттяжкт ОТ4** | **кг** | **128,0000** | | **930,00** | **119040,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74,40 | 9523,20 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1004,40 | 128563,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | 24,0000 | | 1933,00 | 46392,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,64 | 3711,36 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2087,64 | 50103,36 |
| 85 | С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 6,0000 | | 51,00 | 306,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,08 | 24,48 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 55,08 | 330,48 |
| 86 | С124-040207-2306 2404-0207-2306 РСНБ РК 2015 | Крепление провода СШ 2 | шт. | 6,0000 | | 5691,00 | 34146,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 455,28 | 2731,68 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6146,28 | 36877,68 |
| 87 | С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 498,00 | 2988,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 39,84 | 239,04 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 537,84 | 3227,04 |
| 88 | С124-040207-4018 2404-0207-4018 РСНБ РК 2015 | Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 759,00 | 4554,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 60,72 | 364,32 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 819,72 | 4918,32 |
| 89 | С124-040207-2103 2404-0207-2103 РСНБ РК 2015 | Накладка ОТ-6 | кг | 75,0000 | | 930,00 | 69750,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74,40 | 5580,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1004,40 | 75330,00 |
| 90 | С124-040207-2103 2404-0207-2103 РСНБ РК 2015 | Стяжка От-5 | кг | 40,0000 | | 930,00 | 37200,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 74,40 | 2976,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1004,40 | 40176,00 |
| 91 | С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 30,0000 | | 2127,00 | 63810,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 170,16 | 5104,80 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2297,16 | 68914,80 |
| | | | | Угловая анкерная опора УА10-1 | | | |
| 92 | С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 1,0000 | | 55046,00 | 55046,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4403,68 | 4403,68 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 59449,68 | 59449,68 |
| 93 | С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Опорно-анкерная плита П-3и | м3 | 0,1500 | | 48697,00 | 7304,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3895,76 | 584,36 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 52592,76 | 7888,91 |
| 94 | С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015 | Траверса ТМ6 | шт. | 2,0000 | | 14673,00 | 29346,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1173,84 | 2347,68 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15846,84 | 31693,68 |
| 95 | С124-040207-3944 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015 | Оголовок ОГ2 | шт. | 4,0000 | | 1123,00 | 4492,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 89,84 | 359,36 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1212,84 | 4851,36 |
| 96 | С124-010103-1501 2401-0103-1501 РСНБ РК 2015 | Оголовок ОГ5 | шт. | 2,0000 | | 2200,00 | 4400,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 176,00 | 352,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2376,00 | 4752,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015 | Хомут Х1 | шт. | 4,0000 | | 1214,00 | 4856,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,12 | 388,48 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1311,12 | 5244,48 |
| 98 | С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015 | Кронштейн У1 | комплект | 4,0000 | | 2714,00 | 10856,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 217,12 | 868,48 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2931,12 | 11724,48 |
| 99 | С124-040201-0433 2404-0201-0433 РСНБ РК 2015 | Стяжка Г1 | шт. | 3,0000 | | 5814,00 | 17442,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 465,12 | 1395,36 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6279,12 | 18837,36 |
| 100 | С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | 14,0000 | | 1933,00 | 27062,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,64 | 2164,96 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2087,64 | 29226,96 |
| 101 | С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 8,0000 | | 51,00 | 408,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,08 | 32,64 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 55,08 | 440,64 |
| 102 | С124-040207-4601 2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 | Крепления СШ-2 | шт. | 4,0000 | | 376,00 | 1504,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,08 | 120,32 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 406,08 | 1624,32 |
| 103 | С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6,0000 | | 548,00 | 3288,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 43,84 | 263,04 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 591,84 | 3551,04 |
| 104 | С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **6,0000** | | **184,00** | **1104,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14,72 | 88,32 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 198,72 | 1192,32 |
| 105 | С124-040207-2203 2404-0207-2203 РСНБ РК 2015 | **Подвес треугольный оцинкованный ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **6,0000** | | **960,00** | **5760,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 76,80 | 460,80 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1036,80 | 6220,80 |
| 106 | С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | **Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **5,0000** | | **603,00** | **3015,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 48,24 | 241,20 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 651,24 | 3256,20 |
| 107 | С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 | **Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **2,0000** | | **651,00** | **1302,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 52,08 | 104,16 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 703,08 | 1406,16 |
| 108 | С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015 | **Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **2,0000** | | **533,00** | **1066,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,64 | 85,28 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 575,64 | 1151,28 |
| 109 | С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015 | **Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93** | **шт.** | **20,0000** | | **2127,00** | **42540,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 170,16 | 3403,20 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2297,16 | 45943,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6,0000 | | 55046,00 | 330276,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4403,68 | 26422,08 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 59449,68 | 356698,08 |
| 111 | С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Опорно-анкерная плита П-3и | м3 | 0,3000 | | 48697,00 | 14609,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3895,76 | 1168,73 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 52592,76 | 15777,83 |
| 112 | С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015 | Траверса ТМ6 | шт. | 10,0000 | | 14673,00 | 146730,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1173,84 | 11738,40 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15846,84 | 158468,40 |
| 113 | С124-040207-3944 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015 | Оголовок ОГ2 | шт. | 20,0000 | | 1123,00 | 22460,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 89,84 | 1796,80 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1212,84 | 24256,80 |
| 114 | С124-010103-1501 2401-0103-1501 РСНБ РК 2015 | Оголовок ОГ5 | шт. | 10,0000 | | 2200,00 | 22000,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 176,00 | 1760,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2376,00 | 23760,00 |
| 115 | С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015 | Хомут Х1 | шт. | 10,0000 | | 1214,00 | 12140,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,12 | 971,20 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1311,12 | 13111,20 |
| 116 | С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015 | Кронштейн У1 | комплект | 10,0000 | | 2714,00 | 27140,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 217,12 | 2171,20 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2931,12 | 29311,20 |
| 117 | С124-040201-0433 2404-0201-0433 РСНБ РК 2015 | **Стяжка Г1** | **шт.** | **5,0000** | | **5814,00** | **29070,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 465,12 | 2325,60 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6279,12 | 31395,60 |
| 118 | С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015 | **Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93** | **шт.** | **20,0000** | | **1933,00** | **38660,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,64 | 3092,80 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2087,64 | 41752,80 |
| 119 | С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | **Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** | **шт.** | **3,0000** | | **51,00** | **153,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,08 | 12,24 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 55,08 | 165,24 |
| 120 | С124-040207-4601 2404-0207-4601 РСНБ РК 2015 | **Крепления СШ-2** | **шт.** | **3,0000** | | **376,00** | **1128,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,08 | 90,24 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 406,08 | 1218,24 |
| 121 | С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **20,0000** | | **548,00** | **10960,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 43,84 | 876,80 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 591,84 | 11836,80 |
| 122 | С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **20,0000** | | **184,00** | **3680,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14,72 | 294,40 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 198,72 | 3974,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | С124-040207-2203 2404-0207-2203 РСНБ РК 2015 | Подвес треугольный оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 25,0000 | | 960,00 | 24000,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 76,80 | 1920,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1036,80 | 25920,00 |
| 124 | С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 89,0000 | | 2127,00 | 189303,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 170,16 | 15144,24 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2297,16 | 204447,24 |
| | | | | Промежуточная опора П10-2 | | | |
| 125 | С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 9,0000 | | 55046,00 | 495414,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4403,68 | 39633,12 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 59449,68 | 535047,12 |
| 126 | С124-040207-1901 2404-0207-1901 РСНБ РК 2015 | Траверса ТМ 3 | шт. | 9,0000 | | 9327,00 | 83943,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 746,16 | 6715,44 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 10073,16 | 90658,44 |
| 127 | С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015 | Хомут Х1 | шт. | 9,0000 | | 1214,00 | 10926,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 97,12 | 874,08 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1311,12 | 11800,08 |
| 128 | С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 | шт. | 54,0000 | | 1933,00 | 104382,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 154,64 | 8350,56 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2087,64 | 112732,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 54,0000 | | 51,00 | 2754,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,08 | 220,32 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 55,08 | 2974,32 |
| **130** | **С124-040207-2306 2404-0207-2306 РСНБ РК 2015** | **Крепление провода СШ 2** | **шт.** | **54,0000** | | **5691,00** | **307314,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 455,28 | 24585,12 |
| | | Сметная стоимость: | | | | **6146,28** | **331899,12** |
| **131** | **С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015** | **Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **9,0000** | | **548,00** | **4932,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 43,84 | 394,56 |
| | | Сметная стоимость: | | | | **591,84** | **5326,56** |
| **132** | **С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015** | **Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **9,0000** | | **184,00** | **1656,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14,72 | 132,48 |
| | | Сметная стоимость: | | | | **198,72** | **1788,48** |
| **133** | **51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015** | **Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с приводом(трехполюсный)** | **шт.** | **2,0000** | | **48793,00** | **97586,00** |
| **134** | **С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015** | **Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80** | **т** | **0,6189** | | **903904,00** | **559380,99** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 72312,32 | 44750,48 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 976216,32 | 604131,47 |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | **4237372,39** |
| В том числе: | | |
| Стоимость оборудования - | Тенге | **97586,00** |
| ВСЕГО. Стоимость оборудования - | Тенге | **97586,00** |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | **1110917,00** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | **1110917,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 88873,36 |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 1199790,35 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 3028869,40 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 1344830,00 |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 1684039,35 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 242309,55 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 3271178,95 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 4568555,30 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Наружное водоснабжение** | | | | | |
| 135 | С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 101,0000 | | 1577,00 | 159277,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 126,16 | 12742,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1703,16 | 172019,16 |
| 136 | С121-050307-9902 2105-0307-9902 РСНБ РК 2015 | **Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78** | т | 0,0007 | | 549922,00 | 393,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 43993,76 | 31,50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 593915,76 | 425,24 |
| 137 | С123-040102-1106 2304-0102-1106 РСНБ РК 2015 | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002** | шт. | 1,0000 | | 157044,00 | 157044,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12563,52 | 12563,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 169607,52 | 169607,52 |
| 138 | С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015 | **Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88** | шт. | 1,0000 | | 118769,00 | 118769,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9501,52 | 9501,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 128270,52 | 128270,52 |
| 139 | С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80** | шт. | 3,0000 | | 2717,00 | 8151,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 217,36 | 652,08 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2934,36 | 8803,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,0000 | | 1561,00 | 4683,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 124,88 | 374,64 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1685,88 | 5057,64 |
| 141 | С123-020303-1206 2302-0303-1206 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,0000 | | 1868,00 | 1868,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 149,44 | 149,44 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2017,44 | 2017,44 |
| 142 | С123-020303-1906 2302-0303-1906 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,0000 | | 2870,00 | 5740,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 229,60 | 459,20 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3099,60 | 6199,20 |
| 143 | С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,2000 | | 6868,00 | 1373,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 549,44 | 109,89 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7417,44 | 1483,49 |
| | | | | В1Н | | | |
| 144 | С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 172,7100 | | 1056,00 | 182381,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84,48 | 14590,54 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1140,48 | 196972,30 |
| 145 | С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 9,0900 | | 734,00 | 6672,06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 58,72 | 533,76 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 792,72 | 7205,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | С121-050307-9902 2105-0307-9902 РСНБ РК 2015 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,0013 | | 549922,00 | 734,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 43993,76 | 58,78 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 593915,76 | 793,47 |
| 147 | С123-040102-1103 2304-0102-1103 РСНБ РК 2015 | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002** | **шт.** | **1,0000** | | **64956,00** | **64956,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5196,48 | 5196,48 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 70152,48 | 70152,48 |
| 148 | С123-040102-1106 2304-0102-1106 РСНБ РК 2015 | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 5762-2002** | **шт.** | **1,0000** | | **157044,00** | **157044,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12563,52 | 12563,52 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 169607,52 | 169607,52 |
| 149 | С123-020103-2708 2302-0103-2708 РСНБ РК 2015 | **Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67** | **шт.** | **1,0000** | | **1711,00** | **1711,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 136,88 | 136,88 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1847,88 | 1847,88 |
| 150 | С123-020302-8209 2302-0302-8209 РСНБ РК 2015 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **3,0000** | | **1173,00** | **3519,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 93,84 | 281,52 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1266,84 | 3800,52 |
| 151 | С123-020302-8208 2302-0302-8208 РСНБ РК 2015 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **1,0000** | | **1006,00** | **1006,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 80,48 | 80,48 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1086,48 | 1086,48 |
| 152 | С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **3,0000** | | **2185,00** | **6555,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 174,80 | 524,40 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2359,80 | 7079,40 |
| 153 | С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | 1,0000 | | **1924,00** | **1924,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 153,92 | 153,92 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2077,92 | 2077,92 |
| 154 | С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **0,6000** | | **4780,00** | **2868,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 382,40 | 229,44 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5162,40 | 3097,44 |
| 155 | С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **0,2000** | | **1810,00** | **362,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 144,80 | 28,96 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1954,80 | 390,96 |
| | | | | Колодцы водопроводные Ду 1,5м | | | |
| 156 | С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **2,0000** | | **24175,00** | **48350,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1934,00 | 3868,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 26109,00 | 52218,00 |
| 157 | С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **4,0000** | | **25570,00** | **102280,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2045,60 | 8182,40 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 27615,60 | 110462,40 |
| 158 | С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2,0000 | | 20330,00 | 40660,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1626,40 | 3252,80 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 21956,40 | 43912,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2,0000 | | 3811,00 | 7622,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,88 | 609,76 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4115,88 | 8231,76 |
| 160 | С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **2,0000** | | **5476,00** | **10952,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 438,08 | 876,16 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5914,08 | 11828,16 |
| 161 | С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **2,0000** | | **19411,00** | **38822,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1552,88 | 3105,76 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 20963,88 | 41927,76 |
| | | | | Фундамент под КНС | | | |
| 162 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1775** | | **196378,00** | **34857,10** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15710,24 | 2788,57 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 212088,24 | 37645,66 |
| 163 | С123-010801-0116 2301-0801-0116 РСНБ РК 2015 | **Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм** | **м** | **220,0000** | | **1752,00** | **385440,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 140,16 | 30835,20 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1892,16 | 416275,20 |
| | | | | Колодцы водопроводные Ду 1,0м | | | |
| 164 | С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 | **Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **3,0000** | | **11794,00** | **35382,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 943,52 | 2830,56 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 12737,52 | 38212,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3,0000 | | 16135,00 | 48405,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1290,80 | 3872,40 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 17425,80 | 52277,40 |
| 166 | С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3,0000 | | 8901,00 | 26703,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 712,08 | 2136,24 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9613,08 | 28839,24 |
| 167 | С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3,0000 | | 3811,00 | 11433,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,88 | 914,64 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4115,88 | 12347,64 |
| 168 | С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3,0000 | | 19411,00 | 58233,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1552,88 | 4658,64 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 20963,88 | 62891,64 |
| | | | | Колодцы водопроводные Ду 1,5м | | | |
| 169 | С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4,0000 | | 24175,00 | 96700,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1934,00 | 7736,00 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 26109,00 | 104436,00 |
| 170 | С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2,0000 | | 17271,00 | 34542,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1381,68 | 2763,36 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18652,68 | 37305,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6,0000 | | 25570,00 | 153420,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2045,60 | 12273,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 27615,60 | 165693,60 |
| **172** | **С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **4,0000** | | **20330,00** | **81320,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1626,40 | 6505,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21956,40** | **87825,60** |
| **173** | **С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015** | **Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **4,0000** | | **3811,00** | **15244,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,88 | 1219,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4115,88** | **16463,52** |
| **174** | **С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **3,0000** | | **5476,00** | **16428,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 438,08 | 1314,24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5914,08** | **17742,24** |
| **175** | **С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **4,0000** | | **19411,00** | **77644,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1552,88 | 6211,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20963,88** | **83855,52** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **2211470,00** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **765426,53** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **35985,53** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **729441,00** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **61234,12** |
| ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **826660,66** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **1446043,42** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1446043,42** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **115683,47** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1561726,89 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2388387,55 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 67094301,79 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 7130098,81 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 1907455,62 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 414420,02 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 57959161,36 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0,00 |
| | | - оборудование | Тенге | | | | 97586,00 |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 6671445,97 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 73765747,76 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 5893452,94 |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 79659200,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | 716 055 |
| Всего по главе | Тенге | 80 375 255 |
| Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08% | Тенге | 866 999 |
| Всего по главе | Тенге | 81 242 254 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | 1 622 893 |
| **ВСЕГО сметная стоимость** | **Тенге** | **82 865 147** |
| ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=7% | Тенге | 5 800 560 |
| НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % | Тенге | 9 247 750 |
| **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **Тенге** | **86 312 338** |

Руководитель
ГУ "Мактаский районный отдел строительства"
_____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алаш-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

Директор ТОО "DS&V"
_____ Каюпов М.И.