Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 год

			код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование	код	
					№9	05.04.2019г					
					№1	13.06.2019г					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	общая сумма на 2018 год-2019гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,	**900 645 017,44**										
	2019	**49 000 000,00**			**49 000 000**	5 250 000				**96 497 680**	
	2020	**851 645 017,44**	56 987 149		181 429 079	19 438 830					63 825 606

Руководитель
ГУ "Макатский районный отдел строительства"
_____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.

Наименование стройки - ПЕРЕПРИВЯЗКА РАБОЧЕЙ ПРОЕКТНО- СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 3-Х ЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ПОСЕЛКЕ ДОССОР, МАКАТСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта - НА СТРОИТЕЛЬСТВО 3-Х ЭТАЖНОГО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ДОМА

Объект номер - 8000-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ не внесенные работы

Основание: РАБОЧИЙ ПРОЕКТ,АС выполнение за июль 2

Сметная стоимость, тыс. тенге	58902,999
Сметная заработная плата, тыс. тенге	8990,216
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	8,34

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
1	**Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка наружных кирпичных стен с теплоизоляционными плитами толщиной 640мм при высоте этажа до 4 м. (Лицевой кирпич марки 125, основная кладка М120, Р-Р М-50)**	**м3 кладки**	**390,0000**		**32895,11**	**12829090,95**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1064)	чел-ч	5,53	2156,7	1064,00	2294728,80
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	128,7	1223,00	157400,10
		Итого оплата труда:				**6287,51**	**2452128,90**
1. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	128,7	5899,00	759201,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	128,7	1223,00	157400,10
		Итого эксплуатация машин:				**1946,67**	**759201,30**
1. 4	102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	89,7	30560,00	2741232,00

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	102878 С (2103-0101-0204 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,13	50,7	66706,00	3381994,20
1. 6	104922 С (2103-0102-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,25	97,5	37400,65	3646563,38
1. 7	131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,195	21455,00	4183,73
1. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	13,65	87,00	1187,55
		Итого материалов:				**25064,51**	**9775160,85**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5847,38	2280479,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3099,40	1208765,67
		Сметная стоимость:				**41841,89**	**16318336,49**
2	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**66,0000**		**30721,22**	**2027600,52**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1223)	чел-ч	20,04	1322,64	1223,00	1617588,72
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	45,54	1223,00	55695,42
		Итого оплата труда:				**25352,79**	**1673284,14**
2. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	47,52	58,00	2756,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	46,2	729,00	33679,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	45,54	2601,00	118449,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	45,54	1223,00	55695,42
		Итого эксплуатация машин:				**2346,75**	**154885,50**
2. 6	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	3,3	40451,00	133488,30

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 7	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	132	317,00	41844,00
2. 8	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	257,4	310,00	79794,00
		Итого материалов:				**3865,55**	**255126,30**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		19268,12	1271695,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3999,15	263943,72
		Сметная стоимость:				**53988,49**	**3563240,18**
3	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**630,0000**		**85,89**	**54113,22**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1064)	чел-ч	0,0694	43,722	1064,00	46520,21
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,323	1347,76	1783,09
		Итого оплата труда:				**76,67**	**48303,30**
3. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,504	5899,00	2973,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,504	1223,00	616,39
3. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,315	4527,00	1426,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,315	1747,00	550,30
3. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	2,583	729,00	1883,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,504	2601,00	1310,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,504	1223,00	616,39
		Итого эксплуатация машин:				**12,05**	**7593,01**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		70,54	44439,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,51	7884,18
		Сметная стоимость:				**168,95**	**106436,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**2,1753**		**82405,00**	**179252,26**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6592,40	14340,18
		Сметная стоимость:				**88997,40**	**193592,44**
5	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,8900**		**340731,68**	**303251,20**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1084)	чел-ч	56,4	50,196	1084,00	54412,46
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4806	1223,00	587,77
		Итого оплата труда:				**61798,02**	**55000,24**
5. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,2047	5899,00	1207,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,2047	1223,00	250,35
5. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,2759	2601,00	717,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,2759	1223,00	337,43
		Итого эксплуатация машин:				**2163,08**	**1925,14**
5. 5	279860 С (2105-0309-0301 РСНБ РК 2015)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,89	277431,00	246913,59
		Итого материалов:				**277431,00**	**246913,59**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		57472,16	51150,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31856,31	28352,11
		Сметная стоимость:				**430060,15**	**382753,53**
6	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**435,0000**		**28178,16**	**12257500,69**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=972)	чел-ч	4,38	1905,3	972,00	1851951,60
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	174	1223,00	212802,00
		Итого оплата труда:				**4746,56**	**2064753,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	174	5899,00	1026426,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	174	1223,00	212802,00
		Итого эксплуатация машин:				**2359,60**	**1026426,00**
6. 4	102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	104,4	30560,00	3190464,00
6. 5	104922 С (2103-0102-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	165,3	37400,65	6182327,45
6. 6	131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,2175	21455,00	4666,46
6. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,044	19,14	87,00	1665,18
		Итого материалов:				**21561,20**	**9379123,09**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4414,30	1920220,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2607,40	1134217,72
		Сметная стоимость:				**35199,86**	**15311939,26**
7	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. (Каналов и вентшахт на кровле). Кладка при высоте этажа до 4 м (марка кирпича 100, раствор М50)**	**м3 кладки**	**30,0000**		**28178,16**	**845344,88**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=972)	чел-ч	4,38	131,4	972,00	127720,80
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	12	1223,00	14676,00
		Итого оплата труда:				**4746,56**	**142396,80**
7. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	12	5899,00	70788,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	12	1223,00	14676,00
		Итого эксплуатация машин:				**2359,60**	**70788,00**
7. 4	102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,2	30560,00	220032,00
7. 5	104922 С (2103-0102-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	11,4	37400,65	426367,41

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 6	131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,015	21455,00	321,82
7. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,044	1,32	87,00	114,84
		Итого материалов:				**21561,20**	**646836,07**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4414,30	132429,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2607,40	78221,91
		Сметная стоимость:				**35199,86**	**1055995,81**
8	**Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м(лоджий)**	**м3 кладки**	**88,0000**		**35573,13**	**3130435,35**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1064)	чел-ч	6,41	564,08	1064,00	600181,12
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	32,56	1223,00	39820,88
		Итого оплата труда:				**7272,75**	**640002,00**
8. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	32,56	5899,00	192071,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	32,56	1223,00	39820,88
		Итого эксплуатация машин:				**2182,63**	**192071,44**
8. 4	102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	20,24	30560,00	618534,40
8. 5	102878 С (2103-0101-0204 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,175	15,4	66706,00	1027272,40
8. 6	104922 С (2103-0102-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,21	18,48	37400,65	691164,01
8. 7	131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,044	21455,00	944,02
8. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	3,08	87,00	267,96
		Итого материалов:				**26570,26**	**2338182,79**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		6763,66	595201,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3386,94	298050,98
		Сметная стоимость:				**45723,73**	**4023688,19**
9	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен лоджий**	**Т**	**0,8700**		**340731,68**	**296436,56**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1084)	чел-ч	56,4	49,068	1084,00	53189,71
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4698	1223,00	574,57
		Итого оплата труда:				**61798,02**	**53764,28**
9. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,2001	5899,00	1180,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,2001	1223,00	244,72
9. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,2697	2601,00	701,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,2697	1223,00	329,84
		Итого эксплуатация машин:				**2163,08**	**1881,88**
9. 5	279860 С (2105-0309-0301 РСНБ РК 2015)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,87	277431,00	241364,97
		Итого материалов:				**277431,00**	**241364,97**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		57472,16	50000,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31856,31	27714,99
		Сметная стоимость:				**430060,15**	**374152,33**
10	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (из кирамического кирпича в санузлах и подвале)**	**М2**	**257,0000**		**6008,64**	**1544220,88**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	1,21	310,97	1024,00	318433,28
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	10,563	1223,00	12918,18
		Итого оплата труда:				**1289,31**	**331351,46**
10. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	10,563	5899,00	62309,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	10,563	1223,00	12918,55
		Итого эксплуатация машин:				**242,45**	**62309,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 4	102642 С (2102-0401-2810 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	5,911	31876,00	188419,04
10. 5	102869 С (2103-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	12,953	75105,00	972820,04
10. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,005911	218211,00	1289,85
10. 7	131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,04112	21455,00	882,23
10. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,003	0,771	87,00	67,08
		Итого материалов:				**4527,15**	**1163478,23**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1199,05	308156,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,62	148190,22
		Сметная стоимость:				**7784,31**	**2000568,00**
11	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича (силикатного) при высоте этажа до 4 м**	**М2**	**590,0000**		**4078,07**	**2406063,84**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1024)	чел-ч	1,21	713,9	1024,00	731033,60
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	24,249	1223,00	29656,53
		Итого оплата труда:				**1289,31**	**760690,13**
11. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	24,249	5899,00	143044,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	24,249	1223,00	29656,53
		Итого эксплуатация машин:				**242,45**	**143044,85**
11. 4	102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	13,57	30560,00	414699,20
11. 5	104922 С (2103-0102-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0504	29,736	37400,65	1112145,73

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,01357	218211,00	2961,12
11. 7	131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,0944	21455,00	2025,35
11. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,003	1,77	87,00	153,99
		Итого материалов:				**2596,59**	**1531985,39**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1199,05	707441,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,17	249080,45
		Сметная стоимость:				**5699,30**	**3362586,12**
12	**Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов (лист 7,8 узел 1,2)**	**м**	**12,0000**		**885,08**	**10621,00**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1084)	чел-ч	0,538	6,456	1084,00	6998,30
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0108	1223,00	13,21
		Итого оплата труда:				**584,29**	**7011,51**
12. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0108	2601,00	28,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0108	1223,00	13,21
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**28,09**
12. 4	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0026	0,0312	29508,00	920,65
12. 5	135565 С (2110-0401-1404 РСНБ РК 2015)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,07	12,84	89,00	1142,76
12. 6	147090 С (2113-0804-1101 РСНБ РК 2015)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,22	2,64	580,00	1531,20
		Итого материалов:				**299,55**	**3594,61**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		689,47	8273,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,96	1511,57
		Сметная стоимость:				**1700,51**	**20406,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**403,0000**		**478,96**	**193021,93**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1064)	чел-ч	0,148	59,644	1064,00	63461,22
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	17,329	1223,00	21193,37
		Итого оплата труда:				**210,06**	**84654,58**
13. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	16,604	5899,00	97944,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	16,604	1223,00	20306,69
13. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,7254	2601,00	1886,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,7254	1223,00	887,16
		Итого эксплуатация машин:				**247,72**	**99831,40**
13. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	1,008	29508,00	29729,31
		Итого материалов:				**73,77**	**29729,31**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		247,87	99892,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,15	23433,15
		Сметная стоимость:				**784,98**	**316347,48**
14	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**2198,62**	**43972,32**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1064)	чел-ч	0,813	16,26	1064,00	17300,64
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	4,32	1223,00	5283,36
		Итого оплата труда:				**1129,20**	**22584,00**
14. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	4,32	5899,00	25483,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	4,32	1223,00	5283,36
		Итого эксплуатация машин:				**1274,18**	**25483,68**
14. 4	102634 С (2102-0401-2802 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,046	25826,00	1188,00
		Итого материалов:				**59,40**	**1188,00**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1332,46	26649,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,49	5649,71
		Сметная стоимость:				**3813,56**	**76271,15**
15	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**20,0000**		**89749,00**	**1794980,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7179,92	143598,40
		Сметная стоимость:				**96928,92**	**1938578,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**37915905,59**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37915905,59**
Материалы -			Тенге				**25612683,21**
Всего заработная плата -			Тенге				**8335924,94**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**179252,26**
Местные материалы -			Тенге				**1794980,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**7496031,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3632955,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**49044891,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7781,88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8335924,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**49044891,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7781,88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8335924,94**
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытия					
16	**С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**891,0000**		**8625,00**	**7684875,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		690,00	614790,00
		Сметная стоимость:				**9315,00**	**8299665,00**
17	**Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной части перекрытий**	**м3**	**0,8400**		**46820,66**	**39329,35**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1044)	чел-ч	5,75	4,83	1044,00	5042,52
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,214956	1237,13	265,93
		Итого оплата труда:				**6319,58**	**5308,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
17.3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002268	4389,00	9,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002268	1223,00	2,77
17.4	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	0,287868	15,00	4,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17.5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	0,198156	5899,00	1168,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	0,198156	1223,00	242,34
17.6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,005796	4527,00	26,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,005796	1747,00	10,13
17.7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,02436	79,00	1,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17.8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,008736	2601,00	22,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,008736	1223,00	10,68
		Итого эксплуатация машин:				**1469,14**	**1234,08**
17.9	100615 С (2102-0101-1001 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,8526	33582,00	28632,01
17.10	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,05292	114,00	6,03
17.11	131018 С (2106-0801-0101 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,002016	439310,00	885,65
17.12	131543 С (2107-0201-0203 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,00504	58291,00	293,79
17.13	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,03192	40451,00	1291,20

1	2	3	4	5	6	7	8
18.16	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,000387	32004,00	12,39
18.17	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	0,639	310,00	198,09
18.18	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,001935	6994,00	13,53
18.19	248391 С (2107-0510-0701 РСНБ РК 2015)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,0207	20899,00	432,61
18.20	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00128	0,001152	87,00	0,10
18.21	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	0,4734	908,00	429,85
		Итого материалов:				**35968,57**	**32371,71**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5750,82	5175,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3935,32	3541,79
		Сметная стоимость:				**53126,85**	**47814,17**
19	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0366**		**387231,26**	**14188,15**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	198	7,255	1124,00	8154,31
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01319	1441,34	19,01
		Итого оплата труда:				**223070,88**	**8173,32**
19. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,005496	4527,00	24,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005496	1747,00	9,60
19. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,007694	2601,00	20,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,007694	1223,00	9,41
		Итого эксплуатация машин:				**1225,26**	**44,89**
19. 5	145986 С (2113-0210-0102 РСНБ РК 2015)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,03664	163454,00	5988,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**163454,00**	**5988,95**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		202994,50	7437,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47218,06	1730,07
		Сметная стоимость:				**637443,82**	**23355,94**
20	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**724,4000**		**330,09**	**239120,09**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1064)	чел-ч	0,0694	50,273	1064,00	53490,86
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,521	1347,76	2050,27
		Итого оплата труда:				**76,67**	**55541,12**
20. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,57952	5899,00	3418,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,57952	1223,00	708,75
20. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,3622	4527,00	1639,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3622	1747,00	632,76
20. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	2,97	729,00	2165,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,57952	2601,00	1507,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,57952	1223,00	708,75
		Итого эксплуатация машин:				**12,05**	**8730,76**
20. 7	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	796,84	162,00	129088,08
20. 8	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	362,2	132,00	47810,40
		Итого материалов:				**244,20**	**176898,48**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		70,54	51097,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,05	23217,43
		Сметная стоимость:				**432,68**	**313435,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**50,0000**		**12044,89**	**602244,50**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1184)	чел-ч	9,47	473,5	1184,00	560624,00
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	15,5	1223,00	18956,50
		Итого оплата труда:				**11591,61**	**579580,50**
21. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	22,5	58,00	1305,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	15,5	2601,00	40315,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	15,5	1223,00	18956,50
		Итого эксплуатация машин:				**832,41**	**41620,50**
21. 5	248680 С (2111-0401-9901 РСНБ РК 2015)	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3	1,02	51	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		8809,62	440481,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1668,36	83418,05
		Сметная стоимость:				**22522,87**	**1126143,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8618853,74**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8618853,74**
Материалы -			Тенге				**248311,90**
Всего заработная плата -			Тенге				**654291,01**
Местные материалы -			Тенге				**7684875,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**509023,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**730230,15**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9858107,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**558,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**654291,01**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9858107,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**558,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**654291,01**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**46534759,33**
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8416234,84**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2598422,12**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**573981,11**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**35520102,36**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**8005054,54**
	ИТОГО:		Тенге				**54539813,87**
	Сметная прибыль		Тенге				**4363185,11**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**58902998,98**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	530 127
Всего по главе	Тенге	59 433 126
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%	Тенге	641 878
Всего по главе	Тенге	60 075 004
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 201 500
ВСЕГО сметная стоимость	**Тенге**	**61 276 504**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=7%	Тенге	4 289 355
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	6 838 458
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**63 825 606**

Руководитель
ГУ "Макатский районный отдел строительства"
_____ Мусин Е.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.

Директор ТОО "DS&V"
_____Каюпов М.И.