Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,

Справка
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 год

				код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
				заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
						№9	**05.04.2019г**				
						№1	**13.06.2019г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2018 год-2019гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,	**900 645 017,44**									**96 497 680**	
	2019	**434 000 000**	44 657 783		366 758 135	39 295 514				5 358 934	50 016 717
	2020	**466 645 017,44**									

Руководитель
ГУ "Макатский районный отдел строительства"
_____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,

А К Т

выполненных работ за август месяц 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
1	**Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка наружных кирпичных стен с теплоизоляционными плитами толщиной 640мм при высоте этажа до 4 м. (Лицевой кирпич марки 125, основная кладка М120, Р-Р М-50)**	**м3 кладки**	**88,0000**		**32895,11**	**2894769,24**
		Итого оплата труда:				**6287,51**	**553300,88**
		Итого эксплуатация машин:				**1946,67**	**171306,96**
		Итого материалов:				**25064,51**	**2205677,32**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5847,38	514569,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3099,40	272747,12
		Сметная стоимость:				**41841,89**	**3682086,18**
2	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**35,0000**		**30721,22**	**1075242,70**
		Итого оплата труда:				**25352,79**	**887347,65**
		Итого эксплуатация машин:				**2346,75**	**82136,25**
		Итого материалов:				**3865,55**	**135294,25**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		19268,12	674384,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3999,15	139970,15
		Сметная стоимость:				**53988,49**	**1889597,07**
3	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**302,5100**		**85,89**	**25983,79**
		Итого оплата труда:				76,67	23194,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,05**	**3645,97**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		70,54	21338,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,51	3785,78
		Сметная стоимость:				**168,95**	**51108,07**
4	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,3560**		**340731,68**	**121300,48**
		Итого оплата труда:				**61798,02**	**22000,10**
		Итого эксплуатация машин:				**2163,08**	**770,06**
		Итого материалов:				**277431,00**	**98765,44**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		57472,16	20460,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31856,31	11340,85
		Сметная стоимость:				**430060,15**	**153101,41**
5	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**223,4200**		**28178,16**	**6295565,07**
		Итого оплата труда:				**4746,56**	**1060476,44**
		Итого эксплуатация машин:				**2359,60**	**527181,83**
		Итого материалов:				**21561,20**	**4817203,86**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4414,30	986243,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2607,40	582544,65
		Сметная стоимость:				**35199,86**	**7864352,80**
6	**Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м(лоджий)**	**м3 кладки**	**34,5000**		**35573,13**	**1227273,00**
		Итого оплата труда:				7272,75	**250909,88**
		Итого эксплуатация машин:				**2182,63**	**75300,74**
		Итого материалов:				**26570,26**	**916673,94**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		6763,66	233346,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3386,94	116849,53
		Сметная стоимость:				**45723,73**	**1577468,66**
7	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен лоджий**	**Т**	**0,3516**		**340731,68**	**119801,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**61798,02**	**21728,18**
		Итого эксплуатация машин:				**2163,08**	**760,54**
		Итого материалов:				**277431,00**	**97544,74**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		57472,16	20207,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31856,31	11200,68
		Сметная стоимость:				**430060,15**	**151209,15**
8	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (из кирамического кирпича в санузлах и подвале)**	**М2**	**103,6600**		**6008,64**	**622855,78**
		Итого оплата труда:				**1289,31**	**133649,39**
		Итого эксплуатация машин:				**242,45**	**25132,25**
		Итого материалов:				**4527,15**	**469284,64**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1199,05	124293,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,62	59771,98
		Сметная стоимость:				**7784,31**	**806921,69**
9	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича (силикатного) при высоте этажа до 4 м**	**М2**	**336,1000**		**4078,07**	**1370640,78**
		Итого оплата труда:				**1289,31**	**433335,51**
		Итого эксплуатация машин:				**242,45**	**81487,08**
		Итого материалов:				**2596,59**	**872712,36**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1199,05	403002,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,17	141891,42
		Сметная стоимость:				**5699,30**	**1915534,23**
10	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,5000**		**478,96**	**2155,33**
		Итого оплата труда:				**210,06**	**945,27**
		Итого эксплуатация машин:				**247,72**	**1114,74**
		Итого материалов:				**73,77**	**331,97**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		247,87	1115,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,15	261,66
		Сметная стоимость:				**784,98**	**3532,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**2198,62**	**17588,93**
		Итого оплата труда:				**1129,20**	**9033,60**
		Итого эксплуатация машин:				**1274,18**	**10193,47**
		Итого материалов:				**59,40**	**475,20**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1332,46	10659,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,49	2259,89
		Сметная стоимость:				**3813,56**	**30508,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13773176,30**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13773176,30**
Материалы -			Тенге				**9613963,71**
Всего заработная плата -			Тенге				**3395920,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**3009620,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1342623,71**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18125420,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3164,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3395920,91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18125420,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3164,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3395920,91**
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытия					
12	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**187,0000**		**7400,65**	**1383921,36**
		Итого оплата труда:				**3471,94**	**649253,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1274,67**	**238363,85**
		Итого материалов:				**2923,34**	**546663,83**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		4096,89	766119,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		919,80	172003,25
		Сметная стоимость:				**12417,35**	**2322043,91**
13	**С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1873,4400**		**8625,00**	**16158420,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		690,00	1292673,60
		Сметная стоимость:				**9315,00**	**17451093,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной части перекрытий**	**м3**	**1,6800**		**46820,66**	**78658,71**
		Итого оплата труда:				**6319,58**	**10616,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1469,14**	**2468,16**
		Итого материалов:				**39348,52**	**66105,51**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5750,82	9661,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4205,72	7065,61
		Сметная стоимость:				**56777,20**	**95385,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**17621000,07**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17621000,07**
Материалы -			Тенге				**612769,34**
Всего заработная плата -			Тенге				**659870,54**
Местные материалы -			Тенге				**16158420,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**775780,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1471742,46**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19868523,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**548,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**659870,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**19868523,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**548,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**659870,54**
		РАЗДЕЛ 3. Наружное водоснобжение					
15	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1000**		**327844,49**	**32784,45**
		Итого оплата труда:				**253810,17**	**25381,02**
		Итого эксплуатация машин:				**95880,17**	**9588,02**
		Итого материалов:				**6148,32**	**614,83**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		251272,07	25127,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46329,32	4632,93
		Сметная стоимость:				**625445,88**	**62544,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Прокладка опознавательного провода**	**км кабеля**	**0,0895**		**27127,46**	**2427,91**
		Итого оплата труда:				**12160,66**	**1088,38**
		Итого эксплуатация машин:				**18975,26**	**1698,29**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		8755,67	783,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2870,65	256,92
		Сметная стоимость:				**38753,79**	**3468,46**
17	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1926,11**	**1926,11**
		Итого оплата труда:				**1554,29**	**1554,29**
		Итого эксплуатация машин:				**78,03**	**78,03**
		Итого материалов:				**330,48**	**330,48**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1538,75	1538,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,19	277,19
		Сметная стоимость:				**3742,05**	**3742,05**
18	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0575**		**330123,23**	**18978,78**
		Итого оплата труда:				**44394,55**	**2552,24**
		Итого эксплуатация машин:				**2731,05**	**157,01**
		Итого материалов:				**284281,78**	**16343,36**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		43950,60	2526,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29925,91	1720,44
		Сметная стоимость:				**403999,74**	**23225,95**
19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1293,06**	**7758,34**
		Итого оплата труда:				**697,40**	**4184,38**
		Итого эксплуатация машин:				**827,72**	**4966,33**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		690,42	4142,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,68	952,07
		Сметная стоимость:				**2142,16**	**12852,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. /футляр/**	**км трубопровода**	**0,0002**		**1044871,25**	**208,97**
		Итого оплата труда:				**659341,78**	**131,87**
		Итого эксплуатация машин:				**478872,94**	**95,77**
		Итого материалов:				**61782,31**	**12,36**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		652748,36	130,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135809,57	27,16
		Сметная стоимость:				**1833429,18**	**366,69**
21	**Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**6969,55**	**6969,55**
		Итого оплата труда:				**4023,48**	**4023,48**
		Итого эксплуатация машин:				**3850,31**	**3850,31**
		Итого материалов:				**327,35**	**327,35**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3983,25	3983,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		876,22	876,22
		Сметная стоимость:				**11829,02**	**11829,02**
22	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные. Устройство**	**м3**	**0,3700**		**36462,52**	**13491,13**
		Итого оплата труда:				**5262,41**	**1947,09**
		Итого эксплуатация машин:				**1124,31**	**415,99**
		Итого материалов:				**30320,62**	**11218,63**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4788,79	1771,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3300,11	1221,04
		Сметная стоимость:				**44551,42**	**16484,02**
				В1Н			
23	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1710**		**327844,49**	**56061,41**
		Итого оплата труда:				**253810,17**	**43401,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**95880,17**	**16395,51**
		Итого материалов:				**6148,32**	**1051,36**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		251272,07	42967,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46329,32	7922,31
		Сметная стоимость:				**625445,88**	**106951,25**
24	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0090**		**286757,48**	**2580,82**
		Итого оплата труда:				**230195,80**	**2071,76**
		Итого эксплуатация машин:				**75663,32**	**680,97**
		Итого материалов:				**2738,16**	**24,64**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		227893,84	2051,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41172,11	370,55
		Сметная стоимость:				**555823,43**	**5002,41**
25	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Прокладка опознавательного провода**	**км кабеля**	**0,1670**		**27127,46**	**4530,29**
		Итого оплата труда:				**12160,66**	**2030,83**
		Итого эксплуатация машин:				**18975,26**	**3168,87**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		8755,67	1462,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2870,65	479,40
		Сметная стоимость:				**38753,79**	**6471,88**
26	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1154,69**	**1154,69**
		Итого оплата труда:				**966,15**	**966,15**
		Итого эксплуатация машин:				**26,01**	**26,01**
		Итого материалов:				**174,76**	**174,76**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		956,49	956,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,89	168,89
		Сметная стоимость:				**2280,07**	**2280,07**
27	**Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1882,75**	**1882,75**
		Итого оплата труда:				**1510,93**	**1510,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**78,03**	**78,03**
		Итого материалов:				**330,48**	**330,48**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1495,82	1495,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,29	270,29
		Сметная стоимость:				**3648,86**	**3648,86**
28	**Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**74953,15**	**74953,15**
		Итого оплата труда:				**1935,31**	**1935,31**
		Итого эксплуатация машин:				**168,57**	**168,57**
		Итого материалов:				**72920,90**	**72920,90**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1915,96	1915,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6149,53	6149,53
		Сметная стоимость:				**83018,64**	**83018,64**
29	**Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0359**		**330123,23**	**11851,42**
		Итого оплата труда:				**44394,55**	**1593,76**
		Итого эксплуатация машин:				**2731,05**	**98,04**
		Итого материалов:				**284281,78**	**10205,72**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		43950,60	1577,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29925,91	1074,34
		Сметная стоимость:				**403999,74**	**14503,59**
30	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1293,06**	**5172,23**
		Итого оплата труда:				**697,40**	**2789,59**
		Итого эксплуатация машин:				**827,72**	**3310,88**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		690,42	2761,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,68	634,71
		Сметная стоимость:				**2142,16**	**8568,63**
31	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0006**		**747805,32**	**448,68**
		Итого оплата труда:				**557445,60**	**334,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**219095,36**	**131,46**
		Итого материалов:				**45949,96**	**27,57**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		551871,14	331,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103974,12	62,38
		Сметная стоимость:				**1403650,58**	**842,19**
32	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0002**		**478594,30**	**95,72**
		Итого оплата труда:				**400087,98**	**80,02**
		Итого эксплуатация машин:				**100753,24**	**20,15**
		Итого материалов:				**15771,06**	**3,15**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		396087,10	79,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69974,51	13,99
		Сметная стоимость:				**944655,91**	**188,93**
33	**Е11-220601-0403 1122-0601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**		**131883,77**	**131,88**
		Итого оплата труда:				**65910,10**	**65,91**
		Итого эксплуатация машин:				**31086,74**	**31,09**
		Итого материалов:				**46187,03**	**46,19**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		65251,00	65,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15770,78	15,77
		Сметная стоимость:				**212905,55**	**212,91**
				Колодцы водопроводные Ду 1,5м			
34	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**18,0000**		**192,43**	**3463,75**
		Итого оплата труда:				**53,53**	**963,55**
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**3286,35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,54	693,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,48	332,60
		Сметная стоимость:				**249,45**	**4490,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,0000**		**1827,67**	**7310,69**
		Итого оплата труда:				**1827,67**	**7310,69**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1315,92	5263,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,49	1005,95
		Сметная стоимость:				**3395,08**	**13580,33**
36	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**18,0000**		**38,76**	**697,64**
		Итого оплата труда:				**14,29**	**257,24**
		Итого эксплуатация машин:				**38,76**	**697,64**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,29	185,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,92	70,63
		Сметная стоимость:				**52,97**	**953,48**
37	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 к=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**18,0000**		**78,03**	**1404,56**
		Итого оплата труда:				**28,77**	**517,90**
		Итого эксплуатация машин:				**78,03**	**1404,56**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		20,72	372,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,90	142,20
		Сметная стоимость:				**106,65**	**1919,64**
38	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,0000**		**794,12**	**794,12**
		Итого оплата труда:				**794,12**	**794,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		571,77	571,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,27	109,27
		Сметная стоимость:				1475,16	1475,16

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,0000		143,90	143,90
		Итого оплата труда:				109,54	109,54
		Итого эксплуатация машин:				66,47	66,47
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		78,87	78,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,82	17,82
		Сметная стоимость:				240,59	240,59
40	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,9380		35993,22	105748,08
		Итого оплата труда:				12873,25	37821,62
		Итого эксплуатация машин:				8500,61	24974,80
		Итого материалов:				18065,57	53076,64
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		12744,52	37443,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3899,02	11455,32
		Сметная стоимость:				52636,76	154646,81
41	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка горловин	м3 кладки	0,0351		33349,97	1170,58
		Итого оплата труда:				6223,68	218,45
		Итого эксплуатация машин:				2123,64	74,54
		Итого материалов:				25442,93	893,05
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5788,02	203,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3131,04	109,90
		Сметная стоимость:				42269,03	1483,64
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя на всю высоту	м2 поверхности	16,9560		852,14	14448,81
		Итого оплата труда:				257,69	4369,46
		Итого эксплуатация машин:				19,42	329,24
		Итого материалов:				577,47	9791,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		239,66	4063,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,34	1480,99
		Сметная стоимость:				**1179,13**	**19993,40**
43	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,1000**		**32601,27**	**35861,39**
		Итого оплата труда:				**1378,68**	**1516,55**
		Итого эксплуатация машин:				**1072,40**	**1179,64**
		Итого материалов:				**30371,91**	**33409,11**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1254,60	1380,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2708,47	2979,32
		Сметная стоимость:				**36564,33**	**40220,77**
		Фундамент под КНС					
44	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,1000**		**8907,75**	**18706,28**
		Итого оплата труда:				**1477,69**	**3103,15**
		Итого эксплуатация машин:				**1531,20**	**3215,52**
		Итого материалов:				**6578,40**	**13814,64**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1374,25	2885,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		822,56	1727,38
		Сметная стоимость:				**11104,56**	**23319,58**
45	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,8500**		**34487,74**	**201753,28**
		Итого оплата труда:				**2190,07**	**12811,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1643,47**	**9614,28**
		Итого материалов:				**31011,31**	**181416,19**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1992,97	11658,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2918,46	17072,97
		Сметная стоимость:				**39399,17**	**230485,12**
46	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0254**		**229871,26**	**5847,92**
		Итого оплата труда:				**65710,88**	**1671,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1225,26**	**31,17**
		Итого материалов:				**163454,00**	**4158,27**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		59796,90	1521,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23173,45	589,53
		Сметная стоимость:				**312841,61**	**7958,69**
47	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2200**		**434597,72**	**95611,50**
		Итого оплата труда:				**322634,10**	**70979,50**
		Итого эксплуатация машин:				**135801,40**	**29876,31**
		Итого материалов:				**16228,32**	**3570,23**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		319407,76	70269,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60320,44	13270,50
		Сметная стоимость:				**814325,92**	**179151,70**
48	**Ценовое предл.**	**Стоимость установки очистки воды комбинированной "ДВУ1-6,3" в комплекте с мобильным зданием с доставкой, монтажом и пуско-наладкой**	**компл.**	**1,0000**		**6678571,43**	**6678571,43**
				Колодцы водопроводные Ду 1,0м			
49	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**9,0000**		**192,43**	**1731,87**
		Итого оплата труда:				**53,53**	**481,77**
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**1643,17**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,54	346,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,48	166,30
		Сметная стоимость:				**249,45**	**2245,05**
50	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,0000**		**1827,67**	**1827,67**
		Итого оплата труда:				**1827,67**	**1827,67**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1315,92	1315,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,49	251,49
		Сметная стоимость:				**3395,08**	**3395,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2,5000**		**38,76**	**96,89**
		Итого оплата труда:				**14,29**	**35,73**
		Итого эксплуатация машин:				**38,76**	**96,89**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,29	25,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,92	9,81
		Сметная стоимость:				**52,97**	**132,43**
52	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 к=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2,5000**		**78,03**	**195,08**
		Итого оплата труда:				**28,77**	**71,93**
		Итого эксплуатация машин:				**78,03**	**195,08**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		20,72	51,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,90	19,75
		Сметная стоимость:				**106,65**	**266,62**
53	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,0000**		**794,12**	**794,12**
		Итого оплата труда:				**794,12**	**794,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		571,77	571,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,27	109,27
		Сметная стоимость:				**1475,16**	**1475,16**
54	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,0000**		**143,90**	**143,90**
		Итого оплата труда:				**109,54**	**109,54**
		Итого эксплуатация машин:				**66,47**	**66,47**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		78,87	78,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,82	17,82
		Сметная стоимость:				**240,59**	**240,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,6200**		**41644,71**	**67464,44**
		Итого оплата труда:				19491,25	31575,83
		Итого эксплуатация машин:				9855,14	15965,33
		Итого материалов:				16200,81	26245,32
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		19296,34	31260,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4875,28	7897,96
		Сметная стоимость:				65816,34	106622,47
56	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка горловин**	**м3 кладки**	**0,0351**		**33349,97**	**1170,58**
		Итого оплата труда:				6223,68	218,45
		Итого эксплуатация машин:				2123,64	74,54
		Итого материалов:				25442,93	893,05
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5788,02	203,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3131,04	109,90
		Сметная стоимость:				42269,03	1483,64
57	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя на всю высоту**	**м2 поверхности**	**14,1300**		**852,14**	**12040,68**
		Итого оплата труда:				257,69	3641,22
		Итого эксплуатация машин:				19,42	274,37
		Итого материалов:				577,47	8159,65
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		239,66	3386,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,34	1234,16
		Сметная стоимость:				1179,13	16661,17
				Колодцы водопроводные Ду 1,5м			
58	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**36,0000**		**192,43**	**6927,50**
		Итого оплата труда:				53,53	1927,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**6572,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,54	1387,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,48	665,20
		Сметная стоимость:				**249,45**	**8980,21**
59	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**8,0000**		**1827,67**	**14621,38**
		Итого оплата труда:				**1827,67**	**14621,38**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1315,92	10527,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,49	2011,90
		Сметная стоимость:				**3395,08**	**27160,67**
60	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**36,0000**		**38,76**	**1395,28**
		Итого оплата труда:				**14,29**	**514,48**
		Итого эксплуатация машин:				**38,76**	**1395,28**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,29	370,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,92	141,26
		Сметная стоимость:				**52,97**	**1906,96**
61	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 к=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**36,0000**		**78,03**	**2809,12**
		Итого оплата труда:				**28,77**	**1035,80**
		Итого эксплуатация машин:				**78,03**	**2809,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		20,72	745,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,90	284,39
		Сметная стоимость:				**106,65**	**3839,29**
62	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,0000**		**794,12**	**1588,25**
		Итого оплата труда:				794,12	1588,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		571,77	1143,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,27	218,54
		Сметная стоимость:				**1475,16**	**2950,33**
63	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,0000**		**143,90**	**287,80**
		Итого оплата труда:				**109,54**	**219,08**
		Итого эксплуатация машин:				**66,47**	**132,93**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		78,87	157,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,82	35,64
		Сметная стоимость:				**240,59**	**481,18**
64	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**6,0800**		**35993,22**	**218838,79**
		Итого оплата труда:				**12873,25**	**78269,38**
		Итого эксплуатация машин:				**8500,61**	**51683,73**
		Итого материалов:				**18065,57**	**109838,65**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		12744,52	77486,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3899,02	23706,04
		Сметная стоимость:				**52636,76**	**320031,51**
65	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка горловин**	**м3 кладки**	**0,0468**		**33349,97**	**1560,78**
		Итого оплата труда:				**6223,68**	**291,27**
		Итого эксплуатация машин:				**2123,64**	**99,39**
		Итого материалов:				**25442,93**	**1190,73**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5788,02	270,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3131,04	146,53
		Сметная стоимость:				**42269,03**	**1978,19**
66	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя на всю высоту**	**м2 поверхности**	**33,9120**		**852,14**	**28897,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				257,69	8738,92
		Итого эксплуатация машин:				19,42	658,49
		Итого материалов:				577,47	19583,17
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		239,66	8127,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,34	2961,99
		Сметная стоимость:				1179,13	39986,80
67	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,8500**		**32601,27**	**125514,87**
		Итого оплата труда:				1378,68	5307,92
		Итого эксплуатация машин:				1072,40	4128,74
		Итого материалов:				30371,91	116931,87
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1254,60	4830,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2708,47	10427,61
		Сметная стоимость:				36564,33	140772,68
68	**Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**11251,50**	**11251,50**
		Итого оплата труда:				6008,47	6008,47
		Итого эксплуатация машин:				6560,85	6560,85
		Итого материалов:				722,93	722,93
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		5948,39	5948,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1375,99	1375,99
		Сметная стоимость:				18575,87	18575,87
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7914100,37**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**6678571,43**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**6678571,43**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**6958,19**
Всего заработная плата -			Тенге				**3119,21**
Накладные расходы -			Тенге				**2245,83**
Сметная прибыль -			Тенге				**736,32**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**9940,35**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2,31**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3119,21**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1228570,74**
Материалы -			Тенге				**697326,84**
Всего заработная плата -			Тенге				**394247,50**
Накладные расходы -			Тенге				**378251,19**
Сметная прибыль -			Тенге				**128545,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1735367,69**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**347,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**394247,50**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**8423879,46**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**349,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**397366,71**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**39308276,74**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4115296,58**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1431928,84**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**337861,57**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**27082479,88**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**6678571,43**
	Накладные расходы		Тенге				**4165897,81**
	ИТОГО:		Тенге				**43474174,55**
	Сметная прибыль		Тенге				**2943648,25**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**46417822,80**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	357 653
Всего по главе	Тенге	46 775 476
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%	Тенге	433 047
Всего по главе	Тенге	47 208 523
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	810 599
ВСЕГО сметная стоимость	**Тенге**	**48 019 122**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=7%	Тенге	3 361 339
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	5 358 934
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**50 016 717**

Руководитель
ГУ "Макатский районный отдел строительства"
_____ Мусин Е.М.

Подрядчик
Директор ТОО "Аман-Курылыс"

Директор ТОО "DS&V"
_____ Каюпов М.И.

1	2	3	4	5	6	7	8
		21					9090

Маштаев А.И.

ТОО «АМАН-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС