Заказчик КСК "Планета"
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума КСК "Планета", в жилом доме №25 по ул. Абая в г. Петропавловске СКО в рамках программы "Модернизация ЖКХ РК на 2011-2020годы"

С П Р А В К А

Стоимости выполненных работ за ноябрь 2014 года.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно-пра - вовая форма.	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименов.	код	номер	дата
		44/14-02	26.09.2014г.				

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отч.месяц включи-тельно с НДС	В отчет. месяце за ноябрь 2014г. **без НДС**	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г	дополнительные затр			
				из них			на приобре-тение мат-ов	другие доп. затраты		
				в отчётн. месяце базовом уровне цен	по монтаж оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	15981715,00		5618600						1712326	
За отчётный месяц		7078103,00		2787017					849372	**7927475,00**

Заказчик:

Подрядчик:
Директор ТОО "Ассени": Калиничев А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума КСК "Планета" в жилом доме №25 по ул. Абая в г. Петропавловск СКО в рамках программы "Модернизация ЖКХ РК на 2011-2020годы"

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ.АБАЯ,25
ЗАКАЗЧИК :КСК «Планета»
ПОДРЯДЧИК :ТОО «Ассени»

А К Т № 2

Выполненные работы за ноябрь 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРЫША								
1	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	13,6	4899,14	1880,99	66628	25581	51363	21,24	289
				3018,15	538,09	41047	7318	106,2	2,91	40
		м3								
2	Е0110-23-5	-ДЕМОНТАЖ блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	176,58	-	353	-	381	1,13	2
				176,58	-	353	-	108	0,06	-
		м2								
3	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (Кор М100)	23,18	7619,96	419,8	176631	9731	23687	5,22	121
				804,71	157,5	18653	3651	106,2	0,76	18
		м3								
4	Е0110-14-1	-Установка стропил, СВЯЗЕЙ,СТОЕК,КОБЫЛКИ,ПРОГОНОВ	52	21898,02	417,85	1138697	21728	228269	25,42	1322
				3907,13	157,5	203171	8190	108	0,78	40
		м3								
5	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из БРУСКОВ	260	134,78	3,72	35043	967	12124	0,29	76
				42,95	0,59	11167	153	107,1	0,01	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	545	151,26	2,55	82437	1390	17038	0,2	107
				28,78	0,41	15685	223	107,1	0,01	3
		м2								
7	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов М100	4,4	8235,72	370,75	36237	1631	5565	6,84	30
				1053,11	137,81	4634	606	106,2	0,68	3
		м3								
		Козырек тип 1-8 шт.								
8	Е0110-14-1	-Установка каркаса козырька	0,416	21304,82	334,28	8863	139	1759	22,1	9
				3397,5	126	1413	52	120	0,62	-
		м3								
9	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	42,24	166,73	2,55	7043	108	1321	0,2	8
				28,78	0,41	1216	17	107,1	0,01	-
		м2								
10	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	42,24	137,88	10,38	5824	438	4966	0,65	28
				108,31	1,46	4575	62	107,1	0,01	-
		м2								
11	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17 прим.	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	43,5072	411	-	17881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
12	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	12,32	185,12	1,55	2281	19	2333	1,12	14
				176,21	0,59	2171	7	107,1	-	-
		м2								
13	CDEMI TRADE	-Плоский лист с полимерным покрытием	12,6896	670,58	-	8509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
14	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство ФАРТУКА	35,2	111,73	9,64	3933	339	2936	0,46	16
		м		77,41	0,48	2725	17	107,1	-	-
15	CDEMI TRADE	-Плоский лист с полимерным покрытием	21,7536	670,58	-	14587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Козырек тип 2-6 шт.								
16	Е0110-14-1	-Установка каркаса козырька	0,582	21898,02	417,85	12745	243	2555	25,42	15
				3907,13	157,5	2274	92	108	0,78	-
17	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	60,78	166,73	2,55	10134	155	1900	0,2	12
				28,78	0,41	1749	25	107,1	0,01	-
		м2								
18	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	60,78	137,88	10,38	8380	631	7145	0,65	40
				108,31	1,46	6583	89	107,1	0,01	-
		м2								
19	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17 прим.	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	62,6034	411	-	25730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
20	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10,26	185,12	1,55	1899	16	1943	1,12	11
				176,21	0,59	1808	6	107,1	-	-
		м2								
21	CDEMI TRADE	-Плоский лист с полимерным покрытием	10,5678	670,58	-	7087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
22	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство ФАРТУКА	50,64	111,73	9,64	5658	488	4224	0,46	23
		м		77,41	0,48	3920	24	107,1	-	-
23	CDEMI TRADE	-Плоский лист с полимерным покрытием	31,29552	670,58	-	20986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1697566	63606			2123

			Тенге			323143	20534			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1697566	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1039754	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	343677	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94781	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			176283	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			369510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		185
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55427	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2191101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	399103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2191101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	399103	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
24	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	32	341,53 112,39	229,14 88,29	10929 3596	7333 2825	5780 90	0,73 0,48	23 15
25	Е0167-7-1	-Демонтаж пакетных выключателей	56	8,42 8,42	- -	472 472	- -	458 97,2	0,06 -	3 -
26	Ц0108-523-1	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	36	310,23 207	14,63 2,87	11168 7452	527 103	6460 85,5	1,15 0,02	41 1
27	Ц0108-523-2	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А	6	382,2 250,7	16,5 2,87	2293 1504	99 17	1301 85,5	1,15 0,02	7 -
28	СПРАЙС-ЛИСТ	-предохранитель пн2-250а	6	210,33	-	1262	-	-	-	-
29	СПРАЙС-ЛИСТ	-предохранитель пн2-100а	36	124,03	-	4465	-	-	-	-
30	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	538,55 261,05	16,5 2,87	4847 2349	149 26	2031 85,5	1,15 0,02	10 -
31	СПРАЙС-ЛИСТ	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В А47-29-1Р-25А	9	84,06	-	757	-	-	-	-
32	Ц0110-668-2	-установка датчика движения	20	422,35	2	8447	40	6465	2,3	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		399,05	-	7981	-	81	-	-
33	С ИНТЕРКАБЕЛЬ	-датчик движения	20	933,95	-	18679	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	36	212,07	7,88	7634	284	3170	0,56	20
				87,46	3,12	3148	112	97,2	0,02	1
		шт								
35	С151701-83п-рим.	-Светильники тип НПБ1107,1101-60-001-УХЛ4	36	209	-	7524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	36	24	-	864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	8	505	-	4040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	12	90,2	-	1082	-	718	0,39	5
				61,58	-	739	-	97,2	-	-
		шт								
39	С151801-10	-Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	12	343	-	4116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	4	33,18	-	133	-	121	0,2	1
				31,05	-	124	-	97,2	-	-
		шт								
41	С151801-141	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	4	46	-	184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	Сцена фирмы	-Бокс для установки автоматов	56	350	-	19600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	168	538,55	16,5	90476	2772	37910	1,15	193
				261,05	2,87	43856	483	85,5	0,02	3
		шт								
44	СПРАЙС-ЛИСТ	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В А47-29-1Р-16А	112	84,06	-	9414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	СПРАЙС-ЛИСТ	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД12	56	1123,36	-	62908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	266	80,78	8,65	21488	2301	15115	0,33	87
				53,05	5,41	14111	1439	97,2	0,02	6
47	Е0121-2-3	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	324	90,45	10,59	29306	3431	20687	0,37	120
				59,51	6,18	19282	2001	97,2	0,03	9
48	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	330	18,72	2,43	6178	802	5384	0,09	31
				15,34	1,44	5063	477	97,2	0,01	2
49	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	794	10,73	1,02	8519	811	7576	0,06	46
				9,19	0,63	7296	498	97,2	-	2
50	Е0121-4-5	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	225	26,97	4,33	6068	975	5039	0,13	29
				20,68	2,36	4652	531	97,2	0,01	2
51	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,848	16322	-	13841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С151607-145 Изм. и	-Провода силовые для электрических установок на	0,3365	105101	-	35366	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79		-	-	-	-	-	-	-
53	С151601-932	Кабели силовые не распространяющие горение АВВГНГ 5х25 гост 16442-80 км	0,159	121730	-	19355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С151601-933	Кабели силовые не распространяющие горение АВВГНГ 5х35 гост 16442-80 км	0,066	175080	-	11555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3 шт	250	84	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	443973	19523					664
			----	---	---					---
			Тенге	121626	8513					42
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	402133	-	-				-
	Материалы -		Тенге	67893	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	123718	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	204020	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	112433	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	16865	-				56
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	30874	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге	545441	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				-
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	140583	-				723
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	10929	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	6422	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	5780	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	867	-				3
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	1003	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	17711	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				-
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	7289	-				42
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	30910	-	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	30910	-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	1855	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге	32765	-	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	595917	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147872	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2141538	83128			2787
			Тенге			444769	29047			149
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			402133	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67893	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123718	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			204020	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16865	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			545441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		723
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140583	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1708495	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1039754	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	350099	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94781	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			176283	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			375290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125027	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2208812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2457
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	406392	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30910	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30910	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1855	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32765	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2787017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	546975	-		-
		Итого по акту прямые затраты в ценах 2001г.	Тенге			2787017				
		Итого по акту в текущих ценах	Тенге			7078103				
		НДС	Тенге			849372				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**			**7927475**				

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ТЕЗНАДЗОР :