Заказчик ПОК "Гоголя,19"
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общего имущества кондоминиума "ПК Гоголя,19" жилого дома №19 по ул. Гоголя, в г. Петропавловске СКО в рамках программы "Модернизация ЖКХ РК на 2011-2020годы"

С П Р А В К А

Стоимости выполненных работ за октябрь 2014 года.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно-пра - вовая форма.	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименов.	код	номер	дата
		46/14-02	14.10.2014г.				

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отч.месяц включи-тельно с НДС	В отчет. месяце за октябрь 2014г. **без НДС**	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г	дополнительные затр			
				в отчётн. месяце базовом уровне цен	по монтаж оборудов.		на приобре-тение мат-ов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1202626,00		428457						128853	
За отчётный месяц		1073773,00		428457					128853	**1202626,00**

Заказчик: Гуськенков Б.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ассени" Калиничев А.А.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт общего имущества кондоминиума «ПК Гоголя,19» жилого дома №19, по ул. Гоголя, в г. Петропавловске СКО в рамках программы «Модернизация ЖКХ РК на 2011-2020годы»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ
ЗАКАЗЧИК : ПК «Гоголя,19»
ПОДРЯДЧИК :ТОО «Ассени»

А К Т № 1

Выполненные работы за октябрь 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00										
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ										
1	Е0121-23-1	-Монтаж блока автоматического управления	1	2252,25	-	2252	-	1509	8,03	8		
	прим.			1397,25	-	1397	-	108	-	-		
2	Прайс-лист	-Блок автоматического управления освещение БАУО шкаф	1	20770,37	-	20770	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0121-28-1	-Установка фотодатчика шт	1	21,83	-	22	-	22	0,14	-		
				20,7	-	21	-	108	-	-		
4	Ц0108-572-9	-Монтаж щитков этажных учетно-распределительных шт	16	2374,9	153,75	37998	2460	7566	2,3	37		
				461,15	36,62	7378	586	95	0,21	3		
5	Прайс-лист	-Щиток этажный ЩЭ-3311,ЩЭ-3312 шт	15	4599,52	-	68993	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	Прайс-лист	-Щиток этажный ЩЭ3411 шт	1	5348,46	-	5348	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А / шт	4	- / 862 / 340	- / 28 / 4,5	- / 3448 / 1360	- / 112 / 18	- / 1309 / 95	- / 2 / 0,03	- / 8 / -
8	Прайс-лист	Выключатели отключения стояка ВА 47-100-3Р 80А / шт	4	1323,22 / -	- / -	5293 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2 / шт	19,6	102,6 / 80,1	14,4 / 2,8	2011 / 1570	282 / 55	1544 / 95	0,44 / 0,02	9 / -
10	Ц0108-61-1	Предохранитель / м	3	276,5 / 200	18,6 / 4,5	830 / 600	56 / 14	583 / 95	1 / 0,03	3 / -
11	Прайс-лист	Предохранитель ПН-2 / шт	3	125,52 / -	- / -	377 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
12	Прайс-лист	Контактная основа на предохранитель / шт	3	335,72 / -	- / -	1007 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный / шт	1	166,9 / 158	5,4 / 2,3	167 / 158	5 / 2	152 / 95	1 / 0,01	1 / -
14	Прайс-лист	Счетчик эл.энергии "Меркурий-230-АМ-03" / шт	1	5103,86 / -	- / -	5104 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ / шт	3	493,6 / 347	18,6 / 4,5	1481 / 1041	56 / 14	1002 / 95	2 / 0,03	6 / -
16	СПрайс-лист	Трансформатор тока Т-0,66 150/5 / шт	3	957,26 / -	- / -	2872 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ / шт	16	378,66 / 233,66	115,58 / 65,61	6059 / 3739	1849 / 1050	5171 / 108	1,45 / 0,29	23 / 5
18	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. / шт	1	154,18 / 142,83	- / -	154 / 143	- / -	154 / 108	0,89 / -	1 / -

Изм. и доп. вып. 2 СН РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	шт								
19	Е0121-22-7	-Монтаж потолочных розеток	64	33,18	-	2124	-	2146	0,2	13
				31,05	-	1987	-	108	-	-
		шт								
20	Ц0108-526-1-	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (с задержкой времени)	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
		шт								
21	Е0121-2-3	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	78	90,45	10,59	7055	826	5534	0,37	29
				59,51	6,18	4642	482	108	0,03	2
		м								
22	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	80	80,78	8,65	6462	692	5051	0,33	26
				53,05	5,41	4244	433	108	0,02	2
		м								
23	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами (гофротруба)	30	80,78	8,65	2423	260	1894	0,33	10
				53,05	5,41	1591	162	108	0,02	1
		м								
24	Е0121-2-3 прим.	-Прокладка кабельных каналов 40х40мм	10	90,45	10,59	905	106	709	0,37	4
				59,51	6,18	595	62	108	0,03	-
		м								
25	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные трубы или металлические	50	25,18	3,6	1259	180	1216	0,13	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2		20,47	2,05	1024	102	108	0,01	-
26	Е0121-4-5	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 м	32	26,97	4,33	863	139	796	0,13	4
				20,68	2,36	662	76	108	0,01	-
27	Е0121-4-9	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	220	9,66	-	2124	-	2159	0,05	12
				9,09	-	1999	-	108	-	-
28	Е0121-4-10	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	138	11,73	-	1618	-	1628	0,07	9
				10,93	-	1508	-	108	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
29	СПрайс-лист	-Фотореле ФР-2 шт	1	762,1	-	762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-лист	-Светильник светодиодный LUNA LED-6W шт	1	3048,42	-	3048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С151702-21	-Светильники тип ЛВ003-2Х40-001-УХЛ4 шт	16	2550	-	40800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	32	101	-	3232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип	32	17	-	544	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2ОС-127		-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс-лист	-Клеммный ряд шт	20	80,02	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 шт	45	244	-	10980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С151609-1	-Шина медная шт	0,0003	437100	-	131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс-лист	-Розетка потолочная с крюком т	64	38,11	-	2439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С151607-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 шт	0,1734	34140	-	5920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С151607-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,2781	24610	-	6844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С151601-934 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0102	230643	-	2353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С151607-292	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 км	0,0103	3660	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс-лист	-Гофротруба д 20мм 1000м	30	12,57	-	377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы винипластовые м	73,9724	650	-	48082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	004	СПрайс-лист-Кабельный канал 40х40мм	10	106,31	-	1063	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		СТРОЙРАБОТЫ								
45	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в перегородках)	80	8,62	0,02	690	2	619	0,05	4
				8,6	-	688	-	90	-	-
		отверст								
46	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	80	9,9	-	792	-	713	0,06	5
				9,9	-	792	-	90	-	-
		отверст								
47	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в стене)	104	8,62	0,02	896	2	805	0,05	6
				8,6	-	894	-	90	-	-
		отверст								
48	Е0169-5-2 ко=2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	208	8,17	0,02	1699	4	1526	0,05	11
				8,15	-	1695	-	90	-	-
		отверст								
49	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	104	9,9	-	1030	-	927	0,06	7
				9,9	-	1030	-	90	-	-
		отверст								
50	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм в	26	77,2	0,5	2007	13	1797	0,46	12
				76,7	0,09	1994	2	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытиях								
51	Е0169-4-1	-Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	отверст 24	819,55	546,58	19669	13118	10348	1,85	44
				272,97	206,12	6551	4947	90	1,13	27
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			346521	20227			303
			Тенге			50438	8015			42
		Стоимость оборудования -	Тенге			109764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			109764	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			209974	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37879	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39859	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128213	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6185	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15073	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			266282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		249
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46044	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26783	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18594	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2510	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2611	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			422174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67148	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
52	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	120	9,32	0,23	1118	28	1066	0,06	8
				9,09	0,05	1091	6	97,2	-	-
53	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	шт 27	8,42	-	227	-	221	0,06	2
				8,42	-	227	-	97,2	-	-
54	Е0167-5-9	-Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям	шт 22	27,31	0,49	601	11	575	0,17	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 25 мм		26,82	0,07	590	2	97,2	-	-
55	Ц0108-572-4 к=0,3	Демонтаж распределительных щитов м	5	199,2	53,4	996	267	750	0,9	5
				145,8	12,15	729	61	95	0,07	-
56	Ц0108-61-1 к=0,3	Демонтаж существующих предохранителей ПН шт	3	65,58	5,58	197	17	175	0,3	1
				60	1,35	180	4	95	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3139	322			18
			Тенге			2817	72			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3139	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2890	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	418	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3308	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3308	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			349661	20550			321
			Тенге			53255	8087			42
		Стоимость оборудования -	Тенге			109764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			109764	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			213113	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37879	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42748	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128213	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6603	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15428	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			272564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49352	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26783	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18594	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2510	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2611	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21104	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			428457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70456	-		-
		Итого по акту прямые затраты в ценах 2001г.	Тенге			428457				
		Итого по акту в текущих ценах	Тенге			1073773				
		НДС	Тенге			128853				
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**			**1202626**				

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ТЕХНАДЗОР :