Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ПрК Ерзат
Наименование стройки: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Талдысай Айтекебийского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			Доп.соглашение №1 от 19.12.2019г., к договору №68	10.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**190 264 812,07**		0	169 879 296,49	15 445 763,20		20 385 515,58	190 264 812,07
В том числе за отчетный месяц		**177 633 876,58**	**0**	**158 601 675,52**	**15 445 763,20**		**19 032 201,06**	**177 633 876,58**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Турымов К.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Гипрогаз Кампани" БИН 031140004221
ГСЛ №14012088 от 20.08.2014г.
ГИП Кузенкова Ж.А. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ50VJE00030046 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПРК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Талдысай Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 19.12.2019г., к договору №68 от 10.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня	Страна происхождения
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		на Рекультивация и восстановление почвенно-расстительного слоя Смета 1-1-2							
		РАЗДЕЛ 1. Рекультивация пахотных земель							
1	11-010104-0205 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4162,0000		19,65	81783	59,1 9889	
		Итого прямые затраты:				15,08	62756		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17,45	72645		
		НР второго уровня	%	4,2400		0,74	3080		
		Накладные расходы	%	--		3,12	12970		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		1,46	6058		
2	11-010104-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4162,0000		16,84	70100	59,1 8476	
		Итого прямые затраты:				12,92	53791		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14,96	62267		
		НР второго уровня	%	4,2400		0,63	2640		
		Накладные расходы	%	--		2,67	11116		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		1,25	5193		
3	11-010104-0205 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). При перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4162,0000		19,65	81783	59,1 9889	
		Итого прямые затраты:				15,08	62756		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17,45	72645		
		НР второго уровня	%	4,2400		0,74	3080		
		Накладные расходы	%	--		3,12	12970		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000		1,40	5841		
4	11-010104-0213 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4162,0000		16,84	70100	59,1 8476	
		Итого прямые затраты:				12,92	53791		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14,96	62267		

		НР второго уровня	%	4,2400	0,63	2640		
		Накладные расходы	%	--	2,67	11116		
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8,0000	1,25	5193		
5	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	24850,0000	5,03	125064	59,1 14171	
		Итого прямые затраты:			3,90	96919		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4,47	111090		
		НР второго уровня	%	4,2400	0,19	4711		
		Накладные расходы	%	--	0,76	18881		
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8,0000	0,37	9263		
на		Внеплощадочные и внутриплощадочные сети газоснабжения Смета 2-1-1						
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж и стоимость ПГБ						
1	13-370102-0108 РСНБ РК 2015	Пункт газорегуляторный Блочный массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт	1,0000	208164,75	208165	40,6 44190	
		Итого прямые затраты:			140715,48	140715		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			184905,16	184905		
		НР второго уровня	%	4,2400	7839,98	7840		
		Накладные расходы	%	--	52029,66	52030		
		Сметная прибыль	%	8,0000	15419,61	15420		
2	ТОО "Искандер и К"	Стоимость ПГБ-13-2НВ-У1 на базе регуляторов РДСК-50 и РДГ с узлом учета газа RVG-G250 (1:16) с корректором mini-Elkor с GSM модем (телеметрия) (с доставкой)	шт	1,0000	15445763,20	15445763		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			13719908,47	13719908		
		НР второго уровня	%	4,2400	581724,12	581724		
		Накладные расходы	%	--	581724,12	581724		
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8,0000	1144130,61	1144131		
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)						
		Земляные работы						
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещии грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1652,9600	30,26	50016	59,1 7765	
		Итого прямые затраты:			22,18	36662		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			26,88	44427		
		НР второго уровня	%	4,2400	1,14	1884		
		Накладные расходы	%	--	5,84	9649		
		Сметная прибыль	%	8,0000	2,24	3705		
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2066,2000	196,28	405544	59,1 111800	
		Итого прямые затраты:			120,24	248430		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			174,34	360230		
		НР второго уровня	%	4,2400	7,39	15274		
		Накладные расходы	%	--	61,50	127074		
		Сметная прибыль	%	8,0000	14,54	30040		

9	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	15,3786	250,58	3854		
		Итого прямые затраты:			222,58	3423		
		НР второго уровня	%	4,2400	9,44	145		
		Накладные расходы	%	--	9,44	145		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	18,56	285		
		Строительные работы						
11	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	1,3320	24325,29	32401	42,8 4760	
		Итого прямые затраты			18033,78	24021		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			21607,36	28781		
		НР второго уровня	%	4,2400	915,92	1220		
		Накладные расходы	%	--	4489,49	5980		
		Сметная прибыль	%	8,0000	1801,80	2400		
12	21-130809-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента сигнальная желтого цвета "опасно ГАЗ"	м	1332,0000	55,14	73448		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			48,98	65241		
		НР второго уровня	%	4,2400	2,08	2766		
		Накладные расходы	%	--	2,08	2766		
		Сметная прибыль	%	8,0000	4,08	5441		
13	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1293,0000	298,67	386178	42,8 69977	
		Итого прямые затраты:			211,18	273051		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			265,30	343028		
		НР второго уровня	%	4,2400	11,25	14544		
		Накладные расходы	%	--	65,37	84522		
		Сметная прибыль	%	8,0000	22,12	28606		
14	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,2930	13029,23	16847		Россия
		Итого прямые затраты:			11573,39	14964		
		НР второго уровня	%	4,2400	490,71	634		
		Накладные расходы	%	--	490,71	634		
		Сметная прибыль	%	8,0000	965,13	1248		
15	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,3230	500947,05	161806	62,1 46405	
		Итого прямые затраты:			301303,10	97321		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			444973,00	143726		
		НР второго уровня	%	4,2400	18866,86	6094		
		Накладные расходы	%	--	162536,76	52499		
		Сметная прибыль	%	8,0000	37107,19	11986		

16	23-010405-1206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 160x14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	317,7915	8557,76	2719585		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			7601,55	2415708		
		НР второго уровня	%	4,2400	322,31	102426		
		Накладные расходы	%	--	322,31	102426		
		Сметная прибыль	%	8,0000	633,91	201451		
17	23-010405-1206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 160x14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	м	4,0000	8557,76	34231		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			7601,55	30406		
		НР второго уровня	%	4,2400	322,31	1289		
		Накладные расходы	%	--	322,31	1289		
		Сметная прибыль	%	8,0000	633,91	2536		
18	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных	км трубопровода	1,2930	1113650,67	1439950	58,7 179759	
		Итого прямые затраты:			850190,32	1099296		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			989215,30	1279055		
		НР второго уровня	%	4,2400	41942,73	54232		
		Накладные расходы	%	--	180967,71	233991		
		Сметная прибыль	%	8,0000	82492,64	106663		
19	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	стык	77,0000	1650,03	127052	40,6 30012	
		Итого прямые затраты:			1075,90	82844		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1465,66	112856		
		НР второго уровня	%	4,2400	62,14	4785		
		Накладные расходы	%	--	451,91	34797		
		Сметная прибыль	%	8,0000	122,22	9411		
20	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление	стык	9,0000	21733,41	195601	58,7 22374	
		Итого прямые затраты:			16819,03	151371		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			19305,00	173745		
		НР второго уровня	%	4,2400	818,53	7367		
		Накладные расходы	%	--	3304,50	29741		
		Сметная прибыль	%	8,0000	1609,88	14489		
21	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, муфты, переходы. Установка	шт	21,0000	1318,21	27682	62,1 6601	
		Итого прямые затраты:			856,58	17988		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1170,92	24589		
		НР второго уровня	%	4,2400	49,65	1043		
		Накладные расходы	%	--	363,99	7644		
		Сметная прибыль	%	8,0000	97,65	2051		
22	23-020302-2613 РСНБ РК 2015 в	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,0000	7693,67	46162		Республика Казахстан

		Итого прямые затраты:			6833,93	41004		
		НР второго уровня	%	4,2400	289,76	1739		
		Накладные расходы	%	--	289,76	1739		
		Сметная прибыль	%	8,0000	569,90	3419		
23	23-020304-2225 РСНБ РК 2015 в	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,0000	15273,89	15274		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			13567,24	13567		
		НР второго уровня	%	4,2400	575,25	575		
		Накладные расходы	%	--	575,25	575		
		Сметная прибыль	%	8,0000	1131,40	1131		
24	23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,0000	5294,35	74121		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			4702,78	65839		
		НР второго уровня	%	4,2400	199,40	2792		
		Накладные расходы	%	--	199,40	2792		
		Сметная прибыль	%	8,0000	392,17	5490		
25	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Укладка футляра. Трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм	км трубопровода	0,0390	649692,18	25338	62,1 6916	
		Итого прямые затраты:			399766,53	15591		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			577097,89	22507		
		НР второго уровня	%	4,2400	24468,95	954		
		Накладные расходы	%	--	201800,31	7870		
		Сметная прибыль	%	8,0000	48125,35	1877		
26	23-010405-1208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 225x20,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004 (футляр)	м	39,0000	16627,00	648453		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			14769,16	575997		
		НР второго уровня	%	4,2400	626,21	24422		
		Накладные расходы	%	--	626,21	24422		
		Сметная прибыль	%	8,0000	1231,63	48034		
27	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной	39,0000	1639,79	63952	62,1 18644	
		Итого прямые затраты:			978,50	38162		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1456,56	56806		
		НР второго уровня	%	4,2400	61,76	2409		
		Накладные расходы	%	--	539,82	21053		
		Сметная прибыль	%	8,0000	121,47	4737		
28	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000	9052,28	18105	62,1 2390	
		Итого прямые затраты:			6845,64	13691		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			8040,81	16082		
		НР второго уровня	%	4,2400	340,93	682		
		Накладные расходы	%	--	1536,11	3072		

		Сметная прибыль	%	8,0000	670,54	1341		
29	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2,0000	1106,36	2213		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			982,74	1965		
		НР второго уровня	%	4,2400	41,67	83		
		Накладные расходы	%	--	41,67	83		
		Сметная прибыль	%	8,0000	81,95	164		
30	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, муфты, переходы. Установка	шт.	6,0000	1318,21	7909	62,1 1886	
		Итого прямые затраты:			856,58	5139		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1170,92	7026		
		НР второго уровня	%	4,2400	49,65	298		
		Накладные расходы	%	--	363,99	2184		
		Сметная прибыль	%	8,0000	97,65	586		
31	23-020304-3650 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (патрубок-накладка)	шт.	2,0000	7223,99	14448		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			6416,81	12834		
		НР второго уровня	%	4,2400	272,07	544		
		Накладные расходы	%	--	272,07	544		
		Сметная прибыль	%	8,0000	535,11	1070		
32	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (для контрольной трубки)	шт	4,0000	1053,25	4213		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			935,56	3742		
		НР второго уровня	%	4,2400	39,67	159		
		Накладные расходы	%	--	39,67	159		
		Сметная прибыль	%	8,0000	78,02	312		
33	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или	2,0000	1855,51	3711	62,1 1118	
		Итого прямые затраты:			1089,10	2178		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1648,18	3296		
		НР второго уровня	%	4,2400	69,88	140		
		Накладные расходы	%	--	628,96	1258		
		Сметная прибыль	%	8,0000	137,44	275		
34	23-040902-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные 11 с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 (приварной)	шт.	2,0000	14782,50	29565		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			13130,76	26262		
		НР второго уровня	%	4,2400	556,74	1113		
		Накладные расходы	%	--	556,74	1113		
		Сметная прибыль	%	8,0000	1095,00	2190		

35	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная (для футляра). Устройство	шт	2,0000	8087,69	16175	62,1 3448	
		Итого прямые затраты:			5459,89	10920		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			7184,00	14368		
		НР второго уровня	%	4,2400	304,60	609		
		Накладные расходы	%	--	2028,71	4057		
		Сметная прибыль	%	8,0000	599,09	1198		
36	23-010405-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из олипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	6,0000	1062,11	6373		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			943,43	5661		
		НР второго уровня	%	4,2400	40,00	240		
		Накладные расходы	%	--	40,00	240		
		Сметная прибыль	%	8,0000	78,67	472		
37	11-310701-0601 РСНБ РК 2015	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	шт.	2,0000	10726,79	21454	60,9 3733	
		Итого прямые затраты:			7661,52	15323		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			9528,21	19056		
		НР второго уровня	%	4,2400	404,00	808		
		Накладные расходы	%	--	2270,69	4541		
		Сметная прибыль	%	8,0000	794,58	1589		
38	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000	6028,95	12058		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			5355,30	10711		
		НР второго уровня	%	4,2400	227,06	454		
		Накладные расходы	%	--	227,06	454		
		Сметная прибыль	%	8,0000	446,59	893		
39	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0224	228834,21	5126		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			203265,09	4553		
		НР второго уровня	%	4,2400	8618,44	193		
		Накладные расходы	%	--	8618,44	193		
		Сметная прибыль	%	8,0000	16950,68	380		
		Опознавательные знаки на трассе - 6шт (прилагаемое)						
41	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	6,0000	903,95	5424	59,1 905	
		Итого прямые затраты:			652,14	3913		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			802,95	4818		
		НР второго уровня	%	4,2400	34,04	204		
		Накладные расходы	%	--	184,85	1109		
		Сметная прибыль	%	8,0000	66,96	402		

42	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,6000	28808,25	17285	48,5 1131	
		Итого прямые затраты:			19296,10	11578		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			23703,77	14222		
		НР второго уровня	%	4,2400	25589,31	15354		
		Накладные расходы	%	--	1084,99	651		
		Сметная прибыль	%	8,0000	2970,53	1782		
43	21-010201-0103 РСНБ РК 2015 IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3000	2691,45	807		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			2390,72	717		
		НР второго уровня	%	4,2400	101,37	30		
		Накладные расходы	%	--	101,37	30		
		Сметная прибыль	%	8,0000	199,37	60		
44	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	0,0120	2044,10	25	59,1 8	
		Итого прямые затраты:			1141,23	14		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1815,70	22		
		НР второго уровня	%	4,2400	76,99	1		
		Накладные расходы	%	--	751,45	9		
		Сметная прибыль	%	8,0000	151,41	2		
45	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	6,0000	3012,07	18072	58,7 4337	
		Итого прямые затраты:			1952,70	11716		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			2675,52	16053		
		НР второго уровня	%	4,2400	113,44	681		
		Накладные расходы	%	--	836,26	5018		
		Сметная прибыль	%	8,0000	223,12	1339		
46	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,6000	1204,17	15173		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			1069,62	13477		
		НР второго уровня	%	4,2400	45,35	571		
		Накладные расходы	%	--	45,35	571		
		Сметная прибыль	%	8,0000	89,20	1124		
47	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0044	389353,67	1729		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			345848,67	1536		
		НР второго уровня	%	4,2400	14663,98	65		
		Накладные расходы	%	--	14663,98	65		
		Сметная прибыль	%	8,0000	23841,01	128		

48	21-130201-1201 РСНБ РК 2015 IV квартала 2017 года	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000	266028,48	3		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			236303,40	3		
		НР второго уровня	%	4,2400	10019,27	0		
		Накладные расходы	%	--	10019,26	0		
		Сметная прибыль	%	8,0000	19705,81	0		
49	11-150404-0404 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	1,8000	290,43	523	54,8 139	
		Итого прямые затраты:			180,62	325		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			257,98	464		
		НР второго уровня	%	4,2400	10,94	20		
		Накладные расходы	%	--	88,30	159		
		Сметная прибыль	%	8,0000	21,51	39		
50	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные. диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,8000	624,14	1123	54,8 287	
		Итого прямые затраты:			394,88	711		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			554,40	998		
		НР второго уровня	%	4,2400	23,51	42		
		Накладные расходы	%	--	183,02	329		
		Сметная прибыль	%	8,0000	46,23	83		
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод высокого давления (сталь)						
51	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или	1,0000	5526,27	5526	62,1 1453	
		Итого прямые затраты:			3455,31	3455		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4908,78	4909		
		НР второго уровня	%	4,2400	208,13	208		
		Накладные расходы	%	--	1661,61	1662		
		Сметная прибыль	%	8,0000	409,35	409		
52	23-040201-1504 РСНБ РК 2015 IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт	1,0000	126028,20	126028		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			111946,26	111946		
		НР второго уровня	%	4,2400	4746,52	4747		
		Накладные расходы	%	--	4746,52	4747		
		Сметная прибыль	%	8,0000	9335,42	9335		
53	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2,0000	1833,65	3667	62,1 1113	
		Итого прямые затраты:			658,98	1318		

		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1048,43	2097		
		НР второго уровня	%	4,2400	44,45	89		
		Накладные расходы	%	--	433,91	868		
		Сметная прибыль	%	8,0000	87,43	175		
54	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	2,0000	3964,08	7928		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			3521,15	7042		
		НР второго уровня	%	4,2400	149,30	299		
		Накладные расходы	%	--	149,30	299		
		Сметная прибыль	%	8,0000	293,64	587		
55	21-130201-0513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0120	154360,61	1852		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			137112,90	1645		
		НР второго уровня	%	4,2400	5813,59	70		
		Накладные расходы	%	--	5813,59	70		
		Сметная прибыль	%	8,0000	11434,12	137		
56	23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-150-(10; 16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,0020	184598,38	369		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			163972,01	328		
		НР второго уровня	%	4,2400	6952,41	14		
		Накладные расходы	%	--	6952,41	14		
		Сметная прибыль	%	8,0000	13673,95	27		
57	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0140	1132265,12	15852	62,1 4389	
		Итого прямые затраты			692279,51	9692		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1005749,84	14080		
		НР второго уровня	%	4,2400	42643,79	597		
		Накладные расходы	%	--	356114,12	4986		
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8,0000	83871,49	1174		
58	23-010201-0220 РСНБ РК в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,5600	5056,97	73629		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты			4491,92	65402		
		НР второго уровня	%	4,2400	190,46	2773		
		Накладные расходы	%	--	190,46	2773		
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8,0000	374,59	5454		
59	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных	км трубопровода	0,0140	1113550,67	15591	58,7 1946	

		Итого прямые затраты			850190,32	11903		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			989215,30	13849		
		НР второго уровня	%	4,2400	41942,73	587		
		Накладные расходы	%	--	180967,71	2534		
		Сметная прибыль	%	8,0000	82492,64	1155		
60	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,1000	624,14	4431	54,8 1133	
		Итого прямые затраты:			394,89	2804		
					554,40	3936		
		НР второго уровня	%	4,2400	23,51	167		
		Накладные расходы	%	--	183,02	1299		
		Сметная прибыль	%	8,0000	46,23	328		
61	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	стык	1,0000	1335,85	1336	40,6 312	
		Итого прямые затраты:			874,78	875		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1186,59	1187		
		НР второго уровня	%	4,2400	50,31	50		
		Накладные расходы	%	--	362,12	362		
		Сметная прибыль	%	8,0000	98,95	99		
62	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0177	977635,71	17304	40,6 4409	
		Итого прямые затраты:			619308,06	10962		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			868398,17	15371		
		НР второго уровня	%	4,2400	36820,08	652		
		Накладные расходы	%	--	285910,19	5061		
		Сметная прибыль	%	8,0000	72417,46	1282		
63	23-020101-1061 РСНБ РК в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1,0000	2062,75	2063		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			1832,27	1832		
		НР второго уровня	%	4,2400	77,69	78		
		Накладные расходы	%	--	77,69	78		
		Сметная прибыль	%	8,0000	152,80	153		
64	23-020101-0234 РСНБ РК в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2,0000	3081,42	6163		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			2737,11	5474		
		НР второго уровня	%	4,2400	116,05	232		
		Накладные расходы	%	--	116,05	232		

		Сметная прибыль	%	8,0000	228,25	457		
65	11-220301-0207 РСНБ РК 2015	Трубы водопродные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,0020	1601738,03	3203	62,1 833	
		Итого прямые затраты:			1006489,50	2013		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1422765,51	2846		
		НР второго уровня	%	4,2400	60325,26	121		
		Накладные расходы	%	--	476601,27	953		
		Сметная прибыль	%	8,0000	118647,26	237		
66	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Футляр. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (для выхода из земли)	м	2,0000	13194,39	26389		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			11720,10	23440		
		НР второго уровня	%	4,2400	496,93	994		
		Накладные расходы	%	--	496,93	994		
		Сметная прибыль	%	8,0000	977,36	1955		
67	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,0000	1639,78	3280	62,1 956	
		Итого прямые затраты:			978,50	1957		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1456,56	2913		
		НР второго уровня	%	4,2400	61,76	124		
		Накладные расходы	%	--	539,82	1080		
		Сметная прибыль	%	8,0000	121,47	243		
68	11-2210401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000	10259,26	20519	62,1 2709	
		Итого прямые затраты:			7758,39	15517		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			9112,92	18226		
		НР второго уровня	%	4,2400	386,39	773		
		Накладные расходы	%	--	1740,92	3482		
		Сметная прибыль	%	8,0000	759,94	1520		
69	11-220601-1007 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0020	3658742,89	7317	62,1 231	
		Итого прямые затраты:			3134636,16	6269		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			3249927,95	6500		
		НР второго уровня	%	4,2400	137796,95	276		
		Накладные расходы	%	--	253088,74	506		
		Сметная прибыль	%	8,0000	271017,99	542		
70	21-130809-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	2,2000	569,56	1253		Республика Казахстан

		Итого прямые затраты:			505,92	1113		
		НР второго уровня	%	4,2400	21,45	47		
		Накладные расходы	%	--	21,45	47		
		Сметная прибыль	%	8,0000	42,19	93		
71	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2,0000	1106,36	2213		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			982,74	1965		
		НР второго уровня	%	4,2400	41,67	83		
		Накладные расходы	%	--	41,67	83		
		Сметная прибыль	%	8,0000	81,95	164		
		Опора диам. 100 мм Н-0,85 м, 4 шт						
72	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,6000	3480,28	9049	59,1 2986	
		Итого прямые затраты:			1943,06	5052		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			3091,41	8038		
		НР второго уровня	%	4,2400	131,08	341		
		Накладные расходы	%	--	1279,42	3326		
		Сметная прибыль	%	8,0000	257,80	670		
73	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7600	1180,32	897	59,1 296	
		Итого прямые затраты:			658,98	501		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1048,43	797		
		НР второго уровня	%	4,2400	44,45	34		
		Накладные расходы	%	--	433,91	330		
		Сметная прибыль	%	8,0000	87,43	66		
74	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,8400	26941,92	49573	48,5 3469	
		Итого прямые затраты:			22045,98	40565		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			23931,53	44034		
		НР второго уровня	%	4,2400	1014,70	1867		
		Накладные расходы	%	--	2900,24	5336		
		Сметная прибыль	%	8,0000	1995,70	3672		
75	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1220	107424,15	13106	60,9 2931	
		Итого прямые затраты:			71395,46	8710		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			95420,96	11641		
		НР второго уровня	%	4,2400	4045,85	494		
		Накладные расходы	%	--	28071,35	3425		
		Сметная прибыль	%	8,0000	7957,34	971		

76	31-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1220	436239,55	53221		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			387495,69	47274		
		НР второго уровня	%	4,2400	16429,82	2004		
		Накладные расходы	%	--	16429,82	2004		
		Сметная прибыль	%	8,0000	32314,04	3942		
77	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,6000	447,71	1612	54,2 503	
		Итого прямые затраты:			257,90	928		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			397,69	1432		
		НР второго уровня	%	4,2400	16,86	61		
		Накладные расходы	%	–	156,65	564		
		Сметная прибыль	%	8,0000	33,16	119		
78	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6000	85,58	308	54,2 55	
		Итого прямые затраты:			60,78	219		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			76,01	274		
		НР второго уровня	%	4,2400	3,22	12		
		Накладные расходы	%	--	18,46	66		
		Сметная прибыль	%	8,0000	6,34	23		
79	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,6000	174,64	629	54,2 68	
		Итого прямые затраты:			136,29	491		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			155,13	558		
		НР второго уровня	%	4,2400	6,58	24		
		Накладные расходы	%	--	25,41	91		
		Сметная прибыль	%	8,0000	12,94	47		
		Установка ковера на ПГБ-2шт						
80	11-310701-0601 РСНБ РК 2015	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	2,0000	5963,52	11927	60,9 3733	
		Итого прямые затраты:			3430,49	6861		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			5297,18	10594		
		НР второго уровня	%	4,2400	224,60	449		
		Накладные расходы	%	--	2091,29	4183		
		Сметная прибыль	%	8,0000	441,74	883		
81	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1000	1058,30	106		Республика Казахстан

		Итого прямые затраты:			940,05	94		
		НР второго уровня	%	4,2400	39,86	4		
		Накладные расходы	%	--	39,86	4		
		Сметная прибыль	%	8,0000	78,39	8		
82	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0003	228834,21	69		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			203265,09	61		
		НР второго уровня	%	4,2400	8618,44	3		
		Накладные расходы	%	--	8618,44	3		
		Сметная прибыль	%	8,0000	16950,68	5		
83	21-130201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой оцинкованные с диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000	431449,58	6		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			383240,94	5		
		НР второго уровня	%	4,2400	16249,41	0		
		Накладные расходы	%	--	16249,41	0		
		Сметная прибыль	%	8,0000	31959,23	0		
84	23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,6000	470,64	753		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			418,05	669		
		НР второго уровня	%	4,2400	17,73	28		
		Накладные расходы	%	--	17,73	28		
		Сметная прибыль	%	8,0000	34,86	56		
85	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0020	13029,23	26		Россия
		Итого прямые затраты:			11573,39	23		
		НР второго уровня	%	4,2400	490,71	1		
		Накладные расходы	%	--	490,71	1		
		Сметная прибыль	%	8,0000	965,13	2		
		РАЗДЕЛ 4. Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)						
		Земляные работы						
86	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1957,7025	117,55	230135	59,1 32780	
		Итого прямые затраты:			87,67	171632		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			104,42	204423		

		НР второго уровня	%	4,2400	4,43	8673		
		Накладные расходы	%	--	21,17	41445		
		Сметная прибыль	%	8,0000	8,71	17052		
87	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	60,5475	2057,04	124549	59,1 41096	
		Итого прямые затраты:			1148,45	69536		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1827,19	110632		
		НР второго уровня	%	4,2400	77,47	4691		
		Накладные расходы	%	--	756,21	45787		
		Сметная прибыль	%	8,0000	152,37	9226		
88	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	379,8500	1180,32	448343	59,1 147935	
		Итого прямые затраты:			658,98	250314		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1048,43	398246		
		НР второго уровня	%	4,2400	44,45	16884		
		Накладные расходы	%	--	433,91	164821		
		Сметная прибыль	%	8,0000	87,43	33210		
89	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1519,4000	30,26	45975	59,1 7138	
		Итого прямые затраты:			22,18	33700		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			26,88	40841		
		НР второго уровня	%	4,2400	1,14	1732		
		Накладные расходы	%	--	5,84	8873		
		Сметная прибыль	%	8,0000	2,24	3403		
90	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1899,2500	196,28	372776	59,1 102767	
		Итого прямые затраты:			120,24	228366		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			174,34	331115		
		НР второго уровня	%	4,2400	7,39	14035		
		Накладные расходы	%	--	61,50	116804		
		Сметная прибыль	%	8,0000	14,54	27615		
91	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	119,0000	164,70	19599	59,1 2785	
		Итого прямые затраты:			122,89	14624		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			146,30	17410		
		НР второго уровня	%	4,2400	6,20	738		
		Накладные расходы	%	--	29,61	3524		
		Сметная прибыль	%	8,0000	12,20	1452		

92	41-030101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	208,2500	250,58	52183		
		Итого прямые затраты:			222,58	46352		
		НР второго уровня	%	4,2400	9,44	1966		
		Накладные расходы	%	–	9,44	1966		
		Сметная прибыль	%	8,0000	18,56	3865		
		Строительные работы						
93	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	110,0000	3868,93	425582	62,1 52671	
		Итого прямые затраты			2957,79	325357		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			3436,62	378028		
		НР второго уровня	%	4,2400	145,71	16028		
		Накладные расходы	%	–	624,54	68700		
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8,0000	286,59	31525		
94	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	1,2180	24325,29	29628	42,8 4353	
		Итого прямые затраты			18033,70	21965		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			21607,27	26318		
		НР второго уровня	%	4,2400	916,15	1116		
		Накладные расходы	%	–	4489,72	5468		
		Сметная прибыль	%	8,0000	1801,87	2195		
95	21-130809-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента сигнальная желтого цвета "опасно ГАЗ"	м	1218,0000	55,14	67162		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			48,98	59658		
		НР второго уровня	%	4,2400	2,08	2529		
		Накладные расходы	%	–	2,08	2529		
		Сметная прибыль	%	8,0000	4,08	4975		
96	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1150,0000	298,67	343468	42,8 62238	
		Итого прямые затраты:			211,18	242853		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			265,30	305091		
		НР второго уровня	%	4,2400	11,25	12935		
		Накладные расходы	%	–	65,37	75174		
		Сметная прибыль	%	8,0000	22,12	25442		

97	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,1500	13029,23	14984		Россия
		Итого прямые затраты:			11573,39	13309		
		НР второго уровня	%	4,2400	490,71	564		
		Накладные расходы	%	--	490,71	564		
		Сметная прибыль	%	8,0000	965,13	1110		
98	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,1500	381706,39	438962	62,1 129294	
		Итого прямые затраты:			226626,61	260621		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			339055,87	389914		
		НР второго уровня	%	4,2400	14375,97	16532		
		Накладные расходы	%	--	126805,24	145826		
		Сметная прибыль	%	8,0000	28274,55	32516		
99	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1161,5000	2121,92	2464605		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			1884,82	2189218		
		НР второго уровня	%	4,2400	79,92	92827		
		Накладные расходы	%	--	79,92	92827		
		Сметная прибыль	%	8,0000	157,18	182565		
100	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2012 (аварийный запас)	м	4,0000	2121,92	8488		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			1884,82	7539		
		НР второго уровня	%	4,2400	79,92	320		
		Накладные расходы	%	--	79,92	320		
		Сметная прибыль	%	8,0000	157,18	629		
101	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных	км трубопровода	1,1500	815214,26	937496	58,7 118275	
		Итого прямые затраты:			621277,23	714469		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			724125,11	832744		
		НР второго уровня	%	4,2400	30702,90	35308		
		Накладные расходы	%	--	133550,79	153583		
		Сметная прибыль	%	8,0000	60386,24	69444		
102	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	стык	49,0000	1154,53	56572	40,6 13369	
		Итого прямые затраты:			752,69	36882		

		Итого прямые затраты НР первого уровня			1025,53	50251		
		НР второго уровня	%	4,2400	43,48	2131		
		Накладные расходы	%	--	316,32	15500		
		Сметная прибыль	%	8,0000	85,52	4190		
103	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление	стык	5,0000	16596,83	82984	58,7 9560	
		Итого прямые затраты:			12830,28	64151		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			14742,36	73712		
		НР второго уровня	%	4,2400	625,08	3125		
		Накладные расходы	%	--	2537,15	12686		
		Сметная прибыль	%	8,0000	1229,39	6147		
104	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, муфты, переходы. Установка	шт	44,0000	1318,21	58001	62,1 13831	
		Итого прямые затраты:			856,58	37690		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1170,92	51520		
		НР второго уровня	%	4,2400	49,65	2185		
		Накладные расходы	%	--	363,99	16016		
		Сметная прибыль	%	8,0000	97,65	4297		
105	23-020302-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	11,0000	2564,67	28211		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			2278,10	25059		
		НР второго уровня	%	4,2400	96,59	1062		
		Накладные расходы	%	--	96,59	1062		
		Сметная прибыль	%	8,0000	189,98	2090		
106	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,0000	8038,92	8039		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			7140,68	7141		
		НР второго уровня	%	4,2400	302,76	303		
		Накладные расходы	%	--	302,76	303		
		Сметная прибыль	%	8,0000	595,48	595		
107	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	32,0000	3024,40	96781		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			2686,46	85967		
		НР второго уровня	%	4,2400	113,91	3645		
		Накладные расходы	%	--	113,91	3645		
		Сметная прибыль	%	8,0000	224,03	7169		

108	11-240201-0103 РСНБ РК 2015	Ввод цокольный газопровода диаметром 100 мм в здания. Устройство	газовый ввод	3,0000	47709,47	143128	62,1 18918	
		Итого прямые затраты:			36072,69	108218		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			42378,58	127136		
		НР второго уровня	%	4,2400	1796,85	5391		
		Накладные расходы	%	--	8102,74	24308		
		Сметная прибыль	%	8,0000	3534,03	10602		
109	ООО "НЕФТЕГАЗЭКСПОРТ"	Цокольный ввод газовый стальной с неразъемным соединением "СТАЛЬ-ПОЛИЭТИЛЕН" (ЦНС), ЦНС-Г 110х108 ПЭ100 Г SDR 11 1х2-0-НС-СД-108х4,0	шт	3,0000	41228,45	123685		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			36621,73	109865		
		НР второго уровня	%	4,2400	1552,76	4658		
		Накладные расходы	%	--	1552,76	4658		
		Сметная прибыль	%	8,0000	3053,96	9162		
110	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0680	500947,05	34064	62,1 9770	
		Итого прямые затраты:			301303,10	20489		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			444973,00	30258		
		НР второго уровня	%	4,2400	18866,86	1283		
		Накладные расходы	%	--	162536,76	11052		
		Сметная прибыль	%	8,0000	37107,19	2523		
111	23-010405-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004 (футляр)	м	68,0000	8557,76	581928		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			7601,55	516905		
		НР второго уровня	%	4,2400	322,31	21917		
		Накладные расходы	%	--	322,31	21917		
		Сметная прибыль	%	8,0000	633,91	43106		
112	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	68,0000	1639,78	111505	62,1 32508	
		Итого прямые затраты:			978,50	66538		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1456,56	99046		
		НР второго уровня	%	4,2400	61,76	4200		
		Накладные расходы	%	--	539,82	36708		
		Сметная прибыль	%	8,0000	121,47	8260		
113	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка	футляр	9,0000	2807,69	25269	62,1 7171	
		Итого прямые затраты:			1697,18	15275		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			2493,97	22446		
		НР второго уровня	%	4,2400	105,74	952		
		Накладные расходы	%	--	902,53	8123		

		Сметная прибыль	%	8,0000	207,98	1872		
114	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	9,0000	1106,36	9957		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			982,74	8845		
		НР второго уровня	%	4,2400	41,67	375		
		Накладные расходы	%	--	41,67	375		
		Сметная прибыль	%	8,0000	81,95	738		
115	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, муфты, переходы. Установка	шт	12,0000	1318,21	15819	62,1 3772	
		Итого прямые затраты:			856,58	10279		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1170,92	14051		
		НР второго уровня	%	4,2400	49,65	596		
		Накладные расходы	%	--	363,99	4368		
		Сметная прибыль	%	8,0000	97,65	1172		
116	23-020304-3650 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (патрубок-накладка)	шт	4,0000	7223,99	28896		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			6416,81	25667		
		НР второго уровня	%	4,2400	272,07	1088		
		Накладные расходы	%	--	272,07	1088		
		Сметная прибыль	%	8,0000	535,11	2140		
117	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,0000	1053,25	8426		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			935,56	7484		
		НР второго уровня	%	4,2400	39,67	317		
		Накладные расходы	%	--	39,67	317		
		Сметная прибыль	%	8,0000	78,02	624		
118	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000	1855,51	7422	62,1 2236	
		Итого прямые затраты:			1089,10	4356		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1648,18	6593		
		НР второго уровня	%	4,2400	69,88	280		
		Накладные расходы	%	--	628,96	2516		
		Сметная прибыль	%	8,0000	137,44	550		

119	11-040903-3706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	4,0000	10076,86	40307		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			8950,91	35804		
		НР второго уровня	%	4,2400	379,52	1518		
		Накладные расходы	%	--	379,52	1518		
		Сметная прибыль	%	8,0000	746,43	2986		
120	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная (для футляра). Устройство	шт	9,0000	8087,69	72789	62,1 15517	
		Итого прямые затраты:			5459,89	49139		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			7184,00	64656		
		НР второго уровня	%	4,2400	304,60	2741		
		Накладные расходы	%	--	2028,71	18258		
		Сметная прибыль	%	8,0000	599,09	5392		
121	23-010405-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из олипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	27,0000	1062,11	28677		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			943,43	25473		
		НР второго уровня	%	4,2400	40,00	1080		
		Накладные расходы	%	--	40,00	1080		
		Сметная прибыль	%	8,0000	78,67	2124		
		Установка ковера под контрольную трубку-9шт						
122	11-310701-0601 РСНБ РК 2015	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	9,0000	10726,79	96541	60,9 16800	
		Итого прямые затраты:			7661,52	68954		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			9528,21	85754		
		НР второго уровня	%	4,2400	404,00	3636		
		Накладные расходы	%	--	2270,69	20436		
		Сметная прибыль	%	8,0000	794,58	7151		
123	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,0000	6028,95	54261		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			5355,30	48198		
		НР второго уровня	%	4,2400	227,06	2044		
		Накладные расходы	%	--	227,06	2044		
		Сметная прибыль	%	8,0000	446,59	4019		

[illegible]	[illegible]	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1008	228834,21	23066		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			203265,09	20489		
		НР второго уровня	%	4,2400	8618,44	869		
		Накладные расходы	%	--	8618,44	869		
		Сметная прибыль	%	8,0000	16950,68	1709		
125	21-130201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой оцинкованные с диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	431449,58	31		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			383240,94	28		
		НР второго уровня	%	4,2400	16249,41	1		
		Накладные расходы	%	--	16249,41	1		
		Сметная прибыль	%	8,0000	31959,23	2		
		РАЗДЕЛ 5. Надземный газопровод среднего давления (сталь)						
126	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000	3462,28	13849	62,1 4228	
		Итого прямые затраты:			2018,41	8074		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3075,42	12302		
		НР второго уровня	%	4,2400	130,40	522		
		Накладные расходы	%	--	1187,40	4750		
		Сметная прибыль	%	8,0000	256,47	1026		
127	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт	4,0000	60263,92	241056		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			53530,24	214121		
		НР второго уровня	%	4,2400	2269,68	9079		
		Накладные расходы	%	--	2269,68	9079		
		Сметная прибыль	%	8,0000	4463,99	17856		
128	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8,0000	1207,66	9661	62,1 2940	
		Итого прямые затраты:			705,25	5642		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1072,72	8582		
		НР второго уровня	%	4,2400	45,48	364		
		Накладные расходы	%	--	412,95	3304		
		Сметная прибыль	%	8,0000	89,46	716		

129	23-030103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	8,0000	2372,33	18979		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			2107,25	16858		
		НР второго уровня	%	4,2400	89,35	715		
		Накладные расходы	%	--	89,35	715		
		Сметная прибыль	%	8,0000	175,73	1406		
130	21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой оцинкованные с диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0056	518269,70	2902		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			460360,08	2578		
		НР второго уровня	%	4,2400	19519,27	109		
		Накладные расходы	%	--	19519,27	109		
		Сметная прибыль	%	8,0000	38390,35	215		
131	23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-100-(10; 16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,0080	123068,20	985		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			109317,00	875		
		НР второго уровня	%	4,2400	4635,04	37		
		Накладные расходы	%	--	4635,04	37		
		Сметная прибыль	%	8,0000	9116,16	73		
132	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0160	838891,22	13422	62,1 3914	
		Итого прямые затраты			500543,68	8009		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			745156,49	11923		
		НР второго уровня	%	4,2400	31594,64	506		
		Накладные расходы	%	--	276207,44	4419		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	62140,09	994		
133	23-010201-0188 РСНБ РК в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,6400	3297,04	54863		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты			2928,64	48733		
		НР второго уровня	%	4,2400	124,17	2066		
		Накладные расходы	%	--	124,17	2066		
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0000	244,23	4064		
134	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных	км трубопровода	0,0160	815214,26	13043	58,7 1646	
		Итого прямые затраты			621277,23	9940		

		Итого прямые затраты НР первого уровня			724125,11	11586		
		НР второго уровня	%	4,2400	30702,90	491		
		Накладные расходы	%	–	133550,79	2137		
		Сметная прибыль	%	8,0000	60386,24	966		
135	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,5000	621,31	3417	54,8 877	
		Итого прямые затраты:			392,37	2158		
					551,89	3035		
		НР второго уровня	%	4,2400	23,40	129		
		Накладные расходы	%	–	182,92	1006		
		Сметная прибыль	%	8,0000	46,02	253		
136	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	стык	1,0000	1151,45	1151	40,6 273	
		Итого прямые затраты:			749,96	750		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			1022,79	1023		
		НР второго уровня	%	4,2400	43,37	43		
		Накладные расходы	%	–	316,20	316		
		Сметная прибыль	%	8,0000	85,29	85		
137	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0330	977635,71	32262	40,6 8220	
		Итого прямые затраты:			619308,06	20437		
		Итого прямые затраты НР первого уровня			868398,17	28657		
		НР второго уровня	%	4,2400	36820,08	1215		
		Накладные расходы	%	–	285910,19	9435		
		Сметная прибыль	%	8,0000	72417,46	2390		
138	23-020101-1033 РСНБ РК в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1,0000	1045,65	1046		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			928,81	929		
		НР второго уровня	%	4,2400	39,38	39		
		Накладные расходы	%	–	39,38	39		
		Сметная прибыль	%	8,0000	77,46	77		
139	23-020101-0205 РСНБ РК в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	4,0000	1423,38	5694		Республика Казахстан
		Итого прямые затраты:			60,35	241		
		НР второго уровня	%	4,2400	60,35	241		
		Накладные расходы	%	–				