Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области"
ВКО, Абайский район, с.Карааул,ул.Кунанбая,14, телефон 8722 529 18 77, ИИК KZ 980 701 03KSN181 9000, БИК KKMFKZ2A,БИН 050 240 008 249, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Исполнитель: ТОО "ОблШығысЖол"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Банк"Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ № 70 от 15 июля 2020г.
Наименование объекта: Реконструкция системы теплоснабжения в с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА от 29 октября 2020г
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №3	106 301 019	1 155 709
	Итого	106 301 019	1 155 709
	НДС 12%	12 756 122	138 685
	Итого	**119 057 141**	**1 294 394**
	Удержание аванса	37 443 840	
	Всего к оплате	**81 613 301**	**1 294 394**

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"
_____С.Рахымжанов

Директор
ТОО "ОблШығысЖол"
_____Ж.Казанов

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области"

ВКО, Абайский район, с.Караул,ул.Кунанбая,14, телефон 8722 529 18 77, ИИК KZ 980 701 03KSN181 9000, БИК KKMFKZ2A,БИН 050 240 008 249, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Исполнитель: ТОО "ОблШығысЖол"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Банк"Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ № 70 от 15 июля 2020г.
Наименование объекта:Реконструкция системы теплоснабжения в с.Караул Абайского района ВКО

Акт №3 от 29.10.2020г

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г

Основание:

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2. Фундамент под блочно-модульную котельную									
		Раздел 2 Фундаменты									
1	1109-0301-0212	**Осевое и краевые усиления балками из двутавра №30 и швеллера №22 под установку блочно-модульной котельной БМ ВКУ. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**2,258**	58223,65	28140,83	131469	63542	9258	50736	196781
					25982,73	6581,49	58669	14861	–	14576	
2	2105-0204-0703	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,798**	438197		349681		349681	–	377655
					–		–		–	27974	
3	2105-0203-1102	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 30 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**1,46**	374405		546631		546631	–	590361
					–		–		–	43730	

4	1106-0101-0119	**Цоколь бетонный. Устройство НР = 91 %**	м3	**1,08872**	25382,1	1363,99	27634	1485	22271	3862	34016
					3561,98	336,17	3878	366	–	2520	
		Итого по разделу 2					**1 198 813**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 547				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					65 027				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 227				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					927 841				
		- накладные расходы, тенге					54 598				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 914				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					88 800				
	Раздел 3 Фундаменты под трубу										
5	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=-1,000;**	м2 поверхности	**-4,94**	903,24	20,04	-4462	-99	-2836	-1434	-6368
					309,11	3,04	-1527	-15	–	-472	
		Итого по разделу 3					**-6 368**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-1 527				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-99				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-15				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 836				
		- накладные расходы, тенге					-1 434				
		в т.ч. зарплата, тенге					-129				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-472				
	Раздел 4 Фундаменты под оттяжки ФМ1 (3 шт.)										
6	1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=-1,000;**	м3	**-3**	25752,33	661,67	-77257	-1985	-60498	-14143	-98712
					4924,67	256	-14774	-768	–	-7312	
		Итого по разделу 4					**-98 712**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-14 774				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-1 985				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-768				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-60 498				

- накладные расходы, тенге	-14 143
в т.ч. зарплата, тенге	-1 273
- сметная прибыль (8 %), тенге	-7 312
Итого по смете	**1 093 733**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	46 246
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 943
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 444
- материалы, изделия и конструкции, тенге	864 507
- накладные расходы, тенге	39 021
в т.ч. зарплата, тенге	3 512
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 016
Всего по акту:	**1 093 733**
в том числе	
Оборудование, тенге	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	**39 374**
Итого	**1 133 107**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	22662
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 155 770**
Всего К-0,999948542	**1 155 709**
НДС (12%)	**138 685**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1 294 394**

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО" _____ **С.Рахымжанов**

Авторский.надзор
Инженер-проектировщик ТОО " Алтай Сәулет" _____ **Н.Сальникова**

Технадзор
Эксперт ТОО "Техна-С" _____ **С.Слямбеков**

Директор
ТОО "ОблШығысЖол" _____ **Ж.Казанов**

Наименование стройки: Реконструкция системы теплоснабжения в с.Караул Абайского района ВКО

Сводная ресурсная ведомость по акту № 3

Фундамент под блочно-модульную котельную

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	27		
	Средневзвешенный разряд работы		4,8		
	Итого ФОТ				**46246**
	Машины и механизмы				
1 3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	-0,327312784	34,00 / 0,00	-11 / 0
2 3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23189736	6135,00 / 1480,00	1423 / 343
3 3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,28706	15311,00 / 1769,00	19706 / 2277
4 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,456526008	5204,00 / 2115,00	2376 / 966
5 3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	4,172784	9340,00 / 2527,00	38974 / 10545
6 3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	-0,36	4625,00	-1665

				1769,00	-637
7 3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	-0,005160456	4692,00	-24
				1480,00	-8
8 3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,97094	234,00	227
				0,00	0
9 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-0,0606	152,00	-9
				0,00	0
10 3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,37404	27,00	145
				0,00	0
11 3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	-0,09633	735,00	-71
				0,00	0
12 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64767668	2876,00	1863
				1480,00	958
13 3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,36128	26,00	9
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**62943**
					14444
	Материалы				
1 2102-0101-0607	Бетон тяжелый класса В15, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	-3,045	18541,00	-56457
2 2102-0101-0613	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,105	18879,00	20862
3 2105-0203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 30 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,460	374405,00	546631
4 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,798	438197,00	349681

	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	-0,827	70,00	-58
5 2105-0307-1013	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	-0,021	32401,00	-671
6 2107-0101-9901	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	69413,00	161
7 2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,002	25110,00	-60
8 2107-0201-0301	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,006	31325,00	-188
9 2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,018	31325,00	-573
10 2107-0203-0305	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	-11,856	223,00	-2644
11 2110-0501-1404	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	-0,001	32699,00	-36
12 2113-0102-0801	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	-0,001	161592,00	-128
13 2113-0104-0103	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	633907,00	4437
14 2113-0201-0901	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	-0,891	326,00	-291
15 2113-0209-0104	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,403	374,00	1647
16 2113-0701-0401	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,332	164,00	218
17 2113-0701-1002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	-0,001	53700,00	-64
18 2113-0703-0201	Вода техническая	м3	-0,085	21,00	-2
19 2113-0703-1405	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,066	6932,00	456
20 2113-0803-1101	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000	1863709,00	421
21 2113-0804-0301	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	211228,00	1479
22 2113-0812-1035	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000	208006,00	-25
23 2113-0812-1046	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001	462200,00	324
24 2204-0101-0502	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001	412813,00	559
25 2204-0601-0602	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	-0,997	1176,00	-1172
26 2701-0101-0104					
	Итого по материалам				**864507**