Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"**
Абайский район, с.Караул, Кунанбая, 14 БИН 050240008249 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ98070103KSN1819000 РГУ "Комитет казначейства Министерства фининсов РК"
Подрядчик: **ТОО "Терезе"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 ИИК KZ10821HVAYZ10000001 БИН/ИИН/ИНН/УНП 010740001450 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA
Наименование объекта: **Строительство музея Кунанбая Оскенбайулы в урочище Акшокы Каскабулакского сельского округа Абайского района ВКО (с благоустройством и инженерными сетями)**
Договор № 47 от 26 мая 2020 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за май 2020 года

28.05.2020г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	всего	оборудование	всего	оборудование
1 Акт № 1	125 000 000	8 035 714	125 000 000	8 035 714
2 НДС 12%	15 000 000		15 000 000	
3 **Итого:**	**140 000 000**		**140 000 000**	
			42 000 000	
4 Предоплата 30%	42 000 000			
4 **Всего к оплате:**	**98 000 000**		**98 000 000**	

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

Руководитель _____ **Рахымжанов С.А.**

Тех.надзор:

ТОО «КВК Стройгрупп»

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН/БИН 190640007085 "КВК Строй Групп" Товарищество ограниченной ответ-сью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Эксперт _____ **Жанекенов Б.У.**

Подрядчик:

ТОО "Терезе"

Казахстан Республ., ШКО, Өскемен қ. жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "ТЕРЕЗЕ" товарищество с ограниченной ответственностью Респ. Каз., ВКО, г.Усть-Каменогорск

Директор _____ **Казанов Ж.Б.**

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"**
Абайский район, с.Караул, Кунанбая, 14 БИН 050240008249 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ98070103KSN1819000 РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: **ТОО "Терезе"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 ИИК KZ10821HVAYZ10000001 БИН/ИИН/ИНН/УНП 010740001450 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA
Наименование объекта: **Строительство музея Кунанбая Оскенбайулы в урочище Акшокы Каскабулакского сельского округа Абайского района ВКО (с благоустройством и инженерными сетями)**
Договор № 47 от 26 мая 2020 года

Акт № 1
выполненных работ за май 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Здание дома-музея									
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. НР = 72 %	м3 грунта	110	207,81	198,16	22859	21798	12	5223	30329
					9,54	56,41	1049	6205	–	2247	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,89	3544,99	–	17335	–	–	12481	32201
					3544,99	–	17335	–	–	2385	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	86,96	155,71	147,11	13541	12793	0	2928	17786
					8,6	38,16	748	3318	–	1317	

4 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км.Лишний грунт К=2,140;	т	235,4	119		28013		–	–	30254
				–		–		–	2241	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	71,72	35,63	35,63	2555	2555	0	688	3503
				–	13,33	–	956	–	259	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	32,6	899,11	–	29311	–	–	21104	54448
				899,11	–	29311	–	–	4033	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	130,4	164,57	76,99	21460	10039	–	11634	35742
				87,58	36,33	11421	4737	–	2648	
	Итого по разделу 1					**204 263**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					59 864				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 185				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 216				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					12				
	- перевозка грузов, тенге					28 013				
	- накладные расходы, тенге					54 058				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					15 131				
Раздел 2 Фундаменты										
8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,548	31299,1	1094,32	48451	1694	44732	2197	54700
				1308,14	251,29	2025	389	–	4052	
9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	87,47	37072,05	1961,15	3242766	171546	2685154	305141	3831740

				4413,6	431,46	386066	37741	–	283833	
10	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,48	254487		122121	122121	–	131890
					–		–	–	9770	
11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	367,84	880,05	18,78	323718	6908	210519	77263	433059
					288,96	2,77	106291	1019	–	32078	
		Итого по разделу 2					**4 451 389**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					494 382			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					180 148			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 149			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 062 525			
		- накладные расходы, тенге					384 601			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					329 733			
		Раздел 3 Стены, колонны								
		3.1 Стены								
13	2902-0101-0301 (пл)ТОО "Производственная фирма КМВ"	Лесоматериал. Клееный брус сосна диаметром 280 мм	м3	240	283482		68035680	68035680	–	73478534
					–		–	–	5442854	
		3.2 Колонны 1								
19	2902-0101-0301 (пл)ТОО "Производственная фирма КМВ"	Лесоматериал. Клееный брус сосна диаметром 280 мм	м3	1,188	283482		336777	336777	–	363719
					–		–	–	26942	
		Итого по разделу 3					**73 842 253**			

	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				68 372 457			
	- накладные расходы, тенге							
	в т.ч. зарплата, тенге							
	- сметная прибыль (8 %), тенге				5 469 797			
	Раздел 5 Крыша							
	5.1 Перекрытие							
41	2902-0101-0521 (пл)ТОО "Производственная фирма КМВ"	Балки деревянные для перекрытий. Сосна	м3	0,90504	307500	278299,8	278299,8	– 300564
					–	–	–	22264
	5.2 Кровля							
46	2902-0101-0521 (пл)ТОО "Производственная фирма КМВ"	Стропильная система. Материал сосна	м3	44,781	341545	15294727	15294727	– 16518305
					–	–	–	1223578
	Итого по разделу 5					**16 818 869**		
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				15 573 027			
	- накладные расходы, тенге							
	в т.ч. зарплата, тенге							
	- сметная прибыль (8 %), тенге				1 245 842			
	Итого по смете					**95 316 774**		

Хозяйственная постройка
Локальная смета № 3-1-1 Общестроительные работы
Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. НР = 72 %	м3 грунта	12	207,75	198,17	2493	2378	1	570	3308
				9,5	56,42	114	677	–	245	
2 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,66	3545,45	–	2340	–	–	1685	4347
				3545,45	–	2340	–	–	322	
3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	21,34	155,72	147,09	3323	3139	–	719	4365
				8,62	38,14	184	814	–	323	
4 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км.Лишний грунт К=2,140;	т	25,68	119		3056		–	–	3300
				–		–		–	244	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	17,6	35,63	35,63	627	627	–	169	860
				–	13,35	–	235	–	64	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	4,4	899,09	–	3956	–	–	2848	7348
				899,09	–	3956	–	–	544	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	17,6	164,6	76,99	2897	1355	–	1570	4824

					87,61	36,31	1542	639	–	357
	Итого по разделу 1						**28 352**			
	в том числе						8 136			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						7 499			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 365			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 056			
	- перевозка грузов, тенге						7 561			
	- накладные расходы, тенге						680			
	в т.ч. зарплата, тенге						2 099			
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 2 Фундаменты									
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,17	31300	1094,12	5321	186	4913	240	6006
					1305,88	247,06	222	42	–	445	
9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,44	37072,2	1961,19	424106	22436	351178	50439	512509
					4413,64	431,47	50492	4936	–	37964	
10	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07029	254487		17888		17888	–	19319
					–		–		–	1431	
11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	58	880,05	18,78	51043	1089	33195	15736	72121
					288,95	2,78	16759	161	–	5342	
	Итого по разделу 2						**609 955**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						67 473			

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				23 711					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 139					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				407 174					
	- накладные расходы, тенге				66 415					
	в т.ч. зарплата, тенге				5 977					
	- сметная прибыль (8 %), тенге				45 182					
	Итого по смете				**638 307**					
	Наружные электрические сети									
	Локальная смета № 4-1-2 Дизель генераторная установка									
	Раздел 1 Дизель генератор									
2	5804-0102-0101 (пл) (об)ТОО "НурГолдГрупп"	Дизельный генератор PCA POWER PRD-125kVA (комплектно)	шт	1	8035714	8035714	–	–	–	8035714
					–	–		8035714	–	
	Итого по разделу 1					**8 035 714**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге									
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 035 714				
	- оборудование, тенге									
	- накладные расходы, тенге									
	в т.ч. зарплата, тенге									
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Итого по смете					**8 035 714**				
	Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство									
	Раздел 5 Ограждение									
28	8601-0602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м x 2,0 м НР = 91 %	секция	40,491898	129061	559	5225925	22635	4266631	857997	6570636
					23132	153	936659	6195	–	486714	

Итого по разделу 5	**6 570 636**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	936 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 635
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 195
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 266 631
- накладные расходы, тенге	857 997
- сметная прибыль (8 %), тенге	486 714
Итого по смете	**6 570 636**

Всего по акту:	**110 561 431**
Оборудование, тенге	**8 035 714**
Временные здания и сооружения (1,5%)	1 537 886
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	2 747 279
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	1 866 291
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального радиационного риска)	161 189
Итого	**116 874 076**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 173 543**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**119 047 619**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**125 000 000**
НДС (12%)	15 000 000
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**140 000 000**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-

Руководитель _____ **Рахымжанов С.А.**

Тех.надзор:

ТОО «КВК Строигрупп»

Эксперт _____ **Жанекенов Б.У.**

Подрядчик:

ТОО "Терезе"

Директор _____ **Казанов Ж.Б.**