Форма № 3 (КС-3)
Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КАЗ курылыс сервис"
Договор: №58 от 27.02.2020г.

Утверждена приказом председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года № 170

Наименование строительства: Стрительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" города Тараз 2 этап

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стрительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" города Тараз 2 этап	73069910,93	73069910,93	73069910,93			4822169,93			
2	в том числе НДС	7828919	7828919	7828919			516661			
3	Удержание аванса 30%	21920973	21920973	21920973			1446651			
5	Удержание 5 %	3653495	3653495	3653495			241108			
4	**Иого к оплате с НДС**	47495442,93	47495442,93	47495442,93			3134410,93			
7	**Сумма к оплате: три миллиона сто тридцать четыре тысяча четыреста десять тенге девяносто три тиын**									

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Руководитель _____ **Бибосынов Т. А.**

Подрядчик: ТОО "КАЗ курылыс сервис"
Директор _____ **Ештай Ш. А.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» октября 2010 года № 356

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАЗ курылыс сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" города Тараз 2 этап**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" города Тараз 2 этап**

(наименование)

Договор №58 от 27.02.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за ноябрь 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05616	447235,78	1257,78	25117	71	23803	617	27792
					22140	510,84	1243	29		2059	
2	E11-270701-0201	Основания под отмостку щебня, толщиной 12 см(10см). Устройство	м2 покрытия	10,68	935,64	124,46	9993	1329	6094	1795	12731
					240,57	38,21	2569	408		943	
3	E11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под отмостку щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	10,68	117,74	8,77	-1258	-94	-1050	-84	-1449
					10,69	2,41	-114	-26		-107	
4	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,68	1235,18	2,79	13192	30	11400	1069	15401
					165,02	0,95	1762	10		1141	
5	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,945	2661,16	1177,81	2515	1113	0	1116	3921
					1483,35	474,89	1402	449		290	
6	E11-270302-0102	Основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	0,135	347,18	248,55	47	34	0	12	64
					98,63	49,95	13	7		5	
7	E11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 12 см(10см). Устройство	м2 покрытия	13,5	935,64	124,46	12631	1680	7703	2269	16093
					240,57	38,21	3248	516		1192	
8	E11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	13,5	117,74	8,77	-1590	-118	-1327	-107	-1832
					10,69	2,41	-144	-33		-136	
9	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(7 см). Устройство	м2 покрытия	13,5	1235,18	2,79	16675	38	14410	1351	19468
					165,02	0,95	2228	13		1442	
10	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	13,5	1548,73	0	20908	0	18036	1731	24450
					212,7	0	2871	0		1811	
11	C121-060304-0401	Стремянки	т	0,4268	573618		244820		244820		264406
										19586	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	E11-270701-0201	Основания под отмостку щебня, толщиной 12 см(10см). Устройство		197,58	935,64	124,46	184863	24591	112740	33214	235523
			м2 покрытия		240,57	38,21	47532	7550		17446	
13	E11-270701-0202 K=2	Вычитается позиция: Основания под отмостку щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		197,58	117,74	8,77	-23264	-1733	-19418	-1561	-26811
			м2 покрытия		10,69	2,41	-2113	-476		-1986	
14	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		197,58	1235,18	2,79	244048	550	210892	19774	284927
			м2 покрытия		165,02	0,95	32605	187		21106	
		Итого по разделу:									874685
		Раздел: 1. ВодопроводВ1-подвод к потребителям									
15	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка		0,0135	270629,61	71715,29	3653	968	9	1822	5913
			км трубопровода		198258	19050,45	2676	257		438	
16	E11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм (Футляр при переходе через дорогу). Укладка		0,015	393738,46	119586,58	5906	1794	55	2817	9421
			км трубопровода		270456	32002,18	4057	480		698	
17	C123-010501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125x6 питьевая ГОСТ 18599-2001		15,15	1733		26255		26255		28355
			м							2100	
18	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм.(Футляр при переходе через дорогу) Укладка		0,013	429671,76	145250,88	5586	1888	79	2566	8804
			км трубопровода		278369	39440,36	3619	513		652	
19	C123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		13,13	2843		37329		37329		40315
			м							2986	
20	E11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм(футляр при переходе через дорогу). Укладка		0,0045	520891,42	188614,81	2344	849	45	1044	3660
			км трубопровода		322322	51438,01	1450	231		271	
21	C123-010501-1117	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		4,545	4418		20080		20080		21686
			м							1606	
22	C121-060304-0401	Стремянки		0,945	573618		542069		542069		585435
			т							43366	
23	E11-270302-0102	Покрытия и основания гравийное. Разборка		367	347,18	248,55	127414	91216	0	32881	173118
			м3 конструкции		98,63	49,95	36198	18331		12824	
24	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство		367	5378,35	1046,19	1973853	383951	1542762	76382	2214254
			м3 материала основания в плотном теле		128,45	216,7	47140	79530		164019	
25	E11-270701-0201	Основания под покрытие щебня, толщиной 12 см(10см). Устройство		395,16	935,64	124,46	369726	49182	225480	66429	471046
			м2 покрытия		240,57	38,21	95064	15100		34892	
26	E11-270701-0202 K=2	Вычитается позиция: Основания под отмостку щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		395,16	117,74	8,77	-46528	-3466	-38836	-3121	-53621
			м2 покрытия		10,69	2,41	-4225	-952		-3972	
27	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(7см). Устройство		395,16	1235,18	2,79	488095	1101	421784	39548	569854
			м2 покрытия		165,02	0,95	65211	374		42211	
28	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 K=8	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		395,16	1548,73	0	611997	0	527947	50682	715693
			м2 покрытия		212,7	0	84050	0		53014	
29	E11-270701-0201	Основания под отмостку щебня, толщиной 12 см(10см). Устройство		395,16	935,64	124,46	369726	49182	225480	66429	471046

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		240,57	38,21	95064	15100		34892	
30	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под отмостки щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		395,16	117,74	8,77	-46528	-3466	-38836	-3121	-53621
			м2 покрытия		10,69	2,41	-4225	-952		-3972	
31	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		395,16	1235,18	2,79	488095	1101	421784	39548	569854
			м2 покрытия		165,02	0,95	65211	374		42211	
32	С123-020403-1801	Заглушка резиновая DN 20 ГОСТ 32414-2013	шт.	280	54		15120		15120		16330
										1210	
33	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	8,006	53580,23	0	428963	0	13356	258092	742020
					51912	0	415607	0		54964	
34	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные. Изготовление щита деревянного	м2	23,793664	5041,05	60,48	119945	1439	110239	5691	135687
					347,44	24,56	8267	584		10051	
35	Е11-100116-0203	Щиты деревянные. Антисептирование пастами	м2	23,793664	316,92	1,25	7541	30	5762	1053	9281
					73,48	0,53	1748	13		688	
36	С123-030101-0303 К=2	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19224		-19224		-19224		-20762
										-1538	
37	С121-040301-0201 К=2	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1904		-1904		-1904		-2056
										-152	
38	С121-040301-0101 К=2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3279		-3279		-3279		-3541
										-262	
39	С121-130814-2208 К=2	Скобы хозовые	шт.	3	595		-1785		-1785		-1928
										-143	
40	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,056	574550,46	162198,58	-32175	-9083	-117	-15763	-51773
					410268	42997,3	-22975	-2408		-3835	
41	С123-010501-1110 К=2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56,56	625		-35350		-35350		-38178
										-2828	
42	С121-040301-0112 К=2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9(а) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	74	15175		-1122950		-1122950		-1212786
										-89836	
43	Е11-060301-0409 К=2	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,06704	894471,56	2515,56	-954437	-2684	-904504	-23444	-1056112
					44280	1021,68	-47249	-1090		-78230	
		Итого по разделу: 1. ВодопроводВ1-подвод к потребителям									4297397
		ИТОГО:					4128234	591491	2596953	660731	5172078
		В том числе :					939790	134119		383117	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		67237				5239318
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,9 %		47154				5286472
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				105729		5392201
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %		647064				6039265
		Итого с НДС									

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К оплате с понижающим коэф. 0,9									4822169.93

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАЗ курылыс сервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. директор Сутралиев С. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Актем - строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Назарбеков М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)