Заказчик:Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной центр психического здоровья" управления здравоохранения ВосточноКазахстанской области, г.УстьКаменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 1 А БИН 621140000014 БИК KCJBKZKX ИИК KZ298560000003122192
АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "АГЕМ"
Наименование объекта: г. УстьКаменогорск, Текущий ремонт здания горячего водоснабжение (нарко отделение)
Договор №246/159 от 09.07.2020 года

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Справка № 1
стоимости выполненных работ
за август 2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт 1	1 338 945,60	0							160 673 47	1 499 619,07
Итого	1 338 945,60	0							160 673.47	1 499 619,07

Заказчик:

КГП на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной центр психического здоровья" управления здравоохранения ВКО

Директор Мукушев М.К.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Агем"

Директор Ният С.Д.

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной центр психического здоровья" управления здравоохранения ВосточноКазахстанской области, г.УстьКаменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 1 А БИН 621140000014 БИК KCJBKZKX ИИК KZ298560000003122192 АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агем" в городе Усть-Каменогорске, г.Усть-Каменогорск, ул.Абая, 152/1, БИН 070640010685, ИИК KZ938560000005639936, БИК KCJBKZKX , АО "Банк ЦентрКредит" Кбе17

Наименование объекта: г. УстьКаменогорск, Текущий ремонт здания горячего водоснабжение (нарко отделение)

Договор №246/159 от 09.07.2020 года

Акт № 1
приемки выполненных работ
за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	342	224,75 208,91	15,84 7,56	76 865 71 447	5 417 2 586		58 042 10 793	145 700
		НР - 98%, СП - 8%									
2	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	342	1867,39 514,85	26,40 12,59	638 647 176 079	9 029 4 306	453 539	141 424 62 406	842 477
		НР - 98%, СП - 8%									
3	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж	шт.	20	1170,02 1121,90	48,10 8,30	23 400 22 438	962 166	0	17 722 3 290	44 412
		НР - 98%, СП - 8%									
	С123-040902-3102 2304-0902-3102РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт	20	1650,00		33 000 0	0 0	33 000	0 2 640	35 640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	2247,95	80,20	44 959	1 604	5 958	29 536	80 455
		НР - 98%; СП - 8%			1869,85	13,85	37 397	277		5 960	
5	С123-021199-9928 2302-1199-9928 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	40	38,00		1 520	0	1 520	0	1 642
		СП - 8%					0	0		122	
6	Е12-150102-0202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	1	1846,00		1 846	0	5	1 060	3 138
		НР - 72%; СП - 8%			1841,00		1 841	0		232	
7	Е11-180701-0105 1118-0701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	1	101792,00	549,00	101 792	549	91 168	7 994	118 569
		НР - 98%; СП - 8%			10075,00	121,00	10 075	121		8 783	
8	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2249,00	81,00	2 249	81	298	1 477	4 024
		НР - 98%; СП - 8%			1870,00	14,00	1 870	14		298	
9	С123-040902-3104 2304-0902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3807,00		3 807	0	3 807	0	4 112
		СП - 8%					0	0		305	
10	С123-021199-9930 2302-1199-9930 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	2	81,00		162	0	162	0	175
		СП - 8%					0	0		13	
11	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	11	2248,00	80,27	24 728	883	3 277	16 244	44 250
		НР - 98%; СП - 8%			1869,82	13,82	20 568	152		3 278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005									
			шт.	11	1154,00		12 694	0	12 694	0	13 710
		СН - 8%					0	0		1 016	
13	С123-021199-9927 2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм									
			шт.	22	27,00		594	0	594	0	642
		СН - 8%					0	0		48	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1 338 946**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				341 715				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				18 525				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7 622				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				606 023				
		- Накладные расходы	Тенге				273 499				
		- Сметная прибыль	Тенге				99 184				

Итого в текущих ценах 2020 г.	1 338 945,60
Налог на добавленную стоимость 12%	160 673,47
Всего к оплате:	1 499 619,07

ЗАКАЗЧИК

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной центр психического здоровья" управления здравоохранения ВосточноКазахстанской области

Директор _____ Мукушев М.К.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО "Агем"

Директор _____ Ниязов С.Д.

ТОО "АГЕМ" 2 ЖШС

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

621140000014

Заказчик Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной центр психического здоровья" управления здравоохранения ВосточноКазахстанской области,

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070640010685

Исполнитель "ТОО АГЕМ",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., пр.Абая 152/1

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №246/159 от 09.07.2020 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.08.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт здания горячего водоснабжение (нарко отделение)		работа	1	1 499 619,07	1 499 619,07	160 673,47	1 499 619,07
			Итого	1	x	1 499 619,07	160 673,47	1 499 619,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ният С.Д. Директор / / Мукушев М.Х.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Байбатаров М.Н.