Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Б.Турсынова" отдела образования Жарминского района Восточно Казахстанской области БИН

020640002784 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ59070103KSN1823000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агем" в городе Усть-Каменогорске, г.Усть-Каменогорск, ул.Абая, 152/1, БИН 070640010685, ИИК KZ938560000005639936, БИК KCJBKZKX , АО "Банк ЦентрКредит" Кбе17**

Наименование объекта: **Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы**

Договор №73 от 17.09.2020 года

Акт № 1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт 1	1 726 080,00	0							207 129,60	1 933 209,60
Итого:	1 726 080,00	0							207 129,60	1 933 209,60

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Б.Турсынова" отдела образования Жарминского района Восточно Казахстанской области

Руководитель _____Биюмбаева Г.М.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Агем"

Директор _____Ният С.Д.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Б.Турсынова" отдела образования Жарминского района Восточно Казахстанской области БИН

020640002784 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ59070103KSN1823000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агем" в городе Усть-Каменогорске, г.Усть-Каменогорск, ул.Абая, 152/1, БИН 070640010685, ИИК KZ938560000005639936, БИК KCJBKZI**
"Банк ЦентрКредит" Кбе17
Наименование объекта: **Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы**

Договор №73 от 17.09.2020 года

Акт № 1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	**1208-0101-0203**	**Кровли из иеталлочерепицы. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**75**	697,2	0,44	52290	33	–	37625	97108
					696,76	–	52257	–	–	7193	

2	1208-0101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %**	**м2 кровли**	**75**	183,16	19,89	13737	1492	–	9184	24755
					163,27	6,81	12245	511	–	1834	
3	1208-0101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %**	**м2 кровли**	**75**	265,88	12,55	19941	941	–	13912	36561
					253,33	4,29	19000	322	–	2708	
4	4131-0104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,66**	659		435		–	–	470
					–		–		–	35	
5	4102-0101-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0,66**	193		127		–	–	137
					–		–		–	10	

Итого по разделу 1	**159 031**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83 502
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 466
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	833
- перевозка грузов, тенге	562
- накладные расходы, тенге	60 721

	в т.ч. зарплата, тенге					5 465				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					11 780				
Раздел 2 Монтажные работы										
6	**1146-0201-0601**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков (фронтон). Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %**	**м3**	**0,75**	47001,33	17,33	35251	13	22762	10480	49389
					16634,67	–	12476	–	–	3658	
7	**1219-0101-0201**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %**	**отверстие**	**5**	68,8	0,8	344	4	–	245	636
					68	–	340	–	–	47	
8	**1219-0101-0202**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,000;**	**отверстие**	**10**	66,2	0,8	662	8	–	471	1224
					65,4	–	654	–	–	91	
9	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (анкерные болты) НР = 91 %**	**т**	**0,4**	545635	1730	218254	692	93602	113089	357850
					309900	785	123960	314	–	26507	

10	**1110-0102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,18**	73316,67	1366,67	13197	246	7376	5126	19789
					30972,22	666,67	5575	120	–	1466	
11	**1110-0105-0101**	**Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**0,99**	99702,02	1857,58	98705	1839	67252	27369	136160
					29913,13	804,04	29614	796	–	10086	
12	**1110-0115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**1,17**	9100,85	75,21	10648	88	9234	1230	12828
					1133,33	35,04	1326	41	–	950	
13	**1110-0115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %**	**м2 обработанной поверхности**	**75**	317,93	3,51	23845	263	20360	3011	29004
					42,96	1,65	3222	124	–	2148	
14	**1112-0101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %**	**м2 кровли**	**75**	7134,96	127,83	535122	9587	339258	174023	765877
					2483,69	38,37	186277	2878	–	56732	

15	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5	225,92		8270		8270	–	1129,6
					–		–		–	662	
16	1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	19	3264,89	3,21	62033	61	58686	2389	69576
					172,95	1,68	3286	32	–	5154	
17	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	5	3855	32,6	19275	163	8924	9244	30801
					2037,6	16,6	10188	83	–	2282	
18	1208-0101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов НР = 72 %	м	10	1767,4	4,4	17674	44	15086	1848	21084
					254,4	2,3	2544	23	–	1562	
19	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	3	1745,67	29,33	5237	88	4882	270	5948
					89	9	267	27	–	441	

20 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**2,4**	105,83	2,92	254	7	110	95	377
				57,08	–	137	–	–	28	
21 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;**	**м2**	**4,8**	88,75	2,29	426	11	255	112	581
				33,33	0,42	160	2	–	43	

Итого по разделу 2	**1 502 254**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	380 026
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 440
- материалы, изделия и конструкции, тенге	648 255
- накладные расходы, тенге	349 002
в т.ч. зарплата, тенге	31 410
- сметная прибыль (8 %), тенге	111 857

Итого по смете	**1 669 087**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	463 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 580
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 273
- материалы, изделия и конструкции, тенге	648 255
- перевозка грузов, тенге	562
- накладные расходы, тенге	409 723
в т.ч. зарплата, тенге	36 875

- сметная прибыль (8 %), тенге	123 637
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33,382**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 726 080.00**
- в текущих и прогнозных ценах	**1 726 080.00**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**207 129,60**
Всего по сметному расчету	**1 933 209.60**

ЗАКАЗЧИК

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Б.Турсынова" отдела образования Жарминского района Восточно Казахстанской области

Руководитель _____ **Биюмбаева Г.М.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО "Агем"

Директор _____ **Ният С.Д.**