Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Павлодаржолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1201-1206**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2014 года

	Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно правовая форма	
	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наим-ние	код
			№2	18.12.2013г			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (**без НДС**)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**138 290 843**									
В том числе:										
В текущем месяце -**за май 2014 года**	**138 290 843**	**123 473 967**							**14 816 876**	**138 290 843**
Удержание аванса										
Удержание гарантийных										
обязательств 5% (согл.дог.)	**6 914 542**	**6 173 698**							**740 844**	**6 914 542**
Итого к оплате:	**131 376 301**	**117 300 269**							**14 076 032**	**131 376 301**

Заказчик: Зам.директора ПОФ АО "НК КазАвтоЖол"
А.Касымханов

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Павлодаржолдары"
Р.Мазгутов

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ" км 1201-1206

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май месяц 2014 г.
от 20.05.2014 года

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	92 272 638,08
2	вед.400	Земляные работы	26 504 498,53
3	вед.500	Дорожная одежда	4 696 830,72
		Итого	**123 473 967**
		НДС	14 816 876
		Итого с НДС	**138 290 843**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____Касымханов А.А.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"

Генеральный директор

_____Мазгутов Р.А.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Сертификат № 1

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года

За период май 2014 года

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	Общие положения						
300	Подготовительные рвботы			164 687 763	72 415 125	0	92 272 638
400	Земляные работы			233 283 607	206 779 109	0	26 504 499
500	Дорожная одежда			382 335 285	377 638 454	0	4 696 831
600	Искуственные сооружения			45 583 005	45 583 005	0	0
700	Путепровод			179 761 172	179 761 172	0	0
800	Обустройство, организация и безопасность			34 349 169	34 349 169	0	0
900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
	Итого по ведомочти обьемов работ	Aa		**1 040 000 000**	**916 526 033**	**0**	**123 473 967**
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**1 040 000 000**	**916 526 033**	**0**	**123 473 967**
	Материалы на строительной площадке	B					
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**1 040 000 000**	**916 526 033**	**0**	**123 473 967**
	Возврат аванса за мобилизацию	**20%**					
	Гарантия исполнения	**5%**		**52 000 000**	**45 826 302**	**0**	**6 173 698**

Подрядчик

ФИО **Генеральный директор ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись **Мазгутов Р.А.**

Дата 20 мая 2014 г

Технический надзор ТОО "Казстрой-АС"

ФИО **Будай Д.Л.**

Подпись

Дата 20 мая 2014 г.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года

За май 2014 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	**Размер выплаты**	**1 040 000 000**	**0**	**123 473 967**	**123 473 967**	**11,87%**
1	**Итого по ВОР**	**1 040 000 000**	**0**	**123 473 967**	**123 473 967**	**11,87%**
2	Материалы на стройплощадке					
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	**1 040 000 000**	**0**	**123 473 967**	**123 473 967**	**11,87%**
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	**124 800 000**	**0**	**14 816 876**	**14 816 876**	**11,87%**
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**1 164 800 000**	**0**	**138 290 843**	**138 290 843**	**11,87%**
V	**Вычеты**					
5	Возврат материалов (без НДС)					
6	Возврат аванса на мобилизацию, (1 + 3 + 4) * 20% * 1.12					
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	**58 240 000**	**0**	**6 914 542**	**6 914 542**	**11,87%**
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**	**58 240 000**	**0**	**6 914 542**	**6 914 542**	**11,87%**
VII	**Возврат удержаний**					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**					
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	**1 106 560 000**	**0**	**131 376 301**	**131 376 301**	**11,87%**

Подрядчик	**Мазгутов Р.А.**		**Технический надзор**	**Будай Д.Л.**
	Подпись и дата	**20 мая 2014 года**		**Подпись и дата** **20 мая 2014 года**
	М.П.			**М.П.**
Филиал АО "КАЗАВТОЖОЛ"	**Касымханов А.А.**			
	Подпись и дата	**20 мая 2014 года**		
	М.П.			

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения												
1	Производство з/устроительных работ,подготовка документов о праве на	га										0,00
2	компенсация за снос деревьев	м3										0,00
3	Возмещение потерь с/х производства (временный отвод)	га										0,00
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Заказчик:

Павлодарский областной филиал АО "НК"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **Д.Будай**

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период май 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 300 - Подготовительные работы												
1	Вынос в натуру оси трассы	км	7,065	43 645,584	308 356,048	0,00	0,00		0,00	7,065	308 356,05	100
2	Демонтаж существующих дорожных знаков	тн	6,53	12 408,692	81 028,761	6,53	81 028,76		0,00		0,00	0
3	Демонтаж металлического ограждения	тн	22,6	37 217,593	841 117,610	22,60	841 117,61		0,00		0,00	0
4	Расчистка притрассовой полосы от кустарника и	га	0,001	57 666,586	57,667	0,00	0,00		0,00	0,001	57,667	100
5	Демонтаж ангара поста "Рубеж-наркотик-Кереку":	шт	1	1 687 881,740	1 687 881,74	1,00	1 687 881,74		0,00		0,00	0
6	Перестановка существующих снегозащитных заборов высотой 4,2 м	м	80,0	3 523,218	281 857,451	80,00	281 857,45		0,00		0,00	0
7	Установка постоянных железобетонных снегозащитных заборов высотой 5,5 м	м	650,0	10 593,41	6 885 719,51	650,00	6 885 719,51		0,00		0,00	0
8	Ремонт существующей дороги IV категории (подъезд к с Бозщаколь)	$м^2$	117300,0	376,52	44 165 763,91	22 446,38	8 451 504,85		0,00	94 853,620	35 714 259,06	81
9	Дополнительные дорожные знаки на объезде, в т.ч.:	т	0,3	5 088 835,91	1 323 097,34	0,26	1 323 097,34		0,00		0,00	0
10	Снятие ПСП с технологических площадок и откосов существующей насыпи и ПСП в основании насыпи (в т.ч. под съездами)	м3	35300,0	308,50	10 889 911,81	26 617,55	8 211 409,97		0,00	8 682,450	2 678 501,84	25
11	Подготовительные работы при устройстве земляного полотна	м3	1459	1 060,15	1 546 757,19	1 459,00	1 546 757,19		0,00		0,00	0
	то же в м2	м2	42617			42 617,00						
12	Устройство охраняемого ж/д переезда ПК 2+56 по ст. Бозшаколь (СтБознашколь,пост дежурного по переезду, охраняемый ж/д переезд)	шт	1	76 317 019,18	76 317 019,18	1,00	22 745 555,72		0,00		53 571 463,46	70
13	Перустройство ЛЭП и линий связи (Контактные сети путепровода)	м	1290	11 658,69	15 039 716,16	1 290,00	15 039 716,16		0,00		0,00	0
14	Устройство временной объездной дороги и подъездов	км	1,176	3 409 994,13	4 010 153,09	1,18	4 010 153,09		0,00		0,00	0
15	Обеспылевание обездной дороги	тн	12,85	101 893,04	1 309 325,53	12,85	1 309 325,53		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				164 687 763		72 415 125				92 272 638	56

Заказчик:
Павлодарский областной филиал АО "НК"

Заместитель директора — **А.Касымханов**

Куратор — **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **А. Кабылдин**

Расценки проверил — **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" — **Д.Будай**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"

Генеральный директор — **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период май 2014		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 400 - Земляные работы												
1	Зеляные работы по основной дороге (Устройство земляного полотна)	м3	298 398	714,378	213 168 963,68	263 398,00	188 165 734,01		0,00	35 000	25 003 229,67	12
2	Сопутствующие работы при устройстве земляного полотна	м2	166 261	29,879	4 967 688,28	138 402,00	4 135 293,26		0,00	27 859	832 395,02	17
3	Срезка растительного слоя и снятие плодородного слоя почвы	м3	2 824,9	236,778	668 873,84	0,00	0,00		0,00	2 824,9	668 873,84	100
4	Земляные работы на пересечениях и примыканиях	м3	1 632,0	357,836	583 987,60	1 632,00	583 987,60		0,00		0,00	0
5	Устройство присыпных берм под знаки	м3	10 964,00	340,788	3 736 400,34	10 964,00	3 736 400,34		0,00		0,00	0
6	Рекультивация участков существующей насыпи и боковых резервов	га	3,80	1 451 327,090	5 515 042,94	3,80	5 515 042,94		0,00		0,00	0
7	Рекультивация технологических площадок и площадок для временного хранения ПСП с посевом трав	га	2,556	1 062 651,528	2 716 137,31	2,56	2 716 137,31		0,00		0,00	0
8	Рекультивация временной объездной дороги и подъездов	га	1,938	994 072,844	1 926 513,17	1,94	1 926 513,17		0,00		0,00	0
10	**ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400**				**233 283 607**		**206 779 108,63**		-		**26 504 499**	11

Заказчик:
Павлодарский областной филиал АО "НК"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **Д.Будай**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период май 2014		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 500 - Дорожная одежда												
1.	**Разборка существующей дорожной одежды**	м2	41599,9	386,563	16 080 969,236	33 199,90	12 833 840,94		0,00	8 400	3 247 128,30	25
2.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**					0,00	0,00					#ДЕЛ/0!
2.1	Устройство прослойки из геотекстиля на земляном полотне сплошной укладкой	$м^2$	57073,4	317,917	18 144 615,398	52 513,40	16 694 912,98		0,00	4 560	1 449 702,42	9
2.2	Устройство дополнительного слоя основания h=15см из материала от разборки существующей дорожной одежды	$м^3$	7907,8	941,395	7 444 365,592	7 907,80	7 444 365,59		0,00		0,00	0
2.3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	$м^2$	46235,5	874,533	40 434 465,540	46 235,50	40 434 465,54		0,00		0,00	0
2.4	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	$м^2$	42675,2	1 600,001	68 280 349,873	42 675,20	68 280 349,87		0,00		0,00	0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением	$м^2$	40146,2	1 907,725	76 587 926,697	40 146,20	76 587 926,70		0,00		0,00	0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	40146,2	2 174,362	87 292 371,724	40 146,20	87 292 371,72		0,00		0,00	0
2.7	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	$м^2$	24703,4	498,071	12 304 044,609	24 703,40	12 304 044,61		0,00		0,00	0
3.	**Сопряжение путепровода с насыпью**					0,00	0,00					
3.1	Устройствооснования из ЩПС С4	$м^2$	80	513,447	41 075,791	80,00	41 075,79		0,00		0,00	0
	в том числе в м2	м3	11			11,00	0,00					
3.2	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой крпнозернистой асфальтобетонной смеси	$м^2$	144	2 250,753	324 108,446	144,00	324 108,45		0,00		0,00	0
	в том числе в тоннах	т	39,43			39,43	0,00					
3.3	Устройсто нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси	$м^2$	192	1 864,572	357 997,907	192,00	357 997,9[illegible]		0,00		0,00	0
	в том числе в тоннах	т	35,58			35,58	0,[illegible]					

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период май 2014		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.4	Устройсто верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси	$м^2$	256	2 119,694	542 641,719	256,00	542 641,72		0,00		0,00	0
	в том числе в тоннах	т	43,32			43,32	0,00					
3.5	Укрепление обочин в пределах переходных плит мелкозернистым асфальтобетоном толщиной 5см	$м^2$	25,8	1 668,223	43 040,141	25,80	43 040,14		0,00		0,00	0
	в том числе в тоннах	т	3,11			3,11	0,00					
4.	**Устройство покрытия на мостовом полотне**	м2	794	2 327,346	1 847 912,477	794,00	1 847 912,48		0,00		0,00	0
5.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях**					0,00	0,00					
5.1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	м2	2181	1 576,512	3 438 371,734	2 181,00	3 438 371,73		0,00		0,00	0
5.2	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	м2	1898	4 209,635	7 989 887,269	1 898,00	7 989 887,27		0,00		0,00	0
5.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	м2	1768	4 006,000	7 082 608,000	1 768,00	7 082 608,00		0,00		0,00	0
5.4	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6м с предварительной проливкой битумом	м2	1768	4 007,360	7 085 011,751	1 768,00	7 085 011,75		0,00		0,00	0
5.5	Устройство дорожной одежды серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см. из песчано-гравийной смеси	м2	480	993,747	476 998,553	480,00	476 998,55		0,00		0,00	0
5.6	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	м2	649	670,838	435 373,[illegible]2	649,00	435 373,71		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период май 2014		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.	**Устройство сбросов воды с проезжей части**	м3 лотка	267,55		26 101 148,752	267,55	26 101 148,75		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**382 335 285**		**377 638 454,20**		0,00		**4 696 831**	1

Заказчик:

Павлодарский областной филиал АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **Д.Будай**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период май 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 600 - Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны, железобетонные перепады)												
1.	1. Устройство новой прямоугольной трубы отв. 4.0x2.5м	шт	1	5 782 089,183	5 782 089,183	1,00	5 782 089,18		0,00		0,00	0
2.	Устройство новой круглой железобетонной трубы d1,5м на ПК143+21	шт	1	3 935 272,583	3 935 272,583	1,00	3 935 272,58		0,00		0,00	0
3.	Устройство новой круглой железобетонной труба d1,0м на ПК 146+35	шт	1	3 246 235,385	3 246 235,385	1,00	3 246 235,39		0,00		0,00	0
4.	Устройство новой круглой железобетонной	шт	1	11 024 457,021	11 024 457,021	1,00	11 024 457,02		0,00		0,00	0
5.	Устройство новой круглой железобетонной трубы 2xd1,5м на ПК175+00	шт	1	19 993 614,626	19 993 614,626	1,00	19 993 614,63		0,00		0,00	0
6.	Устройство круглой железобетонной трубы d - 0,5м на примыкании ПК 1+50	шт	1	50 945,120	50 945,120	1,00	50 945,12		0,00		0,00	0
7.	Устройство ж/б труб d - 0,5 м на объездной дороге	шт	2	531 682,166	1 063 364,332	2,00	1 063 364,33		0,00		0,00	0
8.	Устройство ж/б труб d - 0,5 м на съезде к технологической площадке №4 ПК8+69	шт	1	487 026,695	487 026,695	1,00	487 026,70		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				45 583 005		45 583 005		0,00		-	0

Заказчик:
Павлодарский областной филиал АО "НК"
Заместитель директора А.Касымханов

Куратор Р. Бушмин

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К. Кабулова

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения А. Кабылдин

Расценки проверил А.Логвиненко

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" Д.Будай

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор Мазгутов Р.А.

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период май 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 700 - Путепровод через ж/д на ПК 177+83, L=48,10м												
1.	**Разборка существующего путепровода**											
1.1	Демонтаж существующего перильного	т	1,554	43 647,46	67 828,15	1,554	67 828,15		0,00		0,00	0
1.2	Демонтаж барьерного ограждения	т	72	804,74	57 941,28	72,000	57 941,28		0,00		0,00	0
1.3	Демонтаж существующих тротуарных блоков	м3	13,68	14 301,10	195 639,07	13,680	195 639,07		0,00		0,00	0
1.4	Разборка а/б покрытий	м3	66,60	2 622,03	174 627,44	66,600	174 627,44		0,00		0,00	0
1.5	Разборка продольных швов между балками	м3	17,30	56 954,81	985 318,29	17,300	985 318,29		0,00		0,00	0
1.6	Разборка существующих промежуточных опор	м3	12,64	46 458,69	587 237,85	12,640	587 237,85		0,00		0,00	0
1.7	Разборка существующего укрепления	м3	76,60	4 102,73	314 269,33	76,600	314 269,33		0,00		0,00	0
1.8	Разборка существующих крайних опор моста	м3	24,24	46 457,64	1 126 133,12	24,240	1 126 133,12					0
2.	**Устройство крайних опор**					**0,000**	0,00					
2.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	м3	78,500	438 816,01	34 447 057,02	78,500	34 447 057,02		0,00		0,00	0
2.2	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	43,000	60 197,81	2 588 505,76	43,000	2 588 505,76		0,00		0,00	0
2.3	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	10,620	54 561,72	579 445,43	10,620	579 445,43		0,00		0,00	0
2.4	Устройство слива из монолитного бетона	м3	1,680	46 130,04	77 498,46	1,680	77 498,46		0,00		0,00	0
2.5	Изготовление и монтаж левого бокового щита из сборного железобетона размером 2370х1120х400мм	м3	0,860	73 594,41	63 291,19	0,860	63 291,19		0,00		0,00	0
2.6	Изготовление и монтаж правого бокового щита из сборного железобетона размером 3140х1730х400мм	м3	1,380	6 808,80	9 396,14	1,380	9 396,14					0
2.7	Установка резиновых опорных частей типа РОЧ 20х40х5,2-0,8	шт.	38,000	20 233,89	768 887,85	38,000	768 887,85		0,00		0,00	0
3.	**Устройство промежуточных опор**					**0,000**	0,00					
3.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных	м3	79,000	453 600,77	35 834 461,13	79,000	35 834 461,13		0,00		0,00	0
3.2	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	37,800	58 265,78	2 202 446,66	37,800	2 202 446,66		0,00		0,00	0
3.3	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	12,840	54 416,71	698 710,56	12,840	698 710,56		0,00		0,00	0
3.4	Устройство слива	м3	0,820	25 208,95	20 671,34	0,820	20 671,34		0,00		0,00	0
3.5	Установка опорных резиновых частей типа РОЧ 20х40х5,2 - 0,8	шт/кг	76,000	14 632,04	1 112 035,00	76,000	1 112 035,00		0,00		0,00	0
4.	**Устройство пролетных строений**					**0,000**	0,00					
4.1	Установка на опоры автодорожных мостов	шт	36,000	1 094 613,73	39 406 094,26	36,000	39 406 094,26		0,00		0,00	33
4.2	Установка на опоры автодорожных мостов	шт	18,000	1 356 343,69	24 414 186,40	18,000	24 414 186,40		0,00		0,00	46

4.3	Устройство накладной плиты из монолитного	м3	134,320	41 031,79	5 511 390,44	134,320	5 511 390,44		0,00		0,00	0
4.4	Покраска пролетных строений	м2	971,000	2 121,84	2 060 307,74	971,000	2 060 307,74		0,00		0,00	0
5.	**Устройство мостового полотна**					**0,000**	0,00					
5.1	Устройство барьерных тумб из монолитного	м3	4,320	123 179,94	532 137,32	4,320	532 137,32		0,00		0,00	0
5.2	Устройство перильных тумб из монолитного	м3	2,300	96 312,71	221 519,23	2,300	221 519,23		0,00		0,00	0
5.3	Установка стальных сварных перил	т	1,336	344 033,81	459 594,77	1,340	459 594,77					0
5.4	Установка парапетных ограждений из стали по	м	96,200	10 630,22	1 022 626,80	96,200	1 022 626,80		0,00		0,00	0
5.5	Устройство гидроизоляции	м2	894,000	1 684,40	1 505 855,46	894,000	1 505 855,46		0,00		0,00	0
6.	**Устройство деформационных швов**					0,000	0,00					
6.1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на а/д без окаймления	м	74,480	21 450,58	1 597 639,36	74,480	1 597 639,36		0,00		0,00	0
7.	**Устройство сопряжения путепровода с**					**0,000**	0,00		**0,00**		**0,00**	
7.1	Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м	м3	92,800	121 603,74	11 284 826,78	92,800	11 284 826,78					0
7.2	Укладка переходных сборных плит длиной до 5м	м3	0,900	112 254,40	101 028,96	0,900	101 028,96		0,00		0,00	0
7.3	Объединение переходных плит монолитным железобетоном	м3	6,400	45 540,32	291 458,02	6,400	291 458,02		0,00		0,00	0
7.4	Устройстов щебеночных подушек под переходные плиты	м3	222,000	3 470,78	770 512,73	222,000	770 512,73		0,00		0,00	0
7.5	Обмазка битумом за 2 раза соприкасающихся с грунтом поверхностей	м2	282,000	2 921,73	823 928,36	282,000	823 928,36		0,00		0,00	0
8.	**Устройство сброса воды с путепровода**					**0,000**	0,00					
8.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	1,052	132 406,88	139 292,04	1,050	139 292,04		0,00		0,00	0
8.2	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	17,680	12 339,53	218 162,91	17,680	218 162,91		0,00		0,00	0
8.3	Устройство щебеночной подготовки под лотки	м3	3,100	3 617,89	11 215,45	3,100	11 215,45		0,00		0,00	0
8.4	Устройство монолитного бетона у водоотводных блоков	м3	0,600	27 024,12	16 214,47	0,600	16 214,47		0,00		0,00	0
8.5	Устройство отстойника в основании нпсыпи	м3	0,800	3 616,41	2 893,13	0,800	2 893,13		0,00		0,00	0
8.6	Устройство каменной наброски или призмы	м3	5,400	6 675,46	36 047,46	5,400	36 047,46		0,00		0,00	0
9.	**Устройство укрепления конусов**					**0,000**	0,00					
9.1	Уплотнение грунта при толщине слоя 30см с	м3	455,000	99,60	45 319,29	455,000	45 319,29		0,00		0,00	0
9.2	Уплотнение грунта1- 2 группы	м3	455,000	110,40	50 230,97	455,000	50 230,97		0,00		0,00	0
9.3	Планировка откосов конусов механизированным способом в грунте 2 группы	м2	1 338,000	26,46	35 406,18	1 338,000	35 406,18		0,00		0,00	0
9.4	Устройство упоров при укреплении откосов конусов сборными бетонными плитами размером 40х50х150см	м	124,000	18 444,41	2 287 106,27	124,000	2 287 106,27		0,00		0,00	0
9.5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см с заполнением яйчеек щебнем	м2	1 338,000	2 460,21	3 291 762,87	1 338,000	3 291 762,87		0,00		0,00	0
10.	**Устройство лестничных сходов**					**0,000**	0,00					
10.1	Рытье котлована в грунте 2 группы вручную	м3	11,000	646,05	7 106,52	11,000	7 106,52		0,00		0,00	0

10.2	Устройство гравийной подготовки под блоки фундамента	м3	1,400	3 796,52	5 315,13	1,400	5 315,13		0,00		0,00	0
10.3	Устройство лестничных ж/б сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1м	м3	11,590	99 817,72	1 156 887,32	11,590	1 156 887,32		0,00		0,00	0
10.4	Установка ограждения	т	1,142	229 587,32	262 188,72	1,140	262 188,72		0,00		0,00	0
10.5	Обмазка битумом за 2 раза соприкасающихся с грунтом поверхностей фундамента	м2	36,000	1 009,81	36 353,04	36,000	36 353,04		0,00		0,00	0
10.6	Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы	м3	4,430	17 616,68	78 041,88	4,430	78 041,88		0,00		0,00	0
11.	**Устройство приспособлений для пропуска кабеля**	**м**	**78,000**	**2 142,57**	**167 120,25**	**78,000**	167 120,25		**0,00**		**0,00**	**0**
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				179 761 171,60		179 761 171,60		**0,00**		**0,00**	**0**

Заказчик:
Павлодарский областной филиал АО "НК"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **Д.Будай**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период май 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 800 – ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ												
1.	Установка дорожных знаков	шт	76,00	13 767,427	1 046 324,44	76,00	1 046 324,44		0,00		0,00	0
2.	Установка сигнальных столбиков	шт	102,00	4 496,495	458 642,48	102,00	458 642,48		0,00		0,00	0
3.	Устройство разметки проезжей части термопластиком	км	13,942	459 535,243	6 406 840,35	13,942	6 406 840,35		0,00		0,00	0
4.	Устройство вертикальной разметки	м2	7,70	363,429	2 798,41	7,70	2 798,41		0,00		0,00	0
5.	Устройство барьерного металического ограждения	м	2 570,00	10 285,822	26 434 563,14	2 570,00	26 434 563,14		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				34 349 168,82	0,00	34 349 168,82		0,00		0,00	0

Заказчик:
Павлодарский областной филиал АО "НК"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **Д.Будай**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**