Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Павлодаржолдары"**

Наименование строительства и его адрес:

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ" км 1201-1206

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2014 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		№2	18.12.2013г			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**522 379 674**									
В том числе: В текущем месяце - август 2014 года	**178 383 868**	**159 271 311**							**19 112 557**	**178 383 868**
Удержание аванса	**26 757 580**	**23 890 696**							**2 866 884**	**26 757 580**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**8 919 193**	**7 963 566**							**955 627**	**8 919 193**
Итого к оплате:	**142 707 095**	**127 417 049**							**15 290 046**	**142 707 095**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____ Касымханов А.А.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"

Генеральный директор

_____ Мазгутов Р.А.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ" км 1201-1206

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август месяц 2014 г.
от 12.08.2014 года

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0
2	вед.400	Земляные работы	43 805 766
4	вед.500	Дорожная одежда	115 465 545
5	вед.600	Исскуственные сооружения	0
6	вед. 700	Мосты,путепроводы,эстакады	0
7	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0
		Итого	**159 271 311**
		НДС	19 112 557
		Итого с НДС	**178 383 868**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Касымханов А.А.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"

Генеральный директор

Мазгутов Р.А.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Сертификат № 3

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года

За период август 2014 года

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	Общие положения						
300	Подготовительные рвботы			164 687 763	30 896 503	133 791 260	0
400	Земляные работы			233 283 607	131 793 356	57 684 485	43 805 766
500	Дорожная одежда			382 335 285	221 822 093	45 047 647	115 465 545
600	Искусственные сооружения			45 583 005	31 995 449	13 587 556	0
700	Путепровод			179 761 172	122 733 007	57 028 165	0
800	Обустройство, организация и безопасность			34 349 169	34 349 169	0	0
900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
	Итого по ведомочти обьемов работ	Aa		1 040 000 000	573 589 576	307 139 113	159 271 311
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**1 040 000 000**	**573 589 576**	**307 139 113**	**159 271 311**
	Материалы на строительной площадке	B					
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**1 040 000 000**	**573 589 576**	**307 139 113**	**159 271 311**
	Возврат аванса					**14 352 947**	**23 890 696**
	Гарантия исполнения	**5%**		**52 000 000**	**28 679 479**	**15 356 956**	**7 963 566**

Подрядчик

ФИО **Генеральный директор ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись **Мазгутов Р.А.**

Дата 12 августа 2014 г

Технический надзор ТОО "Казстрой-АС"

ФИО **Будай Д.Л.**

Подпись

Дата 12 августа 2014 г

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

За август 2014 года

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
		C	D	E	F=D+E	G=F/C
A	B					
I	**Размер выплаты**	**1 040 000 000**	**307 139 113**	**159 271 311**	**466 410 424**	**44.85%**
1	**Итого по ВОР**	**1 040 000 000**	**307 139 113**	**159 271 311**	**466 410 424**	**44.85%**
2	Материалы на стройплощадке					
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	**1 040 000 000**	**307 139 113**	**159 271 311**	**466 410 424**	**44.85%**
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	**124 800 000**	**36 856 693**	**19 112 557**	**55 969 250**	**44.85%**
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**1 164 800 000**	**343 995 806**	**178 383 868**	**522 379 674**	**44.85%**
V	**Вычеты**					
5	Возврат материалов (без НДС)		**16 075 301**	**26 757 580**	**42 832 881**	
6	Возврат аванса (с НДС)		**17 199 790**	**8 919 193**	**26 118 984**	
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		**33 275 091**	**35 676 773**	**68 951 865**	
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**					
VII	**Возврат удержаний**					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**					
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	**1 164 800 000**	**310 720 715**	**142 707 095**	**453 427 810**	

Подрядчик	**Мазгутов Р.А.**		**Технический надзор**	**Будай Д.Л.**
	Подпись и дата	**12 августа 2014 года**		**Подпись и дата** **12 августа 2014 года**
	М.П.			**М.П.**
Филиал АО "КАЗАВТОЖОЛ"	**Касымханов А.А.**			
	Подпись и дата	**12 августа 2014 года**		
	М.П.			

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения												
1	**Производство з/устроительных работ,подготовка документов о праве на**	га										
2	**компенсация за снос деревьев**	м3										
3	**Возмещение потерь с/х производства (временный отвод)**	га										
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100				0.00		0.00		0.00		0.00	

Заказчик:
Павлодарский областной филиал АО "НК"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **Д.Будай**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период **август** 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 300 - Подготовительные работы												
1	Вынос в натуру оси трассы	км	7.065	43 645.584	308 356.048	0.000	0.00	7.065	308 356.05		0.00	100
2	Демонтаж существующих дорожных знаков	тн	6.53	12 408.692	81 028.761	6.530	81 028.76		0.00		0.000	0
3	Демонтаж металлического ограждения	тн	22.6	37 217.593	841 117.610	22.600	841 117.61		0.00		0.000	0
4	Расчистка притрассовой полосы от кустарника и	га	0.001	57 667.000	57.667	0.000	0.00	0.001	57.667		0.000	100
5	Демонтаж ангара поста "Рубеж-наркотик-Кереку":	шт	1	1 687 881.740	1 687 881.740	1.000	1 687 881.74		0.00		0.00	0
6	Перестановка существующих снегозащитных заборов высотой 4,2 м	м	80.0	3 523.218	281 857.451	80.000	281 857.45		0.00		0.00	0
7	Установка постоянных железобетонных снегозащитных заборов высотой 5,5 м	м	650.0	10 593.41	6 885 719.51	650.000	6 885 719.51		0.00		0.00	0
8	Ремонт существующей дороги IV категории (подъезд к с Бозшаколь)	$м^2$	117300.0	376.52	44 165 763.91	2 390.316	900 001.27	114 909.68	43 265 762.64			98
9	Дополнительные дорожные знаки на объезде	т	0.3	5 088 835.92	1 323 097.34	0.260	1 323 097.34		0.00			0
10	Снятие ПСП с технологических площадок и откосов существующей насыпи и ПСП в основании насыпи (в т.ч. под съездами)	м3	35300.0	308.50	10 889 911.81	0.000	0.00	35 300.00	10 889 911.81	0.000	0.00	100
11	Подготовительные работы при устройстве земляного полотна	м3/м2	1459	1 060.15	1 546 757.19	1 459.000	1 546 757.19		0.00			0
	то же в м2	м2	42617				0.00					
12	Устройство охраняемого ж/д переезда ПК 2+56 по ст. Бозшаколь (Ст Бознашколь,пост дежурного по переезду, охраняемый ж/д переезд)	шт	1	76 317 019.18	76 317 019.18	0.000	1 000 000.00	1	75 317 019.18			99
13	Перустройство ЛЭП и линий связи (Контактные сети путепровода)	м	1290	11 658.69	15 039 716.16	1 290.000	15 039 716.16		0.00		0.00	0
14	Устройство временной объездной дороги и подъездов	км	1.176	3 409 994.12	4 010 153.09	0.000	0.00	1.176	4 010 153.09			100
15	Обеспылевание объездной дороги	тн	12.85	101 893.04	1 309 325.53	12.850	1 309 325.53		0.00		0.00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**164 687 763**		**30 896 503**		**133 791 260**		**0**	**81**

Заказчик:
Павлодарский областной филиал АО "НК"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **Д.Будай**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период август 2014		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 400 - Земляные работы												
1	Земляные работы по основной дороге (Устройство земляного полотна)	м3	298 398	714,378	213 168 963,68	161 649,00	115 478 487,18	78 000,00	55 721 483,38	58 749	41 968 993,12	46
2	Сопутствующие работы при устройстве земляного полотна	м2	166 261	29,879	4 967 688,28	61 474,00	1 836 787,46	43 313,00	1 294 128,10	61 474	1 836 772,72	63
3	Срезка растительного слоя и снятие плодородного слоя почвы	м3	2 824,9	236,778	668 873,84	0,00	0,00	2 824,900	668 873,84		0,00	100
4	Земляные работы на пересечениях и примыканиях	м3	1 632,0	357,836	583 987,60	1 632,00	583 987,60		0,00		0,00	0
5	Устройство присыпных берм под знаки	м3	10 964,00	340,788	3 736 400,34	10 964,00	3 736 400,34		0,00		0,00	0
6	Рекультивация участков существующей насыпи и боковых резервов	га	3,80	1 451 327,089	5 515 042,94	3,80	5 515 042,94		0,00		0,00	0
7	Рекультивация технологических площадок и площадок для временного хранения ПСП с посевом трав	га	2,556	1 062 651,530	2 716 137,31	2,556	2 716 137,31		0,00		0,00	0
8	Рекультивация временной объездной дороги и подъездов	га	1,938	994 072,843	1 926 513,17	1,938	1 926 513,17		0,00		0,00	0
10	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				232 283 607		131 793 356		57 684 485		43 805 766	44

Заказчик:
Павлодарский областной филиал АО "НК"
Заместитель директора — А.Касымханов

Куратор — Г. Бушмин

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — А. Жаксылыков

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — К. Кабулова

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — А. Кабылдин

Расценки проверил — А.Логвиненко

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" — Д.Будай

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор — Мазгутов Р.А.

Bill No 400

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период август 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ВЕДОМОСТЬ № 500 - Дорожная одежда											
1.	**Разборка существующей дорожной одежды**	м2	41599,9	386.563	**16 080 969.24**	19 415.90	7 505 455.64	18 400.00	7 112 759.20	3 784	1 462 754.39	53
2.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**					0.00	0.00		0.00			
2.1	Устройство прослойки из геотекстиля на земляном полотне сплошной укладкой	$м^2$	57073,4	317.917	**18 144 615.4**	15 504.50	4 929 147.19	26 180.900	8 323 358.36	15 388.00	4 892 109.84	73
2.2	Устройство дополнительного слоя основания h=15см из материала от разборки существующей дорожной одежды	$м^3$	7907,8	941.395	**7 444 365.59**	2 175.39	2 047 901.88	3 952.41	3 720 780.12	1 780.00	1 675 683.60	72
2.3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	$м^2$	46235,5	874.533	**40 434 465.54**	12 929.70	11 307 447.93	18 968.80	16 588 839.53	14 337.000	12 538 178.08	72
2.4	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	$м^2$	42675,2	1 600.001	**68 280 349.87**	23 474.51	37 559 230.83	5 813.69	9 301 909.67	13 387.000	21 419 209.37	45
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	40146,2	1 907.725	**76 587 926.7**	22 146.20	42 248 868.94		0.00	18 000.000	34 339 057.76	45
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	40146,2	2 174.364	**87 292 371.72**	22 146.20	48 153 819.72		0.00	18 000.000	39 138 552.00	45
2.7	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	$м^2$	24703,4	498.071	**12 304 044.61**	24 703.40	12 304 044.61		0.00		0.00	0
3.	**Сопряжение путепровода с насыпью**					0.00	0.00		0.00			
3.1	Устройствооснования из ЩПС С4	$м^2$	80	513.447	**41 075.79**	80.00	41 075.79		0.00		0.00	0
	в том числе в м3	м3	11						0.00			
3.2	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой крпнозернистой асфальтобетонной смеси	$м^2$	144	2 250.753	**324 108.45**	144.00	324 108.45		0.00		0.00	0
	в том числе в т	т	39.43						0.00			

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период август 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.3	Устройсто нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси	$м^2$/т	192	1 864.572	**357 997.91**	192.00	357 997.91		0.00		0.00	0
	в том числе в т	т	35.58						0.00			
3.4	Устройсто верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси	$м^2$/т	256	2 119.694	**542 641.72**	256.00	542 641.72		0.00		0.00	0
	в том числе в т	т	43.32						0.00			
3.5	Укрепление обочин в пределах переходных плит мелкозернистым асфальтобетоном толщиной 5см	$м^2$	25.8	1 668.223	**43 040.14**	25.80	43 040.14		0.00		0.00	0
	в том числе в т	т	3.11						0.00			
4.	**Устройство покрытия на мостовом полотне**	м2	794	2 327.346	**1 847 912.48**	794.00	1 847 912.48		0.00		0.00	0
5.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях**					0.00	0.00		0.00			
5.1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	м2	2181	1 576.512	**3 438 371.73**	2 181.00	3 438 371.73		0.00		0.00	0
5.2	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	м2	1898	4 209.635	**7 989 887.27**	1 898.00	7 989 887.27		0.00		0.00	0
5.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	м2	1768	4 006.000	**7 082 608**	1 768.00	7 082 608.00		0.00		0.00	0
5.4	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6м с предварительной проливкой битумом	м2	1768	4 007.360	**7 085 011.75**	1 768.00	7 085 011.75		0.00		0.00	0
5.5	Устройство дорожной одежды серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см. из песчано-гравийной смеси	м2	480	993.747	**476 998.55**	480.00	476 998.55		0.00		0.00	0
5.6	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	$м^2$	649	670.838	**435 373.71**	649.00	435 373.71		0.00		0.00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период август 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.	Устройство сбросов воды с проезжей части	м3 лотка	267,55		26 101 148.75	267.55	26 101 148.75		0.00		0.00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				382 335 285		221 822 093		45 047 647		115 465 545	42

Заказчик:
Павлодарский областной филиал АО "НК"
Заместитель директора — **А.Касымханов**

Куратор — **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **А. Кабылдин**

Расценки проверил — **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" — **Д.Будай**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор — **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период август 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 600 - Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны, железобетонные перепады)												
1.	1. Устройство новой прямоугольной трубы отв. 4.0x2.5м	шт	1	5 782 089.18	5 782 089.18	1.00	5 782 089.18		0.00		0.00	0
2.	Устройство новой круглой железобетонной трубы d1,5м на ПК143+21	шт	1	3 935 272.58	3 935 272.58	1.00	1 967 636.04		1 967 636.54		0.00	50
3.	Устройство новой круглой железобетонной труба d1,0м на ПК 146+35	шт	1	3 246 235.39	3 246 235.39	1.00	1 623 123.20		1 623 112.19		0.00	50
4.	Устройство новой круглой железобетонной трубы 2xd1,5м на ПК167+90	шт	1	11 024 457.02	11 024 457.02	1.00	11 024 457.02		0.00		0.00	0
5.	Устройство новой круглой железобетонной трубы 2xd1,5м на ПК175+00	шт	1	19 993 614.63	19 993 614.63	1.00	9 996 807.63		9 996 807.00		0.00	50
6.	Устройство круглой железобетонной трубы d - 0,5м на примыкании ПК 1+50	шт	1	50 945.12	50 945.12	1.00	50 945.12		0.00		0.00	0
7.	Устройство ж/б труб d - 0,5 м на объездной дороге	шт	2	531 682.17	1 063 364.33	2.00	1 063 364.33		0.00		0.00	0
8.	Устройство ж/б труб d - 0,5 м на съезде к технологической площадке №4 ПК8+69	шт	1	487 026.70	487 026.70	1.00	487 026.70		0.00		0.00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				45 583 005		31 995 449		13 587 556		0	30

Заказчик:
Павлодарский областной филиал АО "НК"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жакеылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **Д.Будай**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ

No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период август 2014		
						Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.	**Устройство мостового полотна**					0.00	0.00					
5.1	Устройство барьерных тумб из монолитного железобетона	$м^3$	4,32	123 179.94	532 137.32	4.32	532 137.32		0.00		0.00	0
5.3	Устройство перильных тумб из монолитного железобетона	$м^3$	2,3	96 312.71	221 519.23	2.30	221 519.23		0.00		0.00	0
5.6	Установка стальных сварных перил	т	1,3359	344 033.81	459 594.77	1.34	459 594.77					0
5.7	Установка парапетных ограждений из стали по металическим столбам	м	96,2	10 630.22	1 022 626.80	96.20	1 022 626.80		0.00		0.00	0
5.8	Устройство гидроизоляции	м2	894	1 684.40	1 505 855.46	894.00	1 505 855.46		0.00		0.00	0
6.	**Устройство деформационных швов**					0.00	0.00					
6.1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на а/д без окаймления	м	74,48	21 450.58	1 597 639.36	74.48	1 597 639.36		0.00		0.00	0
7.	**Устройство сопряжения путепровода с насыпью**					0.00	0.00		0.00		0.00	
7.1	Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м	м3	92,8	121 603.74	11 284 826.780	92.80	11 284 826.78					0
7.2	Укладка переходных сборных плит длиной до 5м	м3	0,9	112 254.40	101 028.960	0.90	101 028.96		0.00		0.00	0
7.3	Объединение переходных плит монолитным железобетоном	м3	6,4	45 540.32	291 458.020	6.40	291 458.02		0.00		0.00	0
7.4	Устройстов щебеночных подушек под переходные плиты	$м^3$	222	3 470.78	770 512.730	222.00	770 512.73		0.00		0.00	0
7.5	Обмазка битумом за 2 раза соприкасающихся с грунтом поверхностей	$м^2$	282	2 921.73	823 928.360	282.00	823 928.36		0.00		0.00	0
8.	**Устройство сброса воды с путепровода**					0.00	0.00					
8.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	1,052	132 406.88	139 292.040	1.05	139 292.04		0.00		0.00	0
8.2	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	17,68	12 339.53	218 162.910	17.68	218 162.91		0.00		0.00	0
8.3	Устройство щебеночной подготовки под лотки	$м^3$	3,1	3 617.89	11 215.450	3.10	11 215.45		0.00		0.00	0
8.4	Устройство монолитного бетона у водоотводных блоков	м3	0,6	27 024.12	16 214.470	0.60	16 214.47		0.00		0.00	0
8.5	Устройство отстойника в основании нпсыпи	$м^3$	0,8	3 616.41	2 893.130	0.80	2 893.13		0.00		0.00	0
8.6	Устройство каменной наброски или призмы	м3	5,4	6 675.46	36 047.460	5.40	36 047.46		0.00		0.00	0
9.	**Устройство укрепления конусов**					0.00	0.00					
9.1	Уплотнение грунта при толщине слоя 30см с поливом водой	$м^3$	455	99.60	45 319.290	455.00	45 319.29		0.00		0.00	0
9.2	Уплотнение грунта1- 2 группы пневмотрамбовками с поливом водой	$м^3$	455	110.40	50 230.970	455.00	50 230.97		0.00		0.00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период август 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.3	Планировка откосов конусов механизированным способом в грунте 2 группы	$м^2$	1338	26.46	35 406.180	1 338.00	35 406.18		0.00		0.00	0
9.4	Устройство упоров при укреплении откосов конусов сборными бетонными плитами размером 40x50x150см	м	124	18 444.41	2 287 106.270	124.00	2 287 106.27		0.00		0.00	0
9.5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см с заполнением яйчеек шебнем	м2	1338	2 460.21	3 291 762.870	1 338.00	3 291 762.87		0.00		0.00	0
10.	**Устройство лестничных сходов**					0.00	0.00					
10.1	Рытье котлована в грунте 2 группы вручную	$м^3$	11	646.05	7 106.520	11.00	7 106.52		0.00		0.00	0
10.2	Устройство гравийной подготовки под блоки фундамента	$м^3$	1,4	3 796.52	5 315.130	1.40	5 315.13		0.00		0.00	0
10.3	Устройство лестничных ж/б сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1м	м3	11,59	99 817.72	1 156 887.320	11.59	1 156 887.32		0.00		0.00	0
10.4	Установка ограждения	т	1,142	229 587.32	262 188.720	1.14	262 188.72		0.00		0.00	0
10.5	Обмазка битумом за 2 раза соприкасающихся с грунтом поверхностей фундамента	$м^2$	36	1 009.81	36 353.040	36.00	36 353.04		0.00		0.00	0
10.6	Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы	$м^3$	4,43	17 616.68	78 041.880	4.43	78 041.88		0.00		0.00	0
11.	**Устройство приспособлений для пропуска кабеля**	м	78	2 142.57	167 120.250	78.00	167 120.25		0.00		0.00	0
12	**Изготовление и монтаж щитов**											
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**179 761 172**		**122 733 007**		**57 028 165**		**0**	**32**

Заказчик:

Павлодарский областной филиал АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксыльков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **Д.Будай**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Генеральный директор **Р.Мазгутов**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период август 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 800 – ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ												
1.	Установка дорожных знаков	шт	76	13 767.427	1 046 324.44	76.00	1 046 324.44		0.00		0.00	0
2.	Установка сигнальных столбиков	шт	102	4 496.495	458 642.48	102.00	458 642.48		0.00		0.00	0
3.	Устройство разметки проезжей части термопластиком	км	13.942	459 535.243	6 406 840.35	13.94	6 406 840.35		0.00		0.00	0
4.	Устройство вертикальной разметки	м2	7.7	363.429	2 798.41	7.70	2 798.41		0.00		0.00	0
5.	Устройство барьерного металического ограждения	м	2570	10 285.822	26 434 563.14	2 570.00	26 434 563.14		0.00		0.00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**34 349 169**		**34 349 169**		0		0	0

Заказчик:
Павлодарский областной филиал АО "НК"
Заместитель директора — **А.Касымханов**

Куратор — **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **А. Кабылдин**

Расценки проверил — **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" — **Д.Будай**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор — **Мазгутов Р.А.**