Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Павлодаржолдары"**

Наименование строительства и его адрес:

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ" км 1201-1206

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2014 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		№2	18.12.2013г			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**724 030 387**									
В том числе: В текущем месяце - сентябрь 2014 года	**80 000 000**	**71 428 571**							**8 571 429**	**80 000 000**
Удержание аванса	**41 189 345**	**36 776 201**							**4 413 144**	**41 189 345**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**4 000 000**	**3 571 429**							**428 571**	**4 000 000**
Итого к оплате:	**34 810 655**	**31 080 941**							**3 729 714**	**34 810 655**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____Касымханов А.А.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"

Генеральный директор

_____Мазгутов Р.А.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ" км 1201-1206

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь месяц 2014 г.
от 19.09.2014 года

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	4 256 187
2	вед.400	Земляные работы	24 814 331
4	вед.500	Дорожная одежда	31 205 265
5	вед.600	Исскуственные сооружения	11 152 788
6	вед. 700	Мосты,путепроводы,эстакады	0
7	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0
		Итого	**71 428 571**
		НДС	8 571 429
		Итого с НДС	**80 000 000**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Касымханов А.А.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"

Генеральный директор

Мазгутов Р.А.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Сертификат № 3

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года

За период сентябрь 2014 года

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	Общие положения			164 687 763	26 640 315	133 791 260	4 256 187
300	Подготовительные рвботы			233 283 607	59 408 948	149 060 328	24 814 331
400	Земляные работы			382 335 285	141 030 070	210 099 950	31 205 265
500	Дорожная одежда			45 583 005	9 382 787	25 047 430	11 152 788
600	Искусственные сооружения			179 761 172	122 733 007	57 028 165	0
700	Путепровод			34 349 169	34 349 169	0	0
800	Обустройство, организация и безопасность						
900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
	Итого по ведомочти обьемов работ	Aa		1 040 000 000	393 544 296	575 027 133	71 428 571
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**1 040 000 000**	**393 544 296**	**575 027 133**	**71 428 571**
	Материалы на строительной площадке	B					
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**1 040 000 000**	**393 544 296**	**575 027 133**	**71 428 571**
	Возврат аванса					**54 531 518**	**36 776 201**
	Гарантия исполнения	**5%**		**52 000 000**	**19 677 215**	**28 751 357**	**3 571 429**

Подрядчик

ФИО **Генеральный директор ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись **Мазгутов Р.А.**

Дата 19 сентября 2014 г

Технический надзор ТОО "Казстрой-АС"

ФИО **Садыкпаев А.Б.**

Подпись

Дата 19 сентября 2014 г

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

За сентябрь 2014 года

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
		C	D	E	F=D+E	G=F/C
A	B					
I	**Размер выплаты**	1 040 000 000	575 027 133	71 428 571	646 455 705	62,16%
1	**Итого по ВОР**	1 040 000 000	575 027 133	71 428 571	646 455 705	62,16%
2	Материалы на стройплощадке					
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	1 040 000 000	575 027 133	71 428 571	646 455 705	62,16%
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	124 800 000	69 003 254	8 571 429	77 574 683	62,16%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	1 164 800 000	644 030 387	80 000 000	724 030 387	62,16%
V	**Вычеты**					
5	Возврат материалов (без НДС)		61 108 154	41 189 345	102 297 499	
6	Возврат аванса (с НДС)		32 201 519	4 000 000	36 201 519	
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		93 309 673	45 189 345	138 499 018	
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**					
VII	**Возврат удержаний**					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**					
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	1 164 800 000	550 720 714	34 810 655	585 531 369	

Подрядчик	**Мазгутов Р.А.**		**Технический надзор**	**Садыкпаев А.Б.**
	Подпись и дата	**19 сентября 2014 года**		**Подпись и дата** **19 сентября 2014 года**
	М.П.			**М.П.**
Филиал АО "КАЗАВТОЖОЛ"	**Касымханов А.А.**			
	Подпись и дата	**19 сентября 2014 года**		
	М.П.			

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"												
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км												
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2014 года			
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%	
ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения													
1	**Производство з/устроительных работ,подготовка документов о праве на**	га											
2	**компенсация за снос деревьев**	м3											
3	**Возмещение потерь с/х производства (временный отвод)**	га											
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100				0,00		0,00		0,00		0,00		

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

Куратор **Р. Бупиши**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **А.Б.Садыкпаев**

ПОДРЯДЧИК		ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2014			
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%	
	ВЕДОМОСТЬ № 300 - Подготовительные работы												
1	Вынос в натуру оси трассы	км	7,065	43 645,584	308 356,048	0,000	0,00	7,065	308 356,05		0,00	100	
2	Демонтаж существующих дорожных знаков	тн	6,53	12 408,692	81 028,761	6,530	81 028,76		0,00		0,000	0	
3	Демонтаж металлического ограждения	тн	22,6	37 217,593	841 117,610	22,600	841 117,61		0,00		0,000	0	
4	Расчистка притрассовой полосы от кустарника и	га	0,001	57 667,000	57,667	0,000	0,00	0,001	57,667		0,000	100	
5	Демонтаж ангара поста "Рубеж-наркотик-Кереку":	шт	1	1 687 881,740	1 687 881,740	1,000	1 687 881,74		0,00		0,00	0	
6	Перестановка существующих снегозащитных заборов высотой 4,2 м	м	80,0	3 523,218	281 857,451	80,000	281 857,45		0,00		0,00	0	
7	Установка постоянных железобетонных снегозащитных заборов высотой 5,5 м	м	650,0	10 593,41	6 885 719,51	650,000	6 885 719,51		0,00		0,00	0	
8	Ремонт существующей дороги IV категории (подъезд к с Бозщаколь)	$м^2$	117300,0	376,52	44 165 763,91	0,000	0,00	114 909,68	43 265 762,64	2 390,316	900 001,27	100	
9	Дополнительные дорожные знаки на объезде	т	0,3	5 088 835,92	1 323 097,34	0,000	0,00		0,00	0,3	1 323 097,34	100	
10	Снятие ПСП с технологических площадок и откосов существующей насыпи и ПСП в основании насыпи (в т.ч. под съездами)	м3	35300,0	308,50	10 889 911,81	0,000	0,00	35 300,00	10 889 911,81	0,000	0,00	100	
11	Подготовительные работы при устройстве земляного полотна	м3/м2	1459	1 060,15	1 546 757,19	1 459,000	1 546 757,19		0,00			0	
	то же в м2	м2	42617				0,00						
12	Устройство охраняемого ж/д переезда ПК 2+56 по ст. Бозшаколь (Ст.Бознашколь,пост дежурного по переезду, охраняемый ж/д переезд)	шт	1	76 317 019,18	76 317 019,18	0,000	0,00	1	75 317 019,18		1 000 000,00	100	
13	Перустройство ЛЭП и линий связи (Контактные сети путепровода)	м	1290	11 658,69	15 039 716,16	1 201,389	14 006 627,56		0,00	88,611	1 033 088,60	7	
14	Устройство временной объездной дороги и подъездов	км	1,176	3 409 994,12	4 010 153,09	0,000	0,00	1,176	4 010 153,09			100	
15	Обеспылевание объездной дороги	тн	12,85	101 893,04	1 309 325,53	12,850	1 309 325,53		0,00		0,00	0	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				164 687 763		26 640 315		133 791 260		4 256 187	84	

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора Д.Касымхаров

Куратор Р. Бушмин

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксыбыков

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К. Кабулова

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения А. Кабылдин

Расценки проверил А.Логвиненко

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" А.Б.Садыкпаев

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор Мазгутов Р.А.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2014		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 400 - Земляные работы												
1	Земляные работы по основной дороге (Устройство земляного полотна)	м3	298 398	714,378	213 168 963,68	69 811,00	49 871 440,42	199 849,00	142 767 728,30	28 738,00	20 529 794,96	77
2	Сопутствующие работы при устройстве земляного полотна	м2	166 261,00	29,879	4 967 688,28	12 406,75	370 714,23	134 787,00	4 027 266,46	19 067,25	569 707,59	93
3	Срезка растительного слоя и снятие плодородного слоя почвы	м3	2 824,9	236,778	668 873,84	0,00	0,00	2 824,900	668 873,84		0,00	100
4	Земляные работы на пересечениях и примыканиях	м3	1 632,0	357,836	583 987,60	1 632,00	583 987,60		0,00		0,00	0
5	Устройство присыпных берм под знаки	м3	10 964,00	340,788	3 736 400,34	10 964,00	3 736 400,34		0,00		0,00	0
6	Рекультивация участков существующей насыпи и боковых резервов	га	3,80	1 451 327,089	5 515 042,94	2,20	3 192 919,60	1,10	1 596 459,80	0,5	725 663,54	42
7	Рекультивация технологических площадок и площадок для временного хранения ПСП с посевом трав	га	2,556	1 062 651,530	2 716 137,31	1,556	1 653 485,78		0,00	1,000	1 062 651,53	39
8	Рекультивация временной объездной дороги и подъездов	га	1,938	994 072,843	1 926 513,17	0,00	0,00		0,00	1,938	1 926 513,17	100
10	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				233 283 607		59 408 948		149 060 328		24 814 331	75

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **А.Касымханов**

Куратор — **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А. Жаксыдыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **А. Кабылдин**

Расценки проверил — **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" — **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор — **Мазгутов Р.А.**

Bill No 400

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2014		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 500 - Дорожная одежда												
1.	**Разборка существующей дорожной одежды**	м2	41599,9	386,563	**16 080 969,24**	16 639,90	6 432 356,76	24 960,00	9 648 612,48		0,00	60
2.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
2.1	Устройство прослойки из геотекстиля на земляном полотне сплошной укладкой	$м^2$	57073,4	317,917	**18 144 615,4**	15 504,50	4 929 147,19	41 568,900	13 215 468,20		0,00	73
2.2	Устройство дополнительного слоя основания h=15см из материала от разборки существующей дорожной одежды	$м^3$	7907,8	941,395	**7 444 365,59**	1 633,80	1 538 051,61	6 274,00	5 906 313,98		0,00	79
2.3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	$м^2$	46235,5	874,533	**40 434 465,54**	12 929,70	11 307 447,94	33 305,80	29 127 017,60		0,00	72
2.4	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	$м^2$	42675,2	1 600,001	**68 280 349,87**	12 147,20	19 435 526,90	30 528,00	48 844 822,97		0,00	72
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	40146,2	1 907,725	**76 587 926,7**	11 436,20	21 817 129,57	25 650,00	48 933 157,30	3 060,000	5 837 639,82	72
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	40146,2	2 174,364	**87 292 371,72**	11 436,20	24 866 381,28	20 700,00	45 009 334,80	8 010,000	17 416 655,64	72
2.7	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	$м^2$	24703,4	498,071	**12 304 044,61**	6 003,40	2 990 118,83	12 000,00	5 976 850,77	6 700,000	3 337 075,01	76
3.	**Сопряжение путепровода с насыпью**					0,00	0,00		0,00			
3.1	Устройствооснования из ЩПС С4	$м^2$	80	513,447	**41 075,79**	80,00	41 075,79		0,00		0,00	0
	в том числе в м3	м3	11						0,00			
3.2	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой крпнозернистой асфальтобетонной смеси	$м^2$	144	2 250,753	**324 108,45**	144,00	324 108,45		0,00		0,00	0
	в том числе в т	т	39,43						0,00			

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2014		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.3	Устройсто нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси	$м^2$/т	192	1 864,572	**357 997,91**	192,00	357 997,91		0,00		0,00	0
	в том числе в т	т	35,58						0,00			
3.4	Устройсто верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси	$м^2$/т	256	2 119,694	**542 641,72**	256,00	542 641,72		0,00		0,00	0
	в том числе в т	т	43,32						0,00			
3.5	Укрепление обочин в пределах переходных плит мелкозернистым асфальтобетоном толщиной 5см	$м^2$	25,8	1 668,223	**43 040,14**	25,80	43 040,14		0,00		0,00	0
	в том числе в т	т	3,11						0,00			
4.	**Устройство покрытия на мостовом полотне**	м2	794	2 327,346	**1 847 912,48**	794,00	1 847 912,48		0,00		0,00	0
5.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях**					0,00	0,00		0,00			
5.1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	м2	2181	1 576,512	**3 438 371,73**	0,00	0,00	2 181,00	3 438 371,73		0,00	100
5.2	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	м2	1898	4 209,635	**7 989 887,27**	1 390,00	5 851 392,68		0,00	508,000	2 138 494,59	27
5.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	м2	1768	4 006,000	**7 082 608**	1 768,00	7 082 608,00		0,00		0,00	0
5.4	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6м с предварительной проливкой битумом	м2	1768	4 007,360	**7 085 011,75**	1 273,00	5 101 368,75		0,00	495,000	1 983 643,00	28
5.5	Устройство дорожной одежды серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см. из песчано-гравийной смеси	м2	480	993,747	**476 998,55**	0,00	0,00		0,00	480,000	476 998,55	100
5.6	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	$м^2$	649	670,838	**435 373,71**	627,00	420 615,28		0,00	22,000	14 758,43	3

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2014		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
									0,00		0,00	0
6.	Устройство сбросов воды с проезжей части	м3 лотка	267,55		26 101 148,75	267,55	26 101 148,75					
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				382 335 285		141 030 070		210 099 950		31 205 265	63

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **А.Касымханов**

Куратор — **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А. Жакеулыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **А. Кабылдин**

Расценки проверил — **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" — **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор — **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 600 - Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны, железобетонные перепады)												
1.	1. Устройство новой прямоугольной трубы отв. 4.0x2.5м	шт	1	5 782 089,18	5 782 089,18	1,00	5 782 089,18		0,00		0,00	0
2.	Устройство новой круглой железобетонной трубы d1,5м на ПК143+21	шт	1	3 935 272,58	3 935 272,58	0,00	0,00		3 148 218,31	1,00	787 054,27	100
3.	Устройство новой круглой железобетонной труба d1,0м на ПК 146+35	шт	1	3 246 235,39	3 246 235,39	0,00	0,00		2 596 982,81	1,00	649 252,58	100
4.	Устройство новой круглой железобетонной трубы 2xd1,5м на ПК167+90	шт	1	11 024 457,02	11 024 457,02	0,00	0,00		3 307 337,11	1,00	7 717 119,91	100
5.	Устройство новой круглой железобетонной трубы 2xd1,5м на ПК175+00	шт	1	19 993 614,63	19 993 614,63	1,00	1 999 361,77		15 994 891,39		1 999 361,46	90
6.	Устройство круглой железобетонной трубы d - 0,5м на примыкании ПК 1+50	шт	1	50 945,12	50 945,12	1,00	50 945,12		0,00		0,00	0
7.	Устройство ж/б труб d - 0,5 м на объездной дороге	шт	2	531 682,17	1 063 364,33	2,00	1 063 364,33		0,00		0,00	0
8.	Устройство ж/б труб d - 0,5 м на съезде к технологической площадке №4 ПК8+69	шт	1	487 026,70	487 026,70	1,00	487 026,70		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				45 583 005		9 382 787		25 047 430		11 152 788	79

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **А.Касымханов**

Куратор — **Р. Бутымин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **А. Кабылдин**

Расценки проверил — **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" — **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор — **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"												
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км												
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2014			
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%	
Ведомость №700 - Путепровод через ж/д на ПК 177+83, L=48,10м													
1.	**Разборка существующего путепровода**								0,00		0,00	0	
1.1	Демонтаж существующего перильного ограждения	т	1,554	43 647,46	67 828,15	1,55	67 828,15		0,00		0,00	0	
1.2	Демонтаж барьерного ограждения	т	72	804,74	57 941,28	72,00	57 941,28		0,00		0,00	0	
1.3	Демонтаж существующих тротуарных блоков	м3	13,68	14 301,10	195 639,07	13,68	195 639,07		0,00		0,00	0	
1.4	Разборка а/б покрытий	м3	66,6	2 622,03	174 627,44	66,60	174 627,44		0,00		0,00	0	
1.5	Разборка продольных швов между балками пролетного строения	м3	17,3	56 954,81	985 318,29	17,30	985 318,29		0,00		0,00	0	
1.6	Разборка существующих промежуточных опор моста	м3	12,64	46 458,69	587 237,85	12,64	587 237,85		0,00		0,00	0	
1.7	Разборка существующего укрепления	м3	76,6	4 102,73	314 269,33	76,60	314 269,33					0	
1.8	Разборка существующих крайних опор моста	м3	24,24	46 457,64	1 126 133,12	24,24	1 126 133,12						
2.	**Устройство крайних опор**					0,00	0,00						
2.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	78,5	438 816,01	34 447 057,02	78,50	34 447 057,02		0,00		0,00	0	
2.2	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	43	60 197,81	2 588 505,76	43,00	2 588 505,76		0,00		0,00	0	
2.3	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	10,62	54 561,72	579 445,43	10,62	579 445,43		0,00		0,00	0	
2.4	Устройство слива из монолитного бетона	$м^3$	1,68	46 130,04	77 498,46	1,68	77 498,46		0,00		0,00	0	
2.5	Изготовление и монтаж левого бокового щита из сборного железобетона размером 2370x1120x400мм	$м^3$	0,86	73 594,41	63 291,19	0,86	63 291,19		0,00		0,00	0	
2.6	Изготовление и монтаж правого бокового щита из сборного железобетона размером 3140x1730x400мм	м3	1,38	6 808,80	9 396,14	1,38	9 396,14					0	
2.7	Установка резиновых опорных частей типа РОЧ 20x40x5,2-0,8	шт.	38	20 233,89	768 887,85	38,00	768 887,85		0,00		0,00	0	
3.	**Устройство промежуточных опор**					0,00	0,00						
3.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	79	453 600,77	35 834 461,13	79,00	35 834 461,13		0,00		0,00	0	
3.2	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	37,8	58 265,78	2 202 446,66	37,80	2 202 446,66		0,00		0,00	0	
3.3	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	12,84	54 416,71	698 710,56	12,84	698 710,56		0,00		0,00	0	
3.4	Устройство слива	м3	0,82	25 208,95	20 671,34	0,82	20 671,34		0,00		0,00	0	
3.5	Установка опорных резиновых частей типа РОЧ 20x40x5,2 - 0,8	шт/кг	76	14 632,04	1 112 035,00	76,00	1 112 035,00		0,00		0,00	0	
4.	**Устройство пролетных строений**					0,00	0,00						
4.1	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 15 м	шт	36	1 094 613,73	39 406 094,26	36,00	2 660 024,26		36 746 070,00		0,00	93	
4.2	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 18 м	шт	18	1 356 343,69	24 414 186,40	18,00	4 132 091,40		20 282 095,00		0,00	83	
4.3	Устройство накладной плиты из монолитного железобетона	$м^3$	134,32	41 031,79	5 511 390,44	134,32	5 511 390,44		0,00		0,00	0	

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
4.4	Покраска пролетных строений	$м^2$	971	2 121,84	2 060 307,74	971,00	2 060 307,74		0,00		0,00	0
5.	**Устройство мостового полотна**					0,00	0,00					
5.1	Устройство барьерных тумб из монолитного железобетона	$м^3$	4,32	123 179,94	532 137,32	4,32	532 137,32		0,00		0,00	0
5.3	Устройство перильных тумб из монолитного железобетона	$м^3$	2,3	96 312,71	221 519,23	2,30	221 519,23		0,00		0,00	0
5.6	Установка стальных сварных перил	т	1,3359	344 033,81	459 594,77	1,34	459 594,77					0
5.7	Установка парапетных ограждений из стали по металическим столбам	м	96,2	10 630,22	1 022 626,80	96,20	1 022 626,80		0,00		0,00	0
5.8	Устройство гидроизоляции	м2	894	1 684,40	1 505 855,46	894,00	1 505 855,46		0,00		0,00	0
6.	**Устройство деформационных швов**					0,00	0,00					
6.1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на а/д без окаймления	м	74,48	21 450,58	1 597 639,36	74,48	1 597 639,36		0,00		0,00	0
7.	**Устройство сопряжения путепровода с насыпью**					0,00	0,00		0,00		0,00	
7.1	Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м	м3	92,8	121 603,74	11 284 826,780	92,80	11 284 826,78					0
7.2	Укладка переходных сборных плит длиной до 5м	м3	0,9	112 254,40	101 028,960	0,90	101 028,96		0,00		0,00	0
7.3	Объединение переходных плит монолитным железобетоном	м3	6,4	45 540,32	291 458,020	6,40	291 458,02		0,00		0,00	0
7.4	Устройстов щебеночных подушек под переходные плиты	$м^3$	222	3 470,78	770 512,730	222,00	770 512,73		0,00		0,00	0
7.5	Обмазка битумом за 2 раза соприкасающихся с грунтом поверхностей	$м^2$	282	2 921,73	823 928,360	282,00	823 928,36		0,00		0,00	0
8.	**Устройство сброса воды с путепровода**					0,00	0,00					
8.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	1,052	132 406,88	139 292,040	1,05	139 292,04		0,00		0,00	0
8.2	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	17,68	12 339,53	218 162,910	17,68	218 162,91		0,00		0,00	0
8.3	Устройство щебеночной подготовки под лотки	$м^3$	3,1	3 617,89	11 215,450	3,10	11 215,45		0,00		0,00	0
8.4	Устройство монолитного бетона у водоотводных блоков	м3	0,6	27 024,12	16 214,470	0,60	16 214,47		0,00		0,00	0
8.5	Устройство отстойника в основании нпсыпи	$м^3$	0,8	3 616,41	2 893,130	0,80	2 893,13		0,00		0,00	0
8.6	Устройство каменной наброски или призмы	м3	5,4	6 675,46	36 047,460	5,40	36 047,46		0,00		0,00	0
9.	**Устройство укрепления конусов**					0,00	0,00					
9.1	Уплотнение грунта при толщине слоя 30см с поливом водой	$м^3$	455	99,60	45 319,290	455,00	45 319,29		0,00		0,00	0
9.2	Уплотнение грунта1- 2 группы пневмотрамбовками с поливом водой	$м^3$	455	110,40	50 230,970	455,00	50 230,97		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.3	Планировка откосов конусов механизированным способом в грунте 2 группы	$м^2$	1338	26,46	35 406,180	1 338,00	35 406,18		0,00		0,00	0
9.4	Устройство упоров при укреплении откосов конусов сборными бетонными плитами размером 40х50х150см	м	124	18 444,41	2 287 106,270	124,00	2 287 106,27		0,00		0,00	0
9.5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см с заполнением яйчеек щебнем	м2	1338	2 460,21	3 291 762,870	1 338,00	3 291 762,87		0,00		0,00	0
10.	**Устройство лестничных сходов**					0,00	0,00					
10.1	Рытье котлована в грунте 2 группы вручную	$м^3$	11	646,05	7 106,520	11,00	7 106,52		0,00		0,00	0
10.2	Устройство гравийной подготовки под блоки фундамента	$м^3$	1,4	3 796,52	5 315,130	1,40	5 315,13		0,00		0,00	0
10.3	Устройство лестничных ж/б сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1м	м3	11,59	99 817,72	1 156 887,320	11,59	1 156 887,32		0,00		0,00	0
10.4	Установка ограждения	т	1,142	229 587,32	262 188,720	1,14	262 188,72		0,00		0,00	0
10.5	Обмазка битумом за 2 раза соприкасающихся с грунтом поверхностей фундамента	$м^2$	36	1 009,81	36 353,040	36,00	36 353,04		0,00		0,00	0
10.6	Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы	$м^3$	4,43	17 616,68	78 041,880	4,43	78 041,88		0,00		0,00	0
11.	**Устройство приспособлений для пропуска кабеля**	м	78	2 142,57	167 120,250	78,00	167 120,25		0,00		0,00	0
12	**Изготовление и монтаж щитов**											
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**179 761 172**		**122 733 007**		**57 028 165**		**0**	**32**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **А.Касымханов**

Куратор — **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **А. Кабылдин**

Расценки проверил — **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" — **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор — **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2014		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 800 – ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ												
1.	Установка дорожных знаков	шт	76	13 767,427	1 046 324,44	76,00	1 046 324,44		0,00		0,00	0
2.	Установка сигнальных столбиков	шт	102	4 496,495	458 642,48	102,00	458 642,48		0,00		0,00	0
3.	Устройство разметки проезжей части термопластиком	км	13,942	459 535,243	6 406 840,35	13,94	6 406 840,35		0,00		0,00	0
4.	Устройство вертикальной разметки	м2	7,7	363,429	2 798,41	7,70	2 798,41		0,00		0,00	0
5.	Устройство барьерного металического ограждения	м	2570	10 285,822	26 434 563,14	2 570,00	26 434 563,14		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**34 349 169**		**34 349 169**		0		0	0

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксыбыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**