Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ" км 1201-1206

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2014 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		№2	18.12.2013г			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**794 030 387**								**565 462**	**5 277 642**
В том числе: текущем месяце - октябрь 2014 года	**5 277 642**	**4 712 180**								
Удержание аванса									**28 273**	**263 882**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**263 882**	**235 609**							**537 189**	**5 013 760**
Итого к оплате:	**5 013 760**	**4 476 571**								

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____ Касымханов А.А.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"

Финансовый директор

_____ Мазгутов Т.Р.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ" км 1201-1206

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь месяц 2014 г.
от 20.10.2014 года

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.100	Общие положения	0,00
2	вед.300	Подготовительные работы	1 309 326
3	вед.400	Земляные работы	0
5	вед.500	Дорожная одежда	3 402 855
6	вед.600	Исскуственные сооружения	0
7	вед. 700	Мосты,путепроводы,эстакады	0
8	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0
9	вед.900	Дополнительные работы	0
		Итого	**4 712 180**
		НДС	565 462
		Итого с НДС	**5 277 642**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____ **Касымханов А.А.**

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"

Финансовый директор

_____ **Мазгутов Т.Р.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

За октябрь 2014 года

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	1 040 000 000	704 243 523	4 712 180	708 955 704	68,17%
1	Итого по ВОР	1 040 000 000	704 243 523	4 712 180	708 955 704	68,17%
2	Материалы на стройплощадке					
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	1 040 000 000	704 243 523	4 712 180	708 955 704	68,17%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	124 800 000	84 509 221	565 462	85 074 683	68,17%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	1 164 800 000	788 752 745	5 277 642	794 030 387	68,17%
V	Вычеты					
5	Возврат материалов (без НДС)					
6	Возврат аванса (с НДС)		102 297 500		102 297 500	
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		39 437 637	263 882	39 701 519	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)		141 735 137	263 882	141 999 019	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	1 164 800 000	647 017 608	5 013 760	652 031 368	

Подрядчик	Мазгутов Т.Р.		Технический надзор	Садыкпаев А.Б.
	Подпись и дата	20 октября 2014 года		Подпись и дата 20 октября 2014 года
	М.П.			М.П.
Филиал АО "КАЗАВТОЖОЛ"	Касымханов А.А.			
	Подпись и дата	20 октября 2014 года		
	М.П.			

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Сертификат № 3

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года

За период октябрь 2014 года

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	Общие положения			3 939 812,00	3 939 812,00		0,00
300	Подготовительные рвботы			164 687 763	23 643 108	139 735 329	1 309 326
400	Земляные работы			233 283 607	59 408 948	173 874 659	0
500	Дорожная одежда			361 014 387	106 390 191	251 221 341	3 402 855
600	Искусственные сооружения			40 231 738	1 601 336	38 630 402	0
700	Путепровод			179 761 172	122 733 007	57 028 165	0
800	Обустройство, организация и безопасность			13 327 893	13 327 893	0	0
900	Дополнительные работы			43 753 628		43 753 628	0
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
	Итого по ведомочти обьемов работ	Aa		1 040 000 000	331 044 295	704 243 524	4 712 180
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**1 040 000 000**	**331 044 295**	**704 243 524**	**4 712 180**
	Материалы на строительной площадке	B					
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**1 040 000 000**	**331 044 295**	**704 243 524**	**4 712 180**
	Возврат аванса					**91 337 054**	
	Гарантия исполнения	**5%**		**52 000 000**	**16 552 215**	**35 212 176**	**235 609**

Подрядчик

ФИО **Финансовый директор ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись **Мазгутов Т.Р.**

Дата 20 октября 2014 г

Технический надзор ТОО "Казстрой-АС"

ФИО **Садыкпаев А.Б.**

Подпись

Дата 20 октября 2014 г

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2014 года		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения												100
1	**Производство з/устроительных работ,подготовка документов о праве на**	га			1 172 812,00		1 172 812,00					
2	**компенсация за снос деревьев**	м3			2 767 000,00		2 767 000,00					100
3	**Возмещение потерь с/х производства (временный отвод)**	га			3 939 812,00		3 939 812,00		0,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Финансовый директор **Мазгутов Т.Р.**

ПОДРЯДЧИК		ТОО "Павлодаржолдары"										
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км										
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ВЕДОМОСТЬ № 300 - Подготовительные работы											
1	Вынос в натуру оси трассы	км	7,065	43 645,584	308 356,048	0,000	0,00	7,065	308 356,05		0,00	100
2	Демонтаж существующих дорожных знаков	тн	6,53	12 408,692	81 028,761	6,530	81 028,76		0,00		0,000	0
3	Демонтаж металлического ограждения	тн	22,6	37 217,593	841 117,610	22,600	841 117,61		0,00		0,000	0
4	Расчистка притрассовой полосы от кустарника и	га	0,001	57 667,000	57,667	0,000	0,00	0,001	57,667		0,000	100
5	Демонтаж ангара поста "Рубеж-наркотик-Кереку":	шт	1	1 687 881,740	1 687 881,740	0,000	0,00	1,00	1 687 881,74		0,00	100
6	Перестановка существующих снегозащитных заборов высотой 4,2 м	м	80,0	3 523,218	281 857,451	80,000	281 857,45		0,00		0,00	0
7	Установка постоянных железобетонных снегозащитных заборов высотой 5,5 м	м	650,0	10 593,41	6 885 719,51	650,000	6 885 719,51		0,00		0,00	0
8	Ремонт существующей дороги IV категории (подъезд к с Бозшаколь)	$м^2$	117300,0	376,52	44 165 763,91	0,000	0,00	117 300,00	44 165 763,91			100
9	Дополнительные дорожные знаки на объезде	т	0,3	5 088 835,92	1 323 097,34	0,000	0,00	0,30	1 323 097,34			100
10	Снятие ПСП с технологических площадок и откосов существующей насыпи и ПСП в основании насыпи (в т.ч. под съездами)	м3	35300,0	308,50	10 889 911,81	0,000	0,00	35 300,00	10 889 911,81		0,00	100
11	Подготовительные работы при устройстве земляного полотна	м3/м2	1459	1 060,15	1 546 757,19	1 459,000	1 546 757,19		0,00			0
	то же в м2	м2	42617				0,00					
12	Устройство охраняемого ж/д переезда ПК 2+56 по ст. Бозшаколь (Ст.Бознашколь,пост дежурного по переезду, охраняемый ж/д переезд)	шт	1	76 317 019,18	76 317 019,18	0,000	0,00	1	76 317 019,18			100
13	Перустройство ЛЭП и линий связи (Контактные сети путепровода)	м	1290	11 658,69	15 039 716,16	1 201,389	14 006 627,56	88,61	1 033 088,60			7
14	Устройство временной объездной дороги и подъездов	км	1,176	3 409 994,12	4 010 153,09	0,000	0,00	1,176	4 010 153,09			100
15	Обеспылевание объездной дороги	тн	12,85	101 893,04	1 309 325,53	0,000	0,00		0,00	12,850	1 309 325,53	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**164 687 763**		**23 643 108**		**139 735 329**		**1 309 326**	86

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымханов

Куратор Р. Бушмин

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К. Кабулова

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения А. Кабылдин

Расценки проверил А.Логвиненко

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" А.Б.Сыдыкпаев

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Финансовый директор Мазгутов Т.Р.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 400 - Земляные работы												
1	Земляные работы по основной дороге (Устройство земляного полотна)	м3	298 398	714,378	213 168 963,68	69 811,00	49 871 440,42	228 587,00	163 297 523,26		0,00	77
2	Сопутствующие работы при устройстве земляного полотна	м2	166 261,00	29,879	4 967 688,28	12 407,00	370 714,23	153 854,00	4 596 974,05		0,00	93
3	Срезка растительного слоя и снятие плодородного слоя почвы	м3	2 824,9	236,778	668 873,84	0,00	0,00	2 824,900	668 873,84		0,00	100
4	Земляные работы на пересечениях и примыканиях	м3	1 632,0	357,836	583 987,60	1 632,00	583 987,60		0,00		0,00	0
5	Устройство присыпных берм под знаки	м3	10 964,00	340,788	3 736 400,34	10 964,00	3 736 400,34		0,00		0,00	0
6	Рекультивация участков существующей насыпи и боковых резервов	га	3,80	1 451 327,089	5 515 042,94	2,20	3 192 919,60	1,60	2 322 123,34		0,00	42
7	Рекультивация технологических площадок и площадок для временного хранения ПСП с посевом трав	га	2,556	1 062 651,530	2 716 137,31	1,56	1 653 485,78	1,00	1 062 651,53		0,00	39
8	Рекультивация временной объездной дороги и подъездов	га	1,938	994 072,843	1 926 513,17	0,00	0,00	1,94	1 926 513,17		0,00	100
10	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				233 283 607		59 408 948		173 874 659		0	75

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымханов

Куратор Р. Бушмин

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К. Кабулова

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения А. Кабылдин

Расценки проверил А.Логвиненко

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" А.Б.Садыкпаев

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Финансовый директор Мазгутов Т.Р.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 500 - Дорожная одежда												
1.	**Разборка существующей дорожной одежды**	м2	41599,9	386,563	**16 080 969,24**	16 421,90	6 348 086,02	24 960,00	9 648 612,48	218	84 270,73	61
2.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
2.1	Устройство прослойки из геотекстиля на земляном полотне сплошной укладкой	$м^2$	57073,4	317,917	**18 144 615,4**	6 622,90	2 105 533,81	50 450,500	16 039 081,59		0,00	88
2.2	Устройство дополнительного слоя основания h=15см из материала от разборки существующей дорожной одежды	$м^3$	7907,8	941,395	**7 444 365,59**	789,40	743 137,43	7 118,40	6 701 228,16		0,00	90
2.3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	$м^2$	46235,5	874,533	**40 434 465,54**	5 728,60	5 009 849,13	40 506,90	35 424 616,41		0,00	88
2.4	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	$м^2$	42675,2	1 600,001	**68 280 349,87**	10 073,09	16 116 943,05	30 528,00	48 844 822,97	2 074,114	3 318 583,85	76
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	40146,2	1 907,725	**76 587 926,7**	11 436,20	21 817 129,57	28 710,00	54 770 797,12		0,00	72
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	40146,2	2 174,364	**87 292 371,72**	11 436,20	24 866 381,28	28 710,00	62 425 990,44		0,00	72
2.7	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	$м^2$	24703,4	498,071	**12 304 044,61**	6 003,40	2 990 118,83	18 700,00	9 313 925,78		0,00	76
3.	**Сопряжение путепровода с насыпью**					0,00	0,00		0,00			
3.1	Устройствооснования из ЩПС С4	$м^2$	80	513,447	**41 075,79**	80,00	41 075,79		0,00		0,00	0
	в том числе в м3	м3	11						0,00			
3.2	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой крпнозернистой асфальтобетонной смеси	$м^2$	144	2 250,753	**324 108,45**	144,00	324 108,45		0,00		0,00	0
	в том числе в т	т	39,43						0,00			

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2014		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.3	Устройсто нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси	м²/т	192	1 864,572	**357 997,91**	192,00	357 997,91		0,00		0,00	0
	в том числе в т	т	35,58						0,00			
3.4	Устройсто верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м²/т	256	2 119,694	**542 641,72**	256,00	542 641,72		0,00		0,00	0
	в том числе в т	т	43,32						0,00			
3.5	Укрепление обочин в пределах переходных плит мелкозернистым асфальтобетоном толщиной 5см	м²	25,8	1 668,223	**43 040,14**	25,80	43 040,14		0,00		0,00	0
	в том числе в т	т	3,11						0,00			
4.	**Устройство покрытия на мостовом полотне**	м2	794	2 327,346	**1 847 912,48**	794,00	1 847 912,48		0,00		0,00	0
5.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях**					0,00	0,00		0,00			
5.1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	м2	2181	1 576,512	**3 438 371,73**	0,00	0,00	2 181,00	3 438 371,73		0,00	100
5.2	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	м2	1898	4 209,635	**7 989 887,27**	1 390,00	5 851 392,68	508,00	2 138 494,59		0,00	27
5.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	м2	1768	4 006,000	**7 082 608**	1 768,00	7 082 608,00		0,00		0,00	0
5.4	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6м с предварительной проливкой битумом	м2	1768	4 007,360	**7 085 011,75**	1 273,00	5 101 368,76	495,00	1 983 643,00		0,00	28
5.5	Устройство дорожной одежды серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см. из песчано-гравийной смеси	м2	480	993,747	**476 998,55**	0,00	0,00	480,00	476 998,55		0,00	100
5.6	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	м²	649	670,938	**435 373,71**	627,00	420 615,28	22,00	14 758,43		0,00	3

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
									0,00		0,00	0
					4 780 251,00	49,00	4 780 251,00				3 402 855	71
6.	Устройство сбросов воды с проезжей части	м3 лотка	49	97 556,1					251 221 341			
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				361 014 387		106 390 191					

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Финансовый директор **Мазгутов Т.Р.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2014		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 600 - Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны, железобетонные перепады)												
1.	1. Устройство новой прямоугольной трубы отв. 4.0х2.5м	шт	1	430 822,00	430 822,00	0,00	0,00	1,000	430 822,00		0,00	100
2.	Устройство новой круглой железобетонной трубы d1,5м на ПК143+21	шт	1	3 935 272,58	3 935 272,58	0,00	0,00	1,000	3 935 272,58		0,00	100
3.	Устройство новой круглой железобетонной труба d1,0м на ПК 146+35	шт	1	3 246 235,39	3 246 235,39	0,00	0,00	1,00	3 246 235,39		0,00	100
4.	Устройство новой круглой железобетонной трубы 2xd1,5м на ПК167+90	шт	1	11 024 457,02	11 024 457,02	0,00	0,00	1,00	11 024 457,02		0,00	100
5.	Устройство новой круглой железобетонной трубы 2xd1,5м на ПК175+00	шт	1	19 993 614,63	19 993 614,63	0,00	0,00	1,00	19 993 614,63		0,00	0
6.	Устройство круглой железобетонной трубы d - 0,5м на примыкании ПК 1+50	шт	1	50 945,12	50 945,12	1,00	50 945,12		0,00		0,00	0
7.	Устройство ж/б труб d - 0,5 м на объездной дороге	шт	2	531 682,17	1 063 364,33	2,00	1 063 364,33		0,00		0,00	0
8.	Устройство ж/б труб d - 0,5 м на съезде к технологической площадке №4 ПК8+69	шт	1	487 026,70	487 026,70	1,00	487 026,70		0,00		0	96
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				40 231 738		1 601 336		38 630 402			

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымханов

Куратор Р. Бушмин

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К. Кабулова

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения А. Кабылдин

Расценки проверил А.Логвиненко

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" А.Б.Садыкпаев

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Финансовый директор Мазгутов Т.Р.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость №700 - Путепровод через ж/д на ПК 177+83, L=48,10м												
1.	**Разборка существующего путепровода**										0,00	0
1.1	Демонтаж существующего перильного	т	1,554	43 647,46	67 828,15	1,55	67 828,15		0,00		0,00	0
1.2	Демонтаж барьерного ограждения	т	72	804,74	57 941,28	72,00	57 941,28		0,00		0,00	0
1.3	Демонтаж существующих тротуарных блоков	м3	13,68	14 301,10	195 639,07	13,68	195 639,07		0,00		0,00	0
1.4	Разборка а/б покрытий	м3	66,6	2 622,03	174 627,44	66,60	174 627,44		0,00		0,00	0
1.5	Разборка продольных швов между балками пролетного строения	м3	17,3	56 954,81	985 318,29	17,30	985 318,29		0,00		0,00	0
1.6	Разборка существующих промежуточных опор моста	м3	12,64	46 458,69	587 237,85	12,64	587 237,85		0,00		0,00	0
1.7	Разборка существующего укрепления	м3	76,6	4 102,73	314 269,33	76,60	314 269,33		0,00			0
1.8	Разборка существующих крайних опор моста	м3	24,24	46 457,64	1 126 133,12	24,24	1 126 133,12					
2.	**Устройство крайних опор**					0,00	0,00				0,00	0
2.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	78,5	438 816,01	34 447 057,02	78,50	34 447 057,02		0,00		0,00	0
2.2	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	43	60 197,81	2 588 505,76	43,00	2 588 505,76		0,00		0,00	0
2.3	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	10,62	54 561,72	579 445,43	10,62	579 445,43		0,00		0,00	0
2.4	Устройство слива из монолитного бетона	$м^3$	1,68	46 130,04	77 498,46	1,68	77 498,46		0,00		0,00	0
2.5	Изготовление и монтаж левого бокового щита из сборного железобетона размером 2370x1120x400мм	$м^3$	0,86	73 594,41	63 291,19	0,86	63 291,19					0
2.6	Изготовление и монтаж правого бокового щита из сборного железобетона размером 3140x1730x400мм	м3	1,38	6 808,80	9 396,14	1,38	9 396,14		0,00		0,00	0
2.7	Установка резиновых опорных частей типа РОЧ 20x40x5,2-0,8	шт.	38	20 233,89	768 887,85	38,00	768 887,85					
3.	**Устройство промежуточных опор**					0,00	0,00				0,00	0
3.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	79	453 600,77	35 834 461,13	79,00	35 834 461,13		0,00		0,00	0
3.2	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	37,8	58 265,78	2 202 446,66	37,80	2 202 446,66		0,00		0,00	0
3.3	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	12,84	54 416,71	698 710,56	12,84	698 710,56		0,00		0,00	0
3.4	Устройство слива	м3	0,82	25 208,95	20 671,34	0,82	20 671,34		0,00		0,00	0
3.5	Установка опорных резиновых частей типа РОЧ 20x40x5,2 - 0,8	шт/кг	76	14 632,04	1 112 035,00	76,00	1 112 035,00					
4.	**Устройство пролетных строений**					0,00	0,00				0,00	93
4.1	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 15 м	шт	36	1 094 613,73	39 406 094,26	36,00	2 660 024,26		36 746 070,00		0,00	83
4.2	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 18 м	шт	18	1 356 343,69	24 414 186,40	18,00	4 132 091,40		20 282 095,00		0,00	0
4.3	Устройство накладной плиты из монолитного железобетона	$м^3$	134,32	41 031,79	5 511 390,44	134,32	5 511 390,44		0,00		0,00	0
4.4	Покраска пролетных строений	$м^2$	971	2 121,84	2 060 307,74	971,00	2 060 307,74		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
						0,00	0,00					
5.	**Устройство мостового полотна**											
5.1	Устройство барьерных тумб из монолитного железобетона	$м^3$	4,32	123 179,94	532 137,32	4,32	532 137,32		0,00		0,00	0
5.3	Устройство перильных тумб из монолитного железобетона	$м^3$	2,3	96 312,71	221 519,23	2,30	221 519,23		0,00		0,00	0
5.6	Установка стальных сварных перил	т	1,3359	344 033,81	459 594,77	1,34	459 594,77					0
5.7	Установка парапетных ограждений из стали по металическим столбам	м	96,2	10 630,22	1 022 626,80	96,20	1 022 626,80		0,00		0,00	0
5.8	Устройство гидроизоляции	м2	894	1 684,40	1 505 855,46	894,00	1 505 855,46		0,00		0,00	0
						0,00	0,00					
6.	**Устройство деформационных швов**											
6.1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на а/д без окаймления	м	74,48	21 450,58	1 597 639,36	74,48	1 597 639,36		0,00		0,00	0
						0,00	0,00		0,00		0,00	
7.	**Устройство сопряжения путепровода с насыпью**											0
7.1	Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м	м3	92,8	121 603,74	11 284 826,780	92,80	11 284 826,78		0,00		0,00	0
7.2	Укладка переходных сборных плит длиной до 5м	м3	0,9	112 254,40	101 028,960	0,90	101 028,96		0,00		0,00	0
7.3	Объединение переходных плит монолитным железобетоном	м3	6,4	45 540,32	291 458,020	6,40	291 458,02		0,00		0,00	0
7.4	Устройстов щебеночных подушек под переходные плиты	$м^3$	222	3 470,78	770 512,730	222,00	770 512,73		0,00		0,00	0
7.5	Обмазка битумом за 2 раза соприкасающихся с грунтом поверхностей	$м^2$	282	2 921,73	823 928,360	282,00	823 928,36		0,00		0,00	0
						0,00	0,00					
8.	**Устройство сброса воды с путепровода**											
8.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	1,052	132 406,88	139 292,040	1,05	139 292,04		0,00		0,00	0
8.2	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	17,68	12 339,53	218 162,910	17,68	218 162,91		0,00		0,00	0
8.3	Устройство щебеночной подготовки под лотки	$м^3$	3,1	3 617,89	11 215,450	3,10	11 215,45		0,00		0,00	0
8.4	Устройство монолитного бетона у водоотводных блоков	м3	0,6	27 024,12	16 214,470	0,60	16 214,47		0,00		0,00	0
8.5	Устройство отстойника в основании нпсыпи	$м^3$	0,8	3 616,41	2 893,130	0,80	2 893,13		0,00		0,00	0
8.6	Устройство каменной наброски или призмы	м3	5,4	6 675,46	36 047,460	5,40	36 047,46		0,00		0,00	0
9.	**Устройство укрепления конусов**					0,00	0,00					
9.1	Уплотнение грунта при толщине слоя 30см с поливом водой	$м^3$	455	99,60	45 319,290	455,00	45 319,29		0,00		0,00	0
9.2	Уплотнение грунта1- 2 группы пневмотрамбовками с поливом водой	$м^3$	455	110,40	50 230,970	455,00	50 230,97		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.3	Планировка откосов конусов механизированным способом в грунте 2 группы	$м^2$	1338	26,46	35 406,180	1 338,00	35 406,18		0,00		0,00	0
9.4	Устройство упоров при укреплении откосов конусов сборными бетонными плитами размером 40х50х150см	м	124	18 444,41	2 287 106,270	124,00	2 287 106,27		0,00		0,00	0
9.5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см с заполнением яйчеек щебнем	м2	1338	2 460,21	3 291 762,870	1 338,00	3 291 762,87		0,00		0,00	0
10.	**Устройство лестничных сходов**					0,00	0,00					
10.1	Рытье котлована в грунте 2 группы вручную	$м^3$	11	646,05	7 106,520	11,00	7 106,52		0,00		0,00	0
10.2	Устройство гравийной подготовки под блоки фундамента	$м^3$	1,4	3 796,52	5 315,130	1,40	5 315,13		0,00		0,00	0
10.3	Устройство лестничных ж/б сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1м	м3	11,59	99 817,72	1 156 887,320	11,59	1 156 887,32		0,00		0,00	0
10.4	Установка ограждения	т	1,142	229 587,32	262 188,720	1,14	262 188,72		0,00		0,00	0
10.5	Обмазка битумом за 2 раза соприкасающихся с грунтом поверхностей фундамента	$м^2$	36	1 009,81	36 353,040	36,00	36 353,04		0,00		0,00	0
10.6	Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы	$м^3$	4,43	17 616,68	78 041,880	4,43	78 041,88		0,00		0,00	0
11.	**Устройство приспособлений для пропуска кабеля**	м	78	2 142,57	167 120,250	78,00	167 120,25		0,00		0,00	0
12	**Изготовление и монтаж щитов**											
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**179 761 172**		**122 733 007**		**57 028 165**		**0**	**32**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Финансовый директор **Мазгутов Т.Р.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период октябрь 2014		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 800 – ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ												
1.	Установка дорожных знаков	шт	54	13 820,820	746 324	54,00	746 324,30		0,00		0,00	0
2.	Установка сигнальных столбиков	шт	74	4 576,247	338 642	74,00	338 642,30		0,00		0,00	0
3.	Устройство разметки проезжей части термопластиком	км	0	0,000	0	0,00	0,00		0,00		0,00	0
4.	Устройство вертикальной разметки	м2	7,7	363,429	2 798	7,70	2 798,41		0,00		0,00	0
5.	Устройство барьерного металического ограждения	м	1190	10 285,822	12 240 128	1 190,00	12 240 128,30		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				13 327 893		13 327 893		0		0	0

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Финансовый директор **Мазгутов Т.Р.**