Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Павлодаржолдары"**

Наименование строительства и его адрес:

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ" км 1201-1206

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		№2	18.12.2013г			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**876 055 995**									
В том числе: В текущем месяце - ноябрь 2014 года	**82 025 608**	**73 237 150**							**8 788 458**	**82 025 608**
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**4 101 280**	**3 661 857**							**439 423**	**4 101 280**
Итого к оплате:	**77 924 328**	**69 575 293**							**8 349 035**	**77 924 328**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____ Касымханов А.А.

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"

Генеральный директор

_____ Мазгутов Р.А.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр.РФ" км 1201-1206

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь месяц 2014 г.
от 20.11.2014 года

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.100	Общие положения	2 767 000,00
2	вед.300	Подготовительные работы	2 111 228
3	вед.400	Земляные работы	13 656 912
5	вед.500	Дорожная одежда	42 405 497
6	вед.600	Исскуственные сооружения	0
7	вед. 700	Мосты,путепроводы,эстакады	0
8	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	12 296 513
9	вед.900	Дополнительные работы	0
		Итого	**73 237 150**
		НДС	8 788 458
		Итого с НДС	**82 025 608**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____ **Касымханов А.А.**

Генподрядчик
ТОО "Павлодаржолдары"

Генеральный директор

_____ **Мазгутов Р.А.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года

За ноябрь 2014 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	**Размер выплаты**	1 040 000 000	708 955 704	73 237 150	782 192 854	75,21%
1	**Итого по ВОР**	1 040 000 000	708 955 704	73 237 150	782 192 854	75,21%
2	Материалы на стройплощадке					
3	Заявки на изменения а Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	1 040 000 000	708 955 704	73 237 150	782 192 854	75,21%
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	124 800 000	85 074 683	8 788 458	93 863 141	75,21%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	1 164 800 000	794 030 387	82 025 608	876 055 995	75,21%
V	**Вычеты**					
5	Возврат материалов (без НДС)					
6	Возврат аванса (с НДС)		102 297 500		102 297 500	
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		39 701 519	4 101 280	43 802 800	
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**		141 999 019	4 101 280	146 100 300	
VII	**Возврат удержаний**					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**					
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	1 164 800 000	652 031 368	77 924 328	729 955 695	

Подрядчик	**Мазгутов Р.А.**	**Технический надзор**	**Садыкпаев А.Б.**
	Подпись и дата 20 ноября 2014 года		**Подпись и дата** 20 ноября 2014 года
	М.П.		**М.П.**
Филиал АО "КАЗАВТОЖОЛ"	**Касымханов А.А.**		
	Подпись и дата 20 ноября 2014 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Сертификат № 3

Договор № 2 от 18 декабря 2013 года

За период ноябрь 2014 года

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	Общие положения			3 939 812,00	1 172 812,00		2 767 000
300	Подготовительные рвботы			164 687 763	21 531 880	141 044 655	2 111 228
400	Земляные работы			233 283 607	45 752 036	173 874 659	13 656 912
500	Дорожная одежда			361 014 387	63 984 694	254 624 196	42 405 497
600	Искусственные сооружения			40 231 738	1 601 336	38 630 402	0
700	Путепровод			179 761 172	122 733 007	57 028 165	0
800	Обустройство, организация и безопасность			13 327 893	1 031 381	0	12 296 513
900	Дополнительные работы			43 753 628		43 753 628	0
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
	Итого по ведомочти обьемов работ	Aa		1 040 000 000	257 807 145	708 955 704	73 237 150
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**1 040 000 000**	**257 807 145**	**708 955 704**	**73 237 150**
	Материалы на строительной площадке	B					
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**1 040 000 000**	**257 807 145**	**708 955 704**	**73 237 150**
	Возврат аванса					**91 337 054**	
	Гарантия исполнения	**5%**		**52 000 000**	**12 890 357**	**35 447 785**	**3 661 858**

Подрядчик

ФИО **Генеральный директор ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись **Мазгутов Р.А.**

Дата 20 ноября 2014 г

Технический надзор ТОО "Казстрой-АС"

ФИО **Садыкпаев А.Б.**

Подпись

Дата 20 ноября 2014 г

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2014 года		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения												
1	Производство з/устроительных работ,подготовка документов о праве на	га			1 172 812,00		1 172 812,00					100
2	компенсация за снос деревьев	м3										
3	Возмещение потерь с/х производства (временный отвод)	га			2 767 000,00		0,00				2 767 000,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100				3 939 812,00		1 172 812,00		0,00		2 767 000,00	100

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК		ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2014 года			
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%	
ВЕДОМОСТЬ № 300 - Подготовительные работы													
1	Вынос в натуру оси трассы	км	7,065	43 645,584	308 356,048	0,000	0,00	7,065	308 356,05		0,00	100	
2	Демонтаж существующих дорожных знаков	тн	6,53	12 408,692	81 028,761	5,130	63 656,59		0,00	1,400	17 372,169	21	
3	Демонтаж металлического ограждения	тн	22,6	37 217,593	841 117,610	7,900	294 018,99		0,00	14,700	547 098,622	65	
4	Расчистка притрассовой полосы от кустарника и	га	0,001	57 667,000	57,667	0,000	0,00	0,001	57,667		0,000	100	
5	Демонтаж ангара поста "Рубеж-наркотик-Кереку":	шт	1	1 687 881,740	1 687 881,740	0,000	0,00	1,00	1 687 881,74		0,00	100	
6	Перестановка существующих снегозащитных заборов высотой 4,2 м	м	80,0	3 523,218	281 857,451	80,000	281 857,45		0,00		0,00	0	
7	Установка постоянных железобетонных снегозащитных заборов высотой 5,5 м	м	650,0	10 593,41	6 885 719,51	650,000	6 885 719,51		0,00		0,00	0	
8	Ремонт существующей дороги IV категории (подъезд к с Бозщаколь)	$м^2$	117300,0	376,52	44 165 763,91	0,000	0,00	117 300,00	44 165 763,91			100	
9	Дополнительные дорожные знаки на объезде	т	0,3	5 088 835,92	1 323 097,34	0,000	0,00	0,30	1 323 097,34			100	
10	Снятие ПСП с технологических площадок и откосов существующей насыпи и ПСП в основании насыпи (в т.ч. под съездами)	м3	35300,0	308,50	10 889 911,81	0,000	0,00	35 300,00	10 889 911,81		0,00	100	
11	Подготовительные работы при устройстве земляного полотна	м3/м2	1459	1 060,15	1 546 757,19	0,000	0,00		0,00	1459	1 546 757,19	100	
	то же в м2	м2	42617				0,00						
12	Устройство охраняемого ж/д переезда ПК 2+56 по ст. Бозшаколь (Ст.Бознашколь,пост дежурного по переезду, охраняемый ж/д переезд)	шт	1	76 317 019,18	76 317 019,18	0,000	0,00	1	76 317 019,18			100	
13	Перустройство ЛЭП и линий связи (Контактные сети путепровода)	м	1290	11 658,69	15 039 716,16	1 201,389	14 006 627,56	88,61	1 033 088,60		0,00	7	
14	Устройство временной объездной дороги и подъездов	км	1,176	3 409 994,12	4 010 153,09	0,000	0,00	1,176	4 010 153,09			100	
15	Обеспыливание объездной дороги	тн	12,85	101 893,04	1 309 325,53	0,000	0,00	12,85	1 309 325,53		0,00	100	
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**164 687 763**		**21 531 880**		**141 044 655**		**2 111 228**	**87**	

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2014 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 400 - Земляные работы												
1	Земляные работы по основной дороге (Устройство земляного полотна)	м3	298 398	714,378	213 168 963,68	54 619,23	39 018 772,42	228 587,00	163 297 523,26	15 191,77	10 852 668,00	82
2	Сопутствующие работы при устройстве земляного полотна	м2	166 261,00	29,879	4 967 688,28	12 407,00	370 714,23	153 854,00	4 596 974,05		0,00	93
3	Срезка растительного слоя и снятие плодородного слоя почвы	м3	2 824,9	236,778	668 873,84	0,00	0,00	2 824,900	668 873,84		0,00	100
4	Земляные работы на пересечениях и примыканиях	м3	1 632,0	357,836	583 987,60	1 632,00	583 987,60		0,00		0,00	0
5	Устройство присыпных берм под знаки	м3	10 964,00	340,788	3 736 400,34	10 964,00	3 736 400,34		0,00		0,00	0
6	Рекультивация участков существующей насыпи и боковых резервов	га	3,80	1 451 327,089	5 515 042,94	1,00	1 451 327,09	1,60	2 322 123,34	1,2	1 741 592,51	74
7	Рекультивация технологических площадок и площадок для временного хранения ПСП с посевом трав	га	2,556	1 062 651,530	2 716 137,31	0,56	590 834,25	1,00	1 062 651,53	1	1 062 651,53	78
8	Рекультивация временной объездной дороги и подъездов	га	1,938	994 072,843	1 926 513,17	0,00	0,00	1,94	1 926 513,17		0,00	100
10	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				233 283 607		45 752 036		173 874 659		13 656 912	80

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2014 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 500 - Дорожная одежда												
1.	**Разборка существующей дорожной одежды**	м2	41599,9	386,563	**16 080 969,24**	11 574,90	4 474 415,16	25 178,00	9 732 883,21	4 847	1 873 670,86	72
2.	**Устройство дорожной одежды на основной дороге**											
2.1	Устройство прослойки из геотекстиля на земляном полотне сплошной укладкой	$м^2$	57073,4	317,917	**18 144 615,4**	6 622,90	2 105 533,81	50 450,500	16 039 081,59		0,00	88
2.2	Устройство дополнительного слоя основания h=15см из материала от разборки существующей дорожной одежды	$м^3$	7907,8	941,395	**7 444 365,59**	789,40	743 137,43	7 118,40	6 701 228,16		0,00	90
2.3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	$м^2$	46235,5	874,533	**40 434 465,54**	5 728,60	5 009 849,13	40 506,90	35 424 616,41		0,00	88
2.4	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	$м^2$	42675,2	1 600,001	**68 280 349,87**	5 273,09	8 436 939,69	32 602,12	52 163 406,82	4 800,000	7 680 003,36	88
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	40146,2	1 907,725	**76 587 926,7**	5 054,20	9 642 025,87	28 710,00	54 770 797,12	6 382,000	12 175 103,70	87
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	$м^2$	40146,2	2 174,364	**87 292 371,72**	5 054,20	10 989 590,23	28 710,00	62 425 990,44	6 382,000	13 876 791,05	87
2.7	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	$м^2$	24703,4	498,071	**12 304 044,61**	1 948,40	970 441,34	18 700,00	9 313 925,78	4 055,000	2 019 677,49	92
3.	**Сопряжение путепровода с насыпью**					0,00	0,00		0,00			
3.1	Устройствооснования из ЩПС С4	$м^2$	80	513,447	**41 075,79**	80,00	41 075,79		0,00		0,00	0
	в том числе в м3	м3	11						0,00			
3.2	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой крпнозернистой асфальтобетонной смеси	$м^2$	144	2 250,753	**324 108,45**	144,00	324 108,45		0,00		0,00	0
	в том числе в т	т	39,43						0,00			

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2014 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.3	Устройсто нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси	м²/т	192	1 864,572	**357 997,91**	192,00	357 997,91		0,00		0,00	0
	в том числе в т	т	35,58						0,00			
3.4	Устройсто верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м²/т	256	2 119,694	**542 641,72**	256,00	542 641,72		0,00		0,00	0
	в том числе в т	т	43,32						0,00			
3.5	Укрепление обочин в пределах переходных плит мелкозернистым асфальтобетоном толщиной 5см	м²	25,8	1 668,223	**43 040,14**	25,80	43 040,14		0,00		0,00	0
	в том числе в т	т	3,11						0,00			
4.	**Устройство покрытия на мостовом полотне**	м2	794	2 327,346	**1 847 912,48**	794,00	1 847 912,48		0,00		0,00	0
5.	**Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях**					0,00	0,00		0,00			
5.1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси оптимального состава С4 толщиной 18 см	м2	2181	1 576,512	**3 438 371,73**	0,00	0,00	2 181,00	3 438 371,73		0,00	100
5.2	Устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	м2	1898	4 209,635	**7 989 887,27**	1 390,00	5 851 392,68	508,00	2 138 494,59		0,00	27
5.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего, пористого, крупнозернистого асфальтобетона толщиной 8 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6 м с предварительной проливкой битумом	м2	1768	4 006,000	**7 082 608**	1 768,00	7 082 608,00		0,00		0,00	0
5.4	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего, плотного асфальтобетона толщиной 7 см с применением асфальтоукладчика фирмы "VOGELE" шириной укладки до 6м с предварительной проливкой битумом	м2	1768	4 007,360	**7 085 011,75**	1 273,00	5 101 368,76	495,00	1 983 643,00		0,00	28
5.5	Устройство дорожной одежды серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см. из песчано-гравийной смеси	м2	480	993,747	**476 998,55**	0,00	0,00	480,00	476 998,55		0,00	100
5.6	Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см	м²	649	670,838	**435 3[illegible]71**	627,00	420 615,28	[illegible]22,00	14 758,43		0,00	3

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2014 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.	**Устройство сбросов воды с проезжей части**	м3 лотка	49	97 556,1	**4 780 251,00**	0,00	0,00		0,00	49,000	4 780 251,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**361 014 387**		**63 984 694**		**254 624 196**		**42 405 497**	82

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2014 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 600 - Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны, железобетонные перепады)												
1.	1. Устройство новой прямоугольной трубы отв. 4.0х2.5м	шт	1	430 822,00	430 822,00	0,00	0,00	1,000	430 822,00		0,00	100
2.	Устройство новой круглой железобетонной трубы d1,5м на ПК143+21	шт	1	3 935 272,58	3 935 272,58	0,00	0,00	1,000	3 935 272,58		0,00	100
3.	Устройство новой круглой железобетонной труба d1,0м на ПК 146+35	шт	1	3 246 235,39	3 246 235,39	0,00	0,00	1,00	3 246 235,39		0,00	100
4.	Устройство новой круглой железобетонной трубы 2xd1,5м на ПК167+90	шт	1	11 024 457,02	11 024 457,02	0,00	0,00	1,00	11 024 457,02		0,00	100
5.	Устройство новой круглой железобетонной трубы 2xd1,5м на ПК175+00	шт	1	19 993 614,63	19 993 614,63	0,00	0,00	1,00	19 993 614,63		0,00	100
6.	Устройство круглой железобетонной трубы d - 0,5м на примыкании ПК 1+50	шт	1	50 945,12	50 945,12	1,00	50 945,12		0,00		0,00	0
7.	Устройство ж/б труб d - 0,5 м на объездной дороге	шт	2	531 682,17	1 063 364,33	2,00	1 063 364,33		0,00		0,00	0
8.	Устройство ж/б труб d - 0,5 м на съезде к технологической площадке №4 ПК8+69	шт	1	487 026,70	487 026,70	1,00	487 026,70		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				40 231 738		1 601 336		38 630 402		0	96

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2014 года		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость №700 - Путепровод через ж/д на ПК 177+83, L=48,10м												
1.	**Разборка существующего путепровода**											
1.1	Демонтаж существующего перильного ограждения	т	1,554	43 647,46	67 828,15	1,55	67 828,15		0,00		0,00	0
1.2	Демонтаж барьерного ограждения	т	72	804,74	57 941,28	72,00	57 941,28		0,00		0,00	0
1.3	Демонтаж существующих тротуарных блоков	м3	13,68	14 301,10	195 639,07	13,68	195 639,07		0,00		0,00	0
1.4	Разборка а/б покрытий	м3	66,6	2 622,03	174 627,44	66,60	174 627,44		0,00		0,00	0
1.5	Разборка продольных швов между балками пролетного строения	м3	17,3	56 954,81	985 318,29	17,30	985 318,29		0,00		0,00	0
1.6	Разборка существующих промежуточных опор моста	м3	12,64	46 458,69	587 237,85	12,64	587 237,85		0,00		0,00	0
1.7	Разборка существующего укрепления	м3	76,6	4 102,73	314 269,33	76,60	314 269,33		0,00		0,00	0
1.8	Разборка существующих крайних опор моста	м3	24,24	46 457,64	1 126 133,12	24,24	1 126 133,12		0,00		0,00	0
2.	**Устройство крайних опор**					0,00	0,00					0
2.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	78,5	438 816,01	34 447 057,02	78,50	34 447 057,02		0,00		0,00	0
2.2	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	43	60 197,81	2 588 505,76	43,00	2 588 505,76		0,00		0,00	0
2.3	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	10,62	54 561,72	579 445,43	10,62	579 445,43		0,00		0,00	0
2.4	Устройство слива из монолитного бетона	$м^3$	1,68	46 130,04	77 498,46	1,68	77 498,46		0,00		0,00	0
2.5	Изготовление и монтаж левого бокового щита из сборного железобетона размером 2370x1120x400мм	$м^3$	0,86	73 594,41	63 291,19	0,86	63 291,19		0,00		0,00	0
2.6	Изготовление и монтаж правого бокового щита из сборного железобетона размером 3140x1730x400мм	м3	1,38	6 808,80	9 396,14	1,38	9 396,14					0
2.7	Установка резиновых опорных частей типа РОЧ 20x40x5,2-0,8	шт.	38	20 233,89	768 887,85	38,00	768 887,85		0,00		0,00	0
3.	**Устройство промежуточных опор**					0,00	0,00					
3.1	Устройство железобетонных буронабивных столбов d1020мм длиной до 25м в обсадных трубах в грунтах 2 группы	$м^3$	79	453 600,77	35 834 461,13	79,00	35 834 461,13		0,00		0,00	0
3.2	Устройство ригеля из монолитного железобетона	м3	37,8	58 265,78	2 202 446,66	37,80	2 202 446,66		0,00		0,00	0
3.3	Устройство подуклонки из монолитного железобетона	м3	12,84	54 416,71	698 710,56	12,84	698 710,56		0,00		0,00	0
3.4	Устройство слива	м3	0,82	25 208,95	20 671,34	0,82	20 671,34		0,00		0,00	0
3.5	Установка опорных резиновых частей типа РОЧ 20x40x5,2 - 0,8	шт/кг	76	14 632,04	1 112 035,00	76,00	1 112 035,00		0,00		0,00	0
4.	**Устройство пролетных строений**					0,00	0,00					
4.1	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 15 м	шт	36	1 094 613,73	39 406 094,26	36,00	2 660 024,26		36 746 070,00		0,00	93
4.2	Установка на опоры автодорожных мостов плитных пролетных строений длиной до 18 м	шт	18	1 356 343,69	24 414 186,40	18,00	4 132 091,40		20 282 095,00		0,00	83
4.3	Устройство накладной плиты из монолитного железобетона	$м^3$	134,32	41 031,79	5 511 390,44	134,32	5 511 390,44		0,00		0,00	0
4.4	Покраска пролетных строений	$м^2$	971	2 121,84	2 060 307,74	971,00	2 060 307,74		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ

No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2014 года		
						Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.	**Устройство мостового полотна**					0,00	0,00					
5.1	Устройство барьерных тумб из монолитного железобетона	$м^3$	4,32	123 179,94	532 137,32	4,32	532 137,32		0,00		0,00	0
5.3	Устройство перильных тумб из монолитного железобетона	$м^3$	2,3	96 312,71	221 519,23	2,30	221 519,23		0,00		0,00	0
5.6	Установка стальных сварных перил	т	1,3359	344 033,81	459 594,77	1,34	459 594,77					0
5.7	Установка парапетных ограждений из стали по металическим столбам	м	96,2	10 630,22	1 022 626,80	96,20	1 022 626,80		0,00		0,00	0
5.8	Устройство гидроизоляции	м2	894	1 684,40	1 505 855,46	894,00	1 505 855,46		0,00		0,00	0
6.	**Устройство деформационных швов**					0,00	0,00					
6.1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на а/д без окаймления	м	74,48	21 450,58	1 597 639,36	74,48	1 597 639,36		0,00		0,00	0
7.	**Устройство сопряжения путепровода с насыпью**					0,00	0,00		0,00		0,00	
7.1	Укладка переходных сборных плит длиной свыше 7м	м3	92,8	121 603,74	11 284 826,780	92,80	11 284 826,78					0
7.2	Укладка переходных сборных плит длиной до 5м	м3	0,9	112 254,40	101 028,960	0,90	101 028,96		0,00		0,00	0
7.3	Объединение переходных плит монолитным железобетоном	м3	6,4	45 540,32	291 458,020	6,40	291 458,02		0,00		0,00	0
7.4	Устройстов щебеночных подушек под переходные плиты	$м^3$	222	3 470,78	770 512,730	222,00	770 512,73		0,00		0,00	0
7.5	Обмазка битумом за 2 раза соприкасающихся с грунтом поверхностей	$м^2$	282	2 921,73	823 928,360	282,00	823 928,36		0,00		0,00	0
8.	**Устройство сброса воды с путепровода**					0,00	0,00					
8.1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	м3	1,052	132 406,88	139 292,040	1,05	139 292,04		0,00		0,00	0
8.2	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	17,68	12 339,53	218 162,910	17,68	218 162,91		0,00		0,00	0
8.3	Устройство щебеночной подготовки под лотки	$м^3$	3,1	3 617,89	11 215,450	3,10	11 215,45		0,00		0,00	0
8.4	Устройство монолитного бетона у водоотводных блоков	м3	0,6	27 024,12	16 214,470	0,60	16 214,47		0,00		0,00	0
8.5	Устройство отстойника в основании нисыпи	$м^3$	0,8	3 616,41	2 893,130	0,80	2 893,13		0,00		0,00	0
8.6	Устройство каменной наброски или призмы	м3	5,4	6 675,46	36 047,460	5,40	36 047,46		0,00		0,00	0
9.	**Устройство укрепления конусов**					0,00	0,00					
9.1	Уплотнение грунта при толщине слоя 30см с поливом водой	$м^3$	455	99,60	45 319,290	455,00	45 319,29		0,00		0,00	0
9.2	Уплотнение грунта1- 2 группы пневмотрамбовками с поливом водой	$м^3$	455	110,40	50 230,970	455,00	50 230,97		0,00		0,00	0
9.3	Планировка откосов конусов механизированным способом в грунте 2 групп	$м^2$	1338	26,46	35 406,180	1 338,00	35 406,18		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2014 года		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.4	Устройство упоров при укреплении откосов конусов сборными бетонными плитами размером 40х50х150см	м	124	18 444,41	2 287 106,270	124,00	2 287 106,27		0,00		0,00	0
9.5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см с заполнением яйчеек щебнем	м2	1338	2 460,21	3 291 762,870	1 338,00	3 291 762,87		0,00		0,00	0
10.	**Устройство лестничных сходов**					0,00	0,00					
10.1	Рытье котлована в грунте 2 группы вручную	$м^3$	11	646,05	7 106,520	11,00	7 106,52		0,00		0,00	0
10.2	Устройство гравийной подготовки под блоки фундамента	$м^3$	1,4	3 796,52	5 315,130	1,40	5 315,13		0,00		0,00	0
10.3	Устройство лестничных ж/б сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1м	м3	11,59	99 817,72	1 156 887,320	11,59	1 156 887,32		0,00		0,00	0
10.4	Установка ограждения	т	1,142	229 587,32	262 188,720	1,14	262 188,72		0,00		0,00	0
10.5	Обмазка битумом за 2 раза соприкасающихся с грунтом поверхностей фундамента	$м^2$	36	1 009,81	36 353,040	36,00	36 353,04		0,00		0,00	0
10.6	Засыпка котлована вручную в грунте 2 группы	$м^3$	4,43	17 616,68	78 041,880	4,43	78 041,88		0,00		0,00	0
11.	**Устройство приспособлений для пропуска кабеля**	м	78	2 142,57	167 120,250	78,00	167 120,25		0,00		0,00	0
12	**Изготовление и монтаж щитов**											
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**179 761 172**		**122 733 007**		**57 028 165**		**0**	**32**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2014 года		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 800 – ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ												
1.	Установка дорожных знаков	шт	54	13 820,820	746 324	0,00	0,00		0,00	54	746 324,30	100
2.	Установка сигнальных столбиков	шт	74	4 576,247	338 642	0,00	0,00		0,00	74	338 642,30	100
3.	Устройство разметки проезжей части термопластиком	км	0	0,000	0	0,00	0,00		0,00		0,00	0
4.	Устройство вертикальной разметки	м2	7,7	363,429	2 798	7,70	2 798,41		0,00		0,00	0
5.	Устройство барьерного металического ограждения	м	1190	10 285,822	12 240 128	100,00	1 028 582,21		0,00	1 090,000	11 211 546,09	92
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**13 327 893**		**1 031 381**		0		**12 296 513**	92

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**

ПОДРЯДЧИК		ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		на капитальный ремонт а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" Участок 1201 - 1206 км

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2014 года		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 900 - Дополнительные работы												
1	Устройство охраняемого ж/д переезда ПК 2+56 по ст. Бозшаколь (Ст.Бознашколь,пост дежурного по переезду, охраняемый ж/д переезд)	шт	1	2 034 524,00	2 034 524,00	0,000	0,00	1	2 034 524,00		0,00	100
2	Устройство временной объездной дороги и подъездов	км	2,424	5 161 938,12	12 512 538,00	0,000	0,00	2,424	12 512 538,00		0,00	100
3	Земляные работы по основной дороге (Устройство земляного полотна)	м3	18 440	866,40	15 976 438,00	0,000	0,00	18 440,00	15 976 438,00		0,00	100
4	Демонтаж и рекультивация временной объездной дороги	м3	10 964,00	469,00	5 142 119,00	0,000	0,00	10 964	5 142 119,00		0,00	100
5	Устранение заболотистого участка земли на основной дороге	м3	6 479,00	892,85	5 784 788,00	0,000	0,00	6 479,0	5 784 788,00		0,00	100
6	Прокладка кабеля под железной дорогой методом проколом	м	62,000	37 148,73	2 303 221,00	0,000	0,00	62	2 303 221,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 900				**43 753 628**		**0**		**43 753 628**		**0**	100

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **А.Касымханов**

Куратор **Р. Бушмин**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Жаксылыков**

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **К. Кабулова**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **А. Кабылдин**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технадзор ТОО "Казстрой-АС" **А.Б.Садыкпаев**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"

Генеральный директор **Мазгутов Р.А.**